А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**
Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**
Основание: *Договор подряда № А16-537-00 от 19.11.2016г.*
Наименование стройки: ***Чинаревское НГКМ***
Объект: *Выполнение строительно-монтажных работ по устройству буровой площадки на скважине № 57*

Сумма договорной цены: 22 931 290,74тенге

Выполнено до:

Выполнено за месяц: **декабрь 2016г.** 100% **22 931 290,74 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	Наименование работ и затрат	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
1	Демонтаж и вывоз площадки из сборных железобетонных плит 72м2, плиты размером 1,5х3м в т. ч. очистка, перевозка до 3км и складирование	72м2	1 687,70	121 514,40
2	Демонтаж обвалования из грунта, протяжённостью 320м, h-1,0м в т. ч. перевозка/перемещение до 100м и складирование	320м	2 659,08	850 905,60
3	Засыпка с послойным уплотнением, факельного приямка размером 10х15м, h-2м грунт для засыпки размещен по периметру факельного приямка	300 м3	654,30	196 290,00
4	Рыхление мерзлого грунта 1м группы, глубиной промерзания до 0,5 м клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	6300 м3	346,00	2179800,00
5	Разработка, перемещение грунта плодородного слоя h-300мм. обеспечить складирование по периметру буровой площадки	6300м3	483,16	3 043 908,00
6	Планировка территории буровой площадки с досыпкой грунта (грунт сосредоточенного карьера подрядчика), 27000м2; 150м3	27000 м2	32,21	869 670,00
7	Монтаж площадки бурового станка из сборных железобетонных плит ПДН (2х6м) в т. ч. очистка, перевозка до 12км 350шт; 4200м2. Монтаж выполнить по укатанной- уплотнённой поверхности, на основании из ПГС h=100 мм; 420м3	4200м2	2 051,35	8 615 670,00
8	Монтаж площадки ГСМ (30х10м) из сборных железобетонных плит ПДН (2х6м) в т. ч. очистка, перевозка до 12км, 25шт; 300м2. Монтаж выполнить по укатанной- уплотнённой поверхности, на основании из ПГС h=100 мм; 30м3., необходимо предусмотреть обвалование земляной насыпью с устройством противофильтрационного экрана с применением геомебраны и глиняного замка (грунт сосредоточенного карьера подрядчика).	300м2	6 845,59	2 053 677,00

9	Устройство факельного амбара. Грунтовые выемки , факельный амбар выполнить размерами 10х10м, h=3м 1шт. Складирование вынимаемого грунта по периметру факельного амбара	1шт	171 014,00	171 014,00
10	Устройство приямков для шламовых емкостей. Грунтовые выемки под приямки для шламовых емкостей выполнить размером 3х13м, h=2м в количестве 3шт. Предусмотреть вывоз/перемещение вынимаемого грунта до 50м	3шт	44 463,66	133 390,98
11	Устройство обвалования по периметру буровой площадки предусмотреть земляной насыпью с использование отдельно грунта плодородного слоя почвы и условно плодородного (грунт сосредоточенного карьера подрядчика).	369,6 м3	6 056,62	2 238 526,75
	Всего:			20 474 366,73
	НДС 12%			2 456 924,01
	Всего СМР:			**22 931 290,74**

Начальник ДРПС _____ Кульбаев А.Е.

Генеральный директор _____ Кардонский В.Г.

Производственный директор _____ Санатов А.Т.

Начальник ПТО _____ Кравченко Л.А.

"_____" _____ 2016 г.