Форма КС-3
Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №988-01-01.2 от 12.09.2019 года
Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для ТОО "Первое кредитное бюро" по адресу: г.Алматы, ул.Жибек Жолы 135
КЦ "Солтустик"

Подп.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в фонд занятости	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	309 444,05	309 444,05	309 444,05							
2	Стоимость материала заказчика без НДС	0,00	0,00	0,00							
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	346 577,34	346 577,34	346 577,34							37 133,29
4	Стоимость материала заказчика с НДС	0,00	0,00	0,00				в т.ч. НДС на материал Заказчика			0,00
5	Стоимость выполненных работ СМР	346 577,34	346 577,34	346 577,34				в т.ч. НДС			37 133,29
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00							
7	Резерв оплаты, 10%	34 657,73	34 657,73	34 657,73							
8	К оплате за минусом материала Заказчика и предоплаты	311 919,60	311 919,60	311 919,60							

К оплате: 311 919,60 (триста одиннадцать тысяч девятьсот девятнадцать тенге, 60 тиын)

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"
Заместитель директора ТУМС
по развитию сетей телекоммуникаций
_____ Ревенко В.А.

Технический контролер СВТК_____ Алекенов А.Б.

Начальник ЦПиС_____ Аусльбеков Б.Ч.

Гл.бухгалтер _____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Генеральный директор
_____ Каимов У.К.

Форма КС-2
Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №988-01-01.2 от 12.09.2019 года
Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для ТОО "Первое кредитное бюро" по адресу: г.Алматы, ул.Жибек Жолы 135
КЦ "Солтустик"

Акт
о выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

Сметная стоимость	309,444	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	78,295	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,051	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС										
1	Ц13-080201-0901	**Прокладка небронированного оптического кабеля ОК-2 по сущ. п/э трубе д.40мм по подвалу**	**м кабеля**	**151**		**305,01**	**154,31**	**46057,20**	**23301,50**	--	**16384,10**	**67436,61**
		НР - 72%; СП - 8%				**150,70**	--	**22755,70**	--		**4995,30**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	15,1	1507,00		22755,70				
1.2	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,5889		5570,00		3280,17			
1.3	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	4,53		3905,00		17689,65			
1.4	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	4,53		15,00		67,95			
1.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,5889		3844,00		2263,73			
2	Ц13-080201-0901	**Прокладка не бронированного оптического кабеля ОК-2 в п/э трубе д.32мм по стене**	**м кабеля**	**52**		**305,01**	**154,31**	**15860,76**	**8024,36**	--	**5642,21**	**23223,20**
		НР - 72%; СП - 8%				**150,70**	--	**7836,40**	--		**1720,24**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	5,2	1507,00		7836,40				
2.2	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,2028		5570,00		1129,60			
2.3	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	1,56		3905,00		6091,80			
2.4	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	1,56		15,00		23,40			
2.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,2028		3844,00		779,56			
3	Ц13-080201-0901	**Прокладка не бронированного оптического кабеля ОК-2 по шахте в п/э трубе д.32мм.**	**м кабеля**	**11**		**305,01**	**154,31**	**3355,16**	**1697,46**	--	**1193,54**	**4912,60**
		НР - 72%; СП - 8%				**150,70**	--	**1657,70**	--		**363,90**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	1,1	1507,00		1657,70				
3.2	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0429		5570,00		238,95			