Уполномоченная организация:
ТОО "Жилищно-эксплуатационное управлениеВКО"
адрес:0700004,РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,К.Либкнехта 19
БИН 130340007688
ИИК KZ86563F350000053671
БИК KPSTKZKA
АО "Казпочта"

Подрядчик
ТОО "МаркСтрой Семей"
ВКО г.Семей ул Строительная,55
БИН 121240011198
ИИК KZ27965 T051202662798
БИК IRTYKZKA АО ForteBank

Утверждаю:
Директор ТОО "ЖЭУ ВКО"
_____Арсламбаев А.К.
"___"_____2016г

Наименование объекта:г.Семей ,ул Иртышская ,9 сантехнические работы(холодное,горячее водоснабжение и канализация)

Договор Доп соглашение №2 от 1.03.2016г к ДП 15-50 от 21.09.2015г

АКТ №1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2016года
Сантехнические работы (холодное,горячее водоснабжение и канализация)

составлен в ценах 2001г(2016г)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-2								
		Сантехнические работы								
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение								
1	E0165-18-5	**Разборка трубопроводов диаметром 100 мм**	6	165,84	1,99	995	12	1135	0,75	4
		м		163,85	0,32	983	2	115,2	--	--
2	E0165-1-3	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 76 мм**	127,5	116,90	1,81	14905	231	16947	0,75	96
		м		115,09	0,29	14674	37	115,2	--	--
3	E0165-1-3	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм**	5	116,90	1,81	585	9	665	0,75	4
		м		115,09	0,29	575	1	115,2	--	--
4	E0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	106,5	51,07	0,69	5439	73	6195	0,33	35
		м		50,38	0,11	5365	12	115,2	--	--
5	E0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм**	15	51,07	0,69	766	10	872	0,33	5
		м		50,38	0,11	756	2	115,2	--	--
6	E0116-7-10	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 100 мм**	6	178,38	23,79	1070	143	992	0,79	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		134,55	8,91	807	53	115,2	0,04	--
7	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	6	749,00	--	4494	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	127,5	823,17	19,99	104954	2548	20710	0,75	96
		м		133,52	7,49	17023	955	115,2	0,04	5
9	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25мм мм	71,1	139,28	17,65	9901	1255	9991	0,64	45
		м		115,40	6,61	8203	470	115,2	0,03	2
10	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	106,5	127,00	--	13526	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 15х2 мм	15	127,00	--	1905	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200,00	--	5000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
16	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130904-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	1660,00	--	8300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	37	502,00	--	18574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	48	367,00	--	17616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	5	304,00	--	1520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	37	125,00	--	4625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	3	84,00	--	252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	6	277,00	--	1662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	10	227,00	--	2270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 25х2,5 мм	120	208,00	--	24960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Резьба диам 50мм	10	99,83	--	998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Резьба диам 25мм	74	40,13	--	2970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Резьба диам 15мм	54	23,54	--	1271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Адаптер диам 32мм	10	170,58	--	1706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Отвод диам 32мм	10	36,77	--	368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			257880		57507		
			Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение								
39	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 76 мм	129,3	116,90	1,81	15115	234	17186	0,75	97
		м		115,09	0,29	14881	37	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	129,3	116,90	1,81	15115	234	17186	0,75	97
		м		115,09	0,29	14881	37	115,2	--	--
41	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	116,5	51,07	0,69	5950	80	6776	0,33	39
		м		50,38	0,11	5869	13	115,2	--	--
42	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	5	51,07	0,69	255	3	291	0,33	2
		м		50,38	0,11	252	1	115,2	--	--
44	СПрайс-лист ИП "Кондратьев В.В."	Кран шаровый LD вварной Ду 80	2	5907,00	--	11814	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист ИП "Кондратьев В.В."	Кран шаровый LD вварной Ду50РУ 40	2	3376,00	--	6752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	40	502,00	--	20080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	50	367,00	--	18350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс-лист ИП "Кондратьев В.В."	Отвод Д25	147	69,00	--	10143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130810-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	40	125,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	7	84,00	--	588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Резьба диам 25мм	80	40,13	--	3210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Резьба диам 15мм	14	23,54	--	330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	7	277,00	--	1939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	7	227,00	--	1589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 76х4 мм	129,3	494,00	--	63874	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	129,3	306,00	--	39566	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	116,5	168,00	--	19572	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	5	90,00	--	450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35,9	200,00	--	7180	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
71	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	7,36	7605,00	--	55973	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			302845		41439		
			Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. Канализация								
77	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21,3	200,00	--	4260	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
79	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,9	200,00	--	780	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
80	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Отвод кан диам 110 45 градусов	71	106,21	--	7541	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Тройник диам 110 45 градусов	37	190,70	--	7056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Тройник диам 110/50 87 градусов	21	137,43	--	2886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Переходник диам 75/50мм	15	88,61	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Ревизия диам 110мм	26	449,91	--	11698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Ревизия диам 50мм	16	119,79	--	1917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Крестовина кан диам 110-110 45 градусов	4	726,00	--	2904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Заглушка диам 110	28	43,75	--	1225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Заглушка диам 50	5	17,78	--	89	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Переходник -резинка диам 110/125	4	48,22	--	193	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Отвод кан диам 50мм 45 градусов	58	27,76	--	1610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Отвод кан диам 50мм 87 градусов	6	30,14	--	181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Муфта кан диам 110мм	36	99,76	--	3591	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Муфта кан диам 50мм	8	29,23	--	234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Отвод кан диам 110мм 87 градус	10	114,83	--	1148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	СПрайс-лист ИП	Тройник диам 50/50 45градусов	3	56,96	--	171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Тройник диам 50/50 87градусов	2	45,50	--	91	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Тройник диам 110/100 87градусов	5	152,20	--	761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Клипсы диам 110	50	48,52	--	2426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	СПрайс-лист ИП "Алматерм"	Клипсы диам 50	35	17,18	--	601	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			52692				
			Тенге							
		РАЗДЕЛ 4. Подъезд								
		Холодный и горячий водопровод								
102	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	48	168,00	--	8064	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,8	200,00	--	960	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
106	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,403	7605,00	--	3065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12089				
			Тенге							

Накладные		**98946**
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	**724452**
Всего прямые затраты		**724452**
В том числе стоимость:материалов,тенге		**724452**
Ненормируемые и непредвиденые затраты (6%)		**43467**
Всего		**767919**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (1,7%)		**13055**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет(1%)		**7679**
На оплату дополнительных отпусков(0,4%)		**3072**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах2001года,МРП=775тенге	791725
Итого по акту в текущих ценах 2016года,МРПтек=2121тенге	2166768
Налог(2%)	43335
Итого в текущих ценах с учетом налога(2%)	2210104
ИТОГО ПО АКТУ	2210104
НДС(12%)	265212
Всего по акту с учнетом НДС(12%)	2475316

Уполномоченная организация:

Главный инженер ТОО "ЖЭУ ВКО" _____ Рахуба В.М.

Инженер -сметчик ТОО "ЖЭУ ВКО" _____ Череднюк Н.А.

Инженер строитель "ЖЭУ ВКО" _____ Рыбин В.Н.

Заказчик :

Председатель ПКСК "15 Микрорайон ,15" _____ Абдрахманова Н.Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "МаркСтрой Семей" _____ Кукеев М.Ж.

Эксперт технического надзора _____ Айкимбаев Д.Ж.

Представители собственников квартир:

_____ Демидова Л.И. кв №12

_____ Кузбаев А.Ю кв.№21