Сурмин

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Заказчик — ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Абая, дом № 241, ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ41070103KSN0922000, кбе 12 БИН 030240001931

Подрядчик — ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006096481, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт существующей и устройство новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
доп.соглашение б/н от 28.02.14г. к договору		№9-К	от 12.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт существующей и устройство новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган Алматинской области	42990644	15000000	13392857	15745373	5493830					1607143	15000000
Итого за май 2014 г	42990644	15000000	13392857	15745373	5493830					1607143	15000000

Заказчик
М.П.

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган" _____ Калиев М.М
(должность, ф.и.о , подпись)

Подрядчик ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.
М.П. (должность, ф.и.о , подпись)

Технадзор _____ Балгабаев Д.Б.

ТЕХНАДЗОР

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

SANA-2001 Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" г.Талдыкоргана

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор: №9 от 12.02.2014 г и д/с б/н от 28.02.2014 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт существующей и устройство новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган

Акт
приемки выполненных работ за май 2014 г
Капитальный ремонт существующей с устройством новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган (Участки 1,2,3,4,5,6,7)

х 2001 г. (цены с 15.06.13)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок №1 Замена лотков арычной сети на новые лотки БА-3 от ПК 2+18 до ПК 3+11, от ПК 3+17 до ПК 3+22, (Арык 1а/1/, от УП ПК 2+24 до ПК2+72, от УП ПК3+84 до ПК 4+34,от ПК4+40до ПК 4+65, от ПК 4+71 до ПК 4+81 (А								
1	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0018	1916,2	1916,2	3	3	1	–	–
		га		–	397,8	–	1	70	1,3	–
2	Е1-205-3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0018	4986,91	4986,91	9	9	2	–	–
		га		–	1661,58	–	3	70	5,43	–
3	П9-9-1	Дрова - погрузка	0,4	164,3	164,3	66	66	46	–	–
		т		–	115,01	–	46	100	0,24152	–
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	0,4	108,2	108,2	43	43	9	–	–
		т		–	21,64	–	9	100	0,04544	–
5	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы/для демонтажа старых лотков/	44,21	389,25	–	17209	–	19446	2,48	110

	м3 грунта								
			389,25	–	17209	–	113	–	–
6 Е1-164-3	Зачистка дна и стенок траншеи под арычные лотки толщ 10 см в грунтах 3 группы	59,02	389,25	–	22974	–	25961	2,48	146
	м3 грунта								
			389,25	–	22974	–	113	–	–
7 Е27-9-1 (ДМ)	Демонтаж старых арычных лотиков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	19,55	1255,03	842,83	24536	16477	16279	2,584	51
	м3 лотка								
			412,2	213,84	8059	4181	133	0,864	17
8 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	13,82	2281,27	38,67	31527	534	4892	1,99	28
	м3								
			310,5	14,24	4291	197	109	0,0695	1
9 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	19,55	2645,39	1053,54	51717	20597	20348	3,23	63
	м3 лотка								
			515,25	267,3	10073	5226	133	1,08	21
10 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	354,7	317,87	13,7	112748	4859	41706	0,605	215
	м2								
			102,83	5,04	36474	1788	109	0,0246	9
11 Е30-7-1	Устройство монолитных участков на лотковой сети /бетон В20 W4(примыкания, углы поаора)	0,76	6486,27	532,08	4930	404	469	2,55	2
	м3								
			434,25	131,85	330	100	109	0,434	–
12 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,7752	111		86				
	м3								
13 Е1-166-3	Засыпка пазух лотков вручную грунтом 3 группы	50,45	167,18	–	8434	–	9530	1,21	61
	м3 грунта								
			167,18	–	8434	–	113	–	–
14 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	95	30	30	2850	2850	1995	–	–
	т								
			–	21	–	1995	100	0,0441	4
15 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	49,45	152,8	152,8	7556	7556	5289	–	–
	т								
			–	106,96	–	5289	100	0,22462	11

16 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	144,45	108,2	108,2	15629	15629	3126	–	–
	т		–	21,64	–	3126	100	0,04544	7

Участок №1Устройство арычной сети из лотков БА-3(Арык 1-а) от ПК0+00 до ПК0+8, от ПК0+14 до ПК1+00, от ПК1+00 до ПК1+7, от ПК 1+13 до ПК 1+21, от ПК 1+21 до ПК 1+97,от ПК 2+3 до ПК 2+19,

17 Е1-191-8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов до 20 см	6	15,01	1,24	90	7	60	0,0792	–
	дерево		13,77	0,47	83	3	70	0,0027	–
18 Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	6	54,9	45,11	329	271	111	0,066	–
	дерево		9,79	16,58	59	99	70	0,0542	–
19 Е1-193-10	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см	6	42,44	3,29	255	20	169	0,254	2
	дерево		39,15	1,24	235	7	70	0,007	–
20 Е1-203-4	Срезка густого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0085	7716,61	7716,61	66	66	6	–	–
	га		–	976,14	–	8	70	3,19	–
21 Е1-205-3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0085	4986,91	4986,91	42	42	10	–	–
	га		–	1661,58	–	14	70	5,43	–
22 П9-22-1	Деревья- погрузка	4	148,6	148,6	594	594	416	–	–
	т		–	104,02	–	416	100	0,21844	1
23 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	4	108,2	108,2	433	433	87	–	–
	т		–	21,64	–	87	100	0,04544	–
24 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	111,88	35,29	33,19	3948	3713	1218	0,0146	2
	м3 грунта		2,1	9,13	235	1021	97	0,0317	4

25 Е1-164-3	Зачистка дна и стенок траншеи под арычные лотки со снятием земли по контуру толщ 10 см в грунтах 3 группы	49,42	389,25	–	19237	–	21738	2,48	123
	м3 грунта		389,25	–	19237	–	113	–	–
26 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	11,57	2281,27	38,67	26394	447	4095	1,99	23
	м3		310,5	14,24	3592	165	109	0,0695	1
27 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	15,64	2645,39	1053,54	41374	16477	16279	3,23	51
	м3 лотка		515,25	267,3	8059	4181	133	1,08	17
28 30-18-147	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, БА-3	191,285	1980		378744				
	м								
29 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	289,8	317,87	13,7	92119	3970	34074	0,605	175
	м2		102,83	5,04	29800	1461	109	0,0246	7
30 Е30-7-1	Устройство монолитных участков на лотковой сети из бетона В20	0,62	6486,27	532,08	4021	330	383	2,55	2
	м3		434,25	131,85	269	82	109	0,434	–
31 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,6324	111		70				
	м3								
32 Е1-166-3	Подбивка пазух лотков вручную грунтом 3 группы	42,2	167,18	–	7055	–	7972	1,21	51
	м3 грунта		167,18	–	7055	–	113	–	–
33 П9-7-1	Грунт лишний - погрузка	168	30	30	5040	5040	3528	–	–
	т		–	21	–	3528	100	0,0441	7
34 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	168	108,2	108,2	18178	18178	3636	–	–
	т		–	21,64	–	3636	100	0,04544	8

<u>участок №1 Устройство арычной сети из лотков из лотков БА-3(Арык 16) от ПК 0+52 ДО пк 0+95</u>

35 Е1-191-8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов до 20 см	2	15,01	1,24	30	2	20	0,0792	–
	дерево								

			13,77	0,47	28	1	70	0,0027	–
36	Е1-195-10	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	2	62,68	52,89	125	106	37	0,066	–
		дерево		9,79	16,25	20	33	70	0,0531	–
37	Е1-193-10	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см	2	42,44	3,29	85	7	56	0,254	1
		дерево		39,15	1,24	78	2	70	0,007	–
38	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0036	1916,2	1916,2	7	7	1	–	–
		га		–	397,8	–	1	70	1,3	–
39	Е1-205-3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0036	4986,91	4986,91	18	18	4	–	–
		га		–	1661,58	–	6	70	5,43	–
40	П9-9-1	Дрова - погрузка	0,8	164,3	164,3	131	131	92	–	–
		т		–	115,01	–	92	100	0,24152	–
41	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	0,8	108,2	108,2	87	87	17	–	–
		т		–	21,64	–	17	100	0,04544	–
42	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	25,13	35,29	33,19	887	834	274	0,0146	–
		м3 грунта		2,1	9,13	53	229	97	0,0317	1
43	Е1-164-3	Зачистка дна и стенок траншеи под арычные лотки в грунтах 3 группы	11,12	389,25	–	4328	–	4891	2,48	28
		м3 грунта		389,25	–	4328	–	113	–	–
44	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,6	2281,27	38,67	5931	101	920	1,99	5
		м3		310,5	14,24	807	37	109	0,0695	–
45	Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	3,4	2645,39	1053,54	8994	3582	3539	3,23	11

	м3 лотка								
			515,25	267,3	1752	909	133	1,08	4
46 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	63	317,87	13,7	20026	863	7408	0,605	38
	м2								
			102,83	5,04	6478	318	109	0,0246	2
47 Е30-7-1	Устройство монолитных ф участков на лотковой сети из бетона В20 W4(примыкания, углы поворота)	0,085	6486,27	532,08	551	45	52	2,55	–
	м3								
			434,25	131,85	37	11	109	0,434	–
48 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,0867	111		10				
	м3								
49 Е1-166-3	Засыпка пазух лотков вручную грунтом 3 группы	9,8	167,18	–	1638	–	1851	1,21	12
	м3 грунта								
			167,18	–	1638	–	113	–	–
50 П9-7-1	Грунт лишний - погрузка	47,61	30	30	1428	1428	1000	–	–
	т								
			–	21	–	1000	100	0,0441	2
51 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	47,61	108,2	108,2	5151	5151	1030	–	–
	т								
			–	21,64	–	1030	100	0,04544	2

Учатсток №1 Замена лотков арычной сети на новые лотки БА-3(Арык 16) от ПК0+00 до ПК0+9. от ПК0+15 до ПК 0+23, от ПК 0+29 до ПК 0+52

52 Е1-203-4	Срезка густого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0004	7716,61	7716,61	3	3	–	–	–
	га								
			–	976,14	–	–	70	3,19	–
53 Е1-205-4	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,00041	14509,28	14509,28	6	6	1	–	–
	га								
			–	2888,64	–	1	70	9,44	–
54 П9-9-1	Дрова - погрузка	0,1	164,3	164,3	16	16	12	–	–
	т								
			–	115,01	–	12	100	0,24152	–
55 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	0,1	108,2	108,2	11	11	2	–	–
	т								

			–	21,64	–	2	100	0,04544	–
56 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы/для демонтажа старых лотков/	7,68	389,25	–	2989	–	3378	2,48	19
	м3 грунта		389,25	–	2989	–	113	–	–
57 Е27-9-1 (ДМ)	Демонтж старых арычных лотков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,4	1255,03	842,83	4267	2866	2830	2,584	9
	м3 лотка		412,2	213,84	1401	727	133	0,864	3
58 Е1-164-3	Зачистка дна и стенок траншеи под арычные лотки в грунтах 3 группы	2,4	389,25	–	934	–	1055	2,48	6
	м3 грунта		389,25	–	934	–	113	–	–
59 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,4	2281,27	38,67	5475	93	849	1,99	5
	м3		310,5	14,24	745	34	109	0,0695	–
60 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	3,4	2645,39	1053,54	8994	3582	3539	3,23	11
	м3 лотка		515,25	267,3	1752	909	133	1,08	4
61 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	61,8	317,87	13,7	19644	847	7266	0,605	37
	м2		102,83	5,04	6355	311	109	0,0246	2
62 Е30-7-1	Устройство монолитных участков на лотковоцй сети из бетона В20 W4/примыкания. углы поворота/	0,12	6486,27	532,08	778	64	74	2,55	–
	м3		434,25	131,85	52	16	109	0,434	–
63 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,1224	111		14				
	м3								
64 Е1-166-3	Засыпка пазух лотков вручную грунтом 3 группы	7,7	167,18	–	1287	–	1454	1,21	9
	м3 грунта		167,18	–	1287	–	113	–	–
65 П9-7-1	Грунт лишний - погрузка	4,32	30	30	130	130	91	–	–
	т		–	21	–	91	100	0,0441	–

66 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	8,6	152,8	152,8	1314	1314	920	–	–
	т		–	106,96	–	920	100	0,22462	2
67 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	12,92	108,2	108,2	1398	1398	280	–	–
	т		–	21,64	–	280	100	0,04544	1

Увчасток №1 .Расчистка существующих арычных лотков от земли мусора от ПК 2+73 до ПК 3+75,арык 1а,от ПК2+73 до ПК 4+30(Арык 1а(2)

68 Е1-164-2	Расчистка вручную существующих арычных лотков от земли и мусора	9,82	218,93	–	2150	–	2430	1,54	15
	м3 грунта		218,93	–	2150	–	113	–	–
69 Е1-166-3	Подбивка пазух,провалов по краям существующих арычных лотков	4,91	167,18	–	821	–	928	1,21	6
	м3 грунта		167,18	–	821	–	113	–	–
70 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	13,7	27,1	27,1	371	371	260	–	–
	т		–	18,97	–	260	100	0,03984	1
71 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	13,7	108,2	108,2	1482	1482	296	–	–
	т		–	21,64	–	296	100	0,04544	1

Участок №1 .Устройство переходов из плит ПД-1 через лотки /11шт/, от ПК 2+73 до ПК 3+75 -Арык 1а, от ПК 2+73 до ПК4+30 -Арык 1а/2/

72 Е1-164-3	Земляные работы по устройству пазух для щебня под опору плиты ПД-1	0,55	389,25	–	214	–	242	2,48	1
	м3 грунта		389,25	–	214	–	113	–	–
73 Е30-3-1	Устройство щебеночных оснований под плиты ПД-1	0,55	2281,27	38,67	1255	21	195	1,99	1
	м3		310,5	14,24	171	8	109	0,0695	–
74 Е30-35-4	Укладка плит переходных ПД-1	1,98	2829,63	557,08	5603	1103	2208	5,18	10
	м3		879,75	143,26	1742	284	109	0,53	1

Замена лотков арычной сети на новые лотки БА-3(Участок №2)

75 Е1-191-9	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов до 24 см	8	19,39	1,5	155	12	103	0,103	1
	дерево		17,89	0,56	143	4	70	0,0032	–

76 Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	8	54,9	45,11	439	361	148	0,066	1
	дерево		9,79	16,58	78	133	70	0,0542	–
77 Е1-193-11	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см	8	57,4	4,52	459	36	306	0,343	3
	дерево		52,88	1,69	423	14	70	0,0097	–
78 Е1-205-3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0067	4986,91	4986,91	33	33	8	–	–
	га		–	1661,58	–	11	70	5,43	–
79 П9-22-1	Деревья - погрузка	1,32	148,6	148,6	196	196	137	–	–
	т		–	104,02	–	137	100	0,21844	–
80 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1,32	108,2	108,2	143	143	29	–	–
	т		–	21,64	–	29	100	0,04544	–
81 Е1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную для демонтажа старых лотков	79,8	389,25	–	31062	–	35100	2,48	198
	м3 грунта		389,25	–	31062	–	113	–	–
82 Е1-164-3	Зачистка дна и стенок траншеи под арычные лотки в грунтах 3группы со снятием земли по контуру толщиной 10 см	75,8	389,25	–	29505	–	33341	2,48	188
	м3 грунта		389,25	–	29505	–	113	–	–
83 Е46-34-2	Разборка участков из монолитного бетона	2,3	2430,59	1082,84	5590	2491	4207	8,27	19
	м3		1347,75	481,5	3100	1107	100	1,95	4
84 Е27-9-1 (ДМ)	Демонтаж старых арычных лотков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	33,83	1255,03	842,83	42458	28513	28168	2,584	87
	м3 лотка		412,2	213,84	13945	7234	133	0,864	29
85 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	23,95	2281,27	38,67	54636	926	8477	1,99	48
	м3		310,5	14,24	7436	341	109	0,0695	2

86	Е27-9-1								
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	33,83	2645,39	1053,54	89494	35641	35210	3,23	109
	м3 лотка								
			515,25	267,3	17431	9043	133	1,08	37
87	Е30-78-3								
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	614,6	317,87	13,7	195363	8420	72264	0,605	372
	м2								
			102,83	5,04	63199	3098	109	0,0246	15
88	Е30-7-1								
	Устройство монолитных участков на лотковой сети из бетона В20 W4(примыкания, углы поворота)	5,101	6486,27	532,08	33086	2714	3148	2,55	13
	м3								
			434,25	131,85	2215	673	109	0,434	2
89	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,20302	111		578				
	м3								
90	Е1-166-3								
	Засыпка вручную пазух лотков рунтом 3 группы	155,6	167,18	–	26013	–	29395	1,21	188
	м3 грунта								
			167,18	–	26013	–	113	–	–
	12.1 Шандорный(водораспределитлеьный узел)								
91	П9-11-1								
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	85,57	152,8	152,8	13075	13075	9153	–	–
	т								
			–	106,96	–	9153	100	0,22462	19
92	П8-15-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	85,57	108,2	108,2	9259	9259	1852	–	–
	т								
			–	21,64	–	1852	100	0,04544	4
93	П9-29-1								
	Мусор строительный - погрузка	4,14	27,1	27,1	112	112	79	–	–
	т								
			–	18,97	–	79	100	0,03984	–
94	П8-15-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	4,14	108,2	108,2	448	448	90	–	–
	т								
			–	21,64	–	90	100	0,04544	–
	<u>Участок №2. Устройство арычной сети из лотков БА-3</u>								
95	Е1-164-3								
	Разработка вручную грунта 3 группы в местах обсыпания существующего земляного русла, с зачисткой дна и стенок траншей	124,14	389,25	–	48321	–	54603	2,48	308
	м3 грунта								
			389,25	–	48321	–	113	–	–

96 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	12,4	2281,27	38,67	28288	480	4389	1,99	25
	м3		310,5	14,24	3850	177	109	0,0695	1
97 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	17,51	2645,39	1053,54	46321	18447	18224	3,23	57
	м3 лотка		515,25	267,3	9022	4680	133	1,08	19
98 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	318,63	317,87	13,7	101283	4365	37464	0,605	193
	м2		102,83	5,04	32765	1606	109	0,0246	8
99 Е30-7-1	Устройство монолитных участков на лотковой сети бетон В20	1,328	6486,27	532,08	8614	707	820	2,55	3
	м3		434,25	131,85	577	175	109	0,434	1
100 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,35456	111		150				
	м3								
101 Е1-166-3	Засыпка пазух лотков вручную грунтом 3 группы	62,1	167,18	–	10382	–	11732	1,21	75
	м3 грунта		167,18	–	10382	–	113	–	–
102 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	62,04	30	30	1861	1861	1303	–	–
	т		–	21	–	1303	100	0,0441	3
103 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	62,04	108,2	108,2	6713	6713	1343	–	–
	т		–	21,64	–	1343	100	0,04544	3

Участок №2. Расчистка существующих арычных лотков от земли и мусора от ПК 2+73 до ПК 3+75,Арык 1а, от ПК2+73 до ПК 4+30 ,Арык 1а/2/

104 Е1-164-2	Расчистка вручную существующих арычных лотков от земли и мусора	17,1	218,93	–	3744	–	4231	1,54	26
	м3 грунта		218,93	–	3744	–	113	–	–
105 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	23,9	27,1	27,1	648	648	453	–	–
	т		–	18,97	–	453	100	0,03984	1
106 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	23,9	108,2	108,2	2586	2586	517	–	–
	т								

			–	21,64	–	517	100	0,04544	1
Участок №2. Устройство переходов из плит ПД-1 через лотки (12 шт)									
107 Е1-164-3	Земляные работы по устройству пазух для щебня под опору плиты ПД-1	0,6	389,25	–	234	–	264	2,48	1
	м3 грунта								
			389,25	–	234	–	113	–	–
108 Е30-3-1	Устройство щебеночных оснований под плиты ПД-1	0,6	2281,27	38,67	1369	23	213	1,99	1
	м3								
			310,5	14,24	186	9	109	0,0695	–
109 Е30-35-4	Укладка плит переходных ПД-1	2,16	2829,63	557,08	6112	1203	2408	5,18	11
	м3								
			879,75	143,26	1900	309	109	0,53	1
Участок №2.Устройство шандорных заслонок									
110 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	15,6	389,25	–	6072	–	6861	2,48	39
	м3 грунта								
			389,25	–	6072	–	113	–	–
111 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	1,236	2281,27	38,67	2820	48	438	1,99	2
	м3								
			310,5	14,24	384	18	109	0,0695	–
112 Е30-7-1	Устройство монолитныого бетона пд затворы арычные механические для перепуска воды бетон класса В20W4	4,2	6486,27	532,08	27242	2235	2592	2,55	11
	м3								
			434,25	131,85	1824	554	109	0,434	2
113 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,284	111		476				
	м3								
114 Е9-53-2	Монтаж шандорных заслонок	0,857	9850,47	1162,94	8442	997	5758	46,6	40
	т конструкций								
			7357,5	108	6305	93	90	0,53	–
115 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	24,853	148,39	0,07	3688	2	2818	0,646	16
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	2684	–	105	0,0001	–
116 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	12,6	317,87	13,7	4005	173	1482	0,605	8
	м2								

			102,83	5,04	1296	64	109	0,0246	–
117 Е1-166-3	Засыпка вручную пазух	10,12	167,18	–	1692	–	1912	1,21	12
	м3 грунта								
			167,18	–	1692	–	113	–	–
118 Е1-166-3	Разравнивание лишнего грунта	5,48	167,18	–	916	–	1035	1,21	7
	м3 грунта								
			167,18	–	916	–	113	–	–

Участок I№3 .Устройство арычной сети из лотков БА-3

119 Е1-164-3	Разработка грунта под лотки БА-3, зачистка дна и стенок траншей под арычные лотки в грунтах 3 группы	76,2	389,25	–	29661	–	33517	2,48	189
	м3 грунта								
			389,25	–	29661	–	113	–	–
120 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	7,62	2281,27	38,67	17383	295	2698	1,99	15
	м3								
			310,5	14,24	2366	109	109	0,0695	1
121 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	195,6	317,87	13,7	62175	2680	22999	0,605	118
	м2								
			102,83	5,04	20114	986	109	0,0246	5
122 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	10,71	2645,39	1053,54	28332	11283	11147	3,23	35
	м3 лотка								
			515,25	267,3	5518	2863	133	1,08	12
123 Е1-166-3	Засыпка вручную пазух лотков грунтом 3 группы	36,8	167,18	–	6152	–	6952	1,21	45
	м3 грунта								
			167,18	–	6152	–	113	–	–
124 П9-7-1	Грунт лишний - погрузка	63	30	30	1890	1890	1323	–	–
	т								
			–	21	–	1323	100	0,0441	3
125 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	63	108,2	108,2	6817	6817	1363	–	–
	т								
			–	21,64	–	1363	100	0,04544	3

Участок №3.Замена лотков арычной сети на новые лотки БА-3

126 Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0012	1916,2	1916,2	2	2	–	–	–
	га								
			–	397,8	–	–	70	1,3	–

127 Е1-205-3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0012	4986,91	4986,91	6	6	1	–	–
	га		–	1661,58	–	2	70	5,43	–
128 П9-22-1	Деревья- погрузка	0,14	148,6	148,6	21	21	15	–	–
	т		–	104,02	–	15	100	0,21844	–
129 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	0,14	108,2	108,2	15	15	3	–	–
	т		–	21,64	–	3	100	0,04544	–
130 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	78,4	389,25	–	30517	–	34484	2,48	194
	м3 грунта		389,25	–	30517	–	113	–	–
131 Е1-164-3	Зачистка дна и стенок траншеи под арычные лотки со снятием земли по контуру толщиной 10 см в грунтах 3 группы	74,5	389,25	–	28999	–	32769	2,48	185
	м3 грунта		389,25	–	28999	–	113	–	–
132 Е27-9-1 (ДМ)	Демонтаж разрушенных арычных лотков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	33,32	1255,03	842,83	41818	28083	27744	2,584	86
	м3 лотка		412,2	213,84	13735	7125	133	0,864	29
133 П9-11-1	Демонтированные арычные лотки - погрузка	84,28	152,8	152,8	12878	12878	9015	–	–
	т		–	106,96	–	9015	100	0,22462	19
134 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	84,28	108,2	108,2	9119	9119	1824	–	–
	т		–	21,64	–	1824	100	0,04544	4
135 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	23,52	2281,27	38,67	53655	910	8325	1,99	47
	м3		310,5	14,24	7303	335	109	0,0695	2
136 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	603,7	317,87	13,7	191898	8271	70982	0,605	365
	м2		102,83	5,04	62078	3043	109	0,0246	15
137 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	33,32	2645,39	1053,54	88144	35104	34678	3,23	108

	м3 лотка								
			515,25	267,3	17168	8906	133	1,08	36
138 Е30-7-1	Устройство монолитных участков на лотковой сети бетон В20W4(примыкания, углы поворота)	1,73	6486,27	532,08	11221	920	1067	2,55	4
	м3								
			434,25	131,85	751	228	109	0,434	1
139 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,7646	111		196				
	м3								
140 Е1-166-3	Обратная засыпка пазух лотков вручную грунтом 3 группы	152,9	167,18	–	25562	–	28885	1,21	185
	м3 грунта								
			167,18	–	25562	–	113	–	–

Участок №3 Расчистка существующих лотков и труб арычной сети

141 Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0049	1916,2	1916,2	9	9	1	–	–
	га								
			–	397,8	–	2	70	1,3	–
142 Е1-205-3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0049	4986,91	4986,91	24	24	6	–	–
	га								
			–	1661,58	–	8	70	5,43	–
143 П9-22-1	Деревьяк- погрузка	0,588	148,6	148,6	87	87	61	–	–
	т								
			–	104,02	–	61	100	0,21844	–
144 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	0,588	108,2	108,2	64	64	13	–	–
	т								
			–	21,64	–	13	100	0,04544	–
145 Е1-164-3	Расчистка вручную существующих арычных лотков и труб от земли и мусора (прим)	3,52	389,25	–	1370	–	1548	2,48	9
	м3 грунта								
			389,25	–	1370	–	113	–	–
146 Е1-166-3	Подбивка пазух , провалоа по краям существующих арычных лотков грунтом 3 группы	0,44	167,18	–	74	–	84	1,21	1
	м3 грунта								
			167,18	–	74	–	113	–	–
147 П9-7-1	Грунт лишний- погрузка	4,3	30	30	129	129	90	–	–
	т								
			–	21	–	90	100	0,0441	–

148 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	4,3	108,2	108,2	465	465	93	–	–
	т								
			–	21,64	–	93	100	0,04544	–

Участок №3. Устройство затворов арычных механических /8 шт/

149 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	10,4	389,25	–	4048	–	4574	2,48	26
	м3 грунта								
			389,25	–	4048	–	113	–	–
150 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под затворы	0,81	2281,27	38,67	1848	31	288	1,99	2
	м3								
			310,5	14,24	252	12	109	0,0695	–
151 Е30-7-1	Устройство монолитного бетона под затворы бетон В20 W4	2,8	6486,27	532,08	18162	1490	1728	2,55	7
	м3								
			434,25	131,85	1216	369	109	0,434	1
152 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,856	111		317				
	м3								
153 Е9-53-2	Монтаж шандорных заслонок	0,57	9850,47	1162,94	5615	663	3830	46,6	27
	т конструкций								
			7357,5	108	4194	62	90	0,53	–
154 Е41-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	8,4	149,64	7,38	1257	62	592	0,432	4
	м2								
			65,03	2,79	546	23	104	0,0136	–
155 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	6,8	167,18	–	1137	–	1285	1,21	8
	м3 грунта								
			167,18	–	1137	–	113	–	–
156 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	16,53	100,69	0,07	1664	1	1047	0,369	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	997	–	105	0,0001	–
157 П9-7-1	Грунт лишний- погрузка	6,48	30	30	194	194	136	–	–
	т								
			–	21	–	136	100	0,0441	–
158 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	6,48	108,2	108,2	701	701	140	–	–
	т								

			–	21,64	–	140	100	0,04544	–
Участок №4 Устройство арычной сети из лотков БА-3									
159 Е1-164-3	Разработка грунта под лотки, зачистка дна и стенок траншеи под арычные лотки в грунтах 3 группы	51,6	389,25	–	20085	–	22696	2,48	128
	м3 грунта		389,25	–	20085	–	113	–	–
160 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	5,16	2281,27	38,67	11771	200	1826	1,99	10
	м3		310,5	14,24	1602	73	109	0,0695	–
161 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	132,5	317,87	13,7	42118	1815	15579	0,605	80
	м2		102,83	5,04	13625	668	109	0,0246	3
162 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	7,31	2645,39	1053,54	19338	7701	7608	3,23	24
	м3 лотка		515,25	267,3	3766	1954	133	1,08	8
163 Е30-7-1	Устройство монолитных участков лотковой сети бетон В20W4/примыкания ? углы поворота/	1,28	6486,27	532,08	8302	681	790	2,55	3
	м3		434,25	131,85	556	169	109	0,434	1
164 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,3056	111		145				
	м3								
165 Е1-166-3	Подбивка пазух лотков вручную грунтом 3 группы	25	167,18	–	4180	–	4723	1,21	30
	м3 грунта		167,18	–	4180	–	113	–	–
166 П9-7-1	Грунт лишний- погрузка	42,6	30	30	1278	1278	895	–	–
	т		–	21	–	895	100	0,0441	2
167 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	42,6	108,2	108,2	4609	4609	922	–	–
	т		–	21,64	–	922	100	0,04544	2
Участок №4 Замена лотков арычной сети на новые лотки БА-3									
168 Е1-191-9	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов до 24 см	7	19,39	1,5	136	11	90	0,103	1
	дерево								

			17,89	0,56	125	4	70	0,0032	–
169	Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	7	54,9	45,11	384	316	130	0,066	–
		дерево								
				9,79	16,58	69	116	70	0,0542	–
170	Е1-193-11	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см	7	57,4	4,52	402	32	267	0,343	2
		дерево								
				52,88	1,69	370	12	70	0,0097	–
171	Е1-205-3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,067	4986,91	4986,91	334	334	78	–	–
		га								
				–	1661,58	–	111	70	5,43	–
172	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0067	1916,2	1916,2	13	13	2	–	–
		га								
				–	397,8	–	3	70	1,3	–
173	П9-22-1	Деревья - погрузка	1,22	148,6	148,6	181	181	127	–	–
		т								
				–	104,02	–	127	100	0,21844	–
174	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1,22	108,2	108,2	132	132	26	–	–
		т								
				–	21,64	–	26	100	0,04544	–
175	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	61,2	389,25	–	23822	–	26919	2,48	152
		м3 грунта								
				389,25	–	23822	–	113	–	–
176	Е1-164-3	Зачистка дна и стенок траншеи под арычные лотки со снятием земли по контуру толщиной 10 см в грунтах 3 группы	58,1	389,25	–	22615	–	25555	2,48	144
		м3 грунта								
				389,25	–	22615	–	113	–	–
177	Е46-34-2	Разборка участков из монолитного бетона	2,3	2430,59	1082,84	5590	2491	4207	8,27	19
		м3								
				1347,75	481,5	3100	1107	100	1,95	4
178	Е27-9-1 (ДМ)	Демонтаж разрушенных арычных лотков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	26,01	1255,03	842,83	32643	21922	21656	2,584	67

	м3 лотка								
			412,2	213,84	10721	5562	133	0,864	22
179 П9-11-1	Демонтированные арычные лотки- погрузка	65,79	152,8	152,8	10053	10053	7037	–	–
	т								
			–	106,96	–	7037	100	0,22462	15
180 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,14	27,1	27,1	112	112	79	–	–
	т								
			–	18,97	–	79	100	0,03984	–
181 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	69,93	108,2	108,2	7566	7566	1513	–	–
	т								
			–	21,64	–	1513	100	0,04544	3
182 Е30-3-1	Устройство щебеночного основания под лотки из щебня фракции 20-40 мм	18,36	2281,27	38,67	41884	710	6499	1,99	37
	м3								
			310,5	14,24	5701	261	109	0,0695	1
183 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	471,2	317,87	13,7	149780	6455	55403	0,605	285
	м2								
			102,83	5,04	48453	2375	109	0,0246	12
184 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	26,01	2645,39	1053,54	68807	27403	27071	3,23	84
	м3 лотка								
			515,25	267,3	13402	6952	133	1,08	28
185 Е30-7-1	Устройство монолитных участко лотковй сети бетон В20W4/примыкания? углы поворота/	1,77	6486,27	532,08	11481	942	1092	2,55	5
	м3								
			434,25	131,85	769	233	109	0,434	1
186 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,8054	111		200				
	м3								
187 Е1-166-3	Обратная засыпка пазух лотков грунтом 3 группы	91,8	167,18	–	15347	–	17342	1,21	111
	м3 грунта								
			167,18	–	15347	–	113	–	–
188 П9-7-1	Грунт лишний - погрузка	49,5	30	30	1485	1485	1040	–	–
	т								
			–	21	–	1040	100	0,0441	2
189 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	49,5	108,2	108,2	5356	5356	1071	–	–
	т								
			–	21,64	–	1071	100	0,04544	2

Участок №4.Расчистка существующих лотков и труб арычной сети

190 Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0087	1916,2	1916,2	17	17	2	–	–
	га		–	397,8	–	3	70	1,3	–
191 Е1-205-3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0087	4986,91	4986,91	43	43	10	–	–
	га		–	1661,58	–	14	70	5,43	–
192 П9-22-1	Деревья- погрузка	1,23	148,6	148,6	183	183	128	–	–
	т		–	104,02	–	128	100	0,21844	–
193 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1,23	108,2	108,2	133	133	27	–	–
	т		–	21,64	–	27	100	0,04544	–
194 Е1-164-3	Расчистка вручную существующих арычных лотков? труб от земли и мусора (прим)	23,55	389,25	–	9167	–	10359	2,48	58
	м3 грунта		389,25	–	9167	–	113	–	–
195 Е1-166-3	Подбивка пазух, провалов по краям существующих арычных лотков грунтом 3 группы	4,8	167,18	–	802	–	906	1,21	6
	м3 грунта		167,18	–	802	–	113	–	–
196 П9-7-1	Грунт лишний - погрузка	30	30	30	900	900	630	–	–
	т		–	21	–	630	100	0,0441	1
197 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	30	108,2	108,2	3246	3246	649	–	–
	т		–	21,64	–	649	100	0,04544	1

Участок №4. Устройство переходов из плит ПД-1 через лотки (9 плит)

198 Е1-164-3	Земляные работы по устройству пазух для щебня под опору плиты ПД-1	0,45	389,25	–	175	–	198	2,48	1
	м3 грунта		389,25	–	175	–	113	–	–
199 Е30-3-1	Устройство щебеночных оснований под плиты ПД-1	0,45	2281,27	38,67	1027	17	159	1,99	1
	м3		310,5	14,24	140	6	109	0,0695	–

200 Е30-35-4	Укладка плит переходных ПД-1	1,62	2829,63	557,08	4584	902	1806	5,18	8
	м3		879,75	143,26	1425	232	109	0,53	1

Участок №4. Устройство затворов арычных механических /7 шт/

201 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	9,1	389,25	–	3542	–	4002	2,48	23
	м3 грунта		389,25	–	3542	–	113	–	–
202 Е30-3-1	Устройство щебеночного основания под затворы	0,71	2281,27	38,67	1620	27	251	1,99	1
	м3		310,5	14,24	220	10	109	0,0695	–
203 Е30-7-1	Устройство монолитного бетона под затворы бетон В20W4	2,45	5943,63	532,08	14562	1304	1512	2,55	6
	м3		434,25	131,85	1064	323	109	0,434	1
204 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,499	111		277				
	м3								
205 Е9-53-2	Монтаж шандорных заслонок	0,5	9850,47	1162,94	4925	581	3360	46,6	23
	т конструкций		7357,5	108	3679	54	90	0,53	–
206 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	14,5	100,69	0,07	1460	1	918	0,369	5
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	874	–	105	0,0001	–
207 Е41-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	7,35	149,64	7,38	1100	54	519	0,432	3
	м2		65,03	2,79	478	21	104	0,0136	–
208 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	5,9	167,18	–	986	–	1114	1,21	7
	м3 грунта		167,18	–	986	–	113	–	–
209 П9-7-1	Грунт лишний - погрузка	5,76	30	30	173	173	121	–	–
	т		–	21	–	121	100	0,0441	–
210 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	5,76	108,2	108,2	623	623	125	–	–
	т								

			–	21,64	–	125	100	0,04544	–

Участок №5 .Устройство арычной сети из лотков БА-3

211 Е1-164-3	Разработка грунта под лотки БА-3, зачистка дна и стенок траншеи под арычные лотки в грунтах 3 группы	106,1	389,25	–	41299	–	46668	2,48	263
	м3 грунта		389,25	–	41299	–	113	–	–
212 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	10,6	2281,27	38,67	24181	410	3752	1,99	21
	м3		310,5	14,24	3291	151	109	0,0695	1
213 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	272,4	317,87	13,7	86588	3732	32029	0,605	165
	м2		102,83	5,04	28011	1373	109	0,0246	7
214 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	14,96	2645,39	1053,54	39575	15761	15570	3,23	48
	м3 лотка		515,25	267,3	7708	3999	133	1,08	16
215 Е30-7-1	Устройство монолитных участков на лотковой сети бетон В20W4/примыкания,углы поворота/	0,9	6486,27	532,08	5838	479	556	2,55	2
	м3		434,25	131,85	391	119	109	0,434	–
216 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,918	111		102				
	м3								
217 Е1-166-3	Подбивка пазух лотков вручную гр 3 группы	51,3	167,18	–	8576	–	9691	1,21	62
	м3 грунта		167,18	–	8576	–	113	–	–
218 П9-7-1	Грунт лишний - погрузка	87,7	30	30	2631	2631	1842	–	–
	т		–	21	–	1842	100	0,0441	4
219 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	87,7	108,2	108,2	9489	9489	1898	–	–
	т		–	21,64	–	1898	100	0,04544	4

Участок №5 .Замена лотков арычной сети на новые БА-3

220 Е1-191-9	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов до 24 см	4	19,39	1,5	78	6	52	0,103	–
	дерево								

			17,89	0,56	72	2	70	0,0032	–
221 Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	4	54,9	45,11	220	180	74	0,066	–
	дерево								
			9,79	16,58	39	66	70	0,0542	–
222 Е1-193-11	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см	4	57,4	4,52	230	18	153	0,343	1
	дерево								
			52,88	1,69	212	7	70	0,0097	–
223 Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0094	1916,2	1916,2	18	18	3	–	–
	га								
			–	397,8	–	4	70	1,3	–
224 Е1-205-3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0094	4986,91	4986,91	47	47	11	–	–
	га								
			–	1661,58	–	16	70	5,43	–
225 П9-22-1	Деревья - погрузка	1,73	148,6	148,6	257	257	180	–	–
	т								
			–	104,02	–	180	100	0,21844	–
226 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1,73	108,2	108,2	187	187	37	–	–
	т								
			–	21,64	–	37	100	0,04544	–
227 Е1-164-3	Зачистка дна и стенок траншеи под арычные лотки со снятием земли по контуру толщиной 10 см в грунтах 3 группы	53,7	389,25	–	20903	–	23620	2,48	133
	м3 грунта								
			389,25	–	20903	–	113	–	–
228 Е46-34-2	Разборка участков из монолитного бетона	1,9	2430,59	1082,84	4618	2057	3476	8,27	16
	м3								
			1347,75	481,5	2561	915	100	1,95	4
229 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	3,42	27,1	27,1	93	93	65	–	–
	т								
			–	18,97	–	65	100	0,03984	–
230 Е27-9-1 (ДМ)	Демонтаж разрушенных арычных лотков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	23,8	1255,03	842,83	29870	20059	19816	2,584	61
	м3 лотка								

				412,2	213,84	9810	5089	133	0,864	21
231	П9-11-1	Демонтированные арычные лотки - погрузка	60,2	152,8	152,8	9199	9199	6439	–	–
		т		–	106,96	–	6439	100	0,22462	14
232	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	60,2	108,2	108,2	6514	6514	1303	–	–
		т		–	21,64	–	1303	100	0,04544	3
233	Е30-3-1	Устройство щебеночного оснвоания под лотки из щебня фракции 20-40 мм	17	2281,27	38,67	38782	657	6018	1,99	34
		м3		310,5	14,24	5279	242	109	0,0695	1
234	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойнойК=0,475;	206,625	317,87	13,7	65680	2831	24294	0,605	125
		м2		102,83	5,04	21247	1041	109	0,0246	5
		Всего прямые затраты				**3499267**	**593993**			**7312**
						1163021	**186395**			**614**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1742250				
		Накладные расходы, тенге				1536351				
		- заработная плата, тенге				230453				
		- трудоемкость, чел-ч				768				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				150627				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				311175				
		Всего				**5346793**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				72182				
		- сметная заработная плата, тенге				33204				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				202				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				53468				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				21387				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5493830**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**13130252**				
		- материалы, тенге				4163978				
		- сметная заработная плата, тенге				4034148				
		Налог (2 %)				262605				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13392857**
НДС (12 %)	1607143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15000000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкоргана"

_____Калиев М.М.

Технадзор

_____

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СурМАК"

_____Боскынбаев А.Н.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СурМАК» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Алматин. обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

сур мак

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Заказчик — ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Абая, дом № 241, ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ41070103KSN0922000, кбе 12 БИН 030240001931

Подрядчик — ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006096481, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт существующей и устройство новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
доп.соглашение б/н от 28.02.14г. к договору		№9-К	от 12.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт существующей и устройство новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган Алматинской области	57990644	15000000	13392857	21239201	5493828					1607143	15000000
Итого за июнь 2014 г	57990644	15000000	13392857	21239201	5493828					1607143	15000000

Заказчик М.П. Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкоргана" _____ Калиев М.М
(должность, ф.и.о , подпись)

Подрядчик Генпиректор ТОО "СурМАК" М.П. _____ Боскынбаев А.
(должность, ф.и.о , подпись)

Технадзор _____ (подпись)

ТЕХНАДЗОР Балтабаев Д.Б.

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

SANA-2001 Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" г.Талдыкоргана

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор: №9 от 12.02.2014 г и д/с б/н от 28.02.2014 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт существующей и устройство новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2014 г
Капитальный ремонт существующей с устройством новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган (Участки 1,2,3,4,5,6,7)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Участок №1								
		1.1 Демонтажные работы на трубных переездах (Тип 1)								
1	Е27-18-4	Разборка вручную существующего а/б покрытия на проезжей части	2,35	408,12	169,62	959	399	758	1,55	4
		м3 конструкции		238,5	4,07	560	10	133	0,0136	–
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	5,2	27,1	27,1	141	141	99	–	–
		т		–	18,97	–	99	100	0,03984	–
3	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	5,2	108,2	108,2	563	563	113	–	–
		т		–	21,64	–	113	100	0,04544	–
		1.2 Демонтажные работы на трубных переездах (Тип-2)								
4	Е27-18-4	Разборка вручную существующего а/б покрытия на проезжей части	4,48	408,12	169,62	1828	760	1444	1,55	7

	м3 конструкции								
			238,5	4,07	1068	18	133	0,0136	–
5 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	10	27,1	27,1	271	271	190	–	–
	т								
			–	18,97	–	190	100	0,03984	–
6 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	10	108,2	108,2	1082	1082	216	–	–
	т								
			–	21,64	–	216	100	0,04544	–
1.3 Ж/б труба Д=500мм(Тип-1) (Арык 1а,ПК1+7)- 1 шт									
7 Е1-12-15									
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под тело трубы)	31,2	35,29	33,19	1101	1036	340	0,0146	–
	м3 грунта								
			2,1	9,13	66	285	97	0,0317	1
8 Е30-3-1									
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,7	2281,27	38,67	6159	104	955	1,99	5
	м3								
			310,5	14,24	838	38	109	0,0695	–
9 Е30-54-1									
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	2,09	6589,26	3701,25	13772	7736	6702	11,8	25
	м3								
			1980	962,33	4138	2011	109	3,29	7
10 Е30-7-1	Устройство монолитных бетонных оголовков, бетон В20	1,85	6486,27	532,08	12000	984	1141	2,55	5
	м3								
			434,25	131,85	803	244	109	0,434	1
11 Е23-24-1	Установка люка -решетки	2	244,67	35,42	489	71	580	1,31	3
	шт								
			209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
12 Е30-7-1	Устройство омоноличивания люка-решетки	0,14	6486,27	532,08	908	74	86	2,55	–
	м3								
			434,25	131,85	61	18	109	0,434	–

13 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	24,2	317,87	13,7	7692	332	2845	0,605	15
	м2		102,83	5,04	2488	122	109	0,0246	1
14 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	5,6	1084,93	20,67	6076	116	1008	0,91	5
	м2		157,5	7,61	882	43	109	0,0372	–
15 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	19,8	167,18	–	3310	–	3740	1,21	24
	м3 грунта		167,18	–	3310	–	113	–	–
16 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	19,8	14,12	12	280	238	83	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	32	54	97	0,0122	–
17 Е1-90-7	Планировка вручную верха насыпи и откосов вокруг оголовков в грунтах 3 группы	28,9	12,17	–	352	–	398	0,077	2
	м2 спланированной поверхности		12,17	–	352	–	113	–	–
18 Е27-9-1	Устройство бетонных арычных лотков на входе в трубу	0,34	2645,39	1053,54	899	358	354	3,23	1
	м3 лотка		515,25	267,3	175	91	133	1,08	–
19 Е30-7-1	Омоноличивание места врезки лотка в арычную сеть бетоном В20	0,04	6486,27	532,08	259	21	24	2,55	–
	м3		434,25	131,85	17	5	109	0,434	–

1.5 Ж/бетонная труба Д=500 мм(Тип-2)(арык 1а)-ПК0+8(арык 1б,-ПК0+9,ПК0+23-4 шт)

20 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под тело трубы)	62,8	35,29	33,19	2216	2084	684	0,0146	1
	м3 грунта		2,1	9,13	132	573	97	0,0317	2
21 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	7,44	2281,27	38,67	16973	288	2633	1,99	15
	м3								

			310,5	14,24	2310	106	109	0,0695	1
22 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	4,56	6589,26	3701,25	30047	16878	14625	11,8	54
	м3								
			1980	962,33	9029	4388	109	3,29	15
23 Е30-7-1	Устройство монолитных бетонных оголовков и монолитных смотровых блоков ,бетон В20	2,24	6486,27	532,08	14529	1192	1382	2,55	6
	м3								
			434,25	131,85	973	295	109	0,434	1
24 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	66,8	317,87	13,7	21234	915	7855	0,605	40
	м2								
			102,83	5,04	6869	337	109	0,0246	2
25 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	14	1084,93	20,67	15189	289	2520	0,91	13
	м2								
			157,5	7,61	2205	107	109	0,0372	1
26 Е1-166-3	Засыпка вручную пазух вокруг тела трубы грунтом 3 группы	40,8	167,18	–	6821	–	7708	1,21	49
	м3 грунта								
			167,18	–	6821	–	113	–	–
27 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	40,8	14,12	12	576	490	173	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	66	112	97	0,0122	–
28 Е1-90-7	Планировка вручную верха насыпи и откосов вокруг оголовков в грунтах 3 группы	48	12,17	–	584	–	660	0,077	4
	м2 спланированной поверхности								
			12,17	–	584	–	113	–	–
29 Е27-9-1	Устройство бетонных арычных лотков на входе в трубу	1,36	2645,39	1053,54	3598	1433	1416	3,23	4
	м3 лотка								
			515,25	267,3	701	364	133	1,08	1
30 Е30-7-1	Омоноличивание места врезки лотка в арычную сеть бетоном кл В20	0,16	6486,27	532,08	1038	85	98	2,55	–
	м3								

				434,25	131,85	69	21	109	0,434	–

1.9 Устройство бетонных оголовков на существующих трубах Д=0,5 м, через арычные переезды (Арык 1а,1а(1), 1а(2), ПК2+73- Труба №4А(2) ,ПК3+75-Труба №6а,ПК4+30-Труба-№8а(2),П4+34-Труба №9а,ПК4+645-Труба

31	Е1-164-2	Расчистка трубы от земли и мусора	2,1	218,93	–	460	–	520	1,54	3
		м3 грунта								
				218,93	–	460	–	113	–	–
32	Е1-164-3	Земляные работы вручную по устройству опалубок трубы оголовка	2,8	389,25	–	1090	–	1232	2,48	7
		м3 грунта								
				389,25	–	1090	–	113	–	–
33	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,45	2281,27	38,67	1027	17	159	1,99	1
		м3								
				310,5	14,24	140	6	109	0,0695	–
34	Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков трубы на существующих трубах, бетон В20W4	4,62	6486,27	532,08	29967	2458	2850	2,55	12
		м3								
				434,25	131,85	2006	609	109	0,434	2
35	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,7124	111		523				
		м3								
36	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	15,1	317,87	13,7	4800	207	1776	0,605	9
		м2								
				102,83	5,04	1553	76	109	0,0246	–
37	Е1-166-3	Засыпка пазух оголовков вручную грунтом 3 группы	1,4	167,18	–	234	–	264	1,21	2
		м3 грунта								
				167,18	–	234	–	113	–	–
38	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1,4	25,65	5,38	36	8	27	0,129	–
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	28	–	97	–	–
39	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,52	27,1	27,1	68	68	48	–	–
		т								
				–	18,97	–	48	100	0,03984	–

40 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	2,52	30	30	76	76	53	–	–
	т		–	21	–	53	100	0,0441	–
41 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	2,52	108,2	108,2	273	273	55	–	–
	т		–	21,64	–	55	100	0,04544	–
1.12 Устройство шандорных заслонок (4 шт) .Шандорный (водораспределительный) узел									
42 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	12,8	389,25	–	4982	–	5630	2,48	32
	м3 грунта		389,25	–	4982	–	113	–	–
43 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	1,16	2281,27	38,67	2646	45	411	1,99	2
	м3		310,5	14,24	360	17	109	0,0695	–
44 Е9-53-2	Монтаж шандорных заслонок	0,49984	9850,47	1162,94	4924	581	3359	46,6	23
	т конструкций		7357,5	108	3678	54	90	0,53	–
45 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	10,4	317,87	13,7	3306	142	1222	0,605	6
	м2		102,83	5,04	1069	52	109	0,0246	–
46 Е30-7-1	Устройство омоноличивани е заслонок, бетон В20	5,04	6486,27	532,08	32691	2682	3111	2,55	13
	м3		434,25	131,85	2189	665	109	0,434	2
47 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	3,6	167,18	–	602	–	680	1,21	4
	м3 грунта		167,18	–	602	–	113	–	–
48 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	14,49536	100,69	0,07	1460	1	918	0,369	5
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	874	–	105	0,0001	–

49 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	16,56	30	30	497	497	348	–	–
	т		–	21	–	348	100	0,0441	1
50 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	16,56	108,2	108,2	1792	1792	358	–	–
	т		–	21,64	–	358	100	0,04544	1

Раздел 2 Участок №2

2.1 Демонтажные работы на трубных переездах

51 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	9,4	408,12	169,62	3836	1594	3032	1,55	15
	м3 конструкции		238,5	4,07	2242	38	133	0,0136	–
52 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	32	122,85	–	3931	–	5228	0,767	25
	м		122,85	–	3931	–	133	–	–
53 Е30-54-1	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	6,08	6589,26	3701,25	40063	22504	19499	11,8	72
	м3		1980	962,33	12038	5851	109	3,29	20
54 Е22-1-8	Демонтаж асбестоцементных труб диаметром 500 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,036	118092,64	47892,64	4251	1724	4131	415,8	15
	км трубопровода		70200	18091,35	2527	651	130	88,362	3
55 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	20,628	27,1	27,1	559	559	391	–	–
	т		–	18,97	–	391	100	0,03984	1
56 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	14,054	152,8	152,8	2147	2147	1503	–	–
	т		–	106,96	–	1503	100	0,22462	3
57 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	34,682	108,2	108,2	3753	3753	751	–	–

	т		–	21,64	–	751	100	0,04544	2
2.2 Устройство круглых ж/б труб Д=500 мм (16 шт)									
58 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	110,71	35,29	33,19	3907	3674	1206	0,0146	2
	м3 грунта		2,1	9,13	232	1011	97	0,0317	4
59 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	22,77	2281,27	38,67	51945	881	8059	1,99	45
	м3		310,5	14,24	7070	324	109	0,0695	2
60 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	11,4	6589,26	3701,25	75118	42194	36562	11,8	135
	м3		1980	962,33	22572	10971	109	3,29	38
61 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	15	11200		168000				
	шт								
62 Е30-7-1	Устройство монолитных бетонных оголовков и монолитных смотровых блоков , бетон В20	11,8	6486,27	532,08	76538	6279	7281	2,55	30
	м3		434,25	131,85	5124	1556	109	0,434	5
63 Е23-24-1	Установка люка-решетки	9	244,67	35,42	2202	319	2607	1,31	12
	шт		209,25	13,5	1883	122	130	0,07	1
64 11-4-20	Люк-решетка(прим)	5	12400		62000				
	комплект								
65 Е30-7-1	Устройство омоноличивания люков- решеток, бетон кл В20	0,63	6486,27	532,08	4086	335	389	2,55	2
	м3		434,25	131,85	274	83	109	0,434	–
66 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	209,5	317,87	13,7	66594	2870	24633	0,605	127
	м2		102,83	5,04	21543	1056	109	0,0246	5

67 Е30-78-2									
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	30,8	1084,93	20,67	33416	637	5543	0,91	28
	м2								
			157,5	7,61	4851	234	109	0,0372	1
68 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	109,59	167,18	–	18321	–	20703	1,21	133
	м3 грунта								
			167,18	–	18321	–	113	–	–
69 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	109,59	14,12	12	1547	1315	465	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	178	301	97	0,0122	1
70 Е1-90-7	Планировка вручную верха насыпи и откосов вокруг оголовков в грунтах 3 группы	122	12,17	–	1485	–	1678	0,077	9
	м2 спланированной поверхности								
			12,17	–	1485	–	113	–	–
71 Е1-166-3	Разравнивание лишнего грунта	1,11	167,18	–	186	–	210	1,21	1
	м3 грунта								
			167,18	–	186	–	113	–	–
	2.3 Заготовка материалов								
72 30-18-147									
	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	151,755	1980		300475				
	м								
	Раздел 3 Участок №3								
	3.1 Демонтажные работы на трубных переездах								
73 Е27-18-4									
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	5,9	408,12	169,62	2408	1001	1903	1,55	9
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	1407	24	133	0,0136	–
74 Е27-20-1									
	Разборка бортовых камней на бетонном основании	16	122,85	–	1966	–	2615	0,767	12
	м								
			122,85	–	1966	–	133	–	–
75 Е30-54-1									
	Демонтаж сборных ж/б звеньев ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,85	4545	2961	12953	8439	7312	9,44	27

	м3								
			1584	769,86	4514	2194	109	2,632	8
76 Е22-8-8									
	Демонтаж металлической трубы ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,008	109054,3	51544,3	872	412	801	302,4	2
	км трубопровода								
			57510	19471,05	460	156	130	95,1	1
77 Е22-1-5	Демонтаж асбестоцементных труб диаметром 300 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,018	56516,96	16151,96	1017	291	1088	238,8	4
	км трубопровода								
			40365	6102	727	110	130	29,796	1
78 П9-11-1	Демонтированные звенья, бордюры - погрузка	6,426	152,8	152,8	982	982	687	–	–
	т								
			–	106,96	–	687	100	0,22462	1
79 П9-21-1	Демонтированные трубы- погрузка	0,62	247,1	247,1	153	153	107	–	–
	т								
			–	172,97	–	107	100	0,36324	–
80 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	11,351	27,1	27,1	308	308	215	–	–
	т								
			–	18,97	–	215	100	0,03984	–
81 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	18,397	108,2	108,2	1991	1991	398	–	–
	т								
			–	21,64	–	398	100	0,04544	1
3.2 Устройство круглых ж/бетонных труб Д=500 мм									
82 Е1-12-15									
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под тело трубы и оголовки)	40,1	35,29	33,19	1415	1331	437	0,0146	1
	м3 грунта								
			2,1	9,13	84	366	97	0,0317	1
83 Е30-3-1									
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	7,69	2281,27	38,67	17543	297	2723	1,99	15
	м3								
			310,5	14,24	2388	110	109	0,0695	1

84 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м *м3*	4,56	6589,26	3701,25	30047	16878	14625	11,8	54
			1980	962,33	9029	4388	109	3,29	15
85 Е30-7-1	Устройство монолитных бетонных оголовков и смотровых блоков бетон В20 *м3*	3,98	6486,27	532,08	25815	2118	2456	2,55	10
			434,25	131,85	1728	525	109	0,434	2
86 Е23-24-1	Установка люка-решетки *шт*	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
			209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
87 Е30-7-1	Устройство омоноличивания люков- решеток, бетон В20 *м3*	0,07	6486,27	532,08	454	37	43	2,55	–
			434,25	131,85	30	9	109	0,434	–
88 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	72,9	317,87	13,7	23173	999	8571	0,605	44
			102,83	5,04	7496	367	109	0,0246	2
89 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной *м2*	10,1	1084,93	20,67	10958	209	1818	0,91	9
			157,5	7,61	1591	77	109	0,0372	–
90 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	20,4	167,18	–	3410	–	3853	1,21	25
			167,18	–	3410	–	113	–	–
91 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	20,4	14,12	12	288	245	86	0,0122	–
			1,62	2,75	33	56	97	0,0122	–
92 Е1-90-7	Планировка вручную верха насыпи и откосов вокруг оголовков в грунтах 3 группы *м2 спланированной поверхности*	48	12,17	–	584	–	660	0,077	4
			12,17	–	584	–	113	–	–

Раздел 4 Участок №4

4.1 Демонтажные работы на трубных переездах

93 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	3,1	408,12 238,5	169,62 4,07	1265 739	526 13	1000 133	1,55 0,0136	5 –
94 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	14	122,85 122,85	– –	1720 1720	– –	2288 133	0,767 –	11 –
95 Е30-54-1	Демонтаж сборных ж/б звеньев ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	2,09	4545 1584	2961 769,86	9499 3311	6188 1609	5363 109	9,44 2,632	20 6
96 Е22-6-11	Демонтаж асбоцементной трубы d=0.5м ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,005	214111,04 99225	114886,04 43398,45	1071 496	574 217	927 130	595,8 211,962	3 1
97 П9-11-1	Демонтированные звенья,бордюры - погрузка *т*	4,478	152,8 –	152,8 106,96	684 –	684 479	479 100	– 0,22462	– 1
98 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	6,095	27,1 –	27,1 18,97	165 –	165 116	116 100	– 0,03984	– –
99 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	10,573	108,2 –	108,2 21,64	1144 –	1144 229	229 100	– 0,04544	– –

4.2 Устройство круглых ж/бетонных труб Д=500мм

100 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под тело трубы) *м3 грунта*	36,8	35,29 2,1	33,19 9,13	1299 77	1221 336	401 97	0,0146 0,0317	1 1

101 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	7,08	2281,27	38,67	16151	274	2506	1,99	14
	м3		310,5	14,24	2198	101	109	0,0695	–
102 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	3,8	6589,26	3701,25	25039	14065	12187	11,8	45
	м3		1980	962,33	7524	3657	109	3,29	13
103 Е30-7-1	Устройство монолитных бетонных оголовков и смотровых блоков,бетон В20	4,04	6486,27	532,08	26205	2150	2493	2,55	10
	м3		434,25	131,85	1754	533	109	0,434	2
104 Е23-24-1	Установка люка-решетки	2	244,67	35,42	489	71	580	1,31	3
	шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
105 11-4-20	Люк-решетка (прим)	2	12400		24800				
	комплект								
106 Е30-7-1	Устройство омоноличивание люков-решеток , бетон кл В20	0,14	6486,27	532,08	908	74	86	2,55	–
	м3		434,25	131,85	61	18	109	0,434	–
107 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	69,8	317,87	13,7	22187	956	8208	0,605	42
	м2		102,83	5,04	7178	352	109	0,0246	2
108 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	9,8	1084,93	20,67	10632	203	1765	0,91	9
	м2		157,5	7,61	1544	75	109	0,0372	–
109 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	17,54	167,18	–	2932	–	3313	1,21	21
	м3 грунта		167,18	–	2932	–	113	–	–
110 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	17,54	14,12	12	248	210	74	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта								

111	Е1-90-7	Планировка вручную верха насыпи и откосов вокруг оголовков в грунтах 3 группы *м2 спланированной поверхности*		1,62	2,75	28	48	97	0,0122	–
			48	12,17	–	584	–	660	0,077	4
				12,17	–	584	–	113	–	–
	4.7 Устройство затворов арычных механических(7 шт)									
112	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,5	147100		73550				
	Раздел 5 Участок №5									
	5.1 Демонтажные работы на трубных переездах									
113	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	7,8	408,12	169,62	3183	1323	2516	1,55	12
				238,5	4,07	1860	32	133	0,0136	–
114	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	27,5	122,85	–	3378	–	4493	0,767	21
				122,85	–	3378	–	133	–	–
115	Е30-54-1	Демонтаж сборных ж/б звеньев ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	2,09	4545	2961	9499	6188	5363	9,44	20
				1584	769,86	3311	1609	109	2,632	6
116	Е22-8-11	Демонтаж металлической трубы D=500мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,013	166421,06	69221,06	2163	900	2206	514,2	7
				97200	33318	1264	433	130	162,726	2
117	Е22-8-10	Демонтаж металлической трубы D=400 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,016	144980,7	69380,7	2320	1110	2118	397,2	6
				75600	26208,9	1210	419	130	128,004	2
118	Е22-6-11	Демонтаж асбоцементной трубы d=0,5 м ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,004	214111,04	114886,04	856	460	742	595,8	2

	км трубопровода								
119 П9-11-1	Демонтированные звенья, бордюры- погрузка	5,764	99225	43398,45	397	174	130	211,962	1
	т		152,8	152,8	881	881	617	–	–
120 П9-21-1	Демонтированные трубы-погрузка	2,97	–	106,96	–	617	100	0,22462	1
	т		247,1	247,1	734	734	514	–	–
121 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	14,452	–	172,97	–	514	100	0,36324	1
	т		27,1	27,1	392	392	274	–	–
122 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	23,186	–	18,97	–	274	100	0,03984	1
	т		108,2	108,2	2509	2509	502	–	–
	5.2 Устройство круглых ж/бетонных труб Д=500 мм								
123 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под тело трубы)	77	–	21,64	–	502	100	0,04544	1
	м3 грунта		35,29	33,19	2717	2556	839	0,0146	1
124 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	14,7	2,1	9,13	162	703	97	0,0317	2
	м3		2281,27	38,67	33535	568	5203	1,99	29
125 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	8,17	310,5	14,24	4564	209	109	0,0695	1
	м3		6589,26	3701,25	53834	30239	26203	11,8	96
126 30-23-20	Круглые звенья 3К 1.100 (ТП 3.501-59)	33	1980	962,33	16177	7862	109	3,29	27
	шт		11200		369600				
127 Е30-7-1	Устройство монолитных бетонных оголовков и смотровых блоков, бетон В20	7,52	6486,27	532,08	48777	4001	4641	2,55	19
	м3								

128	Е23-24-1	Установка люка-решетки		434,25	131,85	3266	992	109	0,434	3
		шт	4	244,67	35,42	979	142	1158	1,31	5
129	Е30-7-1	Устройство омоноличивания люков-решеток , бетон кл. В20		209,25	13,5	837	54	130	0,07	–
		м3	0,28	6486,27	532,08	1816	149	173	2,55	1
130	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		434,25	131,85	122	37	109	0,434	–
		м2	141,2	317,87	13,7	44883	1934	16603	0,605	85
131	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		102,83	5,04	14520	712	109	0,0246	3
		м2	21,7	1084,93	20,67	23543	449	3905	0,91	20
132	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы		157,5	7,61	3418	165	109	0,0372	1
		м3 грунта	31,94	167,18	–	5340	–	6034	1,21	39
133	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		167,18	–	5340	–	113	–	–
		м3 уплотненного грунта	31,94	14,12	12	451	383	136	0,0122	–
134	Е1-90-7	Планировка вручную верха насыпи и откосов вокруг оголовков в грунтах 3 группы		1,62	2,75	52	88	97	0,0122	–
		м2 спланированной поверхности	97	12,17	–	1180	–	1333	0,077	7
				12,17	–	1180	–	113	–	–
5.3 Устройство арычной сети из лотков БА-3										
135	30-18-147	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм								
		м	229,14	1980		453697				
5.4 Замена лотков арычной сети на новые лотки БА-3										
136	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы								
		м3 грунта	56,5	389,25	–	21993	–	24852	2,48	140
				389,25	–	21993	–	113	–	–

137 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	228,375	317,87	13,7	72594	3129	26852	0,605	138
	м2		102,83	5,04	23484	1151	109	0,0246	6
138 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	23,8	2645,39	1053,54	62960	25074	24771	3,23	77
	м3 лотка		515,25	267,3	12263	6362	133	1,08	26
139 Е30-7-1	Устройство монолитных участков на лотковой сети, бетон В20 W4(примыкания, углы поворота)	1,51	6486,27	532,08	9794	803	932	2,55	4
	м3		434,25	131,85	656	199	109	0,434	1
140 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,5402	111		171				
	м3								
141 Е1-166-3	Обратная засыпка пазух лотков вручную грунтом 3 группы	110,2	167,18	–	18423	–	20818	1,21	133
	м3 грунта		167,18	–	18423	–	113	–	–
	5.5 Расчистка существующих лотков и труб арычной сети								
142 Е1-191-9	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов до 24 см	2	19,39	1,5	39	3	26	0,103	–
	дерево		17,89	0,56	36	1	70	0,0032	–
143 Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	2	54,9	45,11	110	90	37	0,066	–
	дерево		9,79	16,58	20	33	70	0,0542	–
144 Е1-193-11	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см	2	57,4	4,52	115	9	76	0,343	1
	дерево								

145	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания		52,88	1,69	106	3	70	0,0097	–
		га	0,0087	1916,2	1916,2	17	17	2	–	–
146	Е1-205-3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания		–	397,8	–	3	70	1,3	–
		га	0,0087	4986,91	4986,91	43	43	10	–	–
147	П9-22-1	Деревья - погрузка		–	1661,58	–	14	70	5,43	–
		т	1,23	148,6	148,6	183	183	128	–	–
148	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза		–	104,02	–	128	100	0,21844	–
		т	1,23	108,2	108,2	133	133	27	–	–
149	Е1-164-3	Расчистка вручную существующих лотков, труб от земли и мусора(прим)		–	21,64	–	27	100	0,04544	–
		м3 грунта	47,5	389,25	–	18489	–	20893	2,48	118
150	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона на углу поворота		389,25	–	18489	–	113	–	–
		м3	0,2	2430,59	1082,84	486	217	366	8,27	2
151	Е30-7-1	Омоноличивание угла поворот. бетон В20W4		1347,75	481,5	270	96	100	1,95	–
		м3	0,2	6486,27	532,08	1297	106	123	2,55	1
152	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		434,25	131,85	87	26	109	0,434	–
		м3	0,204	111		23				
153	Е1-166-3	Подбивка пазух, провалов по краям существующих арычных лотков грунтом 3 группы		167,18	–	1906	–	2154	1,21	14
		м3 грунта	11,4	167,18	–	1906	–	113	–	–
154	П9-7-1	Грунт лишний - погрузка		30	30	1734	1734	1214	–	–

	т								
			–	21	–	1214	100	0,0441	3
155 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	57,8	108,2	108,2	6254	6254	1251	–	–
	т								
			–	21,64	–	1251	100	0,04544	3
5.6 Устройство переходов из плит ПД-1 через лотки (11 плит)									
156 Е1-164-3	Земляные работы по устройству пазух для щебня под опору плиты ПД-1	0,55	389,25	–	214	–	242	2,48	1
	м3 грунта								
			389,25	–	214	–	113	–	–
157 Е30-3-1	Устройство щебеночных оснвоаний под плиты ПД-1	0,55	2281,27	38,67	1255	21	195	1,99	1
	м3								
			310,5	14,24	171	8	109	0,0695	–
158 Е30-35-4	Укладка переходных плит ПД-1	1,98	2829,63	557,08	5603	1103	2208	5,18	10
	м3								
			879,75	143,26	1742	284	109	0,53	1
5.7 Устройство затворов арычных механических (10 шт)									
159 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	13	389,25	–	5060	–	5718	2,48	32
	м3 грунта								
			389,25	–	5060	–	113	–	–
160 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под затворы	1	2281,27	38,67	2281	39	354	1,99	2
	м3								
			310,5	14,24	311	14	109	0,0695	–
161 Е30-7-1	Устройство монолитного бетона под затворы , бетон В20 W4	3,5	6486,27	532,08	22702	1862	2159	2,55	9
	м3								
			434,25	131,85	1520	461	109	0,434	2
162 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,57	111		396				
	м3								
163 Е9-53-2	Монтаж шандорных заслонок	0,714	9850,47	1162,94	7033	830	4797	46,6	33
	т конструкций								
			7357,5	108	5253	77	90	0,53	–

Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	20,706	100,69	0,07	2085	1	1311	0,369	8
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1249	–	105	0,0001	–
165 Е41-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	10,5	149,64	7,38	1571	77	740	0,432	5
	м2		65,03	2,79	683	29	104	0,0136	–
166 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	8,5	167,18	–	1421	–	1606	1,21	10
	м3 грунта		167,18	–	1421	–	113	–	–
167 П9-7-1	Грунт лишний - погрузка	8,1	30	30	243	243	170	–	–
	т		–	21	–	170	100	0,0441	–

Раздел 6 Участок №6

6.1 Демонтажные работы на трубных переездах

168 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	15,8	408,12	169,62	6448	2680	5097	1,55	24
	м3 конструкции		238,5	4,07	3768	64	133	0,0136	–
169 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	36	122,85	–	4423	–	5883	0,767	28
	м		122,85	–	4423	–	133	–	–
170 Е30-54-1	Демонтаж сборных ж/б звеньев ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	15,01	4545	2961	68220	44445	38512	9,44	142
	м3		1584	769,86	23776	11556	109	2,632	40
171 П9-11-1	Демонтированные звенья - погрузка	29,934	152,8	152,8	4574	4574	3202	–	–
	т		–	106,96	–	3202	100	0,22462	7
172 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	28,44	27,1	27,1	771	771	540	–	–

	т								
			–	18,97	–	540	100	0,03984	1
173 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	58,374	108,2	108,2	6316	6316	1263	–	–
	т								
			–	21,64	–	1263	100	0,04544	3
6.2 Устройство круглых ж/б труб Д=500мм									
174 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под тело трубы и оголовки)	207,24	35,29	33,19	7314	6878	2257	0,0146	3
	м3 грунта								
			2,1	9,13	435	1892	97	0,0317	7
175 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	36,89	2281,27	38,67	84156	1427	13057	1,99	73
	м3								
			310,5	14,24	11454	525	109	0,0695	3
176 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	14,68	6589,26	3701,25	96730	54334	47080	11,8	173
	м3								
			1980	962,33	29066	14127	109	3,29	48
177 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	109	11200		1220800				
	шт								
	Всего прямые затраты				**4376561**	**420117**			**3010**
					484248	**114800**			**387**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3472200				
	Накладные расходы, тенге				667581				
	- заработная плата, тенге				100137				
	- трудоемкость, чел-ч				334				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				302649				
	Всего				**5346791**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	72182
- сметная заработная плата, тенге	33204
- нормативная трудоемкость, чел-ч	202
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	53468
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21387
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5493828**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**13130252**
- материалы, тенге	8298558
- сметная заработная плата, тенге	1929313
Налог (2 %)	262605
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13392857**
НДС (12 %)	1607143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15000000**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкоргана"

Руководитель_____Калиев М.М.

Технадзор_____

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СурМАК"

_____Боскынбаев А.Н.

Казакстан Республикасы Алматы облысы Талдыкорган қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СурМАК» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алматин. обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Абая, дом № 241, ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ41070103KSN0922000, кбе 12 БИН 030240001931

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Подрядчик

ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006096481, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт существующей и устройство новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
доп.соглашение б/н от 28.02.14г. к договору		№9-К	от 12.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт существующей и устройство новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган Алматинской области	69728644	11738000	10480357	25423245	4184044					1257643	11738000
Итого за июль 2014 г	69728644	11738000	[illegible]	[illegible]5423245	4184044					1257643	11738000

Заказчик

М.П.

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган" _____ Калиев М.М

(должность, ф.и.о , подпись)

Подрядчик Гл.ен.директор ТОО "СурМАК" _____Боскынбаев А.

(должность, ф.и.о , подпись)

Технадзор _____ Валтабаев Д.Б.

(подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

сурмак

SANA-2001 Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" г.Талдыкоргана

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор: №9 от 12.02.2014 г и д/с б/н от 28.02.2014 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт существующей и устройство новой ж/б арычной сети в мкр "Самал".

г.Талдыкорган Алматинской области

Акт

приемки выполненных работ за июль 2014 г

Капитальный ремонт существующей с устройством новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган (Участки 3,4, 6,7)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Участок №3								
		3.2 Устройство круглых ж/бетонных труб Д=500 мм								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	4,1	640,82	73,75	2627	302	181	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	88	48	133	0,041	–
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	45	237,66	34,3	10695	1544	886	0,0398	2
		м2 основания		6,01	8,8	270	396	133	0,03015	1

3	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000;	-90	17,63	1,37	-1587	-123	-61	0,00062	–
		м2 основания		0,1	0,41	-9	-37	133	0,00133	–
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,034	40097,59	339,59	1363	12	7	0,58	–
		т		–	140,94	–	5	133	0,58	–
5	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	45	386,64	15,35	17399	691	658	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	267	228	133	0,01766	1
6	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	180	45,38	–	8168	–	3	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	2	–	133	–	–
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	45	483,37	15,35	21752	691	658	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	267	228	133	0,01766	1
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	24	548,32	6,63	13160	159	3525	0,698	17
		м бортового камня		108,68	1,76	2608	42	133	0,0061	–

Раздел 4 Участок №4

4.2Устройство круглых ж/бетонных труб Д=500 мм

10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	2	640,82	73,75	1282	148	88	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	43	23	133	0,041	–

11	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	20	237,66	34,3	4753	686	394	0,0398	1
		м2 основания		6,01	8,8	120	176	133	0,03015	1
12	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000;	-40	17,63	1,37	-705	-55	-27	0,00062	–
		м2 основания		0,1	0,41	-4	-16	133	0,00133	–
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,015	40097,59	339,59	601	5	3	0,58	–
		т		–	140,94	–	2	133	0,58	–
14	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	20	386,64	15,35	7733	307	293	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	119	101	133	0,01766	–
15	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	80	45,38	–	3630	–	1	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	1	–	133	–	–
16	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	20	483,37	15,35	9667	307	293	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	119	101	133	0,01766	–
17	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм(тротуар)	11	237,66	34,3	2614	377	217	0,0398	–
		м2 основания		6,01	8,8	66	97	133	0,03015	–
18	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,008	40097,59	339,59	321	3	1	0,58	–
		т		–	140,94	–	1	133	0,58	–

19	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	11	390,85	–	4299	–	362	0,144	2
				24,75	–	272	–	133	–	–
20	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия *м2 покрытия*	44	61,46	–	2704	–	233	0,0232	1
				3,98	–	175	–	133	–	–
21	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины *м2 покрытия*	22	57,5	–	1265	–	–	0,00009	–
				0,01	–	–	–	133	–	–
22	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	17,18	548,32	6,63	9420	114	2523	0,698	12
				108,68	1,76	1867	30	133	0,0061	–

Раздел 5 Участок №6

5.2 Устройство круглых ж/бетонных труб Д=500 мм

25	Е30-7-1	Устройство монолитных бетонных оголовков и смотровых блоков, бетон В20 *м3*	14,28	6486,27	532,08	92624	7598	8812	2,55	36
				434,25	131,85	6201	1883	109	0,434	6
26	Е23-24-1	Установка люка-решетки *шт*	14	244,67	35,42	3425	496	4055	1,31	18
				209,25	13,5	2930	189	130	0,07	1
27	11-4-20	Люк-решетка(примен) *комплект*	14	12400		173600				
28	Е30-7-1	Устройство омоноличивания люков-решеток , бетон кл. В20 *м3*	0,98	6486,27	532,08	6357	521	605	2,55	2
				434,25	131,85	426	129	109	0,434	–
29	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	353,7	317,87	13,7	112431	4846	41588	0,605	214

			102,83	5,04	36371	1783	109	0,0246	9
30 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	62,3	1084,93	20,67	67591	1288	11212	0,91	57
	м2								
			157,5	7,61	9812	474	109	0,0372	2
31 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	191,84	167,18	–	32072	–	36241	1,21	232
	м3 грунта								
			167,18	–	32072	–	113	–	–
32 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	191,84	14,12	12	2709	2302	814	0,0122	2
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	311	528	97	0,0122	2
33 Е1-90-7	Планировка вручную верха насыпи и откосов вокруг оголовков в грунтах 3 группы	119	12,17	–	1448	–	1636	0,077	9
	м2 спланированной поверхности								
			12,17	–	1448	–	113	–	–
34 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см	23,8	640,82	73,75	15252	1755	1047	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	509	278	133	0,041	1
35 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	238	237,66	34,3	56563	8163	4687	0,0398	9
	м2 основания								
			6,01	8,8	1430	2094	133	0,03015	7
36 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000;	-476	17,63	1,37	-8392	-652	-323	0,00062	–
	м2 основания								
			0,1	0,41	-48	-195	133	0,00133	-1
37 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,18	40097,59	339,59	7218	61	33	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	25	133	0,58	–

38	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	238	386,64	15,35	92020	3653	3482	0,0336	8
		м2 покрытия		5,94	5,06	1414	1204	133	0,01766	4
39	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	238	483,37	15,35	115042	3653	3482	0,0336	8
		м2 покрытия		5,94	5,06	1414	1204	133	0,01766	4
40	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	952	45,38	–	43202	–	13	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	10	–	133	–	–
41	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	52	548,32	6,63	28513	345	7638	0,698	36
		м бортового камня		108,68	1,76	5651	92	133	0,0061	–
42	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	2,808	24700		69358				
		м3								
		5.7 Устройство затворов арычных механических (8шт)								
43	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	10,4	389,25	–	4048	–	4574	2,48	26
		м3 грунта		389,25	–	4048	–	113	–	–
44	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под затворы	0,81	2281,27	38,67	1848	31	288	1,99	2
		м3		310,5	14,24	252	12	109	0,0695	–
45	Е30-7-1	Устройство монолитного бетона под затворы , бетон В20 W4	2,8	6486,27	532,08	18162	1490	1728	2,55	7
		м3		434,25	131,85	1216	369	109	0,434	1

46 30-1-61									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,856	111		317				
	м3								
47 Е9-53-2	Монтаж шандорных заслонок	0,57	9850,47	1162,94	5615	663	3830	46,6	27
	т конструкций								
			7357,5	108	4194	62	90	0,53	–
48 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,57	147100		83847				
	т								
49 Е41-4-3									
	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	8,4	149,64	7,38	1257	62	592	0,432	4
	м2								
			65,03	2,79	546	23	104	0,0136	–
50 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	6,74	167,18	–	1127	–	1274	1,21	8
	м3 грунта								
			167,18	–	1127	–	113	–	–
51 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	16,53	100,69	0,07	1664	1	1047	0,369	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	997	–	105	0,0001	–
52 П9-7-1	Грунт лишний - погрузка	6,588	30	30	198	198	138	–	–
	т								
			–	21	–	138	100	0,0441	–
53 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	6,588	108,2	108,2	713	713	143	–	–
	т								
			–	21,64	–	143	100	0,04544	–

Раздел 7 Участок №7

7.1 Демонтажные работы на трубных переездах

54 Е27-18-4									
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	17,8	408,12	169,62	7265	3019	5742	1,55	28
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	4245	72	133	0,0136	–

55 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	16	122,85	–	1966	–	2615	0,767	12
	м		122,85	–	1966	–	133	–	–
56 Е30-54-1	Демонтаж сборных ж/б звеньев ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	16,72	4545	2961	75992	49508	42898	9,44	158
	м3		1584	769,86	26484	12872	109	2,632	44
57 Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж металлической трубы D=0.3 м ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,016	109054,3	51544,3	1745	825	1602	302,4	5
	км трубопровода		57510	19471,05	920	312	130	95,1	2
58 Е22-8-11 (ДМ	Демонтаж металлической трубы D=500 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,005	166421,06	69221,06	832	346	849	514,2	3
	км трубопровода		97200	33318	486	167	130	162,726	1
59 П9-11-1	Демонтированные звенья,бордюры - погрузка	31,392	152,8	152,8	4797	4797	3358	–	–
	т		–	106,96	–	3358	100	0,22462	7
60 П9-21-1	Демонтированные трубы - погрузка	1,243	247,1	247,1	307	307	215	–	–
	т		–	172,97	–	215	100	0,36324	–
61 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	32,04	27,1	27,1	868	868	608	–	–
	т		–	18,97	–	608	100	0,03984	1
62 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	64,675	108,2	108,2	6998	6998	1400	–	–
	т		–	21,64	–	1400	100	0,04544	3
	7.2 Устройство круглых ж/б труб Д=500мм								
63 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под тело трубы и оголовки)	169,3	35,29	33,19	5975	5619	1845	0,0146	2

	м3 грунта								
			2,1	9,13	356	1546	97	0,0317	5
64 Е30-3-1									
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	30,9	2281,27	38,67	70491	1195	10937	1,99	61
	м3								
			310,5	14,24	9594	440	109	0,0695	2
65 Е30-54-1									
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	17,67	6589,26	3701,25	116432	65401	56670	11,8	209
	м3								
			1980	962,33	34987	17004	109	3,29	58
66 30-23-20	Круглые звенья 3К 1.100 (ТП 3.501-59)	93	11200		1041600				
	шт								
67 Е30-7-1	Устройство монолитных фбетонных оголовков и смотровых блоков бетон В20	15,04	6486,27	532,08	97554	8002	9280	2,55	38
	м3								
			434,25	131,85	6531	1983	109	0,434	7
68 Е23-24-1	Установка люка-решетки	9	244,67	35,42	2202	319	2607	1,31	12
	шт								
			209,25	13,5	1883	122	130	0,07	1
69 11-4-20	Люк-решетка (примен)	9	12400		111600				
	комплект								
70 Е30-7-1	Устройство омоноличивания люков- решеток, бетон В20	0,63	6486,27	532,08	4086	335	389	2,55	2
	м3								
			434,25	131,85	274	83	109	0,434	–
71 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	299	317,87	13,7	95043	4096	35156	0,605	181
	м2								
			102,83	5,04	30746	1507	109	0,0246	7
72 Е30-78-2									
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	46,2	1084,93	20,67	50124	955	8316	0,91	42
	м2								
			157,5	7,61	7277	352	109	0,0372	2
73 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	83,8	167,18	–	14010	–	15831	1,21	101

	м3 грунта		167,18	–	14010	–	113	–	–
74 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	83,8	14,12	12	1183	1006	355	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	136	230	97	0,0122	1
75 Е1-90-7	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 3 группы	168	12,17	–	2045	–	2311	0,077	13
	м2 спланированной поверхности		12,17	–	2045	–	113	–	–
76 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см	16,5	640,82	73,75	10574	1217	726	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	353	193	133	0,041	1
77 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	165	237,66	34,3	39214	5660	3251	0,0398	7
	м2 основания		6,01	8,8	992	1452	133	0,03015	5
78 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000;	-330	17,63	1,37	-5818	-452	-223	0,00062	–
	м2 основания		0,1	0,41	-33	-135	133	0,00133	–
79 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,125	40097,59	339,59	5012	42	24	0,58	–
	т		–	140,94	–	18	133	0,58	–
80 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	165	386,64	15,35	63796	2533	2414	0,0336	6
	м2 покрытия		5,94	5,06	980	835	133	0,01766	3
81 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	660	45,38	–	29951	–	9	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	7	–	133	–	–

82	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	72	548,32	6,63	39479	477	10576	0,698	50
		м бортового камня		108,68	1,76	7825	127	133	0,0061	–
83	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	3,888	24700		96034				
		м3								
		7.3 Расчистка существующих лотов и труб арычной сети								
84	Е1-191-9	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов до 24 см	2	19,39	1,5	39	3	26	0,103	–
		дерево		17,89	0,56	36	1	70	0,0032	–
85	Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	2	54,9	45,11	110	90	37	0,066	–
		дерево		9,79	16,58	20	33	70	0,0542	–
86	Е1-193-11	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см	2	57,4	4,52	115	9	76	0,343	1
		дерево		52,88	1,69	106	3	70	0,0097	–
87	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0037	1916,2	1916,2	7	7	1	–	–
		га		–	397,8	–	1	70	1,3	–
88	Е1-205-3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0037	4986,91	4986,91	18	18	4	–	–
		га		–	1661,58	–	6	70	5,43	–
89	П9-22-1	Деревья - погрузка	0,574	148,6	148,6	85	85	60	–	–
		т		–	104,02	–	60	100	0,21844	–

90 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	0,574	108,2	108,2	62	62	12	–	–
	т								
			–	21,64	–	12	100	0,04544	–
91 Е1-164-3	Расчистка вручную существующих арычных лотков, труб от земли и мусора (прим)	34,2	389,25	–	13312	–	15043	2,48	85
	м3 грунта								
			389,25	–	13312	–	113	–	–
92 Е1-166-3	Подбивка пазух, провалов по краям существующих арычных лотков грунтом 3 группы	8,56	167,18	–	1431	–	1617	1,21	10
	м3 грунта								
			167,18	–	1431	–	113	–	–
93 П9-7-1	Грунт лишний - погрузка	30,7	30	30	921	921	645	–	–
	т								
			–	21	–	645	100	0,0441	1
94 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	30,7	108,2	108,2	3322	3322	664	–	–
	т								
			–	21,64	–	664	100	0,04544	1
7.4 Устройство переходов из плит ПД-1 через лотки (6 шт)									
95 Е1-164-3	Земляные работы по устройству пазух для щебня под опору плиты ПД-1	0,3	389,25	–	117	–	132	2,48	1
	м3 грунта								
			389,25	–	117	–	113	–	–
96 Е30-3-1	Устройство щебеночных оснований под плиты ПД-1	0,3	2281,27	38,67	684	12	106	1,99	1
	м3								
			310,5	14,24	93	4	109	0,0695	–
97 Е30-35-4	Укладка плит переходных ПД-1	1,08	2829,63	557,08	3056	602	1204	5,18	6
	м3								
			879,75	143,26	950	155	109	0,53	1
98 30-18-23	Плиты переходные ПД-1 (прим)	1,08	16700		18036				
	м3								
7.5 Устройство затворов арычных механических(22 шт)									
99 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	28,6	389,25	–	11133	–	12580	2,48	71
	м3 грунта								

			389,25	–	11133	–	113		–
100 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под затворы(прим)	4,4	2281,27	38,67	10038	170	1558	1,99	9
	м3								
			310,5	14,24	1366	63	109	0,0695	–
101 Е30-7-1	Устройство монолитного бетона под затворы , бетон В20 W4	7,7	6486,27	532,08	49944	4097	4751	2,55	20
	м3								
			434,25	131,85	3344	1015	109	0,434	3
102 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,854	111		872				
	м3								
103 Е9-53-2	Монтаж шандорных заслонок	1,57	9850,47	1162,94	15465	1826	10549	46,6	73
	т конструкций								
			7357,5	108	11551	170	90	0,53	1
104 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,57	147100		230947				
	т								
105 Е41-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	23,1	149,64	7,38	3457	170	1629	0,432	10
	м2								
			65,03	2,79	1502	64	104	0,0136	–
106 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	27	167,18	–	4514	–	5101	1,21	33
	м3 грунта								
			167,18	–	4514	–	113	–	–
107 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	45,53	100,69	0,07	4584	3	2883	0,369	17
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	2745	1	105	0,0001	–
108 П9-7-1	Грунт лишний- погрузка	2,88	30	30	86	86	60	–	–
	т								
			–	21	–	60	100	0,0441	–
109 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	2,88	108,2	108,2	312	312	62	–	–

	т	–	21,64	–	62	100	0,04544	–
Всего прямые затраты				**3519347**	**217755**			**2028**
В том числе стоимость: материалов, тенге				**323063**	**59764**			**197**
Накладные расходы, тенге				2978532				
- заработная плата, тенге				427835				
- трудоемкость, чел-ч				64175				
Стоимость демонтируемых материалов, тенге				214				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				525				
Всего				236862				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				**4184044**				
- сметная заработная плата, тенге				56485				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				25983				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				158				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				41840				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				16736				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**4299105**				
- материалы, тенге				**10274860**				
- сметная заработная плата, тенге				7118691				
Налог (2 %)				1270431				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				205497				
НДС (12 %)				**10480357**				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				1257643				
				11738000				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкоргана"
Руководитель _____ **Калиев М.М.**

Технадзор _____

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "СурМАК"
_____ **Боскынбаев А.Н.**

Казақстан Республикасы Алматы облысы Талдықорған қаласы
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СурМАК»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Алматин. обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Заказчик — ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Абая, дом № 241, ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ41070103KSN0922000, кбе 12 БИН 030240001931

Подрядчик — ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006096481, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт существующей и устройство новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган Алматинской области

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
доп.соглашение б/н от 28.02.14г. к договору		№9-К	от 12.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт существующей и устройство новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган Алматинской области	73397949	3669305	3276165	26767143	1343898					393140	3669305
Итого за август 2014 г	73397949	3669305	3276165	26767143	1343898					393140	3669305

Заказчик М.П. — Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкоргана" _____ Калиев М.М (должность, ф.и.о , подпись)

Подрядчик М.П. — Ген.директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А. (должность, ф.и.о , подпись)

Технадзор _____ ТЕХНАДЗОР Балтабаев Д.Б. (подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик — ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Абая, дом № 241, ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ41070103KSN0922000, кбе 12 БИН 030240001931

Подрядчик — ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006096481, Кбе 17 БИН 020240006029

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт существующей и устройство новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
доп.соглашение б/н от 28.02.14г. к договору		№9-К	от 12.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт существующей и устройство новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган Алматинской области	73397949	3669305	3276165	26767143	1343898					393140	3669305
Итого за август 2014 г.	73397949	3669305	3276165	26767143	1343898					393140	3669305

Заказчик М.П. — Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкоргана" _____ Калиев М.М (должность, ф.и.о , подпись)

Подрядчик М.П. — Генеральный директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А. (должность, ф.и.о , подпись)

Технадзор _____ (подпись)

ТЕХНАДЗОР Балгабаев Д.Б.

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

SANA-2001 Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" г.Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор: №9 от 12.02.2014 г и д/с б/н от 28.02.2014 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт существующей и устройство новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за август 2014 г
Капитальный ремонт существующей с устройством новой ж/б арычной сети в мкр "Самал" г.Талдыкорган (Участки 1,2,5,7)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Участок №1								
		1.3 Ж/бетонная труба Д=500 мм (тип 1 (Арык 1а, ПК 1+7) - 1 шт								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,42	640,82	73,75	1551	178	106	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	52	28	133	0,041	–
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	24,2	237,66	34,3	5751	830	476	0,0398	1
		м2 основания		6,01	8,8	145	213	133	0,03015	1
3	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000;	-48,4	17,63	1,37	-853	-66	-33	0,00062	–
		м2 основания								

4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов		0,1	0,41	-5	-20	133	0,00133	–
			0,018	40097,59	339,59	722	6	4	0,58	–
		т								
5	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ		–	140,94	–	3	133	0,58	–
			24,2	386,64	15,35	9357	371	354	0,0336	1
		м2 покрытия								
6	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины		5,94	5,06	144	122	133	0,01766	–
			96,8	45,38	–	4393	–	1	0,00009	–
		м2 покрытия								
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		0,01	–	1	–	133	–	–
			24,2	483,37	15,35	11698	371	354	0,0336	1
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	144	122	133	0,01766	–

1.4 Ж/бетонная труба Д=500 мм (Тип-2) (арык 1а)-ПК 0+8 (арык 1б ПК0+9,ПК0+23,-4 шт

8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		640,82	73,75	2845	327	196	0,144	1
			4,44							
		м3 материала основания в плотном теле								
9	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм		21,38	11,67	95	52	133	0,041	–
			44,4	237,66	34,3	10552	1523	875	0,0398	2
		м2 основания								
10	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000;		6,01	8,8	267	391	133	0,03015	1
			-88,8	17,63	1,37	-1566	-122	-60	0,00062	–
		м2 основания								
11	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов		0,1	0,41	-9	-36	133	0,00133	–
			0,032	40097,59	339,59	1283	11	7	0,58	–

	т		–	140,94	–	5	133	0,58	–
12 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	44,4	386,64	15,35	17167	682	650	0,0336	1
	м2 покрытия		5,94	5,06	264	225	133	0,01766	1
13 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	177,6	45,38	–	8059	–	3	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	2	–	133	–	–
14 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	44,4	483,37	15,35	21462	682	650	0,0336	1
	м2 покрытия		5,94	5,06	264	225	133	0,01766	1

Раздел 2 Участок №2

2.1 Устройство круглых труб Д=500 мм (16шт)

15 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	11,4	640,82	73,75	7305	841	501	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	244	133	133	0,041	–
16 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	114	237,66	34,3	27093	3910	2245	0,0398	5
	м2 основания		6,01	8,8	685	1003	133	0,03015	3
17 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000;	-228	17,63	1,37	-4020	-312	-154	0,00062	–
	м2 основания		0,1	0,41	-23	-93	133	0,00133	–
18 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,08618	40097,59	339,59	3456	29	16	0,58	–

		т		–	140,94	–	12	133	0,58	–
19	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	114	386,64	15,35	44077	1750	1668	0,0336	4
				5,94	5,06	677	577	133	0,01766	2
20	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины *м2 покрытия*	456	45,38	–	20693	–	7	0,00009	–
				0,01	–	5	–	133	–	–
21	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	114	483,37	15,35	55104	1750	1668	0,0336	4
				5,94	5,06	677	577	133	0,01766	2
22	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	36	548,32	6,63	19740	239	5287	0,698	25
				108,68	1,76	3912	63	133	0,0061	–
Раздел 3 Участок №5										
23	30-23-20	Круглые звенья 3К 1.100 (ТП 3.501-59) *шт*	33	11200		369600				
24	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	7,5	640,82	73,75	4806	553	330	0,144	1
				21,38	11,67	160	88	133	0,041	–
25	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	75	237,66	34,3	17825	2573	1478	0,0398	3
				6,01	8,8	451	660	133	0,03015	2

26	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000;	-150	17,63	1,37	-2645	-206	-102	0,00062	–
		м2 основания		0,1	0,41	-15	-62	133	0,00133	–
27	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,057	40097,59	339,59	2286	19	11	0,58	–
		т		–	140,94	–	8	133	0,58	–
28	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	75	386,64	15,35	28998	1151	1099	0,0336	3
		м2 покрытия		5,94	5,06	446	380	133	0,01766	1
29	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	300	45,38	–	13614	–	4	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	3	–	133	–	–
30	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	75	483,37	15,35	36253	1151	1099	0,0336	3
		м2 покрытия		5,94	5,06	446	380	133	0,01766	1
31	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм(тротуары)	3	237,66	34,3	713	103	59	0,0398	–
		м2 основания		6,01	8,8	18	26	133	0,03015	–
32	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,002	40097,59	339,59	80	1	–	0,58	–
		т		–	140,94	–	–	133	0,58	–
33	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3	390,85	–	1173	–	98	0,144	–
		м2 покрытия								

34	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия		24,75	–	74	–	133	–	–
		м2 покрытия	12	61,46	–	738	–	64	0,0232	–
35	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		3,98	–	48	–	133	–	–
		м бортового камня	38	548,32	6,63	20836	252	5582	0,698	27
36	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400(бордюр)		108,68	1,76	4130	67	133	0,0061	–
		м3	1,836	24700		45349				
37	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300(поребрик)								
		м3	0,064	23900		1530				
	3.2 Замена лотков арычной сети на новые лотки БА-3									
38	30-18-147	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм								
		м	161,696	1980		320158				
	Раздел 4 Участок №7									
	4.1 Устройство круглых ж/б труб Д=500 мм									
39	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		м2 покрытия	165	483,37	15,35	79756	2533	2414	0,0336	6
				5,94	5,06	980	835	133	0,01766	3
	Всего прямые затраты					**1206939**	**21130**			**91**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**14282** 1171527	**5984**			**18**
	Накладные расходы, тенге					26957				
	- заработная плата, тенге					4044				

- трудоемкость, чел-ч	13
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	74034
Всего	**1307930**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	17657
- сметная заработная плата, тенге	8122
- нормативная трудоемкость, чел-ч	49
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13079
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5232
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1343898**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3211927**
- материалы, тенге	2799950
- сметная заработная плата, тенге	121276
Налог (2 %)	64238
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3276165**
НДС (12 %)	393140
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3669305**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ г.Талдыкоргана"

Калиев М.М.

Технадзор

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СурМАК"

Боскынбаев А.Н.