Наименование стройки - ГП "Теплоцентраль"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

Поставщик: ТОО"Фузия"

Договор №10 от 29.03.2010г

Представляется финансовому учреждению банка при счетах за выполненные работы

Наименование строительства и его адрес: ГП "Теплоцентраль", г.Зыряновск

Наименование объекта: Районная котельная

АКТ № 2 от 31.05.2010г

приемки выполненных строительно-монтажных работ

ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА И ОБМУРОВКИ КОТЛА №3 за май

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих, обслуживающих машины	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е0169-14-1	Устройство настилов	30	1074,31	17,30	32229	519	0,25	8
		м2		75,83	6,35	2275	191	0,01	--
3	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов	111	435,78	4,88	48372	542	0,95	105
		м2		285,43	2,52	31683	280	--	1
4	Е0108-36-2	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	111	266,39	2,77	29569	307	0,67	74
		м2		202,48	1,44	22475	160	--	--
5	Ц0106-70-4	Демонтаж обшивки листовая, толщина листа до 3 мм	2,55	139316,64	16877,93	354839	42988	265,68	677
		т		80017,50	221,62	203805	564	1,29	3
8	Е0145-30-1	Разборка кирпичной кладки из диатомитового кирпича	19,7	4129,88	1309,75	81359	25802	9,36	184
		м3		2820,13	646,87	55557	12743	0,84	17
9	Е0145-35-4	Разборка огнеупорного слоя кирпичной кладки из шамотных изделий	18	6706,03	1696,80	120708	30542	16,63	299
		м3		5009,23	841,22	90166	15142	1,10	20
10	Е0145-14-4	Разборка обмуровки жаростойким бетоном до 100 мм	4,56	12620,80	3057,73	57551	13943	31,75	145
		м3		9563,07	1519,99	43608	6931	1,98	9
11	Е0145-16-2	Разборка обмуровки теплоизоляционным бетоном толщиной слоя до 120 мм	2,2	3543,48	396,45	7796	872	10,45	23
		м3		3147,03	188,35	6923	414	0,20	--
13	1-4 Цена	Стоимость труб 60х3,5	9,11	240000,00	--	2185699	--	--	--