Счет-фактура № 1 от 29 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью МаркСтрой Семей

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 121240011198, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская область, 071410 город Семей, улица Строительная, дом № 55,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010931, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ4578015G0133530001, в банке АО "ТЕМІРБАНК", БИК JSRBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1253 от 04.08.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, Достоевского, дом № 110

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 121240011198, Товарищество с ограниченной ответственностью МаркСтрой Семей,Республика Казахстан, Восточно Казахстанская область, 071410 город Семей, улица Строительная, дом № 55

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031140001287, Товарищество с ограниченной ответственностью Многоотраслевое эксплуатационное предприятие города Семей,071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, Достоевского, дом № 110

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью Многоотраслевое эксплуатационное предприятие города Семей

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031140001287, 071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, Достоевского, дом № 110

ИИК получателя: KZ06563F3500000052395, в банке АО "КАЗПОЧТА", БИК KPSTKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт общего имущества объекта кондаминиума расположенного по адресу г.Семей ул Иртышская 9	тенге	1	8 019 827,00	8 019 827,00	12%	962 379,00	8 982 206,00		
Всего по счету:					**8 019 827,00**		**962 379,00**	**8 982 206,00**		

Руководитель : Кукеев М. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

руководитель

(должность)

Кукеев М.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью Многоотраслевое эксплуатационное предприятие города Семей,071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, Достоевского, дом № 110, тел.: (8 7222) 77-40-15,63-64-58** — **031140001287**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью МаркСтрой Семей,Республика Казахстан, Восточно Казахстанская область, 071410 город Семей, улица Строительная, дом № 55, тел.: (87232) 35-39-63** — **121240011198**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1253 от 04.08.2014 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.09.2014	01.09.2014	30.09.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	капитальный ремонт общего имущества объекта кондаминиума расположенного по адресу г.Семей ул Иртышская 9		тенге	1	8 982 206,00	8 982 206,00
			Итого	1	x	8 982 206,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Сторона 2. ПКСК "15МКР дом 15"
Сторона 1.Специализированная уполномоченная организация по реализации Программы модернизации ЖКХ РК
ТОО"Многоотрослевое эксплуатационное предприятие г.Семей"
Сторона 4.Подрядчик: ТОО "Марк Строй Семей"
Наименование объекта Капитальный ремонт жилого дома по ул Иртышская дом 9 в г.Семей ВКО
Договор:№1253 от04.08.2014года

Справка
о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту жилого дома по ул Иртышская дом 9 в г.Семей ВКО
за сентябрь месяц 2014год

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ с начала строительства тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт Ф2 в №1 (без НДС)	8 019 827	8 019 827
2	НДС 12%	962 379	962 379
3	**Итого с НДС**	**8 982 206**	**8 982 206**
4	Аванс 30%	2 694 662	2 694 662
5	**Всего к оплате:**	**6 287 544**	**6 287 544**

Сторона2.Заказчик:
Управляющая ПКСК"15 МКР дом15"
_____ Н.Г.Абдрахманова

Сторона 4.Подрядчик
Директор ТОО "Марк Строй Семей"
_____ М.Ж. Кукеев

Сторона 1.Специализированная уполномочен. организация по реализации Программы модернизации ЖКХ РК
Директор ТОО "МЭПС"
_____ С.О Тукеев

Технадзор
ИП "Айкимбаев Даулеткалий Жунусович"
_____Д.Ж.Айкимбаев

Сторона2.Заказчик:ПКСК "15 МКР дом 15"
Сторона 1.Специализированная уполномоченная организации по реализации Программы модернизации ЖКХ РК
ТОО"Многоотрослевое эксплуатационное предприятие г.Семей"
Сторона 4.Подрядчик: ТОО "МаркСтрой Семей"
Наименование объекта:Капитальный ремонт жилого дома по ул Иртышская дом 9 в г.Семей ВКО
Договор:№ 1253 от 04.08.2014года

АКТ №1 от 18 сентября 2014год.

по объекту:Капитальный ремонт жилого дома по ул Иртышская дом 9 в г.Семей ВКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	E0106-19-1	Ремонт бетонных парапетных плит м3	1,54	9856,57 1573,20	395,01 149,24	15179 2423	608 230	2507 94,5	9,49 0,58	15 1
2	E0159-5-1	Демонтаж радиостоек м	60	74,17 69,19	4,98 0,79	4450 4151	299 47	3401 81	0,47 0,01	28 --
3	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	1432,5	29,02 27,00	2,02 0,32	41571 38678	2894 458	41915 107,1	0,17 --	249 4
4	E0157-2-8	Разборка цементной стяжки 1м2	1432,5	358,97 166,91	192,06 72,15	514228 239099	275129 103355	379096 110,7	1,11 0,40	1593 576
5	E0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм отверст	56	951,46 312,66	638,80 246,28	53282 17509	35773 13792	28171 90	2,01 1,35	113 76
6	E0116-21-1	Демонтаж водосточных воронок 1воронка	8	241,45 186,30	55,15 20,70	1932 1490	441 166	2120 128	1,03 0,10	8 1
7	E0165-18-3	Демонтаж стальных водосточных труб диаметром 76 мм м	128	128,99 127,49	1,50 0,25	16511 16319	192 32	18836 115,2	0,82 --	106 --
8	E0116-21-1	Установка водосточных воронок 1воронка	8	8530,59 535,61	172,35 64,69	68245 4285	1379 517	6147 128	2,97 0,25	24 2
9	E0116-10-5	Установка стальных водосточных труб диам. 100 мм м	128	1265,53 150,08	26,00 9,74	161987 19210	3328 1246	26184 128	0,83 0,04	107 5
11	E0158-22-3	Устройство разуклонки строительным песком м2	429,8	39,26 37,19	2,07 0,32	16874 15984	890 138	17266 107,1	0,22 --	95 1
12	C143008-98	Песок из отсевов дробления, М-400 м3	34,4	720,00 --	-- --	24768 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1432,5	182,27	19,93	261105	28543	80627	0,28	400
		м2		39,85	7,45	57082	10672	119	0,03	42
14	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	35812,5	6,13	0,18	219632	6267	8055	--	37
		м2		0,13	0,06	4530	2238	119	--	11
15	Е0108-6-9	Разборка кладки из кирпича вентиляционных шахт	3,2	969,88	237,28	3104	759	3099	4,76	15
		м3		732,60	88,20	2344	282	118	0,43	1
16	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	5,4	6347,96	370,75	34279	2002	7589	6,84	37
		м3		1053,11	137,81	5687	744	118	0,54	3
17	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки(пандусов)	190	233,66	14,18	44395	2694	14556	0,43	81
		м2		69,30	2,23	13167	424	107,1	0,01	2
18	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований праймером кровли	1432,5	8,56	0,28	12255	394	12876	0,05	73
		м2		8,28	0,11	11861	161	107,1	--	1
19	СПрайс-лист	Стоимость праймера	401,96	158,00	--	63510	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровли из Унифлекса в три слоя	477,5	74,60	34,24	35622	16350	27201	0,23	110
		м2		40,37	12,82	19277	6122	107,1	0,05	24
21	СПрайс лист	Унифлекс нижний ЭПП слой	1618,5	227,00	--	367400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований праймером и примыканий	31,7	8,56	0,28	271	9	285	0,05	2
		м2		8,28	0,11	262	4	107,1	--	--
24	СПрайс-лист	Стоимость праймера	9	158,00	--	1422	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий кровли к парапетам и вентиляционным шахтам из Унифлекса	105,87	377,40	4,66	39955	493	5303	0,27	29
		м		45,02	1,75	4766	185	107,1	0,01	1
26	СПрайс лист	Унифлекс нижний ЭПП слой	35,8	227,00	--	8127	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0169-9-1	Заделка швов между парапетными плитами цементным раствором	122,9	74,59	0,81	9167	100	7149	0,33	40
		м		64,49	0,14	7926	17	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2019270	378544	692384		3161
			Тенге			486050	140826			751

Накладные	692384
Итого,в том числе:	2711654
СМР	2711654
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	162699
Итого	2874353
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	48864
Затраты за выслугу лет 1%	28744
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	11497
Итого по смете в базовых ценах 2001г.	2963458
Итого по смете в текущих ценах 2014года(К=2,38968)	7081716
Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%	141634
Сметная стоимость в текущих уровнях цен,в том числе:	7223350
СМР	7223350
Оборудование	0
ИТОГО	7223350
Услуги инженера (заказчика,технологического сопровождения)	317896
Проектно-изыскательские(составление смет)	398817
Стоимость экспертизы проектно-сметной документации	79764
ИТОГО	8019827
НДС 12%	962379
Всего Стоимость строительства	8982206

Сторона2.Заказчик:
Управляющая ПКСК"15МКР дом 15"
_____ Н.Г.Абдрахманова

Технадзор:
ИП «Айкимбаев Даулеткалий Жунусович»
_____Д .Ж.Айкимбаев

Сторона 4.Подрядчик
Директор ТОО "Марк Строй Семей"
_____М.Ж. Кукеев

Сторона 1.Специализированная уполномоченная организация по реализации Программы модернизации ЖКХ РК
Директор ТОО"МЭИС"
_____ С.О.Тукеев

Члены комиссии:
кв.12_____Демидова Л.И.
кв.68_____Брикун В.И.
кв69_____ПаскинВ.В.

кв.70_____Доскельдин М.О
кв.76_____Эйферт В.Г.

Расценки проверены: Балоф-
гл. инж.

Сторона 2. ПКСК "15МКР дом 15"
Сторона 1.Специализированная уполномоченная организация по реализации Программы модернизации ЖКХ РК
ТОО"Многоотрослевое эксплуатационное предприятие г.Семей"
Сторона 4.Подрядчик: ТОО "Марк Строй Семей"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт жилого дома по ул Иртышская дом 9 в г.Семей ВКО**
Договор:№1253 от04.08.2014года

Справка №1
о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту жилого дома по ул Иртышская дом 9 в г.Семей ВКО
за сентябрь месяц 2014год

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ с начала строительства тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт Ф2 в №1 (без НДС)	8 019 827	8 019 827
2	НДС 12%	962 379	962 379
3	**Итого с НДС**	**8 982 206**	**8 982 206**
4	Аванс	5 922 482	5 922 482
5	**Всего к оплате:**	**3 059 724**	**3 059 724**

Сторона2.Заказчик:
Управляющая ПКСК"15 МКР дом15"
_____ Н.Г.Абдрахманова

Сторона 4.Подрядчик
Директор ТОО "Марк Строй Семей"
_____ М.Ж. Кукеев

Сторона 1.Специализированная уполномочен
организация по реализации Программы
модернизации ЖКХ РК
Директор ТОО "МЭПС"
_____ С.О Тукеев