Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «AKM GROUP»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройКонтур»

Наименование работ: Строительство спортивного, актового залов, мастерских и котельной на природном газе Меркенского колледжа №9 в а. Сарымолдаева Меркенского района

Договор: №4 от «5» июня 2017 г

№ п/п	Наименование работ	С начала строительст-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ в тенге						
			В том числе			За отчетный месяц			
						Всего за отчетный месяц	В том числе		
			СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты		СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1.	Строительство спортивного, актового залов, мастерских и котельной на природном газе Меркенского колледжа №9 в а. Сарымолдаева Меркенского района	27 326 796,00	27 326 796,00			27 326 796,00	27 326 796,00		
	Всего к оплате	27 326 796,00				27 326 796,00			

ПОДРЯДЧИК

ТОО «AKM GROUP»

Усенбаев Ш.А.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО «СтройКонтур»

Алиев Е.Б.

№4 от 05.06.2017 г.

Генподрядчик **ТОО "АКМ Group"**

Субподрядчик **ТОО «СтройКонтур»**

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного, актового залов, учебного корпуса и котельной на природном газе Меркенского колледжа №9 в а.Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области

Договор **№4 от 05.06.2017г**

А К Т

приемки выполненных работ

за 27 августа 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	241,19	6619,44	335,84	1596543	81001	235012	4,54	1095
		м3		699,75	126,00	168773	30390	118	0,61	147
2	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	56,71	6578,26	337,41	373053	19135	53300	4,38	248
		м3		670,50	126,00	38024	7145	118	0,62	35
3	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,016012	72779,65	422,15	1165	7	159	56,40	1
		т		8257,50	157,50	132	3	118	0,77	--
4	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,01632	93997,62	304,24	1534	5	569	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	540	2	105	0,56	--
5	Е0106-18-9	**Устройство перемычек(Пр-1...Пр-10)**	0,97	15145,74	367,51	14691	356	2385	13,10	13
		м3		2202,75	138,83	2137	135	105	0,68	1
6	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (сердечники МС1-МС13)**	43,78	12339,58	990,15	540227	43349	92802	10,40	455
		м3		1644,75	374,04	72007	16375	105	1,83	80
		Рамы Рм1-РМ5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-14-7	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м (стойки из бетона В25)**	27,35	13804,66	955,03	377557	26120	80144	15,20	416
		м3		2430,00	360,77	66461	9867	105	1,76	48
8	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (ригели рам из бетона В25)**	52,4	15723,02	407,30	823886	21343	139688	14,40	755
		м3		2385,00	153,86	124974	8062	105	0,75	39
9	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0592	93997,62	304,24	5565	18	2063	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	1958	7	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3734222	191333			2998
			Тенге			475005	71986			351
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3734222				
	Материалы -		Тенге			423139				
	Всего заработная плата -		Тенге				546991			
	Местные материалы -		Тенге			2644744				
		Накладные расходы -	Тенге			606121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90918			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4600764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3651
		Сметная заработная плата -	Тенге				637909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4600764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3651
		Сметная заработная плата -	Тенге				637909			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
10	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	960	995,00	34,73	955198	33341	269618	1,43	1373
		м2		225,00	13,01	216000	12490	118	0,06	61
11	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,3431	72779,65	422,15	24971	145	3407	56,40	19
		т		8257,50	157,50	2833	54	118	0,77	--
12	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,14976	93997,62	304,24	14077	46	5219	198,00	30
		1т		33075,00	114,75	4953	17	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			994246	33531			1422
			Тенге			223786	12561			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			994246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			87123				
	Всего заработная плата -		Тенге				236347			
	Местные материалы -		Тенге			649805				
		Накладные расходы -	Тенге			278244				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41737			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1348839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1622
		Сметная заработная плата -	Тенге				278084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1348839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1622
		Сметная заработная плата -	Тенге				278084			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие и покрытие								
13	**Е0107-46-5**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**95**	**1763,75**	**403,26**	**167556**	**38309**	**79007**	**2,74**	**260**
		шт		**447,75**	**146,29**	**42536**	**13898**	**140**	**0,66**	**63**
14	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(Ум-1,УМ-2)**	**1,74**	**12723,75**	**241,10**	**22139**	**420**	**2510**	**8,06**	**14**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**2232**	**158**	**105**	**0,44**	**1**
15	**Е0106-19-1**	**Устройство поясов в опалубке**	**5,5**	**10752,90**	**316,01**	**59141**	**1738**	**8590**	**8,25**	**45**
		м3		**1368,00**	**119,39**	**7524**	**657**	**105**	**0,58**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**248837**	**40467**			**320**
			Тенге			**52292**	**14713**			**67**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248837				
	Материалы -		Тенге			39425				
	Всего заработная плата -		Тенге				67004			
	Местные материалы -		Тенге			116653				
		Накладные расходы -	Тенге			90107				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			359280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							431
		Сметная заработная плата -	Тенге				80520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			359280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							431
		Сметная заработная плата -	Тенге				80520			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля								
16	**Е0109-22-1**	**Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м**	**4,9129**	**9523,56**	**4795,68**	**46788**	**23561**	**22460**	**23,00**	**113**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		3712,50	1367,15	18239	6717	90	5,24	26
17	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	4,9129	542,84	144,52	2667	710	1293	1,34	7
		т		292,50	--	1437	--	90	--	--
18	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	258,76	20,36	0,02	5268	5	969	0,02	6
		м2		4,16	--	1076	--	90	--	--
19	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	10,3412	13864,97	4022,39	143380	41596	94577	56,50	584
		т		9090,00	1071,86	94002	11084	90	3,81	39
20	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	4,9129	542,84	144,52	2667	710	1293	1,34	7
		т		292,50	--	1437	--	90	--	--
21	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	438,95	20,36	0,02	8936	9	1643	0,02	9
		м2		4,16	--	1826	--	90	--	--
22	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	10,7406	5015,90	2020,02	53874	21696	26824	14,10	151
		т		2272,50	502,43	24408	5396	90	1,79	19
23	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	10,7406	542,84	144,52	5830	1552	2827	1,34	14
		т		292,50	--	3142	--	90	--	--
24	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	394,13	20,36	0,02	8024	8	1476	0,02	8
		м2		4,16	--	1640	--	90	--	--
25	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стоек, балок, ригелей	6,8368	4804,80	2285,57	32849	15626	14488	10,29	70
		т		1737,45	617,13	11879	4219	90	2,34	16
26	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	6,8368	542,84	144,52	3711	988	1800	1,34	9
		т		292,50	--	2000	--	90	--	--
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	236,71	20,36	0,02	4819	5	886	0,02	5
		м2		4,16	--	985	--	90	--	--
28	Е0109-43-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/	1,5081	11959,84	4590,56	18037	6923	8195	27,83	42
		т		5197,50	840,11	7838	1267	90	3,01	5
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	56,1	20,36	0,02	1142	1	210	0,02	1
		м2		4,16	--	233	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	576	226,98	120,75	130739	69554	49922	0,40	230
		м2		66,60	29,70	38362	17107	90	0,11	62
31	Е0110-12-3	Подшивка потолков листами гипсокартонными	201,5	117,12	4,48	23600	903	26197	0,67	135
		м2		106,65	1,69	21490	341	120	0,01	2
32	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	576	72,27	0,42	41625	242	10336	0,09	54
		м2		14,92	0,16	8594	92	119	--	--
33	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	576	46,06	0,22	26531	127	4613	0,04	24
		м2		6,64	0,09	3825	52	119	--	--
34	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	148	103,08	0,99	15256	147	2108	0,07	10
		м2		11,59	0,38	1715	56	119	--	--
35	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	576	189,45	4,72	109120	2719	49804	0,40	232
		м2		70,88	1,78	40827	1025	119	0,01	5
36	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	576	175,89	15,94	101313	9181	27836	0,24	140
		м2		34,65	5,96	19958	3433	119	0,03	17
37	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	576	31,65	0,70	18228	403	548	--	3
		м2		0,55	0,25	317	144	119	--	1
38	Е0110-14-1	Установка стропил	17,82	23741,72	334,28	423077	5957	75347	22,10	394
		м3		3397,50	126,00	60543	2245	120	0,62	11
39	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	649	993,79	8,20	644969	5322	213181	1,71	1110
		м2		272,95	3,08	177145	1999	119	0,02	10
40	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	26	575,05	1,24	14951	32	4755	0,97	25
		м2		153,23	0,47	3984	12	119	--	--
41	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	7,2	799,25	7,54	5755	54	1879	1,43	10
		м2		214,65	2,86	1545	21	120	0,01	--
42	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил	17,82	573,75	28,11	10224	501	2873	0,78	14
		м3		123,75	10,58	2205	189	120	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0110-52-1	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	324,5	20,48	0,91	6646	295	1955	0,03	9
		м2		4,68	0,34	1519	110	120	--	1
44	Е0110-13-1	**Укладка ходовых досок**	100	6,60	0,90	660	90	691	0,03	3
		м		5,42	0,34	542	34	120	--	--
45	Е0134-60-1 прим	**Обшивка сайдингом**	50	972,10	0,76	48605	38	6872	0,74	37
		м2		124,65	0,29	6233	15	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1959293	208955			3458
			Тенге			558945	55558			214
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1518750				
	Материалы -		Тенге			1048499				
	Всего заработная плата -		Тенге				365969			
	Местные материалы -		Тенге			88010				
		Накладные расходы -	Тенге			434179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65127			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2070104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2495
		Сметная заработная плата -	Тенге				431096			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			440544				
	Материалы -		Тенге			54884				
	Всего заработная плата -		Тенге				248533			
		Накладные расходы -	Тенге			223680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39853				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			704077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1507
		Сметная заработная плата -	Тенге				282085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2774181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4002
		Сметная заработная плата -	Тенге				713182			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6936597	474287			8197
			Тенге			1310028	154818			693
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6496054				
	Материалы -		Тенге			1598187				
	Всего заработная плата -		Тенге				1216312			
	Местные материалы -		Тенге			3499212				
		Накладные расходы -	Тенге			1408650				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							704
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				211298			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			474282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8378986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8200
		Сметная заработная плата -	Тенге				1427610			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			440544				
	Материалы -		Тенге			54884				
	Всего заработная плата -		Тенге				248533			
		Накладные расходы -	Тенге			223680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39853				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			704077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1507
		Сметная заработная плата -	Тенге				282085			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9083063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9706
		Сметная заработная плата -	Тенге				1709695			
	Пересчет итогов в цены на 2017 г.									
	Итого прямых затрат					6936596				
	Накладные расходы		1632330,4							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		514135,66							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					9083063				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		9083062,5	163495,13	9246557,68					
	Итого с зимними удорожаниями		9246557,6	83219,02	9329776,70					
	Итого с затратами на выслугу лет		9246557,6	92465,58	9422242,27					
	Итого с затратами на доп. отпуска		9246557,6	36986,23	9459228,50					
	Итого в текущих ценах на 2017		9459228,5	26790976,21						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		26790976,	535819,52	27326795,74					
	Всего без НДС			27 326 796						

Генподрядчик ТОО "AKM Group"

Кенбаев Ш.А.

Субподрядчик ТОО «СтройКонтур»

Алиев Е.Б.