ДОГОВОР №33 от 12.07.2011г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подключение к электрическим канализационным тепловым сетям и сетям водоснабжения к 16-ти квартирному жилому дому по ул. Талжанова и 7-ми двухквартирных жилых домов по ул. Акпасова п. Киевка Нуринского района

А К Т №1

приемки выполненных работ Подключение к электрическим канализационным тепловым сетям и сетям водоснабжения к 16-ти квартирному жилому дому по ул. Талжанова и 7-ми двухквартирных жилых домов по ул. Акпасова п. Киевка Нуринского района за август месяц 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЖИЖЕСБОРНИКИ 14 штук к 7ми 2х квартирным жилым домам по Акпасова								
1	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	158,78	218,93	-	34762	-	39281	1,54	245
				218,93	-	34762	-	113	-	-
2	Е0101-164-2- т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	227,37	262,72	-	59734	-	67499	1,85	420
				262,72	-	59734	-	113	-	-
3	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	96,54	122,18	-	11795	-	13328	0,89	85
				122,18	-	11795	-	113	-	-
4	Е0101-17-13-	Погрузка лишнего разработанного грунта 1 группы на а/с экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	289,61	32,56	30,98	9428	8971	2961	0,01	3
				1,53	9,01	443	2609	97	0,03	9
5	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км,	492,34	45	45	22155	22155	4431	-	-
				-	9	-	4431	100	0,19	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
		т								
6	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	289,61	3,08	2,66	893	771	371	-	1
		м3		0,39	0,93	113	269	97	-	1
7	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	227,37	289,15	289,15	65743	65743	41158	-	-
		м3		-	186,62	-	42431	97	0,86	195
8	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	34,86	12504,96	2104,76	435923	73372	135319	13,9	485
		м3		2362,5	623,48	82357	21735	130	2,48	86
9	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	15,96	24400	-	389424	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	С143018-33к =1,25 тех.часть	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм высотой 0,3м	0,98	3737,5	-	3663	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	12,6	2990	-	37674	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	25,2	8100	-	204120	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	34,86	134	-	4671	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	34,86	888	-	30956	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	34,86	444	-	15478	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1326419	171012			1239
			Тенге			189203	71475			384
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1326419	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	260678	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3663	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			914395	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			304347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45652	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97846	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1728612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1775
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	306330	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1728612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1775
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	306330	-		-

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОПРОВОДА к 7ми 2х квартирным жилым домам по Акпасова

16	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	491,13	33,4	31,41	16405	15426	5065	0,01	7
	т.ч. п-3.37 к=1,2	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами м3		1,99	8,64	978	4243	97	0,03	15
17	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	884,03	36,74	34,55	32481	30544	10029	0,02	13
	т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья м3		2,19	9,5	1937	8402	97	0,03	29
18	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	42,53	315,26	-	13408	-	15151	2,22	94
	т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3		315,26	-	13408	-	113	-	-
19	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	69,64	218,93	-	15246	-	17228	1,54	107
		до 2 м без креплений с		218,93	-	15246	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами/уширения для колодцев/ м3								
20	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/уширения для колодцев/ м3	102,82	262,72	-	27013	-	30525	1,85	190
	т.ч. п-3.178 к=1,2			262,72	-	27013	-	113	-	-
21	Е0101-17-13-	Погрузка лишнего разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	133,97	32,56	30,98	4362	4150	1370	0,01	1
				1,53	9,01	205	1207	97	0,03	4
22	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	227,75	45	45	10249	10249	2050	-	-
				-	9	-	2050	100	0,19	43
23	Е0101-20-1 -	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	133,97	3,08	2,66	413	356	172	-	-
				0,39	0,93	52	125	97	-	-
24	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	1014,2	289,15	289,15	293251	293251	183587	-	-
				-	186,62	-	189265	97	0,86	870
25	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	10,52	2011,2	152,52	21167	1605	2885	1,02	11
				153,68	57,15	1617	601	130	0,28	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			433995	355583			424
			Тенге			60458	205893			965
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			433995	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	266350	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17955	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			268060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40209	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			744179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1523
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	306559	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			744179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1523
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	306559	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1760414	526595			1663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			249661	277367			1349
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1760414	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	527028	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3663	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			932351	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			572408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	85861	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139969	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2472791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	612889	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2472791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	612889	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%				27201				
		Возврат материалов 15%				4080				
		Итого				2499992				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				51000				
		Затраты на выслугу лет 1%				25000				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				10000				
		Итого				2585992				
		Переход в цены 2011 года К= 1,95097				5045193				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				100904				
		Итого				5146097				
		НДС 12%				617532				
		Итого				5763629				

СДАЛ:

Директор ТОО “ЭЛОИМ-ЛТД”

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

_____ О. Аубакиров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			249661	277367			1349
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1760414	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	527028	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3663	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			932351	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			572408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	85861	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139969	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2472791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	612889	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2472791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	612889	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%				27201				
		Возврат материалов 15%				4080				
		Итого				2499992				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				51000				
		Затраты на выслугу лет 1%				25000				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				10000				
		Итого				2585992				
		Переход в цены 2011 года К= 1,95097				5045193				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				100904				
		Итого				5146097				
		НДС 12%				617532				
		Итого				5763629				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

О. Аубакиров