ДОГОВОР №33 от 12.07.2011г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подключение к электрическим канализационным тепловым сетям и сетям водоснабжения к 16-ти квартирному жилому дому по ул. Талжанова и 7-ми двухквартирных жилых домов по ул. Акпасова п. Киевка Нуринского района

А К Т №3

приемки выполненных работ Подключение к электрическим канализационным тепловым сетям и сетям водоснабжения к 16-ти квартирному жилому дому по ул. Талжанова и 7-ми двухквартирных жилых домов по ул. Акпасова п. Киевка Нуринского района за октябрь месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА к 7ми 2х квартирным жилым домам по Акпасова | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | 191,99 | 33,4 | 31,41 | 6413 | 6030 | 1980 | 0,01 | 3 |
| | т.ч. п-3.37 к=1,2 | "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами м3 | | 1,99 | 8,64 | 382 | 1659 | 97 | 0,03 | 6 |
| 2 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | 345,58 | 36,74 | 34,55 | 12697 | 11940 | 3920 | 0,02 | 5 |
| | т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 | "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья м3 | | 2,19 | 9,5 | 757 | 3284 | 97 | 0,03 | 11 |
| 3 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной | 16,63 | 315,26 | - | 5241 | - | 5923 | 2,22 | 37 |
| | т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3 | | 315,26 | - | 5241 | - | 113 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 135,96 | 122,18 | - | 16612 | - | 18771 | 0,89 | 120 |
| | | | | 122,18 | - | 16612 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 1830,85 | 6,48 | 6,48 | 11863 | 11863 | 3736 | - | - |
| | | | | - | 2,1 | - | 3851 | 97 | 0,01 | 15 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 43,12 | 122,18 | - | 5268 | - | 5953 | 0,89 | 38 |
| | | | | 122,18 | - | 5268 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-17-13 | Погрузка лишнего разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 0,4518 | 32,56 | 30,98 | 15 | 14 | 5 | 0,01 | - |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 1 | 4 | 97 | 0,03 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е010333-А5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 0,768 | 45 | 45 | 35 | 35 | 7 | - | - |
| | | | | - | 9 | - | 7 | 100 | 0,19 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 9 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 0,4518 | 3,08 | 2,66 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | | | | 0,39 | 0,93 | - | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1830,85 | 21,55 | 4,52 | 39448 | 8268 | 30244 | 0,11 | 198 |
| | | | | 17,03 | - | 31179 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 11 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 356,26 | 289,15 | 289,15 | 103013 | 103013 | 64490 | - | - |
| | | | | - | 186,62 | - | 66484 | 97 | 0,86 | 306 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 3,84 | 2011,2 | 152,52 | 7728 | 586 | 1053 | 1,02 | 4 |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 591 | 220 | 130 | 0,28 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 13 | Е0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм | 0,145 | 51202,26 | 20326,01 | 7424 | 2947 | 6820 | 179 | 26 |
| | | | | 30825 | 5353,43 | 4470 | 776 | 130 | 20,64 | 3 |
| | | км | | | | | | | | |
| 14 | С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм | 146,45 | 188 | - | 27533 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 243290 | 144697 | | | 431 |
| | | | Тенге | | | 64501 | 76286 | | | 342 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 243290 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 140787 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 27533 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 6557 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 142902 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 71 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 21435 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 23171 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 409363 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 844 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 162223 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 409363 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 844 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 162223 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. КОТЕЛЬНАЯ СУЩЕСТВУЮЩАЯ | | | | | | | | |
| 15 | Е0118-1-3 | -Установка чугунных секционных, до 18 секций, отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью более 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/ 1котел | 2 | 23030,1 | 2127,6 | 46060 | 4255 | 39076 | 77,2 | 154 |
| | | | | 14467,5 | 796,5 | 28935 | 1593 | 128 | 3,89 | 8 |
| 16 | С Прайс лист | -Котел отопительный водогрейный производительностью 200 квт КВМ-200 шт | 2 | 169977,23 | - | 339954 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Е0116-11-2 | -Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм м | 30 | 837,49 | 10,53 | 25125 | 316 | 3625 | 0,5 | 15 |
| | | | | 90,45 | 3,94 | 2714 | 118 | 128 | 0,02 | 1 |
| 18 | Е0116-15-2 | -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 691 | 1,47 | 3 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 509 | 31 | 128 | 0,07 | - |
| 19 | С130902-10 | -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт | 2 | 6880 | - | 13760 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | С130810-76 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм | 8 | 227 | - | 1816 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | С130809-9 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 4 | 285 | - | 1140 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | С130810-45 | -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 40 | 200 | - | 8000 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 5 | 21,8 | 0,05 | 109 | - | 26 | 0,03 | - |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 29 | - | 90 | - | - |
| 24 | Е0113-26-21 к=2 к объему | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 10 | 20,99 | 0,02 | 210 | - | 28 | 0,02 | - |
| | | м2 | | 3,13 | - | 31 | - | 90 | - | - |
| 25 | Е0126-3-9 | -Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 30 | 103,45 | 8,47 | 3104 | 254 | 1748 | 0,33 | 10 |
| | | м | | 55,13 | 3,15 | 1654 | 95 | 100 | 0,02 | - |
| 26 | С11031-25 | -Вата минеральная | 0,5 | 2530 | - | 1265 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Е0126-23-1 | -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 30 | 114,31 | 6,39 | 3429 | 192 | 972 | 0,19 | 6 |
| | | м | | 29,93 | 2,48 | 898 | 74 | 100 | 0,01 | - |
| 28 | С11011-941 | -Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 0,013 | 179500 | - | 2334 | - | - | - | - |
| | | 1000м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 447253 | 5096 | | | 188 |
| | | | Тенге | | | 34769 | 1912 | | | 9 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10450 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3793 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 2781 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3599 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 2775 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 416 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 794 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 14019 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3197 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 436802 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 35325 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 33900 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 364670 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 43392 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6509 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28812 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 509006 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 203 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 40408 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 523024 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 221 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 43606 | - | | - |

РАЗДЕЛ 3. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К 7МИ ДВУХКВАРТИРНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ ПО АКПАСОВА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | 611,91 | 33,4 | 31,41 | 20439 | 19220 | 6311 | 0,01 | 8 |
| | т.ч. п-3.37 к=1,2 | "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 1,99 | 8,64 | 1219 | 5287 | 97 | 0,03 | 18 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 30 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | 312,08 | 36,74 | 34,55 | 11466 | 10783 | 3540 | 0,02 | 5 |
| | т.ч. п-3.37 к=1,2 | "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 2,19 | 9,5 | 684 | 2966 | 97 | 0,03 | 10 |
| | т.ч. п-3.46 к=1,1 | м3 | | | | | | | | |
| 31 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной | 28,58 | 315,26 | - | 9009 | - | 10180 | 2,22 | 63 |
| | т.ч. п-3.178 к=1,2 | до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их | | 315,26 | - | 9009 | - | 113 | - | - |
| | т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | механизированным способом/ м3 | | | | | | | | |
| 32 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 124,15 | 122,18 | - | 15169 | - | 17141 | 0,89 | 110 |
| | | | | 122,18 | - | 15169 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 33 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям керамзитом | 124,99 | 122,18 | - | 15272 | - | 17257 | 0,89 | 111 |
| | | | | 122,18 | - | 15272 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 34 | С143009-11 | Гравий керамзитовый М-400 фракции 10-20 мм | 124,99 | 5170 | - | 646209 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Е0108-5-1 | -Глиняный замок | 83,33 | 1719,37 | 274,19 | 143272 | 22848 | 107963 | 6,93 | 577 |
| | | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 994,5 | 103,5 | 82870 | 8624 | 118 | 0,5 | 42 |
| 36 | Е0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 611,97 | 6,48 | 6,48 | 3965 | 3965 | 1249 | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | 2,1 | - | 1287 | 97 | 0,01 | 5 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 37 | Е0101-17-13 | -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/ | 8,13 | 32,56 | 30,98 | 265 | 252 | 83 | 0,01 | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 12 | 73 | 97 | 0,03 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 38 | Е010333-А5-1 | --Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 13,82 | 45 | 45 | 622 | 622 | 124 | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | 9 | - | 124 | 100 | 0,19 | 3 |
| | | т | | | | | | | | |
| 39 | Е0101-20-1 | -Работа на отвале 1 группы грунтов | 8,13 | 3,08 | 2,66 | 25 | 22 | 10 | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 3 | 8 | 97 | - | - |
| 40 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 611,97 | 21,55 | 4,52 | 13185 | 2764 | 10109 | 0,11 | 66 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | м3 | | 17,03 | - | 10422 | - | 97 | - | - |
| 41 | Е0101-173-1 | -Водоотлив из траншей | 321,73 | 289,15 | 289,15 | 93026 | 93026 | 58238 | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | м3 | | - | 186,62 | - | 60039 | 97 | 0,86 | 276 |
| 42 | Е0116-4-2 | -Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | 56 | 712,05 | 10,58 | 39875 | 592 | 8970 | 0,7 | 39 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 119,25 | 3,96 | 6678 | 222 | 130 | 0,02 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 43 | Е0122-11-5 | -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | 0,378 | 78245 | 36133,62 | 29577 | 13659 | 25289 | 247 | 93 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 41850 | 9612,9 | 15819 | 3634 | 130 | 37,3 | 14 |
| | | км | | | | | | | | |
| 44 | С130804-310 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | -Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПа, SDR 33 Dв 149,6 мм | 381,78 | 634 | - | 242049 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 1283424 | 167752 | | | 1073 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ---- | | | --------- | --------- | | | --------- |
| | | | Тенге | | | 157157 | 82265 | | | 369 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1283424 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 33082 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 239421 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 242049 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 683385 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 266465 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 133 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 39970 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 92993 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1642882 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1576 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 279391 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1642882 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1576 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 279391 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ К 16-ти КВ. ЖИЛОМУ ДОМУ | | | | | | | | |
| 45 | У65-10-2 СКЦЭ | -Корпус защиты и учета КЗУ-380 | 1 | 8352,06 | 22,4 | 8352 | 22 | 240 | 2 | 2 |
| | | устр-во | | 249,68 | 2,53 | 250 | 3 | 95 | 0,01 | - |
| 46 | Ц0108-526-2 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 | 862 | 28 | 862 | 28 | 327 | 2 | 2 |
| | | шт | | 340 | 4,5 | 340 | 4 | 95 | 0,03 | - |
| 47 | С Прайс лист | -Выключатель автоматический ВА57-3780А | 1 | 2817,18 | - | 2817 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Ц0108-53-1 | -Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ | 3 | 493,6 | 18,6 | 1481 | 56 | 1002 | 2 | 6 |
| | | шт | | 347 | 4,5 | 1041 | 14 | 95 | 0,03 | - |
| 49 | С Прайс лист | -Трансформатор тока Т-0,66 75/5 | 3 | 753,76 | - | 2261 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ц0108-600-2 | -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | 1 | 166,9 | 5,4 | 167 | 5 | 152 | 1 | 1 |
| | | шт | | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 95 | 0,01 | - |
| 51 | С Прайс лист | -Счетчик трехфазный электронный многотарифный, многофункциональный Меркурий 231 АТ | 1 | 9886,84 | - | 9887 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Ц0108-142-1 | -Устройство постели при одном кабеле в траншее | 183 | 36,7 | 27,8 | 6716 | 5087 | 2729 | 0,06 | 11 |
| | | м | | 8,8 | 6,9 | 1610 | 1263 | 95 | 0,04 | 7 |
| 53 | Ц0108-143-1 | -Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 183 | 32,4 | 23,7 | 5929 | 4337 | 2521 | 0,06 | 11 |
| | | м | | 8,6 | 5,9 | 1574 | 1080 | 95 | 0,03 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Ц0108-141-2- | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 183 | 27,5 | 4 | 5033 | 732 | 3477 | 0,12 | 22 |
| | | | | 19,3 | 0,7 | 3532 | 128 | 95 | - | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 55 | Ц0108-148-2- | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | 11 | 38,1 | 3,2 | 419 | 35 | 308 | 0,15 | 2 |
| | | | | 28,8 | 0,7 | 317 | 8 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 56 | Ц0108-146-3- | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг | 3 | 82,3 | 24,8 | 247 | 74 | 96 | 0,16 | - |
| | | | | 28,4 | 5,2 | 85 | 16 | 95 | 0,03 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 57 | Ц0108-147-2- | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг | 3 | 28,8 | 3,3 | 86 | 10 | 62 | 0,13 | - |
| | | | | 21 | 0,6 | 63 | 2 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 58 | С151601-489- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2 | 0,204 | 468200 | - | 95513 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 59 | Ц0108-472-1-0 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 4 | 78,3 | 2,1 | 313 | 8 | 247 | 0,39 | 2 |
| | | | | 64,6 | 0,3 | 258 | 1 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 60 | С151607-48 - | Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 | 0,0006 | 493900 | - | 286 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 61 | Ц0108-165-2- | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 | 2 | 2300,7 | 1439 | 4601 | 2878 | 2206 | 5 | 10 |
| | | | | 844 | 317 | 1688 | 634 | 95 | 1,84 | 4 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 62 | С Прайс лист | -Муфта концевая внутренней установки rek-1Квтк-4-35/50-СЛ-нб | 2 | 11175 | - | 22350 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 63 | Ц0108-158-1-6 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой | 2 | 309,2 | - | 618 | - | 448 | 1 | 2 |
| | | | | 236 | - | 472 | - | 95 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<br>шт | | | | | | | | |
| 64 | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий<br>кан.-км | 0,011 | 230379,38 | - | 2534 | - | 332 | 175 | 2 |
| | | | | 27450 | - | 302 | - | 110 | - | - |
| 65 | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм<br>м | 2 | 147,3 | 73 | 295 | 146 | 129 | 0,29 | 1 |
| | | | | 49,5 | 18,3 | 99 | 37 | 95 | 0,11 | - |
| 66 | С130804-87 | Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-50х2,2 мм<br>м | 2 | 158 | - | 316 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | С143008-92 | Песок природный<br>м3 | 11,64 | 1550 | - | 18042 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | С143006-6<br>Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75<br>1000шт | 0,3 | 17300 | - | 5190 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Е0101-13-5<br>т.ч. п-3.37 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами для прокладки кабеля<br>м3 | 32,48 | 40,41 | 38,52 | 1312 | 1251 | 525 | 0,01 | - |
| | | | | 1,88 | 14,79 | 61 | 480 | 97 | 0,06 | 2 |
| 70 | Е0101-164-2<br>т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/<br>м3 | 1,05 | 262,72 | - | 275 | - | 311 | 1,85 | 2 |
| | | | | 262,72 | - | 275 | - | 113 | - | - |
| 71 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м<br>м3 | 23,28 | 5,55 | 5,55 | 129 | 129 | 41 | - | - |
| | | | | - | 1,8 | - | 42 | 97 | 0,01 | - |
| 72 | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые | 11,64 | 19,2 | 19,2 | 223 | 223 | 70 | - | - |
| | | | | - | 6,23 | - | 73 | 97 | 0,02 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | последующие 5 м | | | | | | | | |
| 73 | Е0101-134-1- | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 23,28 | 21,55 | 4,52 | 502 | 105 | 385 | 0,11 | 3 |
| | | | м3 | 17,03 | - | 396 | - | 97 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 196758 | 15129 | | | 78 |
| | | | ---- Тенге | | | 12522 | 3785 | | | 21 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 14965 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 14965 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 153585 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 10212 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 14677 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 118465 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 13944 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2092 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10052 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 177580 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 97 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 16769 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 28208 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2213 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1630 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 23251 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1664 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 250 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1792 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 31664 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1879 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 224210 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 107 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 18648 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 5. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ К 2х КВ. ЖИЛЫМ ДОМАМ ПО АКПАСОВА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ АО3-6шт | | | | | | |
| 74 | Е0133-103-2- | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 6 | 3155,76 | 1990,26 | 18935 | 11942 | 9673 | 5,98 | 36 |
| | | | опора | 985,5 | 549,9 | 5913 | 3299 | 105 | 2,29 | 14 |
| 75 | С143019-102- | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка | 12 | 11500 | - | 138000 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | СВ 95-1А, СВ 95-2<br>шт | | | | | | | | |
| 76 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки<br>м3 | 4,62 | 134,1<br>134,1 | -<br>- | 619<br>619 | -<br>- | 700<br>113 | 0,97<br>- | 4<br>- |
| 77 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/<br>м2 | 25,95 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 6370<br>969 | 99<br>37 | 1188<br>118 | 0,21<br>0,01 | 6<br>- |
| 78 | С Прайс лист | -Крюк SOT 21.1<br>шт | 6 | 659,88<br>- | -<br>- | 3959<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | С Прайс лист | -Крюк накручиваящийся РД2.2<br>шт | 6 | 873,63<br>- | -<br>- | 5242<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | С Прайс лист | -Зажим поддерживающий SO140<br>шт | 6 | 1485,68<br>- | -<br>- | 8914<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | С Прайс лист | -Зажим натяжной SO158.1<br>шт | 5 | 770,78<br>- | -<br>- | 3854<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | С Прайс лист | -Зажим натяжной SO118.1202<br>шт | 1 | 2969,67<br>- | -<br>- | 2970<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | С Прайс лист | -Зажим ответвительный SLIP 22.1<br>шт | 24 | 929,93<br>- | -<br>- | 22318<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | С Прайс лист | -Зажим ответвительный SLIP 22.127<br>шт | 6 | 929,93<br>- | -<br>- | 5580<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | С Прайс лист | -Зажим заземляющий SM2.24<br>шт | 6 | 818,18<br>- | -<br>- | 4909<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | С Прайс лист | -Зажим плашечный ПС1-1<br>шт | 6 | 107,93<br>- | -<br>- | 648<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | С12021-259 | -Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/заземляющий проводник ЗП6/<br>т | 0,0054 | 162700<br>- | -<br>- | 879<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | С Прайс лист | -Кронштейн У3<br>шт | 6 | 3382,06<br>- | -<br>- | 20292<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С151607-48 | -Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т | 0,0004 | 493900 | - | 213 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ЗДАНИЮ | | | | | | | | |
| 90 | С Прайс лист | -Скрепа СОТ36-2 шт | 12 | 84,23 | - | 1011 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | С Прайс лист | -Бандажная лента СОТ 37 шт | 15,6 | 269,42 | - | 4203 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | С Прайс лист | -Крюк SOT 29 шт | 12 | 448,67 | - | 5384 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | С Прайс лист | -Зажим натяжной SO158.1 шт | 5 | 770,78 | - | 3854 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | С Прайс лист | -Зажим натяжной SO118.1202 шт | 1 | 2969,67 | - | 2970 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | С Прайс лист | -Зажим соединительный SLIP 22.1 шт | 1 | 929,93 | - | 930 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | АРМАТУРА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВВОДА В ЗДАНИЕ (К 7 ДОМАМ) | | | | | | | | |
| 96 | С Прайс лист | -Крюк SOT 28.2 шт | 7 | 880,4 | - | 6163 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | С Прайс лист | -Зажим натяжной SO158.1 шт | 7 | 770,78 | - | 5395 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | С Прайс лист | -Фиксатор дистанционный SO70 шт | 7 | 99,05 | - | 693 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | С Прайс лист | -Зажим соединительный SLIP 22.1 шт | 28 | 929,93 | - | 26038 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НА ОПОРЕ №1 | | | | | | | | |
| 100 | С Прайс лист | -Крюк SOT 21.2 шт | 1 | 814,37 | - | 814 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | С Прайс лист | -Зажим натяжной SO118.1202 шт | 1 | 2969,67 | - | 2970 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | С Прайс лист | -Ограничитель перенапряжения SE30.166 шт | 3 | 3770,92 | - | 11313 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | С151607-48 | -Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т | 0,0003 | 493900 | - | 142 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | С Прайс лист | -Дистанционный бандаж SO79.1 шт | 2 | 810,14 | - | 1620 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | С Прайс лист | -Зажим заземляющий SM2.24 шт | 3 | 818,18 | - | 2455 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | С Прайс лист | -Зажим ответвительный SLIP 22.127 шт | 1 | 929,93 | - | 930 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ST208 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (НА ОПОРАХ 1,12,24) | | | | | |
| 107 | С Прайс лист | -Крюк SOT 21.1 шт | 3 | 659,88 | - | 1980 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | С Прайс лист | -Зажим натяжной SO158.1 шт | 2 | 770,78 | - | 1542 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | С Прайс лист | -Зажим натяжной SO118.1202 шт | 1 | 2969,67 | - | 2970 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | С Прайс лист | -Дистанционный бандаж SO79.1 шт | 3 | 810,14 | - | 2430 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | С Прайс лист | -Колпачок концевой PK99.025 шт | 8 | 106,24 | - | 850 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | С Прайс лист | -Колпачок концевой PK99.050 шт | 4 | 109,63 | - | 439 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | С Прайс лист | -Зажим ответвительный SLIP 22.127 шт | 3 | 929,93 | - | 2790 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | С Прайс лист | -Комплект для подключения ПЗ ST208 комплект | 3 | 4264,88 | - | 12795 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | С Прайс лист | -Зажим заземляющий SM2.24 шт | 3 | 818,18 | - | 2455 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | С151607-48 | -Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т | 0,0002 | 493900 | - | 107 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | |
| 117 | Е0125-64-2 | -Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов т | 8 | 5136,21 | 2723,08 | 41090 | 21785 | 23949 | 10 | 80 |
| | | | | 1777,5 | 717,22 | 14220 | 5738 | 120 | 3,14 | 25 |
| 118 | Е0133-116-3 | -Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов шт | 1 | 2263,89 | 769,89 | 2264 | 770 | 1704 | 7,42 | 7 |
| | | | | 1386 | 236,48 | 1386 | 236 | 105 | 1,03 | 1 |
| 119 | С Прайс лист | -Разъединитель РЛНД.1-10Б/200УХЛ1 с приводом | 1 | 18394,02 | - | 18394 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРНЗ-10УХЛ1 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | У65-14-9 СКЦЭприм | -Корпус защиты учета КЗУ-380, устанавливаемые на стене или колонне шт | 1 | 13439,46 | 44,79 | 13439 | 45 | 412 | 3 | 3 |
| | | | | 428,37 | 5,06 | 428 | 5 | 95 | 0,03 | - |
| 121 | Ц0108-526-2 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А устр-во | 1 | 862 | 28 | 862 | 28 | 327 | 2 | 2 |
| | | | | 340 | 4,5 | 340 | 4 | 95 | 0,03 | - |
| 122 | С Прайс лист | -Выключатель автоматический ВА96-100 80А шт | 1 | 937,98 | - | 938 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Ц0108-600-2 | -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт | 1 | 166,9 | 5,4 | 167 | 5 | 152 | 1 | 1 |
| | | | | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 95 | 0,01 | - |
| 124 | С Прайс лист | -Счетчик электронный активной энергии Меркурий 230-ART шт | 1 | 13460,02 | - | 13460 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | Ц0108-53-1 | -Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ шт | 3 | 493,6 | 18,6 | 1481 | 56 | 1002 | 2 | 6 |
| | | | | 347 | 4,5 | 1041 | 14 | 95 | 0,03 | - |
| 126 | С Прайс лист | -Трансформатор тока ТТ-0,66 75/5А шт | 3 | 753,76 | - | 2261 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | Е0133-116-1 | -Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов комплект | 1 | 2476,72 | 1756,72 | 2477 | 1757 | 969 | 3,76 | 4 |
| | | | | 616,5 | 306,68 | 617 | 307 | 105 | 1,06 | 1 |
| 128 | С Прайс лист | -Разрядник вентильный РВО-10УХЛ1 комплект | 3 | 2762 | - | 8286 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 129 | Ц0108-167-3 | -Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2 шт | 1 | 1909,8 | 3,8 | 1910 | 4 | 1338 | 8 | 8 |
| | | | | 1406 | 2,3 | 1406 | 2 | 95 | 0,01 | - |
| 130 | С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002прим | -Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ПКМтп4(СИП)-35/120 комплект | 1 | 4170 | - | 4170 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | Ц0108-158-16 | -Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой | 2 | 309,2 | - | 618 | - | 448 | 1 | 2 |
| | | | | 236 | - | 472 | - | 95 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | | | | | | | | |
| 132 | Е0133-108-1- | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | шт<br>0,75 | 7259,41<br>2745 | 4310,78<br>1169,46 | 5445<br>2059 | 3233<br>877 | 3083<br>105 | 16,1<br>4,45 | 12<br>3 |
| 133 | С Прайс лист | -Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами СИП2 3х50+1х54,6мм2 | 1км<br>596 | 316,18<br>- | -<br>- | 188445<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 134 | С Прайс лист | -Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами СИП2 4х16мм2 | м<br>154 | 150,68<br>- | -<br>- | 23205<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 135 | Е0133-111-1- | При изменении количества опор на 1 км ВЛ исключать к расценке 33-108-1 | м<br>9 | -196,88<br>-56,25 | -124,88<br>-23,13 | -1772<br>-506 | -1124<br>-208 | -750<br>105 | -0,34<br>-0,08 | -3<br>-1 |
| 136 | Ц0108-407-4- | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм | опора<br>3 | 222,7<br>93,2 | 103<br>27,2 | 668<br>280 | 309<br>82 | 343<br>95 | 0,57<br>0,16 | 2<br>- |
| 137 | С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 70 мм | м<br>3 | 562<br>- | -<br>- | 1686<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 138 | Ц0108-147-1-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг | м<br>8 | 39,9<br>29,5 | 4<br>0,6 | 319<br>236 | 32<br>5 | 229<br>95 | 0,18<br>- | 1<br>- |
| 139 | Ц0108-148-2- | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | м<br>3 | 38,1<br>28,8 | 3,2<br>0,7 | 114<br>86 | 10<br>2 | 84<br>95 | 0,15<br>- | -<br>- |
| 140 | Ц0108-142-1- | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м<br>12 | 36,7<br>8,8 | 27,8<br>6,9 | 440<br>106 | 334<br>83 | 179<br>95 | 0,06<br>0,04 | 1<br>- |
| 141 | Ц0108-143-1- | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м<br>12 | 32,4<br>8,6 | 23,7<br>5,9 | 389<br>103 | 284<br>71 | 165<br>95 | 0,06<br>0,03 | 1<br>- |
| 142 | Ц0108-141-2- | Кабель до 35 кВ, | м<br>12 | 27,5 | 4 | 330 | 48 | 228 | 0,12 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | | 19,3 | 0,7 | 232 | 8 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 143 | С151601-489- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2 | 0,02 | 468200 | - | 9364 | - | - | - | - |
| | | 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| 144 | Е0133-118-1- | Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ | 255 | 53,87 | 12,24 | 13737 | 3121 | 8434 | 0,39 | 99 |
| | | м шин | | 29,25 | 2,25 | 7459 | 574 | 105 | 0,07 | 19 |
| 145 | С12041-6 - Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,1573 | 45800 | - | 7206 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | Ц0108-472-2- | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 65 | 61,9 | 3,3 | 4024 | 215 | 1445 | 0,14 | 9 |
| | | м | | 23 | 0,4 | 1495 | 26 | 95 | - | - |
| 147 | Ц0108-471-1- | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 20 | 431,6 | 21,6 | 8632 | 432 | 2886 | 0,9 | 18 |
| | | шт | | 149 | 2,9 | 2980 | 58 | 95 | 0,02 | - |
| | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 148 | Е0101-13-5 - т.ч. п-3.37 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами для фундамента для КТП | 9,23 | 40,41 | 38,52 | 373 | 355 | 149 | 0,01 | - |
| | | м3 | | 1,88 | 14,79 | 17 | 136 | 97 | 0,06 | 1 |
| 149 | Е0101-164-2- | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,6944 | 262,72 | - | 182 | - | 206 | 1,85 | 1 |
| | т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | | | 262,72 | - | 182 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 150 | Е0101-27-1 - | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов | 7,86 | 5,55 | 5,55 | 44 | 44 | 14 | - | - |
| | | | | - | 1,8 | - | 14 | 97 | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | до 5 м | | | | | | | | |
| 151 | Е0101-27-8 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | м3<br>2,06 | 19,2<br>- | 19,2<br>6,23 | 40<br>- | 40<br>13 | 12<br>97 | -<br>0,02 | -<br>- |
| 152 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3<br>2,06 | 21,55<br>17,03 | 4,52<br>- | 44<br>35 | 9<br>- | 34<br>97 | 0,11<br>- | -<br>- |
| 153 | Е0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты | м3<br>1,15 | 2254,27<br>123,75 | 100,89<br>38,25 | 2592<br>142 | 116<br>44 | 220<br>118 | 0,85<br>0,18 | 1<br>- |
| 154 | Е0133-28-6 | -Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т | м3<br>4 | 3198,39<br>1010,25 | 2188,14<br>609,23 | 12794<br>4041 | 8753<br>2437 | 6802<br>105 | 5,99<br>2,26 | 24<br>9 |
| 155 | С143014-3<br>техн.часть<br>к=1,36 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 1м3<br>0,67 | 22712<br>- | -<br>- | 15217<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | 754276 | 52700 | | | | 328 |
| | Тенге | 46516 | 13867 | | | | 75 |
| Стоимость оборудования - | Тенге | 42401 | - | - | | | - |
| ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | 42401 | - | - | | | - |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 57489 | - | - | | | - |
| Материалы - | Тенге | 22452 | - | - | | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 14492 | - | | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 15682 | - | - | | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 14244 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | | 7 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 2137 | - | | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 4304 | - | - | | | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 76037 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | | 90 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 16629 | - | | | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 597201 | - | - | | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 9545 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 25934 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 403471 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 140328 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 27432 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4115 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 37478 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 662111 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 228 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 30048 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 41968 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5085 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 19958 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 879 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23949 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3592 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3955 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 69873 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 117 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 23550 | - | | - |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 15217 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 913 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 16130 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 866552 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 435 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 70227 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | 2925001 | 385374 | | | 2099 |
| | | | Тенге | | | 315465 | 178115 | | | 816 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 57367 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 57367 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 211074 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 32665 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 29169 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 134148 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 28188 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4228 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14356 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 253617 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 187 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 33398 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2162573 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 48635 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 410553 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 676651 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 853521 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 441238 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 221 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 66186 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 156229 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2760039 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2677 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 476739 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 41968 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5085 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 19958 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 879 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23949 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3592 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3955 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 69873 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 117 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 23550 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 436802 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 35325 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 33900 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 364670 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 43392 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6509 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28812 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 509006 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 203 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 40408 | - | | - |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 15217 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 913 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 16130 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 3666031 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3183 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 574095 | - | | - |

Оборудование 57367

Итого без оборудования 3608664

Временные здания и сооружения 1,1% 39695

Возврат материалов 15% 5954

Итого 3648359

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | | | | 74427 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | | | | 36484 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | | | | 14593 | | | | |
| | | Итого | | | | 3773863 | | | | |
| | | Всего с оборудованием | | | | 3831230 | | | | |
| | | Переход в цены 2011 года К= 1,95097 | | | | 7474615 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | 149492 | | | | |
| | | Итого | | | | 7624107 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 914893 | | | | |
| | | Итого | | | | 8539000 | | | | |

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Директор ТОО “ЭЛОИМ-ЛТД”

А. Плеханов

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

_____ О. Аубакиров

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | | | | 74427 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | | | | 36484 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | | | | 14593 | | | | |
| | | Итого | | | | 3773863 | | | | |
| | | Всего с оборудованием | | | | 3831230 | | | | |
| | | Переход в цены 2011 года К= 1,95097 | | | | 7474615 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | 149492 | | | | |
| | | Итого | | | | 7624107 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 914893 | | | | |
| | | Итого | | | | 8539000 | | | | |

СДАЛ: ПРИНЯЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"
А. Плеханов

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
Аубакиров
О. Аубакиров
21.10.2011г