ДОГОВОР №33 от 12.07.2011г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подключение к электрическим канализационным тепловым сетям и сетям водоснабжения к 16-ти квартирному жилому дому по ул. Талжанова и 7-ми двухквартирных жилых домов по ул. Акпасова п. Киевка Нуринского района

А К Т №4

приемки выполненных работ Подключение к электрическим канализационным тепловым сетям и сетям водоснабжения к 16-ти квартирному жилому дому по ул. Талжанова и 7-ми двухквартирных жилых домов по ул. Акпасова п. Киевка Нуринского района за ноябрь месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА к 7ми 2х квартирным жилым домам по Акпасова										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	219,94	33,4	31,41	7346	6908	2268	0,01		3	
	т.ч. п-3.37 к=1,2	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами м3		1,99	8,64	438	1900	97	0,03		7	
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	395,91	36,74	34,55	14546	13679	4491	0,02		6	
	т.ч. п-3.37 к=1,2	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 вязких грунтов		2,19	9,5	868	3763	97	0,03		13	
	т.ч. п-3.46 к=1,1	повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья м3										
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	19,05	315,26	-	6005	-	6785	2,22		42	
	т.ч. п-3.178 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка		315,26	-	6005	-	113	-		-	
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-**166-1**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	44,3	122,18	-	**5413**	-	**6116**	**0,89**	**39**
				122,18	-	**5413**	-	**113**	-	-
		м3								
5	Е0101-**27-2**	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	609,74	6,48	6,48	3951	3951	1244	-	-
				-	**2,1**	-	**1283**	**97**	**0,01**	**5**
		м3								
6	Е0101-**164-2**	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения для колодцев/	43,53	218,93	-	**9529**	-	**10768**	**1,54**	**67**
				218,93	-	**9529**	-	**113**	-	-
		м3								
7	Е0101-**164-2** т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/уширения для колодцев/	64,26	262,72	-	**16883**	-	**19078**	**1,85**	**119**
				262,72	-	**16883**	-	**113**	-	-
		м3								
8	Е0101-**166-1**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	26,95	122,18	-	**3292**	-	**3720**	**0,89**	**24**
				122,18	-	**3292**	-	**113**	-	-
		м3								
9	Е0101-**17-13**	Погрузка лишнего разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	81,33	32,56	30,98	2648	2519	831	0,01	1
				1,53	9,01	124	733	97	0,03	3
		м3								
10	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	138,26	45	45	6222	6222	1244	-	-
				-	**9**	-	**1244**	**100**	**0,19**	**26**
		т								
11	Е0101-**20-1**	Работа на отвале 1 группы грунтов	81,33	3,08	2,66	251	216	104	-	-
				0,39	0,93	32	76	97	-	-
		м3								
12	Е0101-**134-1**	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	609,74	21,55	4,52	**13137**	**2754**	**10072**	**0,11**	**66**
				17,03	-	**10384**	-	**97**	-	-
		м3								
13	Е0101-**173-1**	Водоотлив из траншей	408,15	289,15	289,15	118015	118015	73882	-	-
				-	**186,62**	-	**76167**	**97**	**0,86**	**350**
		м3								
14	Е0122-**11-2**	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,179	51202,26	20326,01	9165	3638	8419	179	32
				30825	5353,43	5518	958	130	20,64	4
		км								
15	С130804-**230**	Трубы водопроводные из	180,79	188	-	**33989**	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. **02-04**-2002 СН РК **8.02**-04С-2004, СН РК **8,02**-06ОБ-2002	полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм м		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-**31-3**	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,349	8287,75 8032,5	- -	**2892** **2803**	- -	**3644** **130**	**51,5** -	**18** -
17	Е0122-**31-1**	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,324	8097,13 8032,5	- -	**2623** **2603**	- -	**3383** **130**	**51,5** -	**17** -
18	Е0122-**8-8**	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием км	**0,017**	**204666,79** 95850	**85907,16** 32451,75	**3479** 1629	**1460** 552	**2835** 130	**504** 158,5	**9** 3
19	С130806-**109**-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм м	17,17	2260 -	- -	**38804** -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. **02-04**-2002 СН РК **8.02**-04С-2004									
20	Е0122-**27-8**	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,017	**1043569,02** 14827,5	**111422,27** 42090,75	**17741** 252	**1894** 716	**1258** **130**	**82,7** **205,57**	**1** **3**
21	Е0122-**47-1**	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	17	244,98 146,93	0,28 0,11	4165 2498	5 2	3250 130	**0,84** -	**14** -
22	Е0122-**48-1**	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	1	4618,68 1320,75	559,8 9,29	4619 1321	560 9	1729 130	7,99 0,02	8 -
23	Е0122-**37-3**	-Установка гидрантов пожарных шт	1	18075,87 **288**	36,99 **13,5**	18076 **288**	37 **14**	392 **130**	**1,82** **0,07**	**2** -
24	Е0110-**35-1**	-Установка штучных изделий шт	1	332,3 **100,35**	23,87 **9,02**	332 **100**	24 **9**	131 **120**	0,68 **0,04**	1 -
25	С11011-**954**	-Таблички эмалированные шт	1	359 -	- -	**359** -	- -	- -	- -	- -
26	Е0122-**35-3**	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	5	411,46 231,75	17,71 6,75	2057 1159	89 34	1550 130	1,4 0,03	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130902-**53**	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	6480	-	**32400**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С130809-**12**	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	492	-	**4920**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0122-**35-1**	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	11	242,08	6,95	2663	76	2091	0,88	10
				144	2,25	1584	25	130	0,01	-
		шт								
30	С130902-**51**	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	11	3500	-	**38500**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	С130809-**9**	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	22	285	-	**6270**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Е0122-**33-1**	-Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,3945	107786,81	398,18	42522	157	3539	42,1	17
				6750	150,75	2663	59	130	0,74	-
		т								
33	Е0113-**16-4**	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	34,84	**32,52**	**0,05**	**1133**	**2**	**183**	**0,03**	**1**
				5,81	**0,02**	**202**	**1**	**90**	-	-
		м2								
34	Е0122-**34-1**	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	45	300,57	225,64	13526	10154	7518	0,41	19
				69,53	58,98	3129	2654	130	0,23	10
		шт								
35	С Прайс лист	-Отвод 90гр д 63мм	19	1925,88	-	**36592**	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С Прайс лист	-Втулка под фланец ПНД д 110мм	26	994,69	-	**25862**	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	С130809-**12**	-Фланцы свободные, Dy 100 мм	26	492	-	**12792**	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0122-**41-2**	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	8,54	12504,96	2104,76	106792	17975	33150	13,9	119
				2362,5	**623,48**	**20176**	**5325**	**130**	**2,48**	**21**
		м3								
39	С143018-**24** Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. **02-04**-2002 СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	3,25	24400	-	**79300**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	круглые м3								
40	С143018-33к-=1,25 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,36	3737,5 -	- -	8821 -	- -	- -	- -	- -
41	С143018-37к-=1,1 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	3	7018 -	- -	21054 -	- -	- -	- -	- -
42	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	9	6380 -	- -	57420 -	- -	- -	- -	- -
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	8,54	134 -	- -	1144 -	- -	- -	- -	- -
44	С12021-267	Стремянка т	0,2054	133700 -	- -	27462 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0113-26-6к-=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	14,38	26,66 4,16	0,02 -	383 60	- -	54 90	0,02 -	- -
46	Е0127-22-1	Устройство оснований отмостки для колодцев из щебня м2	69,42	373,86 5	33,28 11,49	25953 347	2310 797	1522 133	0,03 0,04	2 3
47	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки для колодцев м2	69,42	478,35 24,75	- -	33207 1718	- -	2285 133	0,14 -	10 -
48	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	13400 -	- -	13400 -	- -	- -	- -	- -
49	С131104-8 Изм. и доп.вып.7	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	12	8060 -	- -	96720 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. **02-04-2002** СН РК **8.02**-04С-**2004**									
50	Е0108-**8-5**	-Кладка столбов из кирпича круглых при высоте этажа до 4 м	0,252	12412,51	386,73	3128	97	624	10,4	3
		м3		1953	144	492	36	118	0,71	-
51	С130806-**99** Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. **02-04**-2002 СН РК **8.02**-04С-**2004**	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	8	1710	-	13680	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0122-**27-6**	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,008	724393,39	96674,51	5795	773	502	64	1
		км		11722,5	36519,75	94	292	130	178,36	1
53	Е0106-**1-13**	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,56	9671,75	95,97	5416	54	475	4,9	3
		м3		771,75	36,25	432	20	105	0,18	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1062394	193570			659
			Тенге			102035	96668			450
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			913190	-	-		-
	Материалы -		Тенге			100378	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	198703	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			262420	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			254788	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			219140	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		110
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	32871	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			67940	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1200270	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1218
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	231574	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			149204	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			149204	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8952	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			158156	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1358427	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1218
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	231574	-		-

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОПРОВОДА К 16ти КВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	125,76	33,4	31,41	4201	3950	1297	0,01	2
	т.ч. п-3.37 к=1,2	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,99	8,64	251	1087	97	0,03	4
		м3								
55	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	3,89	262,72	-	1022	-	1155	1,85	7
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	1022	-	113	-	-
		м3								
56	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	8,64	134,1	-	1159	-	1309	0,97	8
		грунтах 2 группы		134,1	-	1159	-	113	-	-
		м3								
57	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	120,25	6,48	6,48	779	779	245	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	253	97	0,01	1
		м3								
58	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	8,53	218,93	-	1867	-	2109	1,54	13
		до 2 м без креплений с откосами		218,93	-	1867	-	113	-	-
		м3								
59	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	2,13	134,1	-	286	-	323	0,97	2
		грунтах 2 группы		134,1	-	286	-	113	-	-
		м3								
60	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,15	39,75	37,82	284	271	89	0,01	-
				1,87	11	13	79	97	0,04	-
		м3								
61	E010333-A5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	11,45	45	45	515	515	103	-	-
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		-	9	-	103	100	0,19	2
		т								
62	E0101-20-1 -	Работа на отвале 1 группы грунтов	7,15	3,08	2,66	22	19	9	-	-
		м3		0,39	0,93	3	7	97	-	-
63	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	120,25	21,55	4,52	2591	543	1986	0,11	13
		м3		17,03	-	2048	-	97	-	-
64	E0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,4902	2011,2	152,52	986	75	134	1,02	1
		м3		153,68	57,15	75	28	130	0,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0122-**11-2**	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0425	51202,26	20326,01	2176	864	1999	179	8
				30825	5353,43	1310	228	130	20,64	1
		км								
66	С130804-**230** Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. **02-04**-2002 СН РК **8.02**-04С-2004, СН РК **8,02**-06ОБ-**2002**	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	30,8	188	-	**5791**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
67	Е0122-**8-7**	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,012	174718,44	71861,81	2097	862	1719	441	5
				83025	27146,25	996	326	130	132,58	2
		км								
68	С130806-**104** Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. **02-04**-2002 СН РК **8.02**-04С-**2004**	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	12,05	1900	-	**22891**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
69	Е0122-**27-7**	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,012	885785,66	99484,16	10629	1194	790	71,8	1
				13050	37581,75	157	451	130	183,54	2
		км								
70	Е0122-**31-1**	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0305	8097,13	-	**247**	-	**318**	**51,5**	**2**
				8032,5	-	**245**	-	**130**	-	-
		км								
71	Е0122-**47-1**	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	12	244,98	0,28	2940	3	2294	0,84	10
				146,93	0,11	1763	1	130	-	-
		м								
72	Е0122-**48-1**	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
		футляр								
73	Е0122-**37-3**	-Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
				288	**13,5**	**288**	**14**	**130**	**0,07**	-
		шт								
74	Е0110-**35-1**	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	**1**	**332,3**	**23,87**	**332**	**24**	**131**	**0,68**	**1**
				100,35	9,02	100	9	120	0,04	-
		шт								
75	С11011-**954**	-Таблички эмалированные для углового указателя	1	359	-	**359**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	Е0122-**33-1**	-Установка чугунных фасонных	0,0587	107786,81	398,18	6331	23	527	42,1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		частей диам. 50-100 мм								
		т		6750	150,75	396	9	130	0,74	-
77	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	-
78	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500	-	3500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
79	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз/арматура и фасонные части/	4,3	32,52	0,05	140	-	23	0,03	-
		м2		5,81	0,02	25	-	90	-	-
80	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
81	С Прайс лист	-Втулка под фланец ПНД д 63мм	3	462,64	-	1388	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
82	С Прайс лист	-Отвод 90гр д 63мм	1	1925,88	-	1926	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
83	С Прайс лист	-Переход фланцевый 110х63мм	3	1832,76	-	5498	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,61	8209,48	1879,87	13217	3027	4131	8,86	14
		м3		1435,5	538,43	2311	867	130	2,06	3
85	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	24400	-	15860	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
86	С143018-33к-=1,25 тех.часть	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,74	3737,5	-	2766	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
87	С143018-37к-=1,1 тех.часть	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500	1,2	7018	-	8422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм /ГОСТ 8020-90/ м								
88	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,9	6380 -	- -	5742 -	- -	- -	- -	- -
89	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,61	134 -	- -	216 -	- -	- -	- -	- -
90	С12021-267	-Стремянка т	0,0158	133700 -	- -	2112 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0127-22-1	-Устройство оснований отмостки для колодцев из щебня м2	5,34	373,86 5	33,28 11,49	1996 27	178 61	117 133	0,03 0,04	- -
92	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки для колодцев м2	5,34	478,35 24,75	- -	2554 132	- -	176 133	0,14 -	1 -
93	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	13400 -	- -	13400 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			175902	15070			112
			Тенге			17746	3955			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175902	-	-		-
	Материалы -		Тенге			40870	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	21701	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68053	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			34163	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			26195	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3929	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12126	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			214223	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		142
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	25630	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			214223	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		142
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	25630	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К 16ти КВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ								
94	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	53,82	33,4	31,41	1798	1690	555	0,01	1
	т.ч. п-3.37 к=1,2	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,99	8,64	107	465	97	0,03	2
		м3								
95	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,66	262,72	-	437	-	494	1,85	3
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	437	-	113	-	-
		м3								
96	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,47	134,1	-	734	-	829	0,97	5
				134,1	-	734	-	113	-	-
		м3								
97	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	49,63	6,48	6,48	322	322	101	-	-
				-	2,1	-	104	97	0,01	-
		м3								
98	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,6885	218,93	-	151	-	170	1,54	1
				218,93	-	151	-	113	-	-
		м3								
99	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1721	134,1	-	23	-	26	0,97	-
				134,1	-	23	-	113	-	-
		м3								
100	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,8982	39,75	37,82	36	34	11	0,01	-
				1,87	11	2	10	97	0,04	-
		м3								
101	E010333-A5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1,44	45	45	65	65	13	-	-
				-	9	-	13	100	0,19	-
		т								
102	E0101-20-1 -	Работа на отвале 1 группы грунтов	0,8982	3,08	2,66	3	2	1	-	-
				0,39	0,93	-	1	97	-	-
		м3								
103	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49,63	21,55	4,52	1069	224	820	0,11	5
				17,03	-	845	-	97	-	-
		м3								
104	E0123-1-1 -	Устройство песчаного	0,684	2011,2	152,52	1376	104	187	1,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основания под трубопроводы м3		153,68	57,15	105	39	130	0,28	-
105	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,019	78245 41850	36133,62 9612,9	1487 795	687 183	1271 130	247 37,3	5 1
106	С130804-286 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм м	19,19	797 -	- -	15294 -	- -	- -	- -	- -
107	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм км	0,019	4194 3870	- -	80 74	- -	96 130	24,7 -	- -
108	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	0,67	9512,78 2286	2308,84 864,68	6374 1532	1547 579	2744 130	13,87 4,22	9 3
109	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,28	24400 -	- -	6832 -	- -	- -	- -	- -
110	С143018-33к-=1,25 тех.часть	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,37	3737,5 -	- -	1383 -	- -	- -	- -	- -
111	С143018-36к-=1,1 тех.часть	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,2	4367 -	- -	5240 -	- -	- -	- -	- -
112	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,67	134 -	- -	90 -	- -	- -	- -	- -
113	С12021-267	-Стремянка т	0,0158	133700 -	- -	2112 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	E0127-22-1	-Устройство оснований отмостки для колодцев из щебня м2	5,34	373,86 5	33,28 11,49	1996 27	178 61	117 133	0,03 0,04	- -
115	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки для колодцев м2	5,34	478,35 24,75	- -	2554 132	- -	176 133	0,14 -	1 -
116	C131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	13400 -	- -	13400 -	- -	- -	- -	- -
117	E0108-8-5	-Кладка столбов из кирпича круглых при высоте этажа до 4 м м3	0,021	12412,51 1953	386,73 144	261 41	8 3	52 118	10,4 0,71	- -
118	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	7,38	245,44 37,35	3,82 1,44	1811 276	28 11	338 118	0,21 0,01	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге --- Тенге		64926 5280	4889 1469			34 6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		64926	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2690	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6749	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		37430	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		14637	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		8002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1200	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4376	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		77304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		44
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7950	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		77304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		44
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7950	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ К 16ти КВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ								
119	E0101-12-14 т.ч. п-3.37	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	158,88	33,4 1,99	31,41 8,64	5307 316	4990 1373	1639 97	0,01 0,03	2 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,2	0,5 м3								
		м3								
120	Е0101-**164-2**-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	4,91	262,72	-	**1291**	-	**1459**	**1,85**	**9**
	т.ч.	до 2 м без креплений с		262,72	-	**1291**	-	**113**	-	-
	п-1.55	откосами /доработка грунта								
	п-3.180	вручную после разработки их								
	к=1,2	механизированным способом/								
		м3								
121	Е0101-**25-2** -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	163,79	11,19	11,19	1833	1833	486	-	-
				-	**3,06**	-	**501**	**97**	**0,01**	**2**
		перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
		м3								
122	Е0101-**166-2**-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	29,73	134,1	-	**3987**	-	**4505**	**0,97**	**29**
		грунтах 2 группы		134,1	-	**3987**	-	**113**	-	-
		м3								
123	Е0101-**28-2** -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	89,2	6,83	6,83	609	609	161	-	-
		(130) кВт (л.с.), при		-	**1,87**	-	**166**	**97**	**0,01**	**1**
		перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3								
124	Е0101-**17-14**-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	44,86	39,75	37,82	1783	1697	560	0,01	1
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом		1,87	11	84	493	97	0,04	2
		вместимостью 0,5 м3								
		м3								
125	Е010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	80,76	32,3	32,3	2608	2608	522	-	-
		/работающими вне карьеров/,		-	**6,46**	-	**522**	**100**	**0,14**	**11**
		расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
		т								
126	Е0101-**20-1** -	Работа на отвале 1 группы грунтов	44,86	3,08	2,66	138	119	57	-	-
		м3		0,39	0,93	17	42	97	-	-
127	Е0101-**134-1**-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	89,2	21,55	4,52	1922	403	1473	0,11	**10**
		м3		17,03	-	**1519**	-	**97**	-	-
128	Е0108-**3-1**	-Устройство песчаного основания под фундаменты	8,95	1920,2	97,07	17181	869	1568	0,78	7
		м3		112,5	36	1007	322	118	0,18	**2**
129	Е0107-**61-1** -	Устройство непроходных каналов одноячейковых	19,08	1986,57	564,43	37908	10771	20370	3,33	64
		перекрываемых или опирающихся		567	195,49	10819	3730	140	0,75	14
		на плиты								
		м3								
130	С143018-**140**-	Лотки каналов и тоннелей для	7,29	**19800**	-	**144342**	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6	прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	объемом до 0.5 м3								
131	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 м3	5,04	18800 -	-	94752 -	-	-	-	-
132	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	6,52	18800 -	-	122576 -	-	-	-	-
133	С143014-3к=1,36 к стоимости тех.часть	-Опорные подушки ОП-1,2 из тяжелого бетона м3	0,232	22712 -	-	5269 -	-	-	-	-
134	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	1,5	9681,5 441	311,32 117,61	14522 662	467 176	880 105	2,82 0,57	4 1
135	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м м3	0,5	10019,92 1154,25	365,89 137,25	5010 577	183 69	762 118	6,66 0,67	3 -
136	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа т	0,1356	9751,19 3015	2162,21 415,31	1322 409	293 56	419 90	17,3 1,56	2 -
137	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0964	52400 -	-	5053 -	-	-	-	-
138	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0098	50600 -	-	495 -	-	-	-	-
139	С11011-909 Изм. и доп.вып.9	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности	0,0294	75600 -	-	2220 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 т								
140	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,48	10171,55 771,75	95,97 36,25	4882 370	46 17	407 105	4,9 0,18	2 -
141	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4,75	21,8 5,81	0,05 0,02	103 28	- -	25 90	0,03 -	- -
142	Е0113-26-6к-=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	9,49	26,66 4,16	0,02 -	253 39	- -	36 90	0,02 -	- -
143	Е0124-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,207	125996,21 76050	46381,71 17015,25	26081 15742	9601 3522	25044 130	424 88,37	88 18
144	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	209,07	321 -	- -	67111 -	- -	- -	- -	- -
145	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	34	227 -	- -	7718 -	- -	- -	- -	- -
146	С130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм компл	4	1360 -	- -	5440 -	- -	- -	- -	- -
147	С12021-263	-Опоры неподвижные т	0,0029	107900 -	- -	318 -	- -	- -	- -	- -
148	С12021-262	-Опоры скользящие т	0,0719	107900 -	- -	7760 -	- -	- -	- -	- -
149	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	42,5	21,8 5,81	0,05 0,02	926 247	2 1	223 90	0,03 -	1 -
150	Е0113-26-21	-Окраска металлических	85	20,99	0,02	1784	2	239	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=2 к объему	огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза		3,13	-	266	-	90	-	-
		м2								
151	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм	207	103,45	8,47	21414	1753	12064	0,33	68
		полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		55,13	3,15	11412	652	100	0,02	3
		м								
152	С11031-25	-Вата минеральная	2	2530	-	5060	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
153	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм	207	114,31	6,39	23663	1323	6709	0,19	40
		рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		29,93	2,48	6196	513	100	0,01	2
		м								
154	С11011-941	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,095	179500	-	17053	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			659696	37569			332

			Тенге			54989	12157			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			650296	-	-		-
	Материалы -		Тенге			45359	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	66680	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115420	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			397663	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			79189	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11878	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			43769	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			773255	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		430
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	78559	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9400	-	-		-
	Материалы -		Тенге			620	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	465	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8078	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			419	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	63	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			589	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10408	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	528	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			783662	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		433
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	79087	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. СЕПТИК к 2х кв жил домам в количестве 7 штук								
155	С12021-267	-Стремянка	0,0588	133700	-	7862	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
156	Е0113-26-6к-=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,12	26,66	0,02	110	-	15	0,02	-
		м2		4,16	-	17	-	90	-	-
157	Е0127-22-1	-Устройство оснований отмостки для колодцев из щебня	37,38	373,86	33,28	13975	1244	820	0,03	1
		м2		5	11,49	187	429	133	0,04	2
158	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки для колодцев	37,38	478,35	-	17881	-	1230	0,14	5
		м2		24,75	-	925	-	133	-	-
159	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	7	8060	-	56420	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
160	Е0110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами	4,2	1292,59	29,74	5429	125	222	0,23	1
		м2		32,85	11,23	138	47	120	0,05	-
161	Е0110-54-2	-Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	4,2	220,01	0,75	924	3	85	0,1	-
		м2		16,58	0,29	70	1	120	-	-
162	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0217	149300	-	3240	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
163	Е0110-28-10	-Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по асбесту с одной стороны	5,6	1396,94	2,8	7823	16	804	0,79	4
		м2		118,58	1,06	664	6	120	0,01	-
164	Е0113-52-3	-Флюатирование бетонных поверхностей кислотой кремнефтористоводородной 27% концентрации	153,86	113,31	0,09	17434	14	3434	0,12	19
		м2		24,75	0,05	3808	8	90	-	-
165	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,014	307416,47	1984,82	4304	28	849	270	4
		км		45900	749,25	643	10	130	3,66	-
166	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0042	58791,69	25695,31	247	108	218	194	1
		км		33075	6813,45	139	29	130	26,38	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	С130804-89	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100х2,2 мм м	4,2	386 -	-	1621 -	-	-	-	-
168	Е0109-61-12	-Монтаж флюгарки т	0,004	20925,11 12195	5486,63 153,68	83 49	22 1	44 90	65,2 0,66	-
169	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,004	154200 -	-	614 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		137966	1559			36
				Тенге		6639	531			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		79228	-	-		-
		Материалы -		Тенге		31306	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7121	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		11101	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		28693	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		7678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1152	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		92120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		42
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8273	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		698	-	-		-
		Материалы -		Тенге		13	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	49	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		614	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		44	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		45	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		786	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	56	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		58041	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		58041	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3482	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		61524	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		154430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		42
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8328	-		-
		РАЗДЕЛ 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО 16-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА								
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
170	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	199	7,91	7,91	1574	1574	496	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		-	2,57	-	511	97	0,01	2
		м3								
171	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	199	29,29	29,29	5830	5830	1836	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	9,51	-	1893	97	0,04	7
		м3								
172	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	222	9,24	9,24	2052	2052	646	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	3	-	666	97	0,01	3
		м3								
173	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	222	31,64	31,64	7024	7024	2212	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	10,27	-	2281	97	0,04	9
		м3								
174	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16	134,1	-	2146	-	2425	0,97	16
				134,1	-	2146	-	113	-	-
		м3								
175	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	236	39,75	37,82	9381	8925	2946	0,01	3
				1,87	11	441	2596	97	0,04	9
		м3								
176	Е010333-А3-1	--Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	377,6	32,3	32,3	12196	12196	2439	-	-
				-	6,46	-	2439	100	0,14	51
		т								
177	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1264	0,28	0,28	356	356	112	-	-
				-	0,09	-	115	97	-	-
		м2								
178	Е0101-131-1	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	400	25,61	25,61	10244	10244	3453	-	-
				-	8,9	-	3559	97	0,03	12
		м3								
179	Е0101-131-4	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при	400	3,74	3,74	1494	1494	508	-	-
				-	1,31	-	524	97	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщине слоя 10 см								
		м3								
					БЛАГОУСТРОЙСТВО					
180	Е0111-**1-2**	-Уплотнение грунта щебнем	470	95,3	2,62	44791	1231	6648	0,07	32
		м2		10,51	0,99	4940	465	123	-	2
181	Е0127-**14-1**	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,5	1794,76	68,13	2692	102	68	0,14	-
		м3		21,38	12,76	32	19	133	0,04	-
182	Е0127-**22-1**	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	30	373,86	33,28	11216	998	658	0,03	1
		м2		5	11,49	150	345	133	0,04	1
183	Е0127-**22-1** К=5 к объему т.ч. п1.37	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) до толщины 10 см	150	-20,41	-	-3062	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ					
184	У1-**21-1**	-Качели, строительные работы	1	988,22	20,24	988	20	127	0,7	1
		качели		115,5	5,64	116	6	105	0,03	-
185	У1-**21-2**	-Качели, монтаж металлоконструкций	1	24170,99	38,72	24171	39	3571	23	23
		качели		3956,17	11,22	3956	11	90	0,04	-
186	У1-**8-7**	-Горка-скат тип IV, строительные работы	1	21325,95	651,99	21326	652	2560	12	12
		горка		1930,5	203,04	1931	203	120	0,99	1
187	У1-**8-8**	-Горка-скат тип IV, монтаж металлоконструкций	1	18104,73	27,48	18105	27	1698	11	11
		горка		1878,65	7,48	1879	7	90	0,03	-
188	У1-**7-3**	-Балансир тип III, строительные работы	1	17218,96	258,97	17219	259	1019	5,4	5
		балансир		882,75	87,42	883	87	105	0,43	-
189	У1-**38-6**	-Песочница типа I, строительные работы	1	60829,01	1102,25	60829	1102	16945	84	84
		песочн.		13810,5	310,2	13811	310	120	1,5	2
190	У1-**43-20**	-Скамья типа I, строительные работы	5	10009,05	242,88	50045	1214	8784	9,7	49
		скамья		1605,45	67,68	8027	338	105	0,33	2
191	У1-**40-15**	-Установка для чистки домашней одежды типа I, строительные работы	2	13559,79	303,27	27120	607	6356	18	36
		установ.		2953,5	73,32	5907	147	105	0,36	1
192	У1-**40-16**	-Установка для чистки домашней одежды типа I, монтаж металлоконструкций	2	12048,08	18,11	24096	36	2150	6,9	14
				1188,97	5,61	2378	11	90	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установ.								
193	У1-40-3	-Установка для сушки белья типа 1, строительные работы	2	2891,08	81,79	5782	164	1223	3,4	7
		установ.		562,65	19,74	1125	39	105	0,1	-
194	У1-40-4	-Установка для сушки белья типа 1, монтаж металлоконструкций	2	6291,73	8,74	12583	17	1126	3,6	7
				621,99	3,74	1244	7	90	0,01	-
		установ.								
195	У1-39-4	-Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11	11
		площадка		1881	19,74	1881	20	133	0,1	-
196	У1-49-2	-Урна типа 2, строительные работы	2	3005,91	74,49	6012	149	1857	5,2	10
		урна		864,6	19,74	1729	39	105	0,1	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		394474	56378			322
				Тенге		52574	16641			104
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		315519	-	-		-
		Материалы -		Тенге		167973	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	59721	-		-
		Местные материалы -		Тенге		48170	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		65846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	9877	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		22882	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		404247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		403
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	69598	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		78955	-	-		-
		Материалы -		Тенге		69379	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	9494	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		8545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1282	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5250	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		92750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		59
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	10776	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		496997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		463
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	80374	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		2495360	309034			1494
				Тенге		239263	131420			641
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2199062	-	-		-
		Материалы -		Тенге		388576	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	360675	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		494424	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			778113	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			406050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		203
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60908	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156307	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2761419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2280
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421583	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			89053	-	-		-
		Материалы -	Тенге			70012	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10008	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8692	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1351	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5884	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			103944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11360	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			207245	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			207245	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12435	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			219680	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3085043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2342
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	432943	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%				33935				
		Возврат материалов 15%				5090				
		Итого				3118978				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				63627				
		Затраты на выслугу лет 1%				31190				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				12476				
		Итого				3226271				
		Переход в цены 2011 года К= 1,95097				6294358				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				125887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	6420245
НДС 12%	770429
Итого	7190674

СДАЛ:

Директор ТОО “ЭЛОИМ-ЛТД”

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

_____ О. Аубакиров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	6420245
НДС 12%	770429
Итого	7190674

СДАЛ: ПРИНЯЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" А. Плеханов

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района» О. Аубакиров