Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "08" 08 2014 г. ПС-500кВ «Нура»
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, рапоряжением, постановлением и др.) от "15" мая 2014г. №69-Р Акима Бухар-Жырауского района.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа
(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Елюбаев Т.А. - Заместитель акима Бухар-Жырауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя -
(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Дунаев В.А. – Технический директор ТОО «ЭЛ ПС Проект (Плюс)
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика:

Акмурзин А. А. - Заместитель Председателя Правления по производству АО «KEGOC»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бекенов М. О. - Управляющий директор по работе с филиалами и ДЗО АО «KEGOC»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Атакулов Е.Т. - Директор Департамента капитального строительства АО «KEGOC»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Абилкасимов М.А. - Главный менеджер отдела строительства и реконструкции ПС Департамента капитального строительства АО «KEGOC»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жакупов А. К. - Главный менеджер отдела технического контроля и охраны труда АО «KEGOC»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Вагнер И. В. - Главный менеджер отдела автоматизации ПС Департамента релейной защиты и автоматизации подстанций АО «KEGOC»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Керимкулов Н. Н. - Главный менеджер отдела эксплуатации подстанций Департамента эксплуатации АО «KEGOC»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

Лаисцев Ю.С. - Главный инженер филиала «Центральные МЭС» АО «KEGOC»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Зверев И. Н. - Начальник отдела капитального строительства филиала «Центральные МЭС» АО «KEGOC»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:

Семенников В.И. – Заместитель генерального директора по строительству ТОО «АСПМК-519»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Афонин А.В. – Директор сервисного Департамента ТОО «АСПМК-519»

(фамилия, имя, отчество, должность)

государственных надзорных органов:

Аринов Б.Б. – Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Бухар - Жырауского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Карманов Д.С. – Главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции ГУ «Департамента Государственного архитектурно-строительного контроля и Лицензирования по Карагандинской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сембаев С.Б. – Руководитель управления по защите прав потребителей

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жантуликов Р.С. – Руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Бухар-Жырауского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Джумашев Е.Ф. – Государственный экологический инспектор Департамента экологии по Карагандинской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Рыспеков Х.Ж. – Аким пос. Г.Мустафина

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) АО «KEGOC» и ТОО «АСПМК-519»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Модернизация НЭС II этап» ПС 500кВ «Нура»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:
Карагандинская область, ст. Нура, ПС 500кВ «Нура»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "30" марта 2000 г. № 75 Акимата Бухар-Жырауского района

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "16" ноября 2012 г. уведомление №16-16/1424 в ГУ «Департамента ГАСКиЛ» по Карагандинской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «АСПМК-519»

(наименование организации)

выполнившим
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями
АФ ТОО «Энерго-РЭМ» выполнившим монтажные работы и ТОО «Инфраэнерго» выполнившим пуско-наладочные работы.

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО «ЭЛ ПС Проект (Плюс)» г. Алматы

(наименование организации)

Выполнившим рабочий проект со следующими разделами: (КХ-789-01-58-113-23-ЭП), КХ-789-01-58-264-23-ЭП - Электротехнические решения. Открытая часть; (КХ-789-01-58-112-23-ЭП), КХ-789-01-58-112-23-СО - Электротехнические решения. Установка трансформаторов и РУ 10кВ. Общие данные; (КХ-789-01-58-020-23-СН) - Собственные нужды постоянного и переменного тока. Электротехнические решения. Общие данные; (КХ-789-01-58-027-23-ЭП) Кабельное хозяйство; (КХ-789-01-58-113-22-АС, КХ-789-01-113-22-АСИ-1) Архитектурно-строительные решения. Открытая часть. Общие данные; (КХ-789-01-58-202-01 т.1) Пояснительная записка; (КХ-789-01-58-209-01-т.1) Организация строительства. Пояснительная записка и чертежи; (КХ-789-01-58-291-01 т.1) Паспорт рабочего проекта; (558/6-201-02-т.1.) Материалы изысканий. Отчет по комплексным изысканиям. (КХ-789-01-58-113-22-АСИ-25) Изделие МЛ8; Рабочий проект. Оценка воздействия на окружающую среду.

(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы: АО «KEGOC»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту: КХ-789-01-58

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: Приказом АО «KEGOC» об утверждении рабочего проекта №775 от 29.12.2012г.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2012 года;

(месяц, год)

окончание работ: июнь 2014 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства: 9 месяцев

фактически: 4 месяца.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

а) Утвержденная проектно-сметная документация;

б) Исполнительная документация;

в) Паспорта, сертификаты, протоколы измерений и т.д.

г) Заключение рабочей комиссии.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Выключатель элегазовый 500 кВ 3AP2 FI-2-550	штук	1	1	1	1
ОПН 500 кВ 3EP3 420-5PH52-4ZE1	штук	6	6	6	6
Трансформаторы напряжения 220 кВ TCVT-245	штук	7	7	7	7
ОПН 220 кВ 3EP3 192-5PF52-4SE1	штук	9	9	9	9
ОПН 10 кВ 3EK 7 165-4CD4-Z	штук	8	8	8	8
Выключатель вакуумный 10 кВ SION 3AE	штук	4	4	4	4
Комплектная трансформаторная подстанция	комплект	1	1	1	1
Трансформатор ТСН-1	штук	1	1	1	1
Трансформаторы тока 220кВ IOSK-245	штук	15	15	15	15
Ячейка КРУН 10кВ	шкаф	6	6	6	6

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочим проектом предусматривается замена высоковольтного оборудования: ОРУ-500кВ – установка элегазового выключателя 500 кВ типа 3AP2FI-2 Iн =3200А, Iк =50кА; установка ограничителей перенапряжения 500 кВ, комплектно с счетчиком срабатывания 3EX5 050 типа 3EP3 420-5PH53-4ZEI; замена ошиновки 500 кВ выполненной проводом марки 3хАС 500/64;

ОРУ-220кВ – установка трансформаторов напряжения 220 кВ типа TCVT245; установка трансформаторов тока 220кВ типа IOSK 245 класса точности 0,2S/10P/10P/10P; установка ограничителей перенапряжения 220 кВ типа ЗЕРЗ 192-5PF52-4SEI; замена ошиновки 220 кВ выполненной проводом марки АС-300/39;

Сторона 10 кВ - Замена ячеек КРУ 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями типа NXAirS, ток сборных шин 1250А; установка ограничителей перенапряжения 10 кВ типа ЗЕК7-165-4CD4-ZPI2P51; замена масляного трансформатора собственных нужд ТСН-1на сухой мощностью 630 кВА напряжением 10/0,4кВ типа SC-630/10кВ в кожухе; замена КТПН на КТПН с сухим трансформатором мощностью 630 кВА напряжением 10/0,4 кВ; замена кабелей 10 кВ от КРУН до ТСН (к установке принят кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвВнг-LS 3х120/50.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ____к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Выполнены

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге,
прочие_____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 312 501,70637 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 60 302,77188 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 207 077,37033 тыс. тенге;
прочие 45 121,56416 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____прогрессивные_____
_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____
прогрессивные_____

Решение Государственной приемочной комиссии: Предъявленный к приемке:

объект «Модернизация НЭС IIэтап» ПС 500кВ «Нура»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Елюбаев Т.А. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Дунаев В.А. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Акмурзин А.А. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Бекенов М.О. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Атакулов Е.Т. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Абилкасимов М.А _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Жакупов А.К. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Вагнер И.В. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Керимкулов Н.Н. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Лаисцев Ю.С. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Зверев И.Н. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Семенников В.И. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Афонин А.В. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Аринов Б.Б. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Карманов Д.С. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Сембаев С.Б. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Жантуликов Р.С. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Джумашев Е.Ф. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Рыспеков Х.Ж. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)