Уполномоченная организация:
ТОО "Жилищно-эксплуатационное управлениеВКО"
адрес:0700004,РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,К.Либкнехта 19
БИН 130340007688
ИИК KZ86563F350000053671
БИК KPSTKZKA
АО "Казпочта"

Подрядчик
ТОО "МаркСтрой Семей"
ВКО г.Семей ул Строительная,55
БИН 121240011198
ИИК KZ27965 T051202662798
БИК IRTYKZKA АО ForteBank

Утверждаю:
Директор ТОО "ЖЭУ ВКО"
_____Арсламбаев А.К.
_____2016г

Наименование объекта:г.Семей ,ул Иртышская ,9общестроительные работы

Договор Доп соглашение №2 от 1.06.2016г к ДП 15-50 от 21.09.2015г

АКТ №5
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016года
Общестроительные работы

составлен в ценах 2001г(2016г)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кровля								
1	Е0156-11-2	Демонтаж люков		698,67	30,35	2795	121	2900	4,50	18
		шт	4	668,32	2,93	2673	12	108	0,19	1
2	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		412,01	38,61	2077	195	1281	1,41	7
		м2	5,04	220,72	14,60	1112	74	108	0,06	--
3	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П		12300,00	--	61992	--	--	--	--
		м2	5,04	--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение		1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект	4	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72384	316	4181		25
			Тенге			3785	86			1
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт подъездов								
6	Е0158-4-1	Демонтаж оконных сливов		14,39	1,29	645	58	640	0,09	4

7	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	м	44,8	13,10	0,23	587	10	107,1	--	--
			м2		289,92	29,73	11133	1141	9380	1,74	67
					260,20	11,22	9992	431	90	0,04	2
8	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки откосов	м2	38,4	37,80	--	2162	--	1946	0,26	15
					37,80	--	2162	--	90	--	--
9	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	19,2	537,52	23,97	10320	460	5668	1,59	31
					265,62	7,73	5100	148	108	0,03	1
10	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетам одноэлементные глухие	м2	19,2	4472,00		85862				
11	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных , двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	19,2	460,21	24,15	8836	464	4597	1,28	25
12	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами двухэлементные-импост и поворотная створка	м2	19,2	213,70	7,99	4103	153	108	0,03	1
13	Е0158-18-4	Устройство слив из листовой оцинкованного железа	м	44,8	5206,00		99955				
			м2		190,30	0,56	8525	25	1965	0,26	12
14	Е0115-65-1	Штукатурка оконных откосов	м2	53,8	40,86	0,09	1831	4	107,1	--	--
					722,37	7,91	38863	426	18437	2,06	111
15	Е0115-17-1	Гладкая облицовка подоконников керамогранитом	м2	20,8	359,66	2,99	19350	161	94,5	0,01	1
					1691,19	2,63	35177	55	7547	2,30	48
16	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 4мм оконных и дверных откосов плоских	м2	53,8	382,95	0,99	7965	21	94,5	--	--
					288,49	7,65	15520	412	8414	0,93	50
17	Е0115-152-1	Известковая окраска откосов	м2	53,8	162,60	2,90	8748	156	94,5	0,01	1
					19,52	0,15	1050	8	806	0,11	6
18	Е0155-1-6	Разборка обшивки ниш стен из ДВП	м2	43,2	15,79	0,06	849	3	94,5	--	--
					81,77	5,83	3532	252	3229	0,53	23
19	Е0110-7-2	Обшивка ниш стен из ДВП	м2	43,2	75,94	0,95	3281	41	97,2	0,01	--
					301,21	5,40	13012	233	1593	0,21	9
					32,09	2,05	1386	89	108	0,01	--

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			334595	3533	64222		399	4500
		Тенге			65353	1217			5	

РАЗДЕЛ 3. Козырьки над входными дверями в подъезды

20	Е0154-4-1	Разборка подшивки козырька рейками	м2	55,6	44,95 40,23	4,72 0,79	2499 2237	262 44	2463 108	0,29 0,01	16 --
21	Е0154-4-1	Разборка торца козырька рейками	м2	32,88	44,95 40,23	4,72 0,79	1478 1323	155 26	1457 108	0,29 0,01	9 --
22	Е0134-56-8	Разборка каркаса под обшивку рейками	м2	55,6	327,61 324,00	3,61 1,37	18215 18014	201 76	17910 99	1,99 0,01	111 --
23	Е0134-56-8	Разборка каркаса под обшивку рейками (торец)	м2	32,88	327,61 324,00	3,61 1,37	10772 10653	119 45	10591 99	1,99 0,01	65 --
24	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из профлиста	м2	57	109,99 106,45	3,54 0,07	6269 6068	202 4	6503 107,1	0,67 --	38 --
25	Е0158-1-2	Разборка стропильных конструкций	м2	57	36,77 35,10	1,67 0,29	2096 2001	95 17	2160 107,1	0,23 --	13 --
26	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,1	21898,02 3907,13	417,85 157,50	24088 4298	460 173	4829 108	25,42 0,62	28 1
27	Е0110-51-1	Огнезащита стропил	м3	1,1	599,34 142,31	35,14 13,23	659 157	39 15	185 108	0,90 0,05	1 --
28	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	57	21,41 5,38	1,14 0,42	1220 307	65 24	357 108	0,03 --	2 --
29	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	57	515,93 313,89	10,25 3,85	29408 17892	584 219	19397 107,1	1,97 0,02	112 1
30	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	63,042	896,00		56486				
31	Е0115-37-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Облицовка козырька металлосайдингом по деревянному каркасу с ее устройством	м2	55,6	1794,65 1246,95	20,18 4,87	99782 69330	1122 271	65773 94,5	7,46 0,02	415 1
32	СПрайс-листСемкровля	Стоимость металлосайдинга	м2	56,2	743,00		41757				
33	Е0115-37-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Облицовка торца козырька металлосайдингом с установкой каркасов	м2	32,88	1794,65 1246,95	20,18 4,87	59008 41000	664 160	38896 94,5	7,46 0,02	245 1

34	СПрайс-листСемкровля	Стоимость металлосайдинга	м2	33,2	743,00		24668				
35	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	85,6	220,70 22,34	0,84 0,14	18892 1912	72 12	1855 96,39	0,14 --	12 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**397297**	**4039**	**133480**		**1069**
			Тенге				**175190**	**1085**			**5**

РАЗДЕЛ 4. Наружные работы

37	Е0110-90-2	Демонтаж металлической двери	м2	2,6	243,46 217,80	25,66 9,70	633 566	67 25	639 108	1,19 0,05	3 --
38	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,6	379,71 313,09	40,10 15,16	987 814	104 39	922 108	1,71 0,06	4 --
39	С12022-2	Двери стальные утепленные однопольные ДСУ 1.5х1.0 огрунтованные и окрашенные	шт	1	13357,00 --	-- --	13357 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	1,1	12300,00 --	-- --	13530 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10,4	27,10 --	-- --	282 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	10,4	45,00 9,00	-- --	468 94	-- --	84 90	0,19 --	2 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**29257**	**171**	**1645**		**9**
			Тенге				**1474**	**64**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					833533 245802	8059 2452	203528		

ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ: Тенге **1037061**

Всего прямые затраты 1037061

В том числе стоимость:материалов,тенге

Ненормируемые и непредвиденые затраты (6%) 62224

Всего	**1099285**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (1,7%)	**18688**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет(1%)	**10993**
На оплату дополнительных отпусков(0,4%)	**4397**
Итого в базовых ценах2001года,МРП=775тенге	**1133362**
Итого по акту в текущих ценах 2016года,МРПтек=2121тенге	**3101757**
Налог(2%)	**62035**
Итого в текущих ценах с учетом налога(2%)	**3163792**
ИТОГО ПО АКТУ	**3163793**

Уполномоченная организация:

Главный инженер ТОО "ЖЭУ ВКО" _____ **Рахуба В.М.**

Инженер -сметчик ТОО "ЖЭУ ВКО" _____ Череднюк Н.А.

Инженер строитель "ЖЭУ ВКО" _____ **Саржанов Е.Б.**

Заказчик :

Председатель ПКСК "15 Микрорайон ,15" _____ Абдрахманова Н.Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "МаркСтрой Семей" _____ **Кукеев М.Ж.**

Эксперт технического надзора _____ **Айкимбаев Д.Ж.**

Представители собственников квартир:

_____ **Демидова Л.И. кв №12**

4500

Кузбаев А.Ю кв.№21