Форма № 2

Заказчик:

КХ " Нурали"

Капматаев К.С.

К договору № 14 от 04 апреля 2016 г.

Подрядчик:

ТОО "Агромелиос"

Аширбаев Ч.Б.

гор. Туркестан

А К Т выполненных буровых работ на бурение разведочно-эксплуатационной скважины № 1 на воду, глубиной 40 м, на территории КХ " Нурали "

№№	Наименование работ	тех.док.	ед.изм	кол-во	цена един.	ВСЕГО
	1. Бурение скважины					
1.	Переезд в оба конца буровых агрегатов , автотехники, пр.механизмов, оборудования, материалов (5 ед)	мест. нормы	км	350	520	182000
2.	Подготовительно-заключительные работы монтажа и демонтажа буров.оборудования	СНиП 8,02,2002	под.	2	28600	57200
3.	Бурение ствола скважины д. 300 мм, в грунтах Ш катег. К=1.2	СН РК 8-02-05 п.4-10-3	м	16	2 160	34560
4.	Бурение ствола скважины д. 300 мм, в грунтах !V катег.,	п.4-10-5	м	4	3 578	14312
5.	Бурение ствола скважины д. 300 мм, в грунтах V катег.,	п.4-10-8	м	20	5 378	107560
8.	Крепление скв-ны обсадн.трубами,д. 219мм	4,47,4	м	40	1 250	50000
9.	Разглинизация ствола скважины водой и откачка компрессором	4,60,1	сут	2	65 300	130600
10.	Эксплуатационно-строит. откачка насосом	4,61,1	сут	1	65 150	65150
11.	Приготовл.бентонито-.глинист.раствора по д.219 мм	СН т.1	м3	30	750	22500
12	Подвозка воды автоцистерной	факт.	м3	110	300	33000
13	Подбашмачная цементация колонны	СН 4-52-2	кол	1	68483	68483
	ИТОГО стоимость буровых работ:					**765360**
	2. Материалы для бурения с доставкой					
1.	Долото трехшарош., д. 295 мм	догов.	шт	0,5	160000	80000
3.	Труба обсадная цельнотянутая, д.219 х 8 мм	догов.	пм	40	5220	208800
4.	Труба водоподъемная, д. 57 мм	догов.	пм	22	1560	34320
6.	Дизтопливо на бурение	сб. 25	л	460	100	46000
8.	Дизмасло 4.5 %	сб. 25	кг	12	135	1620
10.	Пр материалы:электроды, кислород, и пр.	мест.н.			12000	12000
	ИТОГО расходов на ГСМ:					**382740**

	3.Насосно-силовое оборудование					
1.	Монтаж гидромеханического оборудования		к-т	1	25000	25000
2.	Насосно-силовое оборудование (пр-во КНР) СУЗ, электрокабель)		к-т	1	185000	185000
3.	Устр-во бетонного оголовка		шт	1	12500	12500
4.	Задвижка , отводы, метизы и пр.	по комплектации			16000	16000
	Итого ст-ть монтажа оборудования:					**238500**
	ИТОГО по разделам 1, 2, 3,					**1 386 600**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ оборудованной скважины:					**1 386 600**

От ТОО "Агромелиос":

Сдал:

Начальник бурового участка :

Юсупшиков Б.

От КХ "Нурали":

Принял:

Зам.председателя

Калматаев С.