Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО «Целиндорстрой-1»
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1153-1178 (устройство покрытия)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 30 октября 2019 года
за октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№25-04-19/13	14.06.2019 г.			АО	
		Д/С №2	25.10.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	582 643 845,28									
В том числе: В текущем месяце за октябрь	122 463 869,88	109 342 740,96							13 121 128,92	122 463 869,88
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	29 132 193,18	5 467 137,05							656 056,45	6 123 193,49
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	437 170 975,71									
Итого к оплате:	**116 340 676,39**									**116 340 676,39**

Заказчик: Директор Павлодарского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"
Кабыгдин А.К.

Подрядчик: ТОО «Целиндорстрой-1»
Директор
Амангельдин Д.Б.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Целиндорстрой-1

Договор №25-04-19/13 от 14.06.2019 года

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1153-1178 (устройство покрытия)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7 за октябрь 2019 г.

от 30.10.2019 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План по Договору		Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	Устройство крупнозернистого а/б	м2	1 280	3 047 052,80	1 280	3 047 052,80	100	1 280	3 299 404,80	1 280	3 047 053	0	1 280	3 047 052,80
2	Фрезерование покрытия	м2	200 000	92 856 000,00	200 000	92 856 000,00	100	200 000	92 856 000,00	200 000	92 856 000	100		
3	Устройство выравнивающего слоя	м2	200 000	397 457 795,00	200 000	397 457 795,00	100	200 000	397 457 795,00	200 000	397 457 795	100	39 973	79 438 816,96
4	Разметка проезжей части	км	75	3 126 968,34	75	3 126 968,34	100	75	3 126 968,34	75	3 126 968	100	75	3 126 968,34
5	Планировка обочин	м2	150 000	8 618 988,00	150 000	8 618 988,00	100	150 000	8 618 988,00	150 000	8 618 988	100	150 000	8 618 988,00
6	Устройство выравнивающего слоя на площадки отдыха	тн	734,79	14 918 504,95	734,79	14 918 504,95	100	734,79	14 644 502,80	735	14 918 505	100	734,79	14 918 504,95
7	Металлические мусоросборники, урны	шт	6	192 409,91	6	192 409,91	100	6	214 060,06	6	192 410	100	6	192 409,91
Итого:				**520 217 719,00**		**520 217 719,00**	**100**		**520 217 719,00**		**520 217 719,00**	**100**		**109 342 740,96**
Итого с НДС:				**582 643 845,28**		**582 643 845,28**	**100**		**582 643 845,28**		**582 643 845,28**	**100**		**122 463 869,88**

Заказчик: Павлодарский областной филиал АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Нурханов Е.С.**

Куратор **Манапов К.Ж.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности дорожного движения **Аманов А.Д.**

Расценки проверил **Власова Н.Е.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Павлодарской области

Директор: **Кайратхан Т.**

Подрядчик: ТОО «Целиндорстрой-1»

Директор: **Аманжельдин Д.Б.**

ПОДРЯДЧИК			ТОО "Целиндорстрой-1"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			Средний ремонт автомобильной дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1153-1178									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 17 октября по 30 октября		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущего месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Ремонт пучин км 1173-1176												
1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 6 см	м2	1 280,00	2 380,51	3 047 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	3 047 052,80	100,0
1.2 Асфальтирование												
6	Фрезерование асфальтобетонного покрытия асфальтобетонное, толщиной слоя до 4 см.	м2	200 000,00	464,28	92 856 000,00	0,00	0,00	200 000,00	92 856 000,00	0,00		100,0
7	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3л/м2) НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	60,00	2 886,57	173 194,20	0,00	0,00	48,01	138 578,34	11,99	34 615,86	100,0
8	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	61,80	121 908,44	7 533 941,59	0,00	0,00	49,45	6 028 153,02	12,35	1 505 788,58	100,0
9	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	19 200,00	2 091,89	40 164 288,00	0,00	0,00	15 362,55	32 136 760,13	3 837,45	8 027 527,87	100,0
10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	19 392,00	18 027,35	349 586 371,20	0,00	0,00	15 516,17	279 715 486,55	3 875,83	69 870 884,65	100,0
1.3 Разметка проезжей части					-							
11	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км	52,00	37 647,36	1 957 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	1 957 662,72	100,0
12	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	2 028,00	297,43	603 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,00	603 188,04	100,0
13	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км	23,00	21 758,48	500 445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	500 445,04	100,0
14	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	220,80	297,43	65 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	65 672,54	100,0
1.4 Ремонт и планировка обочин												
15	Ремонт обочин с досыпкой материала НР = 108 % км 1163-1171 слева	м2	24 000,00	224,22	5 381 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	5 381 280,00	100,0
16	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Км 1163-1171 слева 8 проходов по одному следу	м2	24 000,00	82,33	1 975 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	1 975 920,00	100,0
17	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=7,000;	м3	25 200,00	7,69	193 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	193 788,00	100,0

18	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % км 1153-1178	м2	150 000,00	7,12	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 068 000,00	100,0
1.5 Ремонт площадки отдыха км 1175 справа												
19	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	734,79	2 091,89	1 537 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	734,79	1 537 091,49	100,0
20	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	742,28	18 027,35	13 381 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	742,28	13 381 413,47	100,0
21	Металлический мусоросборник	шт	2,00	79 918,96	159 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	159 837,91	100,0
22	Урна	шт	4,00	8 143,00	32 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	32 572,00	100,0
	Итого по ведомости				**520 217 719,00**		**0,00**		**410 874 978,04**		**109 342 740,96**	**100,0**

Заказчик:

Павлодарский областной филиал АО "НК"
Заместитель директора **Нурханов Е.С.**

Куратор **Манапов К.Ж.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности дорожного движения **Аманов А.Д.**

Расценки проверил **Власова Н.Е.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Павлодарской области
Директор: **Кайратхан Т.**

Подрядчик: ТОО «Целиндорстрой-1»
Директор: **Амангельдин Д.Б.**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 7 от 30 октября 2019 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"						
Павлодарская область						
км 1153-1178						
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона	км	25,00	20,00	5,00	25,00	0,00

Подрядчик: Директор ТОО "Целиндорстрой-1"

Амангельдин Д.Б._____

Заказчик: Заместитель директора Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Нурханов Е.С._____