ДОГОВОР №09 от 28.02.2013г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство скотомогильника

А К Т №3

приемки выполненных работ по строительству скотомогильника п.Киевка Нуринского района
за сентябрь месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	91 м3	134,1	-	12203	-	13790	0,97	88						
				134,1	-	12203	-	113	-	-						
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	455 м3	6,48	6,48	2948	2948	928	-	-						
				-	2,1	-	957	97	0,01	4						
3	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	455 м3	3,2	3,2	1456	1456	458	-	-						
				-	1,04	-	473	97	-	2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16607	4404			88						
			Тенге			12203	1430			5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16607	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13633	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2276	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1907	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15909	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15909	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
4	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	31,9	11626,58	954,99	370888	30464	47092	6,51	208
				1075,5	330,44	34308	10541	105	1,34	43
			м3							
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	31,9	134	-	4275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
6	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	179	665,48	8,23	119121	1473	17903	0,47	84
				81,68	3,08	14621	551	118	0,02	3
			м2							
7	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	86,48	1719,37	274,19	148691	23712	112047	6,93	599
				994,5	103,5	86004	8951	118	0,5	43
			м3							
8	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	172,96	245,44	3,82	42451	661	7917	0,21	37
				37,35	1,44	6460	249	118	0,01	1
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			685426	56310			927
			----			---	---			---
			Тенге			141394	20292			90
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			685426	-	-		-
		Материалы -	Тенге			179780	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	161686	-		-
		Местные материалы -	Тенге			307942	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			184959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27744	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52223	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			922608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	189429	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			922608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	189429	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			702033	60714			1016
			----			---------	---------			---------
			Тенге			153597	21722			95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			702033	-	-		-
		Материалы -	Тенге			179780	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	175319	-		-
		Местные материалы -	Тенге			307942	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			200135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30020	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			956298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1211
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205339	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			956298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1211
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205339	-		-

Временные здания и сооружения 1,6%	15301
Возврат материалов 15%	2295
Итого	971599
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,64%	25650
Затраты на выслугу лет 1%	9716
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	3886
Итого	1010851
Переход в цены 2012 года К= 2,08774	2110394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				42208				
		Итого				2152602				
		НДС 12%				258312				
		Итого				2410914				

СДАЛ:

Директор ТОО “ЭЛОИМ-ЛТД”

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

_____ Н. Калиев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				42208				
		Итого				2152602				
		НДС 12%				258312				
		Итого				2410914				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

Н. Калиев