Счет-фактура № 5 от 12 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью МаркСтрой Семей

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 121240011198, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская область, 071410 город Семей, улица Строительная, дом № 55,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010931, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ27965T051202662798, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор ДП 15-50 от 21 сентября 2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., К.Либкнехта 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 121240011198, Товарищество с ограниченной ответственностью МаркСтрой Семей,Республика Казахстан, Восточно Казахстанская область, 071410 город Семей, улица Строительная, дом № 55

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130340007688, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационное управление ВКО",070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., К.Либкнехта 19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационное управление ВКО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130340007688, 070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., К.Либкнехта 19

ИИК получателя: KZ86563F350000053671, в банке АО "КАЗПОЧТА", БИК KPSTKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	инженерные сети (отопление, отопление подъездов) г.Семей ул Иртышская 9	услуга	1	4 352 757,00	4 352 757,00	12%	522 331,00	4 875 088,00		
Всего по счету:					**4 352 757,00**		**522 331,00**	**4 875 088,00**		

Кукеев М. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

руководитель

(должность)

Кукеев М.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационное управление ВКО",070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., К.Либкнехта 19**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130340007688**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью МаркСтрой Семей,Республика Казахстан, Восточно Казахстанская область, 071410 город Семей, улица Строительная, дом № 55, тел.: (87232) 35-39-63**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

121240011198

Договор (контракт) Договор ДП 15-50 от 21 сентября 2015 года

Номер документа	Дата составления
5	12.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	инженерные сети (отопление, отопление подъездов) г.Семей ул Иртышская 9			услуга	1	4 875 088,00	4 875 088,00
				Итого	1	x	4 875 088,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кусев М.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Арсембаев А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2015

М.П.

Уполномоченная организация:
ТОО "Жилищно-эксплуатационное управлениеВКО"
адрес:0700004,РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,К.Либкнехта 19
БИН 130340007688
ИИК KZ86563F350000053671
БИК KPSTKZKA
АО "Казпочта"

Подрядная организация:
ТОО "МаркСтрой Семей"
БИН 121240011198
адрес: ВКО г.Семей ул.Строительная 55
ИИН KZ27965T051202662798
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Утверждаю:
Директор ТОО "ЖЭУ ВКО"
_____Арсламбаев А.К.
"____"_____2015г

Наименование объекта:г.Семей ,ул Иртышская ,9 Ремонт подъездов,сантехнические работы
Договор №ДП 15-50 от 21.09.2015 года

АКТ №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2015года
Сантехнические работы(Отопление,отопление подъездов)

Составлен в ценах 2001 г.(цены с15.08.2015)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	м 108	132,86	1,54	14349	167	16370	0,85	92
				131,31	0,26	14182	28	115,2	--	--
2	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м 248	112,75	1,03	27963	255	31966	0,51	126
				111,72	0,16	27708	41	115,2	--	--
3	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м 232	91,06	1,28	21126	296	24051	0,59	136
				89,79	0,21	20830	48	115,2	--	--
4	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25мм	м 337	91,06	1,28	30688	430	34937	0,59	198
				89,79	0,21	30258	69	115,2	--	1
5	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м 148	52,60	0,71	7785	105	8867	0,34	51
				51,89	0,11	7680	17	115,2	--	--
6	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4	прибор 8	332,67	10,30	2661	82	2986	2,06	16
				322,37	1,63	2579	13	115,2	0,01	--
7	Е0116-16-2	Установка задвижек на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам.	1шт 8	648,41	15,87	5187	127	2952	1,87	15
				314,48	5,79	2516	46	115,2	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4		332,67	10,30	2661	82	2986	2,06	16
		прибор	8	322,37	1,63	2579	13	115,2	0,01	--
7	Е0116-16-2	Установка задвижек на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам.		648,41	15,87	5187	127	2952	1,87	15
		1шт	8	314,48	5,79	2516	46	115,2	0,03	--
9	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		531,66	50,52	8507	808	5925	1,74	28
		1шт	16	301,16	20,28	4819	324	115,2	0,09	1
11	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм		531,66	50,52	9570	909	6665	1,74	31
		1шт	18	301,16	20,28	5421	365	115,2	0,09	2
13	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. 20 мм		531,66	50,52	45723	4345	31846	1,74	150
		1шт	86	301,16	20,28	25900	1744	115,2	0,09	8
15	Е0118-16-6	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм		25818,93	272,77	103276	1091	7553	9,06	36
		1шт	4	1537,78	101,39	6151	406	115,2	0,50	2
16	Е0118-22-5	Установка кранов спускных диам 15мм		66,28	--	6893	--	3193	0,14	15
		комплект	104	26,65	--	2772	--	115,2	--	--
17	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном		969,28	2,02	3877	8	307	0,37	1
		комплект	4	66,63	--	267	--	115,2	--	--
18	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых		72,96	--	292	--	295	0,37	1
		комплект	4	63,96	--	256	--	115,2	--	--
20	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм		827,78	20,59	89400	2223	18069	0,78	84
		м	108	137,52	7,71	14852	833	115,2	0,04	4
21	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм		646,27	18,18	125376	3527	28086	0,66	128
		м	194	118,86	6,81	23059	1321	115,2	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм		448,27	18,18	65447	2654	21137	0,66	96
		м	146	118,86	6,81	17354	994	115,2	0,03	4
23	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм		448,27	18,18	151068	6126	48790	0,66	221
		м	337	118,86	6,81	40057	2295	115,2	0,03	11
24	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20мм		448,27	18,18	36758	1491	11871	0,66	54
		м	82	118,86	6,81	9747	558	115,2	0,03	2
26	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		13,10	--	1415	--	1575	0,06	6
		м	108	12,66	--	1368	--	115,2	--	--
27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,96	--	9837	--	11069	0,06	46
		м	759	12,66	--	9609	--	115,2	--	--
29	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. **белилами с добавлением колера,** количество окрасок 2		168,34	0,09	28820	15	20702	0,77	132
		м2	171,2	127,93	0,03	21902	5	94,5	--	--
30	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм,20мм фольгированным изовером		169,46	6,84	71004	2866	47417	0,68	285
		м	419	123,13	2,61	51591	1094	90	0,01	4
31	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм фольгированным изовером		207,04	6,84	40166	1327	28516	0,88	171
		м	194	160,71	2,61	31178	506	90	0,01	2
32	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм фольгированным изовером		216,63	6,84	23396	738	16808	0,92	100
		м	108	170,31	2,61	18393	282	90	0,01	1
33	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм фольгированным изовером		200,37	6,84	29254	999	20584	0,84	123
		м	146	154,04	2,61	22490	381	90	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			959838	30581	452536		2822
			Тенге			412937	11366			72
		РАЗДЕЛ 2. Подъезд								
		отопление								
35	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм		969,60	10,11	46541	485	2671	0,28	14
		м	48	44,51	3,80	2137	182	115,2	0,02	1
36	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных		448,27	18,18	21517	873	6949	0,66	31
		м	48	118,86	6,81	5705	327	115,2	0,03	2
38	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		168,34	0,09	1050	1	755	0,77	5
		м2	6,24	127,93	0,03	798	--	94,5	--	--
39	**Е0126-1-1**	**Изоляция трубопроводов диаметром 20мм фольгированным изовером**		169,46	6,84	8134	328	5432	0,68	32
		м	48	123,13	2,61	5910	125	90	0,01	1
41	Е0118-22-5	Установка крана Маевского		66,28	--	530	--	246	0,14	1
		комплект	8	26,65	--	213	--	115,2	--	--
42	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. 20 мм		531,66	50,52	8507	808	5925	1,74	28
		1шт	16	301,16	20,28	4819	324	115,2	0,09	1
44	**Е0118-22-5**	**Установка кранов спускных**		66,28	--	1061	--	491	0,14	2
		комплект	16	26,65	--	426	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			87340	2495	22469		113
			Тенге			20008	958			5
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				1047178	33076	475005		2935
						432945	12324			77
		Добавить по техрешению								
1	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм		531,66	50,52	10102	960	7036	1,74	33
		1шт	19	301,16	20,28	5722	385	115,2	0,09	2
2	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	19	507		9633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм		827,78	20,59	18211	453	3681	0,78	17
		м	22	137,52	7,71	3025	170	115,2	0,04	1
4	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		13,10	--	288	--	321	0,06	1
		м	22	12,66	--	279	--	115,2	--	--
5	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм фольгированным изовером		216,63	6,84	4766	150	3424	0,92	20
		м	22	170,31	2,61	3747	57	90	0,01	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			43000	1563	14461		72
		Минус ранее взятые объемы				12773	612			3
14	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20								
		шт	-78	437,00		-34086				
34	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные								
		м3	-2,45	7605,00		-18632				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			-52718				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:				**1037459**	**34639**	**489466**		**3007**
						445718	12936			80

Накладные	489466
Всего прямые затраты	1526925
В том числе стоимость:материалов,тенге	
Ненормируемые и непредвиденые затраты (6%)	91616
Всего	1618541
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (1,7%)	27515
Единовременное вознаграждение за выслугу лет(1%)	16185
На оплату дополнительных отпусков(0,4%)	6474
Итого в базовых ценах2001года,МРП=775тенге	1668715

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по акту в текущих ценах 2015года,МРПтек=1982 тенге				4267409				
	Налог(2%)				85348				
	Итого в текущих ценах с учетом налога(2%)				4352757				
	НДС(12%)				522331				
	Всего по акту с учнетом НДС(12%)				4875088				

Уполномоченная организация:

Главный инженер ТОО "ЖЭУ ВКО" _____ Рахуба В.М.

Инженер -сметчик ТОО "ЖЭУ ВКО" _____ Смирнова Л.М.

Инженер ВК ТОО "ЖЭУ ВКО" _____ Рыбин В.Н.

Заказчик :

Председатель ПКСК "15 Микрорайон ,15" _____ Абдрахманова Н.Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "МаркСтрой Семей" _____ Кукеев М.Ж.

Эксперт технического надзора _____ Айкимбаев Д.Ж.

Представители собственников квартир:

Демидова О.Ч. кв №12

Кузбаев А.У. кв-21