типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки: Строительство 27-ми квартирного жилого дома в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		40	19.04.2019				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	**41 315 790,00**	**13 392 857**			-					**1 607 143**	**15 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
_____ Ковегулов Д.О.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки - Строительство 27-ми квартирного жилого дома в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
Договор №40 от 19.04.2019 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №4
выполненных работ за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ-АС 28					
14	**Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	**шт**	**41,5000**		**1478,51**	**61358,09**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	0,825	34,237	785,44	26891,50
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	12,496	952,08	11896,85
		Итого оплата труда:				**934,66**	**38788,36**
71. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	1,004	3399,97	3414,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	1,004	853,65	857,06
71. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,27805	1900,21	528,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,27805	853,65	237,36
71. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	9,504	2887,57	27442,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	9,504	983,07	9343,10
71. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	1,112	11,48	12,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	1,71	1794,86	3068,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,71	853,65	1459,74

		Итого эксплуатация машин:				**830,52**	**34466,58**
		НР первого уровня	%	62,1		580,42	24087,57
		НР второго уровня	%	4,24		87,30	3622,90
		Накладные расходы	%	--		667,72	27710,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,70	7125,48
		Сметная стоимость:				**2317,93**	**96194,04**
23	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**214,5000**		**1652,69**	**354502,64**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,668	143,286	775,88	111172,74
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	60,081	978,52	58790,83
		Итого оплата труда:				**792,37**	**169963,57**
72. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	8,408	3153,14	26512,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	8,408	1145,01	9627,24
72. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	39,039	2887,57	112727,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	39,039	983,07	38378,07
72. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	12,634	1794,86	22676,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	12,634	853,65	10785,01
		Итого эксплуатация машин:				**754,86**	**161917,06**
72. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,523	16728,28	25476,33
72. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	3,539	15804,62	55936,50
		Итого материалов:				**379,55**	**81412,84**
		НР первого уровня	%	62,1		492,06	105547,38
		НР второго уровня	%	4,24		90,94	19506,12
		Накладные расходы	%	--		583,00	125053,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,86	38364,49
		Сметная стоимость:				**2414,55**	**517920,62**
24	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	**89,0000**		**3504,66**	**311914,80**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	1,18	105,02	795,00	83490,90
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	61,499	976,06	60026,94
		Итого оплата труда:				**1612,56**	**143517,84**

73. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	13,386	3153,14	42206,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	13,386	1145,01	15327,10
73. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	28,035	2887,57	80953,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	28,035	983,07	27560,37
73. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	20,078	1794,86	36037,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	20,078	853,65	17139,58
		Итого эксплуатация машин:				**1788,74**	**159197,61**
73. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,6319	16728,28	10570,60
73. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	3,711	15804,62	58655,69
		Итого материалов:				**777,82**	**69226,29**
		НР первого уровня	%	62,1		1001,40	89124,58
		НР второго уровня	%	4,24		191,06	17004,07
		Накладные расходы	%	--		1192,46	106128,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		375,77	33443,48
		Сметная стоимость:				**5072,89**	**451486,92**
33	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки фундаментных плит из бетона В7,5**	**м3**	**6,9100**		**20288,86**	**140196,05**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=765,68)	чел-ч	2,82	19,486	765,68	14920,19
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	1,562	858,68	1341,55
		Итого оплата труда:				**2353,36**	**16261,75**
74. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,018657	3399,97	63,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,018657	853,65	15,93
74. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	1,159	39,25	45,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	1,472	3600,09	5298,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	1,472	853,65	1256,57
74. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,026949	3153,14	84,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,026949	1145,01	30,86
74. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,051134	60,14	3,08

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,044915	1794,86	80,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,044915	853,65	38,34
		Итого эксплуатация машин:				**806,99**	**5576,33**
74. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,014	16104,39	112950,55
74.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	1,935	66,30	128,28
74.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,015202	26034,52	395,78
74.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001727	35667,37	61,62
74.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,244	196,55	244,47
74.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,609462	6598,38	4021,46
74.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,019555	30,00	0,59
74.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	3,096	612,72	1896,79
		Итого материалов:				**17322,65**	**119699,53**
		НР первого уровня	%	48,5		1141,38	7886,95
		НР второго уровня	%	4,24		908,64	6278,72
		Накладные расходы	%	--		2050,02	14165,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1787,11	12348,94
		Сметная стоимость:				**24126,00**	**166710,65**
34	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (за два раза)**	**м2**	**630,0000**		**733,93**	**462376,44**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	0,212	133,56	844,09	112736,66
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,26	853,65	1075,60
		Итого оплата труда:				**180,65**	**113812,26**
75. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	12,285	501,30	6158,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,26	1794,86	2261,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,26	853,65	1075,60

		Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**8419,99**
75. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1512	212,16	320785,92
75. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,1008	125995,07	12700,30
75. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,1512	51147,90	7733,56
		Итого материалов:				**541,62**	**341219,79**
		НР первого уровня	%	50,8		91,77	57816,63
		НР второго уровня	%	4,24		35,01	22056,19
		Накладные расходы	%	--		126,78	79872,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,86	43379,94
		Сметная стоимость:				**929,57**	**585629,19**
35	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**110,0400**		**1994,77**	**219504,32**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=756,11)	чел-ч	0,201	22,118	756,11	16723,67
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,77028	853,65	657,55
		Итого оплата труда:				**157,95**	**17381,22**
76. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	3,752	501,30	1881,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,77028	1794,86	1382,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,77028	853,65	657,55
		Итого эксплуатация машин:				**29,66**	**3263,60**
76. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	2,751	12104,85	33300,44
76. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	462,168	212,16	98053,56
76. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,017606	125995,07	2218,32
76. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02641	51147,90	1350,80
76. 9	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	2,2	242,088	266,82	64593,92
		Итого материалов:				**1813,13**	**199517,04**
		НР первого уровня	%	50,8		80,24	8829,66
		НР второго уровня	%	4,24		87,98	9681,36

		Накладные расходы	%	--		168,22	18511,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,04	19041,23
		Сметная стоимость:				**2336,03**	**257056,56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1549852,33**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1549852,33**
		Материалы -	Тенге				**811075,47**
		Всего заработная плата -	Тенге				**499724,99**
		Накладные расходы -	Тенге				**371442,11**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**293292,76**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**78149,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**153703,56**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2074998,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**595,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**499724,99**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2074998,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**595,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**499724,99**
		РАЗДЕЛ 3.=СТЕНЫ-АС9,10,11=					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
		1,2,3, этаж					
37	**С121-030102-0612 21-030102-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М150 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**26,4566**		**79647,51**	**2107201,44**
		НР второго уровня	%	4,24		3377,05	89345,34
		Накладные расходы	%	--		3377,05	89345,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6641,97	175723,74
		Сметная стоимость:				**89666,53**	**2372270,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2107201,44**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2107201,44**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2107201,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**89345,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**175723,74**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2372270,53**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2372270,53**
		РАЗДЕЛ 4.=ПЕРЕМЫЧКИ= АС 20					
54	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**/2ПБ 22-3-п/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**14,0970**		**65186,50**	**918934,09**
		НР второго уровня	%	4,24		2763,91	38962,81
		Накладные расходы	%	--		2763,91	38962,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5436,03	76631,75
		Сметная стоимость:				**73386,44**	**1034528,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**918934,09**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**918934,09**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**918934,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**38962,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76631,75**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1034528,65**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1034528,65**
		РАЗДЕЛ 5. =ПЕРЕКРЫТИЯ= АС 31					
		на отм.-0,300					
68	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**52,0000**		**3102,16**	**161312,48**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	1,74	90,48	824,33	74585,38
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	8,424	853,65	7191,15
		Итого оплата труда:				**1572,63**	**81776,53**
78. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	8,008	3600,09	28829,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	8,008	853,65	6836,03
78. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	7,888	173,16	1365,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,416	1794,86	746,66

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,416	853,65	355,12
		Итого эксплуатация машин:				**595,04**	**30942,14**
78. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	2,226	17432,52	38797,82
78. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,03432	364885,09	12522,86
78. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0156	197175,18	3075,93
78. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	4,16	333,74	1388,36
		Итого материалов:				**1072,79**	**55784,96**
		НР первого уровня	%	62,1		976,60	50783,22
		НР второго уровня	%	4,24		172,94	8992,86
		Накладные расходы	%	--		1149,54	59776,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,14	17687,08
		Сметная стоимость:				**4591,84**	**238775,65**
69	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**37,0000**		**4700,38**	**173914,12**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	2,66	98,42	844,09	83075,34
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	8,147	853,65	6955,03
		Итого оплата труда:				**2433,25**	**90030,37**
79. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	7,326	3600,09	26374,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	7,326	853,65	6253,84
79. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	10,404	173,16	1801,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,8214	1794,86	1474,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,8214	853,65	701,19
		Итого эксплуатация машин:				**801,36**	**29650,18**
79. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	2,416	17432,52	42118,71
79. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,03922	364885,09	14310,79
79. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0185	197175,18	3647,74

79. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,33	333,74	1111,35
		Итого материалов:				**1653,75**	**61188,60**
		НР первого уровня	%	62,1		1511,05	55908,86
		НР второго уровня	%	4,24		263,36	9744,49
		Накладные расходы	%	--		1774,41	65653,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		517,98	19165,40
		Сметная стоимость:				**6992,78**	**258732,87**
70	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 60.15-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**62,3714**		**6279,00**	**391630,02**
		НР второго уровня	%	4,24		266,23	16605,11
		Накладные расходы	%	--		266,23	16605,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	32658,81
		Сметная стоимость:				**7068,85**	**440893,94**
71	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 60.12-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**35,5810**		**6279,00**	**223413,10**
		НР второго уровня	%	4,24		266,23	9472,72
		Накладные расходы	%	--		266,23	9472,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	18630,87
		Сметная стоимость:				**7068,85**	**251516,68**
72	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 57.15-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**33,8528**		**6279,00**	**212561,73**
		НР второго уровня	%	4,24		266,23	9012,62
		Накладные расходы	%	--		266,23	9012,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	17725,95
		Сметная стоимость:				**7068,85**	**239300,30**

73	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 57.12-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**33,7960**	**6279,00**	**212205,08**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	8997,50
		Накладные расходы	%	--	266,23	8997,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	17696,21
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**238898,79**
74	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 36.15-8Т/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**8,0013**	**6279,00**	**50240,16**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	2130,18
		Накладные расходы	%	--	266,23	2130,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	4189,63
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**56559,97**
75	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 36.12-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**42,6020**	**6279,00**	**267497,96**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	11341,91
		Накладные расходы	%	--	266,23	11341,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	22307,19
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**301147,06**
76	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 30.15-8Т/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**8,8804**	**6279,00**	**55760,03**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	2364,23
		Накладные расходы	%	--	266,23	2364,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	4649,94
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**62774,20**

77	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 30.12-8Т/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**24,8234**		**6279,00**	**155866,13**
		НР второго уровня	%	4,24		266,23	6608,72
		Накладные расходы	%	--		266,23	6608,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	12997,99
		Сметная стоимость:				**7068,85**	**175472,84**
78	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 21.12-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**7,4970**		**6279,00**	**47073,66**
		НР второго уровня	%	4,24		266,23	1995,92
		Накладные расходы	%	--		266,23	1995,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	3925,57
		Сметная стоимость:				**7068,85**	**52995,15**
		на отм. 2,700					
79	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**46,0000**		**3102,16**	**142699,50**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	1,74	80,04	824,33	65979,37
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	7,452	853,65	6361,40
		Итого оплата труда:				**1572,63**	**72340,77**
89. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	7,084	3600,09	25503,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	7,084	853,65	6047,26
89. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	6,978	173,16	1208,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,368	1794,86	660,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,368	853,65	314,14
		Итого эксплуатация машин:				**595,04**	**27371,89**
89. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,969	17432,52	34321,15

89. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,03036	364885,09	11077,91
89. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0138	197175,18	2721,02
89. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	3,68	333,74	1228,16
		Итого материалов:				**1072,79**	**49348,24**
		НР первого уровня	%	62,1		976,60	44923,62
		НР второго уровня	%	4,24		172,94	7955,22
		Накладные расходы	%	--		1149,54	52878,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,14	15646,27
		Сметная стоимость:				**4591,84**	**211224,61**
80	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**37,0000**		**4700,38**	**173914,12**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	2,66	98,42	844,09	83075,34
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	8,147	853,65	6955,03
		Итого оплата труда:				**2433,25**	**90030,37**
90. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	7,326	3600,09	26374,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	7,326	853,65	6253,84
90. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	10,404	173,16	1801,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,8214	1794,86	1474,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,8214	853,65	701,19
		Итого эксплуатация машин:				**801,36**	**29650,18**
90. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	2,416	17432,52	42118,71
90. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,03922	364885,09	14310,79
90. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0185	197175,18	3647,74
90. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,33	333,74	1111,35
		Итого материалов:				**1653,75**	**61188,60**
		НР первого уровня	%	62,1		1511,05	55908,86

		НР второго уровня	%	4,24	263,36	9744,49
		Накладные расходы	%	--	1774,41	65653,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	517,98	19165,40
		Сметная стоимость:			**6992,78**	**258732,87**
81	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 60.15-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**62,3714**	**6279,00**	**391630,02**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	16605,11
		Накладные расходы	%	--	266,23	16605,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	32658,81
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**440893,94**
82	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 60.12-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**35,5810**	**6279,00**	**223413,10**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	9472,72
		Накладные расходы	%	--	266,23	9472,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	18630,87
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**251516,68**
83	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 57.15-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**33,8528**	**6279,00**	**212561,73**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	9012,62
		Накладные расходы	%	--	266,23	9012,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	17725,95
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**239300,30**
84	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 57.12-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**33,7960**	**6279,00**	**212205,08**

		НР второго уровня	%	4,24		266,23	8997,50
		Накладные расходы	%	--		266,23	8997,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	17696,21
		Сметная стоимость:				**7068,85**	**238898,79**
85	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 36.15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**8,0013**		**6279,00**	**50240,16**
		НР второго уровня	%	4,24		266,23	2130,18
		Накладные расходы	%	--		266,23	2130,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	4189,63
		Сметная стоимость:				**7068,85**	**56559,97**
86	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 36.12-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**42,6020**		**6279,00**	**267497,96**
		НР второго уровня	%	4,24		266,23	11341,91
		Накладные расходы	%	--		266,23	11341,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	22307,19
		Сметная стоимость:				**7068,85**	**301147,06**
87	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 30.15-8Т/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**8,8804**		**6279,00**	**55760,03**
		НР второго уровня	%	4,24		266,23	2364,23
		Накладные расходы	%	--		266,23	2364,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	4649,94
		Сметная стоимость:				**7068,85**	**62774,20**
88	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 30.12-8Т/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**24,8234**		**6279,00**	**155866,13**

		НР второго уровня	%	4,24		266,23	6608,72
		Накладные расходы	%	--		266,23	6608,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	12997,99
		Сметная стоимость:				**7068,85**	**175472,84**
		на отм. 5,700					
91	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 60.15-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**62,3714**		**6279,00**	**391630,02**
		НР второго уровня	%	4,24		266,23	16605,11
		Накладные расходы	%	--		266,23	16605,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	32658,81
		Сметная стоимость:				**7068,85**	**440893,94**
`92	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 60.12-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**35,5810**		**6279,00**	**223413,10**
		НР второго уровня	%	4,24		266,23	9472,72
		Накладные расходы	%	--		266,23	9472,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	18630,87
		Сметная стоимость:				**7068,85**	**251516,68**
93	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 57.15-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**33,8528**		**6279,00**	**212561,73**
		НР второго уровня	%	4,24		266,23	9012,62
		Накладные расходы	%	--		266,23	9012,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	17725,95
		Сметная стоимость:				**7068,85**	**239300,30**

94	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 57.12-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**33,7960**	**6279,00**	**212205,08**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	8997,50
		Накладные расходы	%	--	266,23	8997,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	17696,21
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**238898,79**
95	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 36.15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**8,0013**	**6279,00**	**50240,16**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	2130,18
		Накладные расходы	%	--	266,23	2130,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	4189,63
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**56559,97**
96	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 36.12-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**42,6020**	**6279,00**	**267497,96**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	11341,91
		Накладные расходы	%	--	266,23	11341,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	22307,19
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**301147,06**
97	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 30.15-8Т/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**8,8804**	**6279,00**	**55760,03**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	2364,23
		Накладные расходы	%	--	266,23	2364,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	4649,94
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**62774,20**

98	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 30.12-8Т/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**24,8234**	**6279,00**	**155866,13**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	6608,72
		Накладные расходы	%	--	266,23	6608,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	12997,99
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**175472,84**
		на отм. 8,700				
101	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 60.15-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**62,3714**	**6279,00**	**391630,02**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	16605,11
		Накладные расходы	%	--	266,23	16605,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	32658,81
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**440893,94**
102	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 60.12-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**35,5810**	**6279,00**	**223413,10**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	9472,72
		Накладные расходы	%	--	266,23	9472,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	18630,87
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**251516,68**
103	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 57.15-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**33,8528**	**6279,00**	**212561,73**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	9012,62
		Накладные расходы	%	--	266,23	9012,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	17725,95

		Сметная стоимость:			**7068,85**	**239300,30**
104	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 57.12-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**33,7960**	**6279,00**	**212205,08**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	8997,50
		Накладные расходы	%	--	266,23	8997,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	17696,21
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**238898,79**
105	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 36.15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**24,0039**	**6279,00**	**150720,49**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	6390,55
		Накладные расходы	%	--	266,23	6390,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	12568,88
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**169679,92**
106	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 36.12-8/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**42,6020**	**6279,00**	**267497,96**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	11341,91
		Накладные расходы	%	--	266,23	11341,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	22307,19
		Сметная стоимость:			**7068,85**	**301147,06**
107	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 30.15-8Т/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**8,8804**	**6279,00**	**55760,03**
		НР второго уровня	%	4,24	266,23	2364,23
		Накладные расходы	%	--	266,23	2364,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	523,62	4649,94

		Сметная стоимость:				**7068,85**	**62774,20**
108	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 30.12-8Т/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**24,8234**		**6279,00**	**155866,13**
		НР второго уровня	%	4,24		266,23	6608,72
		Накладные расходы	%	--		266,23	6608,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	12997,99
		Сметная стоимость:				**7068,85**	**175472,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**7076091,07**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7076091,07**
Материалы -			Тенге				**227510,40**
Всего заработная плата -			Тенге				**334178,03**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6424250,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**516349,86**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**207524,56**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**308825,30**
		Сметная прибыль -	Тенге				**607395,27**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8199836,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**399,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**334178,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**8199836,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**399,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**334178,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ № 4			Тенге				**11652078,94**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11652078,94**
Материалы -			Тенге				**1038585,88**
Всего заработная плата -			Тенге				**833903,02**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9450386,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**1016100,12**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**500817,32**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**515282,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1013454,32**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13681633,38**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				994,91
		Сметная заработная плата -	Тенге				833903,02
		ИТОГО ПО АКТУ № 4	Тенге				13681633,38
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				994,91
		Сметная заработная плата -	Тенге				833903,02
		ИТОГО по акту:	**Тенге**				13681633
		ИТОГО без оборудования	Тенге				13681633
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	Тенге				123135
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				13804768
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ 1,7%	Тенге				234681
		ИТОГО В ЦЕНАХ 4 КВ. 2017 ГОДА	Тенге				14039449
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА К=1,0599383	Тенге				14880950
		ИТОГО с всякой скидкой (Кпониж=0,8999999695)	Тенге				13392857
		НДС 12%	Тенге				1607143
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				15000000

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
_____ Кошегулов Д.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М.А.

Технический надзор: ТОО "Техсервгрупп"
Руководитель _____ Бауржанов Р.С.