Счет-фактура № 66 от 10 октября 2014 г.

тавщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "OLDIMAX"

и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140013207, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Паровозная, № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0007740, от 19.11.2012

поставщика: KZ046010191000072815, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

говор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 21/07 от 21.07.2014 г.

ловия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

нкт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Складская, дом № 8

государство, регион, область, город, район

ставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

особ отправления: самовывоз

ездно-транспортная накладная:

вотправитель: БИН: 080140013207, Товарищество с ограниченной ответственностью "OLDIMAX",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Паровозная, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

получатель: БИН: 110440000066, Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-2011",Республика Казахстан, рагандинская, Караганда, Складская, дом № 8

(БИН, наименование и адрес)

лучатель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-2011"**

и адрес места нахождения получателя: БИН: 110440000066, Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Складская, дом № 8

получателя: KZ62319G010003883758, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Произвести монтажные работы по выносу телефонной канализации с тестированием из зоны застройки	тг	1	6 250 000,00	6 250 000,00	12%	750 000,00	7 000 000,00	0	
го по счету:				6 250 000,00		750 000,00	7 000 000,00		

водитель: Фу Д. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

вный бухгалтер: Гончарова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гончарова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

мечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Прилож...
к приказу Министра ...
Республики Каза...
от 20 декабря 2012 ...

ИИН/...

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-2011",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Складская, дом № 8, тел.: (7212) 51-11-01 — 110440...
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "OLDIMAX",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Паровозная, дом № 3, тел.: (8-(7212)) 42-19-48 — 080140...
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 21/07 от 21.07.2014 г. №21/07 от 21 июля 2014 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный ... с
66	10.10.2014	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма ...
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Произвести монтажные работы по выносу телефонной канализации с тестированием из зоны застройки		тг	1	7 000 000,00	7 000 000,00	750 000,00	
			Итого	1	x	7 000 000,00	750 000,00	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Фу Д.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ТОО «Монолит-2011»
Подрядчик: ТОО "OLDIMAX"

Объект: Вынос сетей телекоммуникаций из зоны застройки г.Караганда, ул.Язева, 14

Акт выполненных работ за октябрь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.в пересчете на текущую дату

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Спецстроительные работы										
1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншее	32,585	46,51	44,35	1516	1445	606,25	0,02	0,6517
		м3		2,16	17,03	70	555	97	0,07	2,28095
2	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,965	389,25		5436	0	6142,68	2,48	34,6332
		м3		389,25		5436	0	113		0
3	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	1,14	20163,38		22986	0	24264,90	124,00	141,36
		кан.-км		19350,00		22059	0	110		0
4	Данные бухгалтерии	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	114	3196,53		364404				
		10м				0				
5	Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	26,88	55,81	53,22	1500	1431	600,43	0,02	0,5376
		м3		2,59	20,43	70	549	97	0,08	2,1504
6	Е0101-163-3 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	11,52	446,40		5143	0	5811,59	2,70	31,104

		м3		446,40		8143	0	113		0
7	34-103-2	Устройство колодца железобетонного ККС-4 на	3	2567,63	731,63	7702,89	2194,89	6671,38	11,8	35,40
		пешеходной части улиц, 1 колодец.		1836,00	185,63	5508,00	556,89	110,00	0,75	2,25
	30-2-5.	Раствор цементный кладочный М-50, м3	0,138	3300,00		455,40				
8	Данные бухгалтерии	**Колодец телефонный малого типа ККС-4, шт**	3	24189,93		72570				
9	Данные бухгалтерии	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 1300 мм, ККП-1-1300, шт**	12	599,91		7199				
10	Данные бухгалтерии	**Опорное кольцо, шт**	3	1555,07		4665				
11	Данные бухгалтерии	**Люк для кабельного колодца легкого типа Л с запорным устройством, шт**	3	3455,70		10367				
	Данные бухгалтерии	**Муфта-переходник д.100мм(к)**	28	86,39		2419				
12	Е0134-112-1	**Устройство ввода труб в колодцы**	48	131,18		6296,64		6926,30	0,783	37,58
		канал		131,18		6296,64		110,00		
13	МС143006-7	Кирпич глиняный обыкновенный М-100, т.шт.	0,082	11662,00		956,28				
14	МС143002-5	Раствор цементный кладочный М-50, м3	0,086	4760,00		409,36				
15	Е0134-112-1 т.ч. п-3.7 К=1,2	**Устройство ввода труб в колодцы в близи действующих кабелей**	24	157,42		3778,08	0,00	4155,89	0,94	22,6
		канал		157,42		3778,08	0,00	110		0,0
16	МС143006-7	Кирпич глиняный обыкновенный М-100, т.шт.	0,0408	11662,00		475,81				
17	МС143002-5	Раствор цементный кладочный М-50, м3	0,0432	4760,00		205,63				
18	С11011-731прим.	**Лента битумная**	38,16	162,00		6182				
		м2								
19	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	30,665	6,48	6,48	199	199	62,08		0
		м3			2,10	0	64	97	0,01	0,30665
20	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	25,485	134,10		3418	0	3862,34	0,97	24,72045
		м3		134,10		3418	0	113		0
21	С01031-А7-1	**Погрузка грунта 2 группы при автомобильных перевозка м3х1,95т/м3**	56,16	30,00		1685				
		т								

		перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза м3х1,95т/м3	56,16	89,20	89,20	5009	5009	1002,00		0
		т			17,84	0	1002	100	0,37	20,7792
23		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			534 978	10 279	60 106		329
			Тенге			51 779	2 727			28
		Накладные расходы				60106				
		Нормативная трудоемкость 0,05%								30
		Сметная заработная плата 15%				9016				
		ИТОГО:				595084	10279			387
						60795	2727			
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				35705				
		ИТОГО:				630789	10279			387
						60795	2727			
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода с учетом запаса 5,7% на выкладку	2400	62,41	23,45	149784	56280	118589	0,18	432,00
		м кабеля		38,96	5,96	93504	14304	110	0,03	72,00
2	1-1-680	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначе-	0,024	28000,00		672,00				
		ния, диаметр 4-10мм, неоцинкованная, т.								
3	544-0093 К-115	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, кГ.	0,084	255,30		21,45				
4	1-1-457	Пакля пропитанная, кГ.	0,792	195,00		154,44				
5	1-1-154	Замазка уплотнительная ТГ-18, кГ.	1,68	439,00		737,52				
6	2405-1009 К-115	Бирка маркировочная, шт.	67,2	0,86		57,79				
7	1-1-981 К-1,41	Толь ТВК-350, м2	3,6	152,28		548,21				
8	191-655	Проволока стальная оцинкованная d-0,55 мм, кГ.	0,144	96,00		13,82				
9	1-1-289 К-1,09	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для	0,72	146,06		105,16				
		наружных и внутренних работ, марка МА-15, кГ.								
10	1-1-451	Олифа натуральная, кГ.	1,68	216,00		362,88				
	10-890-1	**Прокладка кабеля в телефонной канализации,**	**0,752**	**29610,00**	**11520,00**	**22266,72**	**8663,04**	**16918,73**	**114**	**85,73**
		масса 1 м до 1 кГ , км		**18090,00**	**2363,00**	**13603,68**	**1776,98**	**110,00**		
	1-1-680	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначе-	0,00752	28000,00		210,56				
		ния, диаметр 4-10мм, неоцинкованная, т.								
	544-0093 К-115	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, кГ.	0,02632	255,30		6,72				
	1-1-457	Пакля пропитанная, кГ.	0,24816	195,00		48,39				
	1-1-154	Замазка уплотнительная ТГ-18, кГ.	0,5264	439,00		231,09				
	2405-1009 К-115	Бирка маркировочная, шт.	21,056	0,86		18,11				
	1-1-981 К-1,41	Толь ТВК-350, м2	1,128	152,28		171,77				
	191-655	Проволока стальная оцинкованная d-0,55 мм, кГ.	0,04512	96,00		4,33				
	1-1-289 К-1,09	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для	0,2256	146,06		32,95				
		наружных и внутренних работ, марка МА-15, кГ.								

		Единица натуральная, кг	0,5264	216,00		113,70				
11	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=1,33	**Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 64**	1	116675,92	105478,28	116675,92	105478,28	23447,75	46,28	46,28
		муфта		11197,64	10118,50	11197,64	10118,50	110	58,69	58,69
12	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=2	**Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96**	4	192997,78	174475,36	771991,12	697901,44	155143,03	76,56	306,24
		муфта		18522,42	16737,36	74089,68	66949,44	110	97,08	388,32
14	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=2, К=2	**Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 96**	2	104293,76	90358,40	208587,52	180716,80	47209,01	57,60	115,20
		участок		13935,36	7329,96	27870,72	14659,92	111	42,52	85,04
		Материалы неучтенные ценниками								
15	Данные бухгалтерии	Кабель опт.брон.гофр.64 одномод.волокон	0,41	127515,51		52281				
16	Данные бухгалтерии	Кабель опт.брон.гофр.96 одномод.волокон	0,49	127515,51		62483				
17	Данные бухгалтерии	Кабель опт.брон.гофр.16 одномод.волокон	0,615	55291,28		34004				
18	Данные бухгалтерии	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	0,525	44924,16		23585				
18	Данные бухгалтерии	Муфта оптич.на 96 волокон (8+1 каб.вводов)	4	5183,56		20734				
	Данные бухгалтерии	Муфта оптич.на 64 волокна (8+1 каб.вводов)	1	4492,42		4492				
	Данные бухгалтерии	Кабель ТППэпЗ 30х2х0,5	0,137	98487,59		13493				
	Данные бухгалтерии	Кабель ТППэпЗ 30х2х0,4	0,49	92267,32		45211				
	Данные бухгалтерии	Кабель ТППэпЗ 100х2х0,4	0,125	176240,95		22030				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ2	**Тенге**			**1 551 129**	**1 049 040**	**361 308**		**985**

			Тенге			230 366	107 809			604
		Накладные расходы				272780				
		Нормативная трудоемкость 0,05%								136
		Сметная заработная плата 15%				40917				
		ИТОГО:				1823909	1049040			1725
						261183	107809			
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				109435				
		ИТОГО:				1933344	1049040			2112
						261183	107809			
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001 г.по р 1+2				2564133	1059319			
						321978	110536			
		Нормативная трудоемкость								2499
		Сметная заработная плата				432514				
		ИТОГО в ценах 2001г.:				2 564 133				
		Итого по акту в текущих ценах К = 1852 : 775 =2,3897				6 127 451				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				122 549				
		Итого:				6 250 000				
		НДС 12%				750 000				
		Всего по акту:				7 000 000				

Сдал:

Директор ТОО «OLDIMAX» _____ Фу Д.Ю.

м.п.

Принял:

Представитель ТОО "Монолит-2011" _____ Зырянов И.Н.

м.п.