типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки: Строительство 27-ми квартирного жилого дома в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		40	19.04.2019				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		НДС	Всего к оплате
Всего по стройке	**203 946 863,45**	**40 442 594,45**			-					**4 853 111**	**45 295 705,45**

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Кошегулов Д.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"
Мусин М.А.

казчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
рядчик: ТОО "ЗК Строй"
ушный комитет АВС4 (редакция 5.5.2.1)

33840

именование стройки - Строительство 27-ми квартирного жилого дома в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
говор №40 от 19.04.2019 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №9
выполненных работ от 25 сентября 2019 года

ставлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 3.=СТЕНЫ-АС9,10,11=					
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА= АС					
50	**Е11-150203-0402 11-150203-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**400,3807**		**1132,86**	**453574,62**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,888	355,538	833,89	296479,65
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0674	26,986	756,11	20404,13
		Итого оплата труда:				**791,46**	**316883,78**
7. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,059	23,622	916,07	21639,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,059	23,622	756,11	17860,83
7. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,363	1410,50	4743,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	3,363	756,11	2542,80
		Итого эксплуатация машин:				**65,90**	**26383,62**
7. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	7,487	16712,53	125128,71
7. 6	131609 С (21-070203-0403)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,240228	20570,38	4941,59
7. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,024023	19879,88	477,57
7. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,480457	340,26	163,48
		Итого материалов:				**326,47**	**130711,35**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки - Строительство 27-ми квартирного жилого дома в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
Договор №40 от 19.04.2019 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №9
выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 3.=СТЕНЫ-АС9,10,11=					
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА= АС					
50	**Е11-150203-0402 11-150203-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**400,3807**		**1132,86**	**453574,62**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,888	355,538	833,89	296479,65
277. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0674	26,986	756,11	20404,13
		Итого оплата труда:				**791,46**	**316883,78**
277. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,059	23,622	916,07	21639,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,059	23,622	756,11	17860,83
277. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,363	1410,50	4743,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	3,363	756,11	2542,80
		Итого эксплуатация машин:				**65,90**	**26383,62**
277. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	7,487	16712,53	125128,71
277. 6	131609 С (21-070203-0403)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,240228	20570,38	4941,59
277. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,024023	19879,88	477,57
277. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,480457	340,26	163,48
		Итого материалов:				**326,47**	**130711,35**

		НР первого уровня	%	54,8		433,72	173652,31
		НР второго уровня	%	4,24		66,42	26594,42
		Накладные расходы	%	--		500,14	200246,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,64	52305,71
		Сметная стоимость:				**1763,64**	**706127,07**
51	**Е11-150402-0201 11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая**	**м2**	**1278,7100**		**581,55**	**743627,59**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	0,132	168,79	824,33	139138,43
278. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	1,534	853,65	1309,88
		Итого оплата труда:				**109,84**	**140448,31**
278. 3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	3,069	36,04	110,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
278. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	1,534	1794,86	2754,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	1,534	853,65	1309,50
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**2864,73**
278. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	0,060099	1439,67	86,52
278. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0041	5,243	84,66	443,85
278. 7	149231 С	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,191806	989717,30	189834,21
278. 8	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,127871	317238,88	40565,65
278. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	754,439	333,74	251786,44
278.10	249449 С (22-040301-0205)	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	153,445	774,92	118907,75
		Итого материалов:				**470,49**	**601624,43**
		НР первого уровня	%	54,8		60,19	76965,68
		НР второго уровня	%	4,24		27,21	34793,15
		Накладные расходы	%	--		87,40	111758,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,52	68430,91
		Сметная стоимость:				**722,46**	**923817,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1197202,21**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1197202,21**
Материалы -			Тенге				**732335,78**
Всего заработная плата -			Тенге				**457332,09**
Накладные расходы -			Тенге				**312005,56**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**250617,99**

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				61387,57
		Сметная прибыль -	Тенге				120736,62
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1629944,40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				552,85
		Сметная заработная плата -	Тенге				457332,09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1629944,40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				552,85
		Сметная заработная плата -	Тенге				457332,09

грамм ный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1) 3 33840

РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ-АС 5

Стены и перегородки I этаж

135	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1144,1000**		**397,25**	**454493,32**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,39	446,199	795,00	354728,21
279. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,945	842,17	1638,00
		Итого оплата труда:				**311,48**	**356366,21**
279. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,22882	1410,50	322,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,22882	756,11	173,01
279. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,716	1794,86	3080,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,716	853,65	1464,86
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**3403,00**
279. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	3,547	84,66	300,26
279. 6	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,720783	133274,30	96061,85
		Итого материалов:				**84,23**	**96362,11**
		НР первого уровня	%	54.8		170,69	195288,68
		НР второго уровня	%	4,24		24,08	27550,76
		Накладные расходы	%	--		194,77	222839,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,36	54186,62
		Сметная стоимость:				**639,38**	**731519,38**
136	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /фартук/**	**м2 поверхности облицовки**	**140,3300**		**3759,81**	**527614,10**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	1,52	213,302	814,76	173789,61

280. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	2,315	760,84	1761,68
		Итого оплата труда:				**1250,99**	**175551,29**
280. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,112264	3399,97	381,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,112264	853,65	95,83
280. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,824	810,11	1477,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,824	756,11	1379,14
280. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,378891	1410,50	534,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,378891	756,11	286,48
		Итого эксплуатация машин:				**17,06**	**2394,00**
280. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,70165	84,66	59,40
280. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	140,33	2224,11	312109,36
280. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	70,165	236,28	16578,59
280. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	1,305	30,00	39,15
280.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	526,237	43,03	22644,00
		Итого материалов:				**2504,31**	**351430,50**
		НР первого уровня	%	54,8		685,54	96202,11
		НР второго уровня	%	4,24		188,48	26449,81
		Накладные расходы	%	--		874,02	122651,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370,71	52021,28
		Сметная стоимость:				**5004,54**	**702287,30**
		Потолок 1 этаж					
138	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой**	**490,5000**		**300,86**	**147570,66**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,26	127,53	795,00	101386,35
281. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,53955	844,78	455,80
		Итого оплата труда:				**207,63**	**101842,15**
281. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,04905	1410,50	69,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,04905	756,11	37,09
281. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,4905	1794,86	880,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,4905	853,65	418,72
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**949,56**

281. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,521	84,66	128,73
281. 6	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,338445	133274,30	45106,02
		Итого материалов:				**92,22**	**45234,75**
		НР первого уровня	%	54,8		113,78	55809,50
		НР второго уровня	%	4,24		17,58	8623,32
		Накладные расходы	%	--		131,36	64432,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,58	16960,28
		Сметная стоимость:				**466,80**	**228963,76**
		Стены и перегородки 2 этаж= АС6					
140	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1223,0900**		**397,25**	**485872,07**
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,39	477,005	795,00	379219,05
282. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,079	842,17	1751,09
		Итого оплата труда:				**311,48**	**380970,15**
282. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,244618	1410,50	345,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,244618	756,11	184,96
282. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,835	1794,86	3292,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,835	853,65	1566,45
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**3637,95**
282. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	3,792	84,66	321,00
282. 6	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,770547	133274,30	102694,07
		Итого материалов:				**84,23**	**103015,07**
		НР первого уровня	%	54,8		170,69	208771,64
		НР второго уровня	%	4,24		24,08	29452,89
		Накладные расходы	%	--		194,77	238224,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,36	57927,73
		Сметная стоимость:				**639,38**	**782024,33**
141	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /фартук/**	**м2 поверхности облицовки**	**140,3300**		**3759,81**	**527614,10**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	1,52	213,302	814,76	173789,61
283. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	2,315	760,84	1761,68

		Итого оплата труда:				**1250,99**	**175551,29**
283. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т 6	маш.-ч	0,0008	0,112264	3399,97	381,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,112264	853,65	95,83
283. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,824	810,11	1477,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,824	756,11	1379,14
283. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,378891	1410,50	534,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,378891	756,11	286,48
		Итого эксплуатация машин:				**17,06**	**2394,00**
283. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,70165	84,66	59,40
283. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	140,33	2224,11	312109,36
283. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	70,165	236,28	16578,59
283. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	1,305	30,00	39,15
283.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	526,237	43,03	22644,00
		Итого материалов:				**2504,31**	**351430,50**
		НР первого уровня	%	54,8		685,54	96202,11
		НР второго уровня	%	4,24		188,48	26449,81
		Накладные расходы	%	--		874,02	122651,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370,71	52021,28
		Сметная стоимость:				**5004,54**	**702287,30**
		Потолок 2 этаж					
143	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**490,5000**		**300,86**	**147570,66**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,26	127,53	795,00	101386,35
284. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,53955	844,78	455,80
		Итого оплата труда:				**207,63**	**101842,15**
284. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,04905	1410,50	69,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,04905	756,11	37,09
284. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,4905	1794,86	880,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,4905	853,65	418,72
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**949,56**

284. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,521	84,66	128,73
284. 6	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,338445	133274,30	45106,02
		Итого материалов:				**92,22**	**45234,75**
		НР первого уровня	%	54,8		113,78	55809,50
		НР второго уровня	%	4,24		17,58	8623,32
		Накладные расходы	%	--		131,36	64432,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,58	16960,28
		Сметная стоимость:				**466,80**	**228963,76**
		Стены и перегородки 3 этаж=АС 7					
145	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1223,0900**		**397,25**	**485872,07**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,39	477,005	795,00	379219,05
285. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,079	842,17	1751,09
		Итого оплата труда:				**311,48**	**380970,15**
285. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,244618	1410,50	345,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,244618	756,11	184,96
285. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,835	1794,86	3292,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,835	853,65	1566,45
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**3637,95**
285. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	3,792	84,66	321,00
285. 6	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,770547	133274,30	102694,07
		Итого материалов:				**84,23**	**103015,07**
		НР первого уровня	%	54,8		170,69	208771,64
		НР второго уровня	%	4,24		24,08	29452,89
		Накладные расходы	%	--		194,77	238224,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,36	57927,73
		Сметная стоимость:				**639,38**	**782024,33**
146	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /фартук/**	**м2 поверхности облицовки**	**140,3300**		**3759,81**	**527614,10**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	1,52	213,302	814,76	173789,61
286. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	2,315	760,84	1761,68

		Итого оплата труда:				**1250,99**	**175551,29**
	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,112264	3399,97	381,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,112264	853,65	95,83
286. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,824	810,11	1477,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,824	756,11	1379,14
286. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,378891	1410,50	534,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,378891	756,11	286,48
		Итого эксплуатация машин:				**17,06**	**2394,00**
286. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,70165	84,66	59,40
286. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные). I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	140,33	2224,11	312109,36
286. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	70,165	236,28	16578,59
286. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	1,305	30,00	39,15
286.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	526,237	43,03	22644,00
		Итого материалов:				**2504,31**	**351430,50**
		НР первого уровня	%	54,8		685,54	96202,11
		НР второго уровня	%	4,24		188,48	26449,81
		Накладные расходы	%	--		874,02	122651,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370,71	52021,28
		Сметная стоимость:				**5004,54**	**702287,30**
		Потолок 3 этаж					
148	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**490,5000**		**300,86**	**147570,66**
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,26	127,53	795,00	101386,35
287. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,53955	844,78	455,80
		Итого оплата труда:				**207,63**	**101842,15**
287. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,04905	1410,50	69,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,04905	756,11	37,09
287. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,4905	1794,86	880,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,4905	853,65	418,72
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**949,56**

287. 5	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	1,521	84,66	128,73
287. 6	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,338445	133274,30	45106,02
		Итого материалов:				**92,22**	**45234,75**
		НР первого уровня	%	54,8		113,78	55809,50
		НР второго уровня	%	4,24		17,58	8623,32
		Накладные расходы	%	--		131,36	64432,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,58	16960,28
		Сметная стоимость:				**466,80**	**228963,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3451791,76**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3451791,76**
Материалы -			Тенге				**1492388,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**1950486,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**1260542,71**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1068866,79**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**191675,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**376986,76**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5089321,23**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2437,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1950486,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5089321,23**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2437,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1950486,84**

РАЗДЕЛ 8.=ДВЕРИ=

ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ

166	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**158,7600**		**1191,82**	**189213,34**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,9753	154,839	775,88	120136,19
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	4,017	868,97	3490,34
		Итого оплата труда:				**778,70**	**123626,53**
1. 3	521 С (31-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	25,021	11,32	283,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,31752	3153,14	1001,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,31752	1145,01	363,56

288. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,31752	1410,50	447,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,31752	756,11	240,08
288. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	7,573	18,64	141,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
288. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	3,382	1794,86	6069,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	3,382	853,65	2887,04
288. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	6,477	36,15	234,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,51**	**8177,07**
288. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,15876	21963,70	3486,96
288.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	38,102	1080,62	41174,22
288.11	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем	шт.	3,03	481,043	33,29	16013,91
288.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	1,145	196,55	224,98
		Итого материалов:				**383,60**	**60900,07**
		НР первого уровня	%	59,8		465,66	73928,67
		НР второго уровня	%	4,24		70,28	11157,22
		Накладные расходы	%	--		535,94	85085,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,22	21943,94
		Сметная стоимость:				**1865,98**	**296243,16**
169	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**51,0300**		**1191,82**	**60818,57**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,9753	49,77	775,88	38615,21
289. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,291	868,97	1121,89
		Итого оплата труда:				**778,70**	**39737,10**
289. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	8,042	11,32	91,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
289. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,10206	3153,14	321,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,10206	1145,01	116,86
289. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,10206	1410,50	143,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,10206	756,11	77,17

289. 6	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	2,434	18,64	45,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
289. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,087	1794,86	1950,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	1,087	853,65	927,92
289. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	2,082	36,15	75,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,51**	**2628,34**
289. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,05103	21963,70	1120,81
289.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	12,247	1080,62	13234,57
289.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	154,621	33,29	5147,33
289.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,367926	196,55	72,32
		Итого материалов:				**383,60**	**19575,02**
		НР первого уровня	%	59,8		465,66	23762,79
		НР второго уровня	%	4,24		70,28	3586,25
		Накладные расходы	%	--		535,94	27349,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,22	7053,41
		Сметная стоимость:				**1865,98**	**95221,02**
172	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**2,8800**		**1191,82**	**3432,44**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,9753	2,809	775,88	2179,34
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,072864	868,97	63,32
		Итого оплата труда:				**778,70**	**2242,66**
90. 3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,453888	11,32	5,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00576	3153,14	18,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00576	1145,01	6,60
90. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00576	1410,50	8,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00576	756,11	4,36
90. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,137376	18,64	2,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

290, 7	2509 С (34-010204-0004)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,061344	1794,86	110,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,061344	853,65	52,37
290, 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,117504	36,15	4,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,51**	**148,34**
290, 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00288	21963,70	63,26
290,10	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,6912	1080,62	746,92
290,11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	8,726	33,29	290,50
290,12	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,020765	196,55	4,08
		Итого материалов:				**383,60**	**1104,76**
		НР первого уровня	%	59,8		465,66	1341,11
		НР второго уровня	%	4,24		70,28	202,40
		Накладные расходы	%	--		535,94	1543,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,22	398,08
		Сметная стоимость:				**1865,98**	**5374,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**253464,35**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**253464,35**
Материалы -			Тенге				**81579,86**
Всего заработная плата -			Тенге				**165606,29**
		Накладные расходы -	Тенге				**113978,43**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				99032,56
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				14945,87
		Сметная прибыль -	Тенге				**29395,42**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**396838,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**212,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165606,29**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**396838,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**212,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165606,29**

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ

		Полы подвала -510,72 м2=АС 17					
07	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**541,7200**		**198,47**	**107512,72**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36)	чел-ч	0,0681	36,891	743,36	27423,39

291. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	4,767	853,65	4069,47
		Итого оплата труда:				**58,13**	**31492,86**
291. 3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	1,788	3399,97	6078,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	1,788	853,65	1526,33
291. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,487548	2531,79	1234,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,487548	853,65	416,20
291. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	2,492	1900,21	4735,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	2,492	853,65	2127,30
291. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	5,038	11,48	57,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,35**	**12105,41**
291. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	27,628	2459,42	67948,17
291. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	1,192	30,00	35,75
		Итого материалов:				**125,50**	**67983,92**
		НР первого уровня	%	60,9		35,40	19179,15
		НР второго уровня	%	4,24		9,92	5371,74
		Накладные расходы	%	--		45,32	24550,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,50	10565,09
		Сметная стоимость:				**263,29**	**142628,69**
208	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5**	**м3 подстилающего слоя**	**108,3440**		**20566,23**	**2228227,10**
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	3,66	396,539	724,24	287189,43
		Итого оплата труда:				**2650,72**	**287189,43**
292. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	52,005	12,15	631,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,83**	**631,86**
292. 3	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	110,511	16104,39	1779710,31
292. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,108344	14376,94	1557,66
292. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	216,688	729,16	158000,22
292. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	37,92	30,00	1137,61
		Итого материалов:				**17909,67**	**1940405,80**

		НР первого уровня	%	60,9		1614,29	174898,37
		НР второго уровня	%	4,24		940,45	101892,53
		Накладные расходы	%	--		2554,74	276790,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1849,68	200401,44
		Сметная стоимость:				**24970,64**	**2705419,42**
209	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**2,1669**		**10040,46**	**21756,48**
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	11,6	25,136	785,44	19742,67
293. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,823414	976,33	803,92
		Итого оплата труда:				**9482,11**	**20546,59**
293. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,346701	3153,14	1093,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,346701	1145,01	396,98
293. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,476714	1794,86	855,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,476714	853,65	406,95
		Итого эксплуатация машин:				**899,37**	**1948,83**
293. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,606726	107,10	64,98
		Итого материалов:				**29,99**	**64,98**
		НР первого уровня	%	48,5		4598,82	9965,10
		НР второго уровня	%	4,24		620,71	1344,99
		Накладные расходы	%	--		5219,53	11310,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1220,80	2645,33
		Сметная стоимость:				**16480,79**	**35711,90**
212	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**65,1000**		**1205,15**	**78455,49**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	1,06	69,006	775,88	53540,38
294. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,914	777,34	1487,79
		Итого оплата труда:				**845,29**	**55028,16**
294. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,23436	3399,97	796,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,23436	853,65	200,06
294. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,497	1410,50	2111,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,497	756,11	1131,90

394 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,18228	1794,86	327,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,18228	853,65	155,60
		Итого эксплуатация машин:				**49,71**	**3235,93**
394 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,8463	17432,52	14753,14
394 7	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	1,992	3439,08	6850,85
394 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	2,506	30,00	75,19
		Итого материалов:				**333,01**	**21679,19**
		НР первого уровня	%	60,9		514,78	33512,15
		НР второго уровня	%	4,24		72,93	4747,43
		Накладные расходы	%	--		587,70	38259,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,43	9337,21
		Сметная стоимость:				**1936,29**	**126052,27**
313	**С 122-060301-0601 22-060301-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**66,4020**		**1099,42**	**73003,69**
		НР второго уровня	%	4,24		46,62	3095,36
		Накладные расходы	%	--		46,62	3095,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,68	6087,92
		Сметная стоимость:				**1237,72**	**82186,97**
314	**11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**69,6570**		**452,76**	**31537,75**
396 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	0,236	16,439	844,09	13876,04
396 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,041794	853,65	35,68
		Итого оплата труда:				**199,72**	**13911,72**
396 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,041794	1794,86	75,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,041794	853,65	35,68
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**75,01**
396 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,111451	17432,52	1942,88
396 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	70,354	222,36	15643,82
		Итого материалов:				**252,48**	**17586,70**
		НР первого уровня	%	60,9		121,63	8472,24

		НР второго уровня	%	4,24		24,35	1696,42
		Накладные расходы	%	--		145,98	10168,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,90	3336,51
		Сметная стоимость:				**646,64**	**45042,92**
		1,2,3 этаж (жилая комната, коридор)- 311,28+311,28+311,28=933,84м2					
217	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство покрытий из линолеума**	**м2 покрытия**	**933,8400**		**408,35**	**381335,09**
397. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99)	чел-ч	0,382	356,727	736,99	262904,14
397. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	7,938	813,49	6457,16
		Итого оплата труда:				**288,44**	**269361,31**
397. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	3,268	1410,50	4610,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	3,268	756,11	2470,97
397. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	4,669	1794,86	8380,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	4,669	853,65	3985,69
		Итого эксплуатация машин:				**13,91**	**12990,69**
397. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,46692	224974,20	105044,95
397. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	4,669	84,66	395,29
		Итого материалов:				**112,91**	**105440,25**
		НР первого уровня	%	60,9		175,66	164041,04
		НР второго уровня	%	4,24		24,76	23123,95
		Накладные расходы	%	--		200,43	187164,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,70	45480,01
		Сметная стоимость:				**657,48**	**613980,07**
218	**С122-060101-0101 22-060101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77**	**м2**	**933,8400**		**1262,13**	**1178627,48**
		НР второго уровня	%	4,24		53,51	49973,81
		Накладные расходы	%	--		53,51	49973,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,25	98288,10
		Сметная стоимость:				**1420,90**	**1326889,39**

119	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	**м плинтусов**	**999,2088**		**260,60**	**260394,64**
190 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=866,4)	чел-ч	0,0899	89,829	866,40	77827,73
190 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,299763	853,65	255,89
		Итого оплата труда:				**78,15**	**78083,63**
190 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,299763	1794,86	538,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,299763	853,65	255,89
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**538,03**
190 4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	51,459	547,74	28186,29
190 5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	1009,201	152,44	153842,58
		Итого материалов:				**182,17**	**182028,87**
		НР первого уровня	%	60,9		47,59	47552,93
		НР второго уровня	%	4,24		13,07	13056,98
		Накладные расходы	%	--		60,66	60609,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,70	25680,36
		Сметная стоимость:				**346,96**	**346684,91**
		1,2,3 этаж (Кухня)- 78,75+78,75+78,75=236,25м2					
224	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство покрытий из линолеума**	**м2 покрытия**	**236,2500**		**408,35**	**96473,07**
190 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99)	чел-ч	0,382	90,248	736,99	66511,51
190 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,008	813,49	1633,58
		Итого оплата труда:				**288,44**	**68145,09**
190 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,826875	1410,50	1166,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,826875	756,11	625,21
190 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,181	1794,86	2120,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,181	853,65	1008,16
		Итого эксплуатация машин:				**13,91**	**3286,49**
190 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,118125	224974,20	26575,08
190 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,905	1,181	84,66	100,00
		Итого материалов:				**112,91**	**26675,08**

		НР первого уровня	%	60,9		175,66	41500,36
		НР второго уровня	%	4,24		24,76	5850,03
		Накладные расходы	%	--		200,43	47350,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,70	11505,88
		Сметная стоимость:				**657,48**	**155329,38**
115	**С122-060101-0101 22-060101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77**	**м2**	**236,2500**		**1262,13**	**298178,21**
		НР второго уровня	%	4,24		53,51	12642,76
		Накладные расходы	%	--		53,51	12642,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,25	24865,68
		Сметная стоимость:				**1420,90**	**335686,65**
116	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	**м плинтусов**	**252,7875**		**260,60**	**65876,63**
01.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=866,4)	чел-ч	0,0899	22,726	866,40	19689,46
01.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,075836	853,65	64,74
		Итого оплата труда:				**78,15**	**19754,19**
02.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,075836	1794,86	136,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,075836	853,65	64,74
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**136,12**
03.4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	13,019	547,74	7130,78
03.5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	255,315	152,44	38920,28
		Итого материалов:				**182,17**	**46051,06**
		НР первого уровня	%	60,9		47,59	12030,30
		НР второго уровня	%	4,24		13,07	3303,25
		Накладные расходы	%	--		60,66	15333,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,70	6496,82
		Сметная стоимость:				**346,96**	**87707,01**
		1,2,3 этаж (санузел)- 28,92+28,92+28,92=86,76м2					
30	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**86,7600**		**1205,15**	**104559,11**

1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	1,06	91,966	775,88	71354,27
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,551	777,34	1982,80
		Итого оплата труда:				**845,29**	**73337,07**
1	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,312336	3399,97	1061,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,312336	853,65	266,63
1	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,995	1410,50	2814,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,995	756,11	1508,44
1	2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,242928	1794,86	436,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,242928	853,65	207,38
		Итого эксплуатация машин:				**49,71**	**4312,58**
1	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,128	17432,52	19661,79
1	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	2,655	3439,08	9130,26
1	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	3,34	30,00	100,21
		Итого материалов:				**333,01**	**28892,26**
		НР первого уровня	%	60,9		514,78	44662,28
		НР второго уровня	%	4,24		72,93	6326,99
		Накладные расходы	%	--		587,70	50989,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,43	12443,87
		Сметная стоимость:				**1936,29**	**167992,24**
1	**С122-060301-0601 22-060301-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**88,4952**		**1099,42**	**97293,39**
		НР второго уровня	%	4,24		46,62	4125,24
		Накладные расходы	%	--		46,62	4125,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,68	8113,49
		Сметная стоимость:				**1237,72**	**109532,12**
1	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**92,8332**		**452,76**	**42030,95**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	0,236	21,909	844,09	18492,86
1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0557	853,65	47,55
		Итого оплата труда:				**199,72**	**18540,41**

105. 3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0557	1794,86	99,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0557	853,65	47,55
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**99,97**
105. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,148533	17432,52	2589,31
105. 5	249302 С	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	93,762	222,36	20848,81
		Итого материалов:				**252,48**	**23438,12**
		НР первого уровня	%	60,9		121,63	11291,11
		НР второго уровня	%	4,24		24,35	2260,86
		Накладные расходы	%	--		145,98	13551,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,90	4446,63
		Сметная стоимость:				**646,64**	**60029,55**
		1,2,3 этажи (лоджия)- 12,21+12,21+12,21=36,63м2					
234	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**36,6300**		**1205,15**	**44144,77**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	1,06	38,828	775,88	30125,71
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,077	777,34	837,14
		Итого оплата труда:				**845,29**	**30962,85**
106. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,131868	3399,97	448,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,131868	853,65	112,57
106. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,84249	1410,50	1188,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,84249	756,11	637,02
106. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,102564	1794,86	184,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,102564	853,65	87,55
		Итого эксплуатация машин:				**49,71**	**1820,77**
106. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,47619	17432,52	8301,19
106. 7	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	1,121	3439,08	3854,79
106. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	1,41	30,00	42,31
		Итого материалов:				**333,01**	**12198,29**
		НР первого уровня	%	60,9		514,78	18856,38
		НР второго уровня	%	4,24		72,93	2671,25
		Накладные расходы	%	--		587,70	21527,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,43	5253,79

		Сметная стоимость:				1936,29	70926,19
[illegible]	[illegible] 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	37,3626		1099,42	41077,13840
		НР второго уровня	%	4,24		46,62	1741,67
		Накладные расходы	%	--		46,62	1741,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,68	3425,51
		Сметная стоимость:				1237,72	46244,37
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				5150483,76
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5150483,76
Материалы -			Тенге				2472444,52
Всего заработная плата -			Тенге				966353,31
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1688180,00
		Накладные расходы -	Тенге				829186,66
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				585961,39
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				243225,27
		Сметная прибыль -	Тенге				478373,63
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6458044,05
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1277,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				966353,31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6458044,05
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1277,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				966353,31

РАЗДЕЛ 11.=ЛЕСТНИЦЫ=АС25,26,27

		КРЫЛЬЦО					
188	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	21,6000		198,47	4286,85
188.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36)	чел-ч	0.0681	1,471	743,36	1093,45
188.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0088	0,19008	853,65	162,26
		Итого оплата труда:				58,13	1255,71
188.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0033	0,07128	3399,97	242,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,07128	853,65	60,85
188.4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,01944	2531,79	49,22

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,01944	853,65	16,59
	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,09936	1900,21	188,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,09936	853,65	84,82
08. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,20088	11,48	2,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,35**	**482,68**
08. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,102	2459,42	2709,30
08. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,04752	30,00	1,43
		Итого материалов:				**125,50**	**2710,72**
		НР первого уровня	%	60,9		35,40	764,73
		НР второго уровня	%	4,24		9,92	214,19
		Накладные расходы	%	--		45,32	978,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,50	421,26
		Сметная стоимость:				**263,29**	**5687,03**
186	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,1600**		**2691,87**	**5814,44**
09. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	0,78	1,685	724,24	1220,20
09. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,6264	889,35	557,09
		Итого оплата труда:				**822,82**	**1777,29**
09. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,4536	1900,21	861,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,4536	853,65	387,22
09. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,9072	11,48	10,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
09. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1728	3412,48	589,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1728	983,07	169,87
		Итого эксплуатация машин:				**676,86**	**1462,03**
09. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,376	1314,18	3122,49
09. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,324	30,00	9,72
		Итого материалов:				**1450,10**	**3132,21**
		НР первого уровня	%	50,8		417,99	902,86
		НР второго уровня	%	4,24		131,86	284,81
		Накладные расходы	%	--		549,85	1187,68

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,34	560,17
		Сметная стоимость:				**3501,06**	**7562,28**
187	**Е11-060101-0115** **11-060101-0115** **РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,3300**		**21924,77**	**73009,50**
10 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	1,79	5,961	756,11	4506,94
10 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,958374	863,57	827,62
		Итого оплата труда:				**1601,97**	**5334,57**
10 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008991	3399,97	30,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008991	853,65	7,68
10 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,356643	39,25	14,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,867798	3600,09	3124,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,867798	853,65	740,80
10 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,032634	3153,14	102,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,032634	1145,01	37,37
10 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00333	60,14	0,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,14319	173,16	24,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,048951	1794,86	87,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,048951	853,65	41,79
		Итого эксплуатация машин:				**1016,36**	**3384,47**
10 10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,33966	66,30	22,52
10 11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001332	26034,52	34,68
10 12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000333	35667,37	11,88
10 13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0666	196,55	13,09
10 14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0999	6598,38	659,18
10 15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000167	200244,36	33,34

16	149132 С	Вода техническая	м3	0,0073	0,024309	30,00	0,73
	(редакция 5.5.2.1)						
17	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,11988	1016,25	121,83
18	179281 С (21-020101-0902)	Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,38	19000,53	64220,84
		Итого материалов:				**19554,98**	**65118,08**
		НР первого уровня	%	48,5		776,96	2587,27
		НР второго уровня	%	4,24		962,55	3205,30
		Накладные расходы	%	--		1739,51	5792,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1893,14	6304,17
		Сметная стоимость:				**25557,43**	**85106,23**
88	**1 121-050309-0301 41-050309-0301 РС ПК РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0578**		**236187,97**	**13661,11**
		НР второго уровня	%	4,24		10014,37	579,23
		Накладные расходы	%	--		10014,37	579,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19696,19	1139,23
		Сметная стоимость:				**265898,53**	**15379,57**
89	**1 11-110101-3108 11-110101-3108 РС ПК РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**м2 покрытия**	**21,6000**		**18401,75**	**397477,70**
90	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=756,11)	чел-ч	2,91	62,856	756,11	47526,05
91	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,61344	813,81	499,22
		Итого оплата труда:				**2223,39**	**48025,27**
92	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	0,28512	3399,97	969,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,28512	853,65	243,39
93	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,25056	1410,50	353,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,25056	756,11	189,45
94	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,07776	1794,86	139,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,07776	853,65	66,38
		Итого эксплуатация машин:				**67,70**	**1462,38**
95	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,66096	1314,18	868,62
96	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,027	0,5832	19379,18	11301,94
97	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до	м3	0,0001	0,00216	27855,94	60,17

9	249112 С	Вода техническая	м3	0,0385	0,8316	30,00	24,95
10	1-090101-0327 (33-010101-0327)	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1	21,6	15566,37	336233,59
		Итого материалов:				**16133,76**	**348489,27**
		НР первого уровня	%	60,9		1354,05	29247,39
		НР второго уровня	%	4,24		837,65	18093,14
		Накладные расходы	%	--		2191,69	47340,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1647,47	35585,46
		Сметная стоимость:				**22240,91**	**480403,69**
		КОЗЫРЕК=АС 49					
10	**11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж м/конструкций козырька-стоек из металлических труб с укрепляющими деталями**	**т**	**2,1772**		**17047,25**	**37115,11**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	9,35	20,357	814,76	16585,85
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	4,42	979,26	4328,04
		Итого оплата труда:				**9605,91**	**20913,88**
11.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	2,134	315,72	673,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.4	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,174175	4542,54	791,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,174175	983,97	171,23
11.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,435438	3153,14	1373,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,435438	1145,01	498,58
11.6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	3,135	4001,19	12544,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	3,135	983,07	3081,92
11.7	1147 С (31-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,195947	24,04	4,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,674929	1794,86	1211,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,674929	853,65	576,15
11.9	2377 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	2,199	17,05	37,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7640,94**	**16635,78**
11.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,065316	66,30	4,33

11	128849 С (21-130103-0103)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марки 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,040713	2742,28	111,65
12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000871	327492,73	285,21
13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,002243	35613,71	79,86
14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000327	381819,66	124,69
15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,021772	196,55	4,28
16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	1,524	223,82	341,11
17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,45721	91,04	41,62
18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000218	1774323,66	386,30
19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000871	200244,36	174,39
20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000675	330292,45	222,92
21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001306	413026,64	539,54
22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004224	373499,50	1577,57
		Итого материалов:				**1788,31**	**3893,48**
		НР первого уровня	%	60,9		5850,00	12736,55
		НР второго уровня	%	4,24		970,84	2113,71
		Накладные расходы	%	--		6820,84	14850,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1909,45	4157,23
		Сметная стоимость:				**25777,54**	**56122,60**
101	1 121-060801-0301 21-060801-0301 РК III, РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т**	**т**	**2,1772**		**387499,43**	**843659,88**
		НР второго уровня	%	4,24		16429,98	35771,18
		Накладные расходы	%	--		16429,98	35771,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32314,35	70354,49
		Сметная стоимость:				**436243,76**	**949785,55**

62	Ф11-090302-0301 Ф090302-0301 (редакция 5.5.3.1) РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т	0,4214		59905,90	25241,35 33840
63	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	56,5	23,806	775,88	18470,81
64	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,52	989,93	1504,92
		Итого оплата труда:				**47408,88**	**19975,73**
65	176 С (11-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,042135	315,72	13,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66	762 С (11-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,050562	3153,14	159,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,050562	1145,01	57,89
67	786 С (11-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,353	4001,19	5411,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	1,353	983,07	1330,09
68	1023 С (11-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,037079	5476,00	203,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,037079	1322,88	49,05
69	2509 С (11-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,080056	1794,86	143,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,080056	853,65	68,34
70	2577 С (11-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,615171	17,05	10,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14101,57**	**5941,70**
71	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01264	66,30	0,84
72	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007879	2742,28	21,61
73	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000084	327492,73	27,60
74	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000434	35613,71	15,46
75	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000185	381819,66	70,79
76	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004214	196,55	0,83
77	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,50562	223,82	113,17

1.18	146664 С (редакция 5.5.2.1)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,151686	91,04	13,81
1.19	147074 С (31-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000042	1774323,66	74,76
1.20	147337 С (31-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000185	200244,36	37,12
1.21	149319 С (33-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000131	330292,45	43,14
1.22	149375 С (33-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000253	413026,64	104,42
1.23	379826 С (31-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000817	373499,50	305,31
		Итого материалов:				**1967,11**	**828,84**
		НР первого уровня	%	60,9		28872,01	12165,22
		НР второго уровня	%	4,24		3764,18	1586,04
		Накладные расходы	%	--		32636,19	13751,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7403,37	3119,41
		Сметная стоимость:				**99945,46**	**42112,02**
163	С 131-060510-1601 31-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	**0,4214**		**257857,35**	**108648,19**
		НР второго уровня	%	4,24		10933,15	4606,68
		Накладные расходы	%	--		10933,15	4606,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,24	9060,39
		Сметная стоимость:				**290293,74**	**122315,27**
164	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	**25,3650**		**536,95**	**13619,85**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,5663	14,364	795,00	11419,54
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,114142	1073,79	122,56
		Итого оплата труда:				**455,04**	**11542,10**
1.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,086241	3153,14	271,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,086241	1145,01	98,75
1.4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,745731	15,88	11,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

2216 С [illegible] (редакция 5.5.2.1)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	1,649	18,64	30,73
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,027902	1794,86	50,08
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,027902	853,65	23,82
	Итого эксплуатация машин:				**14,37**	**364,58**
145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,180092	7290,33	1312,93
146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	76,856	1,46	112,21
249436 С (23-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,5073	809,37	410,59
	Итого материалов:				**72,37**	**1835,73**
	НР первого уровня	%	56,4		256,64	6509,75
	НР второго уровня	%	4,24		33,65	853,49
	Накладные расходы	%	--		290,29	7363,24
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,18	1678,65
	Сметная стоимость:				**893,43**	**22661,74**
С121-100103-0108 21-100103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**25,3650**		**1398,38**	**35469,91**
	НР второго уровня	%	4,24		59,29	1503,92
	Накладные расходы	%	--		59,29	1503,92
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,61	2957,91
	Сметная стоимость:				**1574,29**	**39931,74**
С11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**4,5600**		**2349,34**	**10713,00**
1	Затраты труда рабочих-строителей(З=756,11)	чел-ч	0,972	4,432	756,11	3351,32
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,012312	853,65	10,51
	Итого оплата труда:				**737,24**	**3361,83**
698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00912	3600,09	32,83
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00912	853,65	7,79
2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,003192	1794,86	5,73
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,003192	853,65	2,72
	Итого эксплуатация машин:				**8,46**	**38,56**

	120061 С (21-[illegible])	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, [illegible] качества, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,5472	99,96	54,70
	149075 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1824	346,82	63,26
	170796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,025992	277206,65	7205,16
		Итого материалов:				**1605,95**	**7323,11**
		НР первого уровня	%	56,4		415,81	1896,07
		НР второго уровня	%	4,24		117,24	534,62
		Накладные расходы	%	--		533,05	2430,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,59	1051,50
		Сметная стоимость:				**3112,98**	**14195,19**
	11-100108-1401 11-100108-1401 РСНБ РК 2015	**Устройство. Подшивка люксалоном.**	**м2**	**24,9000**		**948,27**	**23611,85**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	1,025	25,523	833,89	21282,96
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	1,33	839,77	1116,61
		Итого оплата труда:				**899,58**	**22399,56**
	321 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	1,332	11,32	15,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,18924	1410,50	266,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,18924	756,11	143,09
	2909 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	1,14	1794,86	2046,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	1,14	853,65	973,16
		Итого эксплуатация машин:				**93,53**	**2328,90**
		НР первого уровня	%	54,8		492,97	12274,96
		НР второго уровня	%	4,24		61,11	1521,60
		Накладные расходы	%	--		554,08	13796,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,19	2992,67
		Сметная стоимость:				**1622,53**	**40401,09**
		НИША НС1-3 шт					
	11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**/Ниша НС-1/Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков**	**т**	**0,4583**		**59905,90**	**27451,88**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	56,5	25,891	775,88	20088,41
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,653	989,93	1636,71

33840

[illegible]	138061 С (21-130209-0203)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, [illegible] назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,5472	99,96	54,70
[illegible]	143975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1824	346,82	63,26
[illegible]	379796 С (21-030104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,025992	277206,65	7205,16
		Итого материалов:				**1605,95**	**7323,11**
		НР первого уровня	%	56,4		415,81	1896,07
		НР второго уровня	%	4,24		117,24	534,62
		Накладные расходы	%	--		533,05	2430,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,59	1051,50
		Сметная стоимость:				**3112,98**	**14195,19**
[illegible]	Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Устройство. Подшивка люксалоном.**	**м2**	**24,9000**		**948,27**	**23611,85**
[illegible]	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	1,025	25,523	833,89	21282,96
[illegible]	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	1,33	839,77	1116,61
		Итого оплата труда:				**899,58**	**22399,56**
[illegible]	321 С (31-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	1,332	11,32	15,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
[illegible]	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,18924	1410,50	266,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,18924	756,11	143,09
[illegible]	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	1,14	1794,86	2046,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	1,14	853,65	973,16
		Итого эксплуатация машин:				**93,53**	**2328,90**
		НР первого уровня	%	54,8		492,97	12274,96
		НР второго уровня	%	4,24		61,11	1521,60
		Накладные расходы	%	--		554,08	13796,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,19	2992,67
		Сметная стоимость:				**1622,53**	**40401,09**
		НИША НС1-3 шт					
168	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**/Ниша НС-1/Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков**	**т**	**0,4583**		**59905,90**	**27451,88**
[illegible]	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	56,5	25,891	**775,88**	20088,41
[illegible]	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,653	**989,93**	1636,71

33840

	Итого оплата труда:				**47408,88**	**21725,12**
(31-050101-01[illegible])	Агрегаты сварочные дуговой сварки передвижные на базе автомобиля сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,045825	315,72	14,43
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
762 С (31-050102-01[illegible])	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,05499	3153,14	173,39
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,05499	1145,01	62,96
786 С (31-050104-0[illegible]02)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,471	4001,19	5885,68
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	1,471	983,07	1446,10
1023 С (31-050103-0[illegible]08)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,040326	5476,00	220,83
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,040326	1322,88	53,35
2500 (31-01020[illegible]101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,087067	1794,86	156,27
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,087067	853,65	74,32
3577 С (31-06020[illegible]-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,669045	17,05	11,41
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**14101,57**	**6462,05**
128070 С (31-050[illegible]-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,013747	66,30	0,91
128[illegible] С (31-050[illegible]-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008569	2742,28	23,50
131[illegible]19 С (31-060[illegible]01-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000092	327492,73	30,01
131[illegible]94 С (31-070[illegible]01-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000472	35613,71	16,81
144[illegible]46 С (31-130[illegible]01-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000202	381819,66	76,99
145[illegible]83 С (31-130[illegible]09-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004582	196,55	0,90
146[illegible]49 С (31-130[illegible]01-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,5499	223,82	123,08
146[illegible]04 С (31-130[illegible]01-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,16497	91,04	15,02
147[illegible]74 С (31-130[illegible]04-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000046	1774323,66	81,31
147[illegible]37 С (31-130[illegible]12-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000202	200244,36	40,38

	140319 С (22-010601-0602)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 (редакция 5.5.2.1)	т	0,00031	0,000142	330292,45	46,92
		32					33840
	140173 С (22-010601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000275	413026,64	113,56
	179836 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000889	373499,50	332,04
		Итого материалов:				**1967,11**	**901,43**
		НР первого уровня	%	60,9		28872,01	13230,60
		НР второго уровня	%	4,24		3764,18	1724,94
		Накладные расходы	%	--		32636,19	14955,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7403,37	3392,59
		Сметная стоимость:				**99945,46**	**45800,01**
	Г 131-060510-1601 31-060510-1601 ГЭСН РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,4207**		**257857,35**	**108485,74**
		НР второго уровня	%	4,24		10933,15	4599,80
		Накладные расходы	%	--		10933,15	4599,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,24	9046,84
		Сметная стоимость:				**290293,74**	**122132,38**
	Г 131-060801-0101 31-060801-0101 ГЭСН РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**/МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ/Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0375**		**346300,74**	**12996,67**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,15	551,06
		Накладные расходы	%	--		14683,15	551,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878,71	1083,82
		Сметная стоимость:				**389862,60**	**14631,54**
		Тамбур					
		Тамбур В-1					
	Г 11-090403-0203	**Монтаж витража тамбура В-1**	**м2**	**16,8000**		**4909,35**	**82477,00**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	4,98	83,664	879,79	73606,75
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	3,284	782,07	2568,64
		Итого оплата труда:				**4534,25**	**76175,39**
	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,95088	11,32	10,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,336	**2887,57**	970,22

	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,336	983,07	330,31
(11-030603-0401)	Краны на автомобильном ходу, КС-4 (редакция 5.6.2.1) мачтовые, высота подъема 50 м 33	маш.-ч	0,17	2,856	1410,50	4028,39
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,856	756,11	2159,45
3309 С (31-010301-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0924	1794,86	165,85
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0924	853,65	78,88
	Итого эксплуатация машин:				**308,05**	**5175,22**
133963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,2	3,36	1080,62	3630,88
14174в С (01-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000168	381819,66	64,15
	Итого материалов:				**219,94**	**3695,03**
	НР первого уровня	%	60,9		2761,36	46390,81
	НР второго уровня	%	4,24		325,24	5464,00
	Накладные расходы	%	--		3086,60	51854,81
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		639,68	10746,54
	Сметная стоимость:				**8635,62**	**145078,35**
С 11-090201-0101 11-090201-0101 ГЕСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (витражи тамбура)**	**м2**	**16,8000**		**11626,75**	**195329,40**
	НР второго уровня	%	4,24		492,97	8281,97
	Накладные расходы	%	--		492,97	8281,97
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		969,58	16288,91
	Сметная стоимость:				**13089,30**	**219900,28**
	Отмостка					
11-110101-0102 11-110101-0102 ГЕСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**122,1200**		**198,47**	**24236,60**
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36)	чел-ч	0,0681	8,316	743,36	6182,06
2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,075	853,65	917,38
	Итого оплата труда:				**58,13**	**7099,44**
112 С (31-050301-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,402996	3399,97	1370,17
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,402996	853,65	344,02
620 С (31-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,109908	2531,79	278,26
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,109908	853,65	93,82
660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,561752	1900,21	1067,45
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,561752	853,65	479,54

8	1866 С [illegible] (редакция 5.5.2.1)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора 34	маш.-ч	0,0093	1,136	11,48	13,04 33840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,35**	**2728,92**
9	100081 С (21-010301-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	6,228	2459,42	15317,56
10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,268664	30,00	8,06
		Итого материалов:				**125,50**	**15325,62**
		НР первого уровня	%	60,9		35,40	4323,56
		НР второго уровня	%	4,24		9,92	1210,95
		Накладные расходы	%	--		45,32	5534,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,50	2381,69
		Сметная стоимость:				**263,29**	**32152,80**
11	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РЕ 116 РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5 толщиной 100мм**	**м3 подстилающего слоя**	**12,2120**		**20566,23**	**251154,74**
12	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	3,66	44,696	724,24	32370,57
		Итого оплата труда:				**2650,72**	**32370,57**
13	404 С (21-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	5,862	12,15	71,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,83**	**71,22**
14	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	12,456	16104,39	200600,15
15	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,012212	14376,94	175,57
16	133832 С (21-100301-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	24,424	729,16	17809,00
17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	4,274	30,00	128,23
		Итого материалов:				**17909,67**	**218712,95**
		НР первого уровня	%	60,9		1614,29	19713,68
		НР второго уровня	%	4,24		940,45	11484,82
		Накладные расходы	%	--		2554,74	31198,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1849,68	22588,26
		Сметная стоимость:				**24970,64**	**304941,50**
	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				**2294460,79**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2122175,45**
	Материалы -		Тенге				**326414,11**
	Всего заработная плата -		Тенге				**133166,36**

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1318250,91
Местные материалы (расценка 5.5.2.1)	35	Тенге				336233,59
Накладные расходы -		Тенге				171517,05
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				78220,27
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				93296,78
Сметная прибыль -		Тенге				183495,40
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2477187,90
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				174,22
Сметная заработная плата -		Тенге				133166,36
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				172285,34
Материалы -		Тенге				9318,78
Всего заработная плата -		Тенге				138790,13
Накладные расходы -		Тенге				95411,87
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				84523,19
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				10888,68
Сметная прибыль -		Тенге				21415,78
ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				289112,98
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				164,60
Сметная заработная плата -		Тенге				138790,13
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				2766300,88
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				338,82
Сметная заработная плата -		Тенге				271956,48
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-1:		Тенге				12347402,87
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12175117,53
Материалы -		Тенге				5105162,24
Всего заработная плата -		Тенге				3672944,89
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3006430,87
Местные материалы -		Тенге				336233,59
Накладные расходы -		Тенге				2687230,42
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				2082699,00
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				604531,42
Сметная прибыль -		Тенге				1188987,84
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге				16051335,78
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				4655,03
Сметная заработная плата -		Тенге				3672944,89
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				172285,34
Материалы -		Тенге				9318,78
Всего заработная плата -		Тенге				138790,13
Накладные расходы -		Тенге				95411,87
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				84523,19
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				10888,68

	Сметная прибыль -	Тенге				21415,78
	Накопленная стоимость строительно-монтажных работ - 36	Тенге				289112,98
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				164,60
	Сметная заработная плата -	Тенге				138790,13
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге				16340452,77
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4819,63
	Сметная заработная плата -	Тенге				3811735,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение

Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	**шт.**	**27,0000**		**625,70**	**16894,02**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,7	18,9	853,65	16133,99
	Итого оплата труда:				**597,55**	**16133,99**
321 С (31-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,27	11,32	3,06
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**3,06**
145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	5,4	61,24	330,70
147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,351	304,79	106,98
149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,351	415,60	145,88
249409 С (23-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,702	247,04	173,42
	Итого материалов:				**28,04**	**756,97**
Е123-030102-1223 33-030102-1223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**27,0000**		**3689,94**	**99628,38**
Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Установка смесителей для умывальников и мойки**	**шт**	**27,0000**		**625,70**	**16894,02**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,7	18,9	853,65	16133,99
	Итого оплата труда:				**597,55**	**16133,99**

431 С (11-030302-0301)	Дрели электрические (ресурсная ведомость 5.5.2.1) 37	маш.-ч	0,01	0,27	11,32	3,06 33840
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**3,06**
145013 С (11-110207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	5,4	61,24	330,70
147015 С (11-110803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,351	304,79	106,98
149195 С (11-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,351	415,60	145,88
149409 С (11-040901-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,702	247,04	173,42
	Итого материалов:				**28,04**	**756,97**
С 111-030103-1205 (11-030103-1205) ГЭСН РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель для моек с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**27,0000**		**2269,22**	**61268,94**
С 11-170301-0103 (11-170301-0103) ГЭСН РК 2015	**Установка смесителей**	**шт**	**27,0000**		**625,70**	**16894,02**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,7	18,9	853,65	16133,99
	Итого оплата труда:				**597,55**	**16133,99**
431 С (11-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,27	11,32	3,06
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**3,06**
145013 С (11-110207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	5,4	61,24	330,70
147015 С (11-110803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,351	304,79	106,98
149195 С (11-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,351	415,60	145,88
149409 С (11-040901-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,702	247,04	173,42
	Итого материалов:				**28,04**	**756,97**