УТВЕРЖДЕН
Казалинским районным акимом
А. Кунтервай
на основании решения №____
от «23» марта 2010 г.

АКТ № 36
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

« 3 » ноября 2010 г. аул Каукей Казалинского района
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акима Казалинского района от « 2 » марта 2010 г. № 81 (с изменением и дополнением от « 11 » октября 2010 г. № 294)
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя
Койшыбаев С.Ш. заместитель акима Казалинского района
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместителя председателя
Кеулимжаев Е. начальник Управления ГАСК по Кызылординской области
(фамилия,имя,отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:

Бухарбай Т. начальник районного отдела архитектуры и градостроительства
(фамилия,имя,отчество) (должность)
эксплуатационной организации
Накан К. начальник ГУ отдела образования
(фамилия,имя,отчество) (должность)
заказчика
Темиров Б. начальник отдела строительства Казалинского района
(фамилия,имя,отчество) (должность)
генерального проектировщика
Примбетова Ш. директор Кызылординский филиал АО НЦ «КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ»
(фамилия,имя,отчество) (должность)
генерального подрядчика
Тулемисов А. директор ТОО «Казалы-Курылыс»
(фамилия,имя,отчество) (должность)
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Имандосова Г. начальник ГУ управления санитарного эпидемиологического контроля
(Фамилия,имя,отчество) (должность)
органов государственного пожарного надзора
Мамиаев Ж. начальник отдела по ЧС Казалинского района
(фамилия,имя,отчество) (должность)
государственного органа социальной защиты населения
Жумабаев К. Инспектор департаментаГос.инспекции защиты труда по Кызылординской обл
(фамилия,имя,отчество) (должность)
Представителя местного исполнительного органа
Изимкулов Б. Аким Кызылкумского аульного округа
(фамилия,имя,отчество) (должность)

других заинтересованных органов государственного надзора

Бодыков К — начальник Казалинского филиала АО «КРЭК»
(фамилия, имя. отчество) (должность)

Ахмет А — директор Казалинского филиала ОДСП «Арал»
(фамилия, имя. отчество) (должность)

Нарымбет Б — технадзор директор ТОО «Феникс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Отдел строительства Казалинского района совместно подрядчиком ТОО «Казалы-Курылыс»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию
Строительство Школы на 300 мест в ауле Каукей Казалинского района.
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: пос Каукей Казалинского района
(его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлено на основании решения, (постановления, приказа и др) от « 22 » июля 2009г. № 202-НХ Кызылординское областное управление строительства
(наименование органа вынесшего решение)

И в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 27 » июля 2009г. № 374
(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Казалы-Курылыс»
(наименование организации)

выполнившим весь комплекс строительно-монтажных работ
(виды работ)

и его субподрядными организациями _____
_____
(наименование организаций)

выполнившим _____
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Кызылординский филиал АО НЦ «КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ»
(наименование проектных организаций)

и его субподрядными организациями _____
_____
(наименование организации и их ведомственная подчиненность, и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы Отдел архитектуры и градостроительства Казалинского района АПЗ № 167 от 06.12.2007г.
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту _____
_____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

7. Проектно-сметная документация утверждена
Кызылординское областное управление строительства
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

«____»_____ 20__г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2009г; окончание работ октябрь 2010г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или ПОС _____, фактически _____

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
Рабочий проект, исполнительная документация, паспорта на оборудования и сертификаты на материалы
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед.изм.	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Ученических	мест	300	300	300	300

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____
(факт начало выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	М2	30000	30000
Число этажей	Этаж	2	2
Общий строительный объем	М3	28883,36	28883,36
В том числе подземных	М2		
Площадь встроенных встроено-пристроенных и пристроенных помещений	М2		

Показатели	По проекту			Фактический		
	Число квартир	Площадь квартир м2		Число квартир	Площадь квартир м2	
		Общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир в том числе						

Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными: Вместимость 300 мест. Блок №1,2,3,4,5-1шт 2-х этажное кирпичное здание фундамент и перекрытие сборный железобетон, Котельная на жидком топливе-1шт 1-но этажное кирпичное здание фундамент и перекрытие сборный железобетон, Уборная на 12 очко -1шт1-но этажное кирпичное здание фундамент и перекрытие сборный железобетон, Трансформаторная подстанция 250кВа -1шт 1-но этажное кирпичное здание фундамент и перекрытие сборный железобетон, Септик СПБ-6 емкостью 6м3 -2шт сборный ж/бетонный, Пожарный резервуар 100м3 -2шт

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении … к настоящему акту) в количестве:

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом выполнено согласно проекта, СНиП и ТУ

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен а приложении … к акту.

15. Недоделки и дефекты выявленные рабочими комиссиями устранены.

16 Работы по озеленению, устройства верхнего покрытия, подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед.изм.	Объемы работ	Сроки выполнения
Площадь озеленения	М2	6518	Октябрь 2010г
Площадь детских участков	М2	2040	Октябрь 2010г
Площадь спортивных площадок	М2	2950	Октябрь 2010г
Площадь покрытий	М2	5929	Октябрь 2010г

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности ращений:
Соответственно технологических проектов, СНиП и ТУ_____
(по жилым домам не заполняется)

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке:
«Строительство Школы на 300 мест в ауле Каукей Казалинского района»
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Койшыбаев С.Ш

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Кеулимжаев Е

Члены приемочной комиссии:

_____ Бухарбай Т

_____ Накан К

_____ Темиров Б

_____ Примбетова Ш

_____ Тулемисов А

_____ Имандосова Г

_____ Мампаев Ж

_____ Жумабаев К

_____ Изимкулов Б

_____ Бодыков К

_____ Ахмет А

_____ Нарымбет Б

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

Строительство Школы на 300 мест в ауле Каукей Казалинского района

Исполнитель: ТОО «Казалы-Курылыс»
Адрес: кент Айтеке би, ул Р. Багланова № 250
РНН 330300006014 ИИК 010467813
БИК 192101820 Кбе 17 Кнп 820
АО «БанкЦентрКредит» г.Кызылорда
Бюджетная программа 037;015;421

АКТ
Выполненных работ за август месяц 2009 г.
к договору № 11 от 19 июня 2009 года

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. Изм	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт расходов с начало года	Сумма, требуемая к перечислению, за выполненный объем работ за август месяц		С-ть вып-х работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма	
1	Строительство Школы на 300 мест в ауле Каукей		8 950 900	1 879 230	1 879 230	0	2 685 770	8 950 900		4 385 900	6 265 130
2	Итого		8 950 900	1 879 230	1 879 230	0	2 685 770	8 950 900		4 385 900	6 265 130

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Казалинского района Кызылординской области»

_____ Б.Темиров

Технадзор _____

Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»

_____ А.Тулемисов

Наименование стройки: Строительство Школы на 300 мест в ауле Каукей Казалинского района Кызылординской области
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 11 от 19 июня 2009г
Бюджетная программа 037; 015;421

АКТ
выполненных работ за август месец 2009 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Обшая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Вертикальная планировка						
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250мм с применением механизмов и перемешением грунта на 100м м2	2669,96	45 1,55	43,32 16,49	120148 4138	115663 44028	64061 133
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскаватором 0,5м3 с погрузкой на автомобили самосвалы м3	4273,23	54,38 2,81	51,57 24,75	232378 12008	220370 105762	114237 97
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5км 1класс груза тн	7051,22	56,93 0,00	56,93 15,53	401426 0	401426 109505	109505 100
		итого прямых затрат по разделу				753952		287803
		Накладные расходы	тенге			287803		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			62505		
		ИТОГО по разделу 1	тенге			1104260		
		2. Здание школы						
		Земляные работы						
1	01.12.2008	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами обратная лопата емкостью 0,65м3	7238,73	26,78 1,92	24,36 8,34	193853 13898	176335 60371	72041 97
2	1-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами м3	128,87	258,96 207,9	51,06 30,07	33372 26792	6580 3875	34654 113
3	1-24-2	Разработка грунта бульдозером 59 квт при перемешении до 10м вьезд и выезд м3	210,6	10,75 0	10,75 4,5	2264 0	2264 948	919 97
4	1-24-2	Разработка грунта бульдозером 59 квт при перемешении до 10м перемешение во временный отвал м3	7578,4	10,75 0	10,75 4,5	81468 0	81468 34103	33080 97
5	1-24-10	Добавлять на каждые последуюшие 10м перемешения грунта	7578,4	9,19	9,19	69645	69645	28302

		2 группы бульдозерами мощ 59 квт м3		0	3,85	0	29177	97
		итого прямых затрат по разделу				380603		168996
		Накладные расходы	тенге			98854		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			32976		
		ИТОГО по разделу 2	тенге			582575		
		Фундаменты						
17	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	11,631	2622,78	120,02	30506	1396	2742
				185,63	57,38	2159	667	97
18	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3м3 под колоны ФМ-1, ФМ-2 м3	8,33	11630,86	133,58	96885	1113	12895
				1532,25	63,66	12764	530	97
19	С4-1-11	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая классаА-1,d-=25-28мм тн	0,06	54100		3246	0	0
						0	0	97
20	С4-1-5	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая классаА-1,d-= 8мм тн	0,007	62500		438	0	0
						0	0	97
21	С4-1-71	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля класса А-III d-8мм С-1,С-2,С-3,С-4 тн	0,157	83100		13047	0	0
						0	0	97
22	С4-1-73	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля класса А-III d-12мм С-1,С-2,С-3,С-4 тн	0,257	80500		20689	0	0
						0	0	97
23	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В12,5 м3	108,557	10042,23	370,13	1090154	40180	88233
				661,5	176,42	71810	19152	97
24	Е30-1-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	110,1854	131		14434	0	0
						0	0	97
		итого прямых затрат по разделу				1269398		103870
		Накладные расходы	тенге			103870		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			82396		
		ИТОГО по разделу	тенге			1455664		
		Итого по школе				2038239		
		Итого по 1-2 разделу				3142499		
		Временные здания и сооружения -3,4 %	тенге			106845		
		Итого	тенге			3249344		
		Зимнее удорожание -1,35%	тенге			43866		
		Выслуга лет -1%	тенге			32493		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			12997		
		Итого: В базовых ценах 2001 г	тенге			3338700		

		Рыночная стоимость						
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			5484182		
		Итого	тенге			109684		
		НДС -12%	тенге			5593866		
		Всего.	тенге			671264		
			тенге			**6265130**		

Заказчик:
ГУ "Отдел строительство Казалинского района"

Начальник: Б.Темиров

Технадзор

ТОО "Феникс-С" * * * Технический надзор

Подрядчик:
ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор А.Тулемисов

Строительство Школы на 300 мест в ауле Каукей Казалинского района
Исполнитель: ТОО «Казалы-Курылыс»
Адрес: кент Айтеке би, ул Р. Багланова № 250
РНН 330300006014 ИИК 010467813
БИК 192101820 Кбе 17 Кнп 820
АО «БанкЦентрКредит» г.Кызылорда
Бюджетная программа 037;015;421

АКТ
Выполненных работ за ноябрь месяц 2009 г.
к договору № 23 от 26 августа 2009 года

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. Изм	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт расходов с начало года	Сумма, требуемая к перечислению, за выполненный объем работ за ноябрь м-ц		С-ть вып-х работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма	
1	Строительство Школы на 300 мест в ауле Каукей		223 297 249	66 989 175	53137087	13852088	~~126376414~~	175794217		34592462	49417803
	Итого		223 297 249	66 989 175	53137087	13852088	126376414	175794217		34592462	49417803

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Казалинского района Кызылординской области»

_____ Б.Темиров

Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»

_____ А.Тулемисов

ТОО "Феникс-С" * * * Технический надзор

Наименование стройки: Строительство Школы на 300 мест в ауле Каукей Казалинского района Кызылординской области
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 11 от 19 июня 2009г
Бюджетная программа 037; 015;421

АКТ
выполненых работ за ноябрь месяц 2009г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Обшая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание Школы						
		Блок № 1.Стены						
		Раздел 3. Вентканалы.						
21	Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	3,08	11273,81	450,66	34723	1388	11322
		м3(без вычета пустот)		2902,5	212,63	8940	655	118
22	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-извест.	13,85	193,32	3,75	2677	52	2568
		или цементным раст-ром ТРУБ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ м2		175,5	1,08	2431	15	105
23	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-извест.	46,91	193,32	3,75	9069	176	8698
		или цементным раст-ром ВНУТРИ КАНАЛОВ м2		175,5	1,08	8233	51	105
		Итого прямых затрат				46469		
		Накладные расходы				22588		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				4143		
		Итого				73200		
		Раздел 5. Кровля.						
51	С1-1-426	Металлочерепица - стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием м2	688,68	1180		812642		
62	С1-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетичес связываюшем, марки 50 м3	112,25	2890		324403		
74	С1-1-426	Металлочерепица-стальной лист с антикорозионным эмалевым	19,36	1180		22845		

		7,Перемычки сборные						
49	Е7-44-10	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт сборных конструкц.	419	128,72 35,78	78,72 35,78	53934 14992	32984 14992	41977 140
		Итого прямых затрат				53934		41978
		Накладные расходы				41978		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				5755		
		Итого				101667		
		Раздел 5. Кровля.						
68	1-1-426	Металлочерепица стальной лист с антикоррозионным эмалеевым покрытием м2	1227,66	1180		1448639 0	0 0	0
76	С1-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связывающем марка 50 м3	195,9552	2890		566311 0	0 0	0
88	1-1-426	Металлочерепица стальной лист с антикоррозионным эмалеевым покрытием м2	30,97	1180		36545 0	0 0	0
		Итого прямых затрат				2051494		0
		Накладные расходы						
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				123090		
		Итого				2174584		
		Окна						
118	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозашитные остекленные однокамерными стеклопакетами м2	167,4	12400		2075760 0	0 0	0
120	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозашитные остекленные однокамерными стеклопакетами м2	23,76	7490		177962 0	0 0	0
122	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозашитные остекленные однокамерными стеклопакетами м2	21,96	11500		252540 0	0 0	0
124	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозашитные остекленные однокамерными стеклопакетами м2	3,96	20700		81972 0	0 0	0 113
130	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ м2	22,32	7490		167177 0	0 0	0
		Итого прямых затрат				2755411		0
		Накладные расходы						
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				165325		
		Итого				2920736		
		Итого по блоку № 2				**5244913**		
		Блок №3 .Стены					0	
		Перегородки						
34	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	2,9	10149,78		29434	0	3034

		бетонных В12,5 м3						
35	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С-1 тн	0,0571	850,5 6245,96	389,21	2466 357	0 22	123 181
36	С12041-72	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля класса А-III d-10мм тн	0,0506	2835 82200	185,63	162 4159	11 0	105 0
37	С12041-53	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-1 d-6мм т	0,0065	79100		0 514	0 0	105 0
38	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при всоте этажа до 4м м2 перегородок (за вычетом проемов)	154,78	589,88 337,5	41,24 19,52	0 91302 52238	0 6383 3021	105 65206 118
40	Е8-12-1	Армирование кладки стен и дугих конструкций тн	0,0531	92087,15 12386,25	500,9 236,25	4890 658	27 13	791 118
41	С12041-26	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=16-18мм тн	0,0531	67100		3563 0	0 0	0 105
		Итого прямых затрат				134219		69212
		Накладные расходы				69212		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				12206		
		Итого				**215637**		
		Вентканалы						
42	Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб м3	4,62	11371 2902,5	450,66 212,63	52534 13410	2082 982	16982 118
43	Е15-61-1	Улучшенная штукатурка цементным-известковым раствором стен труб с наружной стороны м2	33,56	291,97 163,35	2,18 0,67	9799 5482	73 22	5780 105
44	Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен каналов	143,64	1042,19 289,58	5,85 2,8	149700 41595	840 402	44097 105
45	С12041-71	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля класса А-III d-8мм тн	0,426	83100		35401 0	0 0	0 105
		Итого прямых затрат				29927		66860
		Накладные расходы				66860		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				2713		
		Итого				**47926**		
		Раздел 5. Кровля.						
68	1-1-426	Металлочерепица стальной лист с антикоррозионным	38,38	1180		45288	0	0

		эмалеевым покрытием м2				0	0	
76	С1-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связывающем марка 50 м3	150,75	4260		642195	0	0
88	1-1-426	Металлочерепица стальной лист с антикоррозионным эмалеевым покрытием м2	918,87	1180		1084267	0	0
		Итого прямых затрат				0	0	
		Накладные расходы				1771750		0
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				106305		
		Итого				**1878055**		
		Окна						
125	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозашитные остекленные однокамерными стеклопакетами м2	1,8	7490		13482	0	0
126	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозашитные остекленные однокамерными стеклопакетами м2	2,16	11500		24840	0	0
127	С120-188	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозашитные остекленные однокамерными стеклопакетами м2	136,08	12400		1687392	0	0
		Итого прямых затрат				0	0	
		Накладные расходы				1725714		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				103543		
		Итого				**1829257**		
		Итого по блоку №3				**3970875**		
		Блок № 4.						
9	Е8-15-5	Кладка наружных стен всотой свше 4м и толщиной 640мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом м3 кладки	259,82	3010,24 1221,75	316,06 148,5	782121 317435	82119 38583	420102 118
12	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4м из кирпича м3 кладки	41,04	2933,31 1005,75	400,41 189	120383 41276	16433 7757	57858 118
14	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при всоте этажа до 4м м2 перегородок (за вычетом проемов)	62,9	587,36 337,5	41,24 19,52	36945 21229	2594 1228	26499 118
16	Е7-44-10	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при найбольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт сборных конструкц.	295	128,72 35,78	78,36 35,78	37972 10555	23116 10555	29554 140
18	Е7-44-6	Укладка прогонов шт	14	1210,68	464,62	16950	6505	17272

				671,63	209,58	9403	2934	140
		Итого прямых затрат				994370		551285
		Накладные расходы				551285		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				92739		
		Итого				**1638394**		
		Перекрытие,покрытие						
22	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площ.до 5 м2 с опиранием на	46	1075,91	236,35	49492	10872	35781
		две стороны *шт сборных конструкции*		448,88	106,73	20648	4910	140
23	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площ.до 10 м2 с опиранием на	74	1747,47	441,08	129313	32640	93368
		две стороны *шт сборных конструкции*		698,63	202,61	51699	14993	140
27	Е7-57-15	Промазка и расшивка.снизу швов панелей перекрытий	891	82,33	0,08	73356	71	99393
		раствором м		79,65	0,03	70968	27	140
28	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20кг тн	0,0552	180105,48	2171,48	9942	120	1019
				12150	1036,13	671	57	140
		Итого прямых затрат				262102		229562
		Накладные расходы				229562		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				29500		
		Итого				521164		
		Раздел 5. Кровля.						
46	1-1-426	Металлочерепица стальной лист с антикоррозионным	655,11	1180		773030	0	0
		эмалеевым покрытием м2				0	0	
55	С1-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на	3,52	2890		10173	0	0
		синтетическом связывающем марка 50 м3				0	0	
65	1-1-426	Металлочерепица стальной лист с антикоррозионным	26,54	1180		31317	0	0
		эмалеевым покрытием м2				0	0	
81	1-1-426	Металлочерепица стальной лист с антикоррозионным	27,1	1180		31978	0	0
		эмалеевым покрытием м2				0	0	
146	С30-9-11	Гравий керамзитовый м3	88,6727	4740		420309	0	0
						0	0	
		Итого прямых затрат				1234828		
		Накладные расходы				0		

		Unavailable discounts						
		Hotel unavailable rooms				1324638		
						0	0	
199	C2b-3-11	Labour subcontracting	62	22552.88	9580	130265	0	0
		Approved e-payment	63			0	0	
61	1-1-459	Accounts receivable clerk and incl. e-transaction commission		1'52	1980	31038	0	0
		Overtime for holidays	64			0	0	
62	1-1-459	Accounts receivable clerk and incl. e-transaction commission		50'74	1190	17212	0	0
		Hours worked on construction index 20	65			0	0	
32	2-2-208	Plan, coordination and control of construction work in		1'45	2600	10733	0	0
		Accounting documents	66			0	0	
40	1-1-459	Accounts receivable clerk and incl. e-transaction commission		25'11	1180	13026	0	0
		Leasing of vehicles						
		Taxes				251168		
		Transportation of materials without VAT				36406		
		Accounting documents	67			32493		
		Hotel unavailable rooms	68			565100		556293
32	2-2-204	Carrying out construction work according to plan	69	8'52	13'20	103'52	121	140
		Concrete	70					
25	2-2-12	Upgrade of underground cable network for electricity	71	181	32'12	0'80	6529	66369
		Site cleaning	72			205'91	41966	140
24	2-2-9	Ground work for underground utility of 10 kV or more	73	1	1243'24	161'68	175217	62'58
		Site cleaning	74			1'0'32	50'13	140
35	2-2-2	Ground work for underground utility of 2 kV or more	75	40	10'23	322'32	32'00	2821
		Unavailable rooms						
		Hotel				1'7'304		
		Transportation of materials without VAT				8'2'38		
		Catering, business				5'1'387		
		Hotel unavailable rooms				5'2'5'6		5'1'387
					9'1'92	3'0'28	2'0'1	140

		Итого прямых затрат				2347279		
		Накладные расходы				0		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				140837		
		Итого				2488116		
		Итого по блоку №5				**2729926**		
		Итого по здании школы				**19624585**		
		2. Наружные сети 10кв						
1	ЕО133-103-2	Установка одностоечных железбетонных опор с одним подкосами ВЛ 0,38: 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3923,46 1478,25	2265,21 824,85	7847 2957	4530 1650	4837 105
2	С143019-91	Стойки вибирированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	4	10900		43600 0	0 0	0
3	ЕО133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	636,23 266,62	369,6 133,51	2545 1066	1478 534	1681 105
4	С143015-3	Опоры из тяжелого бетона класса В22,5 марки П-3и м3	0,2	21000		4200 0	0 0	0
5	ЕО133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1 км	0,065	49290,6 13697,5	34312,35 9594	3204 890	2230 624	1590 105
6	С151607-28	оцинкаванных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка Ас сечение 95/16 мм2 т	0,03802	315700		12003 0	0 0	0
21	Ц0108-472-1	Проводник заземляюший из медного изолированного провода сач открыто по строительным основаниям м	6	110,75 96,9	2,25 0,45	665 581	14 3	555 95
22	С12021-256	Закладые детали крепления массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали соединяеммые на сварке т	0,006	154700		928 0	0 0	0
23	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения кг	29,1	196		5704 0	0 0	0 0
24	С11041-16	Болты сборочные с гайками и щайбами по классу прочности 5,8 тн	0,001	115900		116 0	0 0	0
25	Е0133-30-12	установка кронштейнов тн	0,055	9451,32 3948,75	5502,57 1931,04	520 217	303 106	340 105
26	Спрайс лист	Кронштейны РА-4 шт	2	665,8		1332 0	0 0	0 0

27	Спрайс лист	Кронштейны РА-2	шт	1	809,26		809	0	0
							0	0	0
28	Спрайс лист	Вал привода РА-3	шт	2	1614,72		3229	0	0
							0	0	0
29	Спрайс лист	Кронштейны РА-1	шт	1	2189,35		2189	0	0
							0	0	
30	Спрайс лист	Кронштейны РА-2	шт	4	654,5		2618	0	0
							0	0	0
31	Спрайс лист	Траверсы стальные ТМ2	шт	1	3112,12		3112	0	0
							0	0	0
32	Спрайс лист	Траверсы стальные ТМ6	шт	2	4844,16		9688	0	0
							0	0	105
33	Спрайс лист	Накладки ОГ2	шт	4	1562		6248	0	0
							0	0	
34	Спрайс лист	Накладки ОГ5	шт	2	1145		2290	0	0
							0	0	0
35	Е0133-30-12	Установка кронштейнов, стяжек	тн	0,04	9451,32	5502,57	378	220	247
					3948,75	1931,04	158	77	105
36	Спрайс лист	Кронштейны У1	шт	2	3298,4		6597	0	0
							0	0	0
37	Спрайс лист	Стяжка Г1	шт	4	2172		8688	0	0
							0	0	0
38	спрайс-лист	Колпачок К-6	шт	3	13,58		41	0	0
							0	0	
39	спрайс-лист	Изоляторы ШФ20-8	шт	3	320,45		961	0	0
							0	0	118
40	спрайс-лист	Зажим ПА2	шт	6	131,98		792	0	0
							0	0	
41	спрайс-лист	Крепление провода	шт	2	174,58		349	0	0
							0	0	
42	Ц0108-28-3	Распределительное устройства комплектные блочные 110кв	ячейка	1	187414,82	98619,82	187415	98620	104010

				76275	33209,47	76275	33209	95
43	спрайс-лист	КРУНЕ-10 ТИПА К-59 шт	1	564201,46		564201	0	0
						0	0	
		Итого прямых затрат				882269		113258
		Накладные расходы				113258		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				25880		
		Итого				1021407		
		в том числе оборудование				564201		
		3. Трансформаторная подстанция						
1	1-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами драглаин	72	26,05	24,84	1876	1788	770
		с ковшом вместимостью 0,4м3 м3		1,22	9,8	88	706	97
2	1-163-1	Разработка грунта 1 группы в ручную в траншеях шириной более 2м	6	364,5		2187	0	2121
		более 2м и котлованах площадью до 5м2 м3		364,5		2187	0	97
3	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ 59квт	43	6,46	6,46	278	278	113
		при перемешении грунтов до 5м м3			2,71	0	117	97
4	1-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов	33	183,27		6048	0	5866
		и ям в грунтах 1 группы м3		183,27		6048	0	97
5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневлатическими	43	30,06	4,52	1293	194	1066
		трамбовками м3		25,55		1099	0	97
6	Е0108-3-1	Устройство основания из ГПС по фундаменты м3	6,85	2423,45	115,07	16601	788	1800
				168,75	54	1156	370	118
7	11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий	22,85	336,42	29,73	7687	679	1334
		толщиной 25мм м2		33,38	14,07	763	321	123
8	11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения	22,85	304,07	18,48	6948	422	873
		толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2		22,28	8,78	509	201	123
9	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	38	422,52	202,79	16056	7706	10892
		шт		114,42	90,32	4348	3432	140
10	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т	20	603,63	285,91	12073	5718	8062
		шт		160,32	127,62	3206	2552	140
11	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т	6	900,89	457,54	5405	2745	3664
		шт		230,85	205,38	1385	1232	140

12	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3м3 из тяжелого бетона М-100 м3	5,29	9790		51789 0	0 0	0 0
13	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	8,12	9490		77059 0	0 0	0
14	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	3,26	9180		29927 0	0 0	0
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	16,67	131		2184 0	0 0	0 0
16	106-1-20	Монолитные заделки и фундаменты под перегородки из бетона В7,5 м3	4	10042,22 661,5	370,12 176,41	40169 2646	1480 706	3519 105
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,06	131		532 0	0 0	0 128
18	106-1-20	Устройство монолитного пояса из В7,5 м3	2,3	10042,22 661,5	370,12 176,41	23097 1521	851 406	2024 105
19	108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен фундаментов **м2**	15,27	253,56 87,08	4,98 2,37	3872 1330	76 36	1612 118
20	108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундамента м	75,5	264,83 56,03	4,54 2,16	19995 4230	343 163	5184 118
21	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соеденением манжетами стальными до 2-х отверстий км	0,073	243939,38 41175		17808 3006	0 0	3306 110
22	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соеденением манжетами стальными ьолее 2-х отверстий км	0,0039	243939,38 41175		951 161	0 0	177 110
23	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей тн	24,8	17,95 12,09	0,08 0,03	445 300	2 1	271 90
24	108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции **тн**	0,0403	92087 12386,25	500,9 236,25	3711 499	20 10	600 118
25	6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	14	9996,39 735,75	102,96 49,08	139949 10301	1441 687	11537 105
26	С12041-56	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-1 д12мм тн	0,034	71200		2421 0	0 0	0 118
27	С12041-50	Детали закланые и накладные изготовленные с применением	0,005	60300		302	0	0

		сварки тн				0	0	0
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	14,28	131		1871 0	0 0	0 0
29	108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундамента м	28,3	264,83 56,03	4,54 2,16	7495 1586	128 61	1943 118
30	106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг тн	0,06	110592,49 49612,5	361,61 172,12	6636 2977	22 10	3136 105
31	106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг тн	0,29	75332,74 14512,5	361,61 172,12	21846 4209	105 50	4471 105
32	106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20кг тн	0,21	65815,24 4995	361,61 172,12	13821 1049	76 36	1139 105
33	7-14-1	Укладка плит покрвтий площадью до 1м2 при массе стропильных и подстропильных коструктции до 10т высота зданий до 25м шт	61	150,58 97,2	42,88 16,21	9185 5929	2616 989	9685 140
34	С143018-23	Плиты покрытий перекрытий и дниш для сооружений волопровода резервуаров колодцев из бетона В22,5 м3	0,915	23400		21411 0	0 0	0
35	Ц0108-408-3	Трубы стальные по установленным конструкциям с креплением накладными скобами д=50мм м	4,14	448,3 232,5	200,6 64,8	1856 963	830 268	1169 95
36	С130806-64	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 57х2,5мм м	4,14	205		849 0	0 0	0 140
37	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соеденением манжетами стальными ьолее 2-х отверстий км	0,0018	243939,38 41175		439 74	0 0	82 110
38	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей тн	1,22	17,95 12,09	0,08 0,03	22 15	0 0	13 90
39	ЕО108-6-1	Кладка стен наужных простых при высоте этажа до 4 м м3	8,3	2962,72 1049,63	398,84 189	24591 8712	3310 1569	12131 118
40	ЕО108-6-2	Кладка стен наужных простых при высоте этажа до 4 м м3	18,8	2870,89 1022,63	334,01 158,62	53973 19225	6279 2982	26205 118
41	ЕО108-35-1	Установка и разборка инвентарных лдесов наружных высотой	126	159,7 103,28	0,74 0,35	20122 13013	93 44	15408 118
42	ЕО108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м м3	13,46	2933,31 1005,75	400,41 189	39482 13537	5390 2544	18976 118

43	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75 1000 шт	15,41	12200		188002 0	0 0	0 140
44	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов монтажных изделий массой до 20кг тн	0,348	180105,47 12150	2171,47 1036,12	62677 4228	756 361	6424 140
45	ЕО10744-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	32	128,71 35,78	78,36 35,77	4119 1145	2508 1145	3205 140
46	С143015-64	Перемычек из тяжелого бетона класса В15 м3	0,898	16100		14458 0	0 0	0 140
47	ЕО10765-1	Устройства покрытий из плит апсбестоцементных в промышленных производственных зданиях м2	9,6	439,06 124,2	112,14 47,25	4215 1192	1077 454	2304 140
48	С11011-367	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм м2	9,5	476		4522 0	0 0	0 140
49	ЕО10924-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профелей в зданиях до 24 м и высотой до 25 м т	0,196	18945,9 13635	4558,32 1607,79	3713 2672	893 315	2689 90
50	С12021-256	Закладные детали крепления массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали на сварке тн	0,196			0 0	0 0	0 140
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	8	24,71 8,72	0,06 0,03	198 70	0 0	63 90
52	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток переплетов труб диам менее 50мм белилами с добавлением колера кол-во окрасок 2 м2	8	209,37 162	0,08 0,03	1675 1296	1 0	1361 105
53	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3м толщ 100мм м3	0,086	22422,23 5906,25	397,95 189,67	1928 508	34 16	550 105
54	ЕО10745-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1747,46 698,63	441,07 202,61	13980 5589	3529 1621	10094 140
55	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	57,64	2320		133725 0	0 0	0 140
56	ЕО10720-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий мссой до 20 кг т	0,072	180105,47 12150	2171,47 1036,12	12968 875	156 75	1329 140
57	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике м2	52,42	1081,38 67,85	10,14 4,8	56686 3557	532 252	4532 119

58	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15мм м2	52,42	203,08 51,98	18,92 8,94	10645 2725	992 469	3800 119
59	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконики, пояски/ без водосточных труб м2	131,36	34,9 11,55	0,06 0,03	4584 1517	8 4	1810 119
60	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	5,3	792,72 229,85	1,47 0,7	4201 1218	8 4	1454 119
61	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечение 160мм2 м	45,6	100,9 48,6	2,9 0,3	4601 2216	132 14	2118 95
62	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-1 Д=6мм тн	0,018	62500		1125 0	0 0	0
63	Е0111-1-2	Уплотнение грунта шебнем м2	28,8	188,77 15,77	3,12 1,49	5437 454	90 43	611 123
64	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	2,88	9792,78 850,5	0 0	28203 2449	0 0	3013 123
65	Е0111-15-1	Устройство цементных покрытий толщиной 20мм м2	28,8	258 59,4	11,82 5,61	7430 1711	340 162	2303 123
66	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	28,8	87,88 76,95	0,27 0,13	2531 2216	8 4	2331 105
67	ЕО110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	4,8	492,22 227,48	120,36 53,5	0 0	64 120	144 120
68	ЕО110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	9,12	407,86 208,25	97,72 43,76	3720 1899	891 399	2758 120
69	С12063-18	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двухпольными полотнами ДН 21-10АП м2	4,8	5380		25824 0	0 0	0 97
70	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21 - 10 ПЩ , ДН 24 -10ПЩ м2	9,12	6010		23088		0
71	ЕО120-11-2	Установка решеток жалюзийных площадью по свету до 1м2 шт	4,0	1020,85 344,25	34,1 16,87	4083 1377	136 67	1849 128
72	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание кмплект	2	2980		5960		
73	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920		

		комплект						
74	ЕО120-11-4	Установка решеток жалюзийных площадью по свету до 0,25 м2 шт	3	881,4 266,62	19,53 10,13	2644 800	59 30	1063 128
75	ЕО120-11-3	Установка решеток жалюзийных площадью по свету до 1,5 м2 шт	2	1148,17 411,75	42,17 20,25	2296 824	84 41	1106 128
76	ЕО120-11-4	Установка решеток жалюзийных площадью по свету до 2,5 м2 шт	2	1342,32 523,13	55,19 27	2685 1046	110 54	1408 128
77	ЕО115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка/ цементно -известковым раствором стен м2	187,76	132 90,45	1,41 0,67	24785 16983	266 127	17965 105
78	ЕО115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка/ цементно -известковым раствором потолка м2	46,07	155,52 107	1,69 0,81	7165 4929	78 37	5215 105
79	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	258,11	24,52 20,6	0,15 0,08	6329 5316	37 19	5602 105
80	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно раствором по камню и бетону стен м2	7,8	236,4 203,52	4,55 1,45	1844 1587	35 11	1679 105
81	Е0108-3-1	Устройство оснований из ГПС м3	2,6	2423,45 168,75	115,07 54	6301 439	299 140	683 118
82	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	2,6	4290,27 185,63	120,02 57,38	11155 483	312 149	746 118
83	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тратуаров однослойных из литой асфальтобетонной смеси м2	26	61,6 37,13		1602 965	0 0	1284 133
84	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые тип А М-1	1,86	4970		9244 0	0 0	0 133
85	Е0106-1-15	Устройство крыльцо бетонное В7,5 м3	1,45	8867,8 219,38	119,66 57,04	12858 318	174 83	421 105
86	Е0106-1-15	Устройство пандуса бетонное В20 м3	1,45	9724,6 219,38	119,66 57,04	14101 318	174 83	533 133
		Итого прямых затрат				1526647		254476
		Накладные расходы				254476		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				106867		
		Итого				**1887990**		

		На электротихническое оборудование						
1	ЦО108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, мас 1 т шт	2	9721 4962	1711 510,01	19442 9924	3422 1020	11491 105
2	75-3-21	Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напрежение ВН 35кВ, напрежение НН 0,4 кВ, напрежение КЗ 6% напрежение ВН 35кВ, напрежение НН 0,4 кВ, напрежение КЗ 6% габариты 1400х1030х2200 мм	2	323400		646800 0	0 0	0 133
3	ЦО108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напрежение до 10 кв шт	6	251,95 219	8,15 3,45	1512 1314	49 21	1268 95
4	ЦО108-52-1	Изолятор опорный, и напрежение до 10 кв, с количеством точек крепления: 1 шт	22	112,35 101,25	1,60	2472 2228	35 0	2116 95
5	15102-3002	Изолятор проходной ИП -10/630 -75 УХЛТ2 шт	6	586,5		3519		
6	С15102-	Изолятор ИП -1-250 УТЗ шт	16	86,25		1380		
7	15102-4010	Изолятор опорный ИО 1-250-375УЗ шт	6	92		552		
8	ЦО108-52-1	Щит, собераемый из из отделных панелей и блоков управления однорядный или двухрядный, без блоков резисторов , м	7,7	14133 5164,5	1136,5 361,49	108824 39767	8751 2783	40423 95
9	75-6-89	номинальное напрядение -380/220 В, номинальное ток сборных шин,600: 100, 1500, 2000 А, номинальный ток линейных панелей -100 : 200:400:600:1000 А, ток электродинамической стойкости сборных штн 30: 50 кА, номинальное напрежение вспомогательных цепей -220 В,	5	110200		551000		
10	1503-8610	Панель торцевая ТУ36-1001-79 шт	4	1495		5980 0	0 0	0 95
11	75-6-А8	Секционная панель распределительных щитов с аппаратом АВР типа ЩО шт	1	223200		223200 0	0 0	0 95
12	Ц0108-599-1	Щиток осветительный устанавливаемый в нище распорными дюбелями масса щитка до 6 кг шт	1	1168,75 618	23,75 3,45	1169 618	24 3	590 95
13	146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501 шт	1	6960		6960 0	0 0	0 95

14	Ц0108-27-4	Шкаф наружный установки с выключателем без коридора обслуживания	1	9900,5 7560	1653,5 466,5	9901 7560	1654 467	7625 95
15	75-5-11	Камера серии КСО 386.04.10.41 номинальный ток сборных шин 630 А габорит размеры 800х800х1900мм шт	4	141300		565200 0	0 0	0
16	1503-8610	Панель торцевая ТУ36-1001-79 шт	2	13		26 0	0 0	0 95
17	спрайс лист	Разрядник вентильный РВН-0,5 шт компл	6	1727,15		10363 0	0 0	0 95
18	Ц0108-525-	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке на ток до 25А шт	3	743,95 432	15,95 3,45	2232 1296	48 10	1241 95
19	1504-1065	Выключатель автоматический число полюсов-3на ток А 63 шт	2	1150		2300 0	0 0	0 95
20	С1504-6328	Переключатели универсальные пакетно- кулачковые /ТУ16-642, 046-86/	1	782		782 0	0 0	0 95
21	Ц0108-62-1	Предохранитель шт	2	378,75 300	20,85 6,75	758 600	42 14	583 95
22	1504-3070	Предохранитель 6А ПРС-6Х3	2	161		322 0	0 0	0 95
23	Ц0108-593-1	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальной условиями среды шт	1	266 97,5	137,2 51,6	266 98	137 52	142 95
24	Ц0108-593-1	Светильник местного освешения шт	1	190,55 171	4,45 1,05	191 171	4 1	163 95
25	С151701-31	светильник подвесной тип НСП21х100-001-У3 шт	1	338		338 0	0 0	0
26	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем тип РВО-42У2 шт	1	561		561 0	0 0	0
27	С151706-10	Лампа биспиральные тип 220-230-60 шт	2	34		68 0	0 0	0 95
28	С151706-10	Лампа биспиральные тип 220-230-60 шт	7	33		231 0	0 0	0 95
29	С151706-16	Лампа биспиральные тип 220-230-100 шт	1	49		49	0	0

						0	0	95
30	С151706-54	Лампа накаливания электрические для местного освещения тип 24-25 шт	1	13		13 0	0 0	0 95
31	Ц0108-71-1	Шины сборные-одна полдосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250мм2 м	66	144,05 120,15	15,8 4,2	9507 7930	1043 277	7797 95
32	С151609-5	Шины алюминиевые АДО прямоугольного сечения тн	0,04	336000		13440 0	0 0	0 95
33	ЦО108-744-	Кабели контрольный с креплением по всей длине масса 1 м до 1 кг м	93	103,25 80,4	1,35 0,45	9602 7477	126 42	7143 95
34	ЦО108-147-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами масса 1 м до 1 кг	159	46,8 37,5	2,9 0,6	7441 5963	461 95	5755 95
35	С151601-	Кабели силовые на напрежение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2 1000 м	0,159	23700		3768 0	0 0	0 95
36	С151603-31	Кабели контрольные марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,023	93800		2157 0	0 0	0 95
37	С151603-	Кабели контрольные марка АКВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2 1000 м	0,023	149500		3439 0	0 0	0 95
38	2405-1008	ШЦинодержатель ШП-1-375У1 шт	22	74,75		1645 0	0 0	0
39	ЦО108-603-	Ящик с понижающим трансформатором шт	1	332,45 307,5	14,35 3,45	332 308	14 3	295 95
40	С151803-	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720		4720 0	0 0	0 95
41	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	4	79,95 74,55	1 0,3	320 298	4 1	284 95
42	С151801-11	Выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220 шт	4	134		536 0	0 0	0
43	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолчный шт	7	122,9 115,5	2,1 0,6	860 809	15 4	772 95
44	1507-7014	патрон резьбовой Е14Н10ОП-01,09УХЛ4 1000шт	0,007	19550		137 0	0 0	0
45	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	93,35	1,1	280	3	251

		шт		87,75	0,3	263	1	95
46	С151801-147	Розетки штепсельные двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием тип 2Р-РШ-Ц-2-0-01-6/220 шт	3	66		198 0	0 0	0
47	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к рапределительному шинопроводу корбка с разьеденителем или указателем напряжение шт	14	783,4 604,5	34,9 11,4	10968 8463	489 160	8191 95
48	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 1000шт	0,014	18000		252 0	0 0	0
49	2405-1884	Уголки перфорированные 42х25У1 м	1	20,7		21 0	0 0	0
50	Ц0108-152-4	стойка сборных кабельных конструкций /без полок/ масса до 1,6 кг кг	14	93,85 65,55	6,2 1,5	1314 918	87 21	892 95
51	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок стальные окрашенные, тип К1150 У3 1000шт	0,014	70800		991 0	0 0	0
52	Ц0108-152-8	Полка кабельная устанавливаемая на стойках масса до 0,7кг	8	5,5 4,8	0,5 0,3	44 38	4 2	39 95
53	Ц0108-152-8	Полка кабельная устанавливаемая на стойках масса до 0,7кг	20	6,75 5,1	1,25 0,75	135 102	25 15	111 95
54	С151803-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов стальные окрашенные тип К1163 У3 1000шт	0,008	43600		349 0	0 0	0
55	1503-11023	Штанги изолируюшие оперативные ЩО-10у1 шт	1	253		253 0	0 0	0 95
56	2402-3018	Огнетушитель порошковый ОП-5-01 шт	2	1776,75		3554 0	0 0	0
57	2402-3006	Огнетушитель углекислотный ручной /настенное исполнение/ Оу-8 шт	4	1753,75		7015 0	0 0	0
58	С151803-80	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов стальные окрашенные тип К1163 У3 1000шт	0,02	73000		1460 0	0 0	0
59	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200мм т	0,01	24449,02 14580	8227,02 2775,05	244 146	82 28	165 95
60	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400мм т	0,05	20495,51 12387	6903,51 2329,52	1025 619	345 116	699 95

61	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей габоритные размеры 2000х200х70мм шт	2	509		1018 0	0 0	0
62	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей габоритные размеры 2000х400х70мм шт	8	583		4664 0	0 0	
63	2405-1597	Наконечники кабельные ТА-13 1000шт	0,072	10350		745 0	0 0	0
64	2405-1008	Держатель трубный К939У3 ТУ36-1459-77 шт	8	34,5		276 0	0 0	0
65	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сечение100мм2 м	18	67,05 34,8	8,05 1,35	1207 626	145 24	618 95
66	Ц0108-471-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сеч 160мм2 шт	46	73,6 34,5	3,5 0,6	3386 1587	161 28	1534 95
67	Ц0108-472	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали диам 8мм м	30	63,35 41,55	7,7 1,2	1901 1247	231 36	1218 95
68	С12021-237	Отдельно конструтивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1т т	0,112	154400		17293 0	0 0	0 128
		Итого прямых затрат				2283433		100313
		Накладные расходы				100313		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				21986		
		Итого				**2405732**		
		в том числе оборудование				2017323		
		Итого по ТП				4293722		
		в том числе оборудование				2017323		
		Итого по 1-3 разделу				**24939714**		
		в том числе оборудование				2581524		
		Временные здания и сооружения -3,4 %	тенге			760178		
		Итого	тенге			25699892		
		Зимнее удорожание -1,35%	тенге			312098		
		Выслуга лет -1%	тенге			231184		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			92473		
		Итого: В базовых ценах 2001 г	тенге			26335647		

		Рыночная стоимость	тенге			43257880		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			865158		
		Итого	тенге			44123038		
		НДС -12%	тенге			5294765		
		Всего.	тенге			**49417803**		

Заказчик:
ГУ "Отдел строительство Казалинского района"

Начальник: Б.Темиров

Технадзор

ТОО "Феникс-С"
Технический надзор

Подрядчик:
ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор А.Тулемисов

Строительство Школы на 300 мест в ауле Каукей Казалинского района
Исполнитель: ТОО «Казалы-Курылыс»
Адрес: кент Айтеке би, ул Р. Багланова № 250
РНН 330300006014 ИИК 010467813
БИК 192101820 Кбе 17 Кнп 820
АО «БанкЦентрКредит» г.Кызылорда
Бюджетная программа 037;015;421

АКТ
Выполненных работ за декабрь месяц 2009 г.
к договору № 23 от 26 августа 2009 года

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. Изм	Стоимость ед. работ (теңге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт расходов с начало года	Сумма, требуемая к перечислению, за выполненный объем работ за декабрь м-ц		С-ть вып-х работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма	
1	Строительство Школы на 300 мест в ауле Каукей		223 297 249	66 989 175	66 989 175	0	175794217	223 297 249		33650944	47503032
	Итого		223 297 249	66 989 175	66 989 175	0	175794217	223 297 249		33650944	47503032

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Казалинского района Кызылординской области»

_____ Б.Темиров

Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»

_____ А.Тулемисов

ТОО «Фейкс С» Технический надзор

Наименование стройки: Строительство Школы на 300 мест в ауле Каукей
Казалинского района Кызылординской области
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 11 от 19 июня 2009г
Бюджетная программа 037; 015;421

АКТ
выполненых работ за декабрь месяц 2009г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Обшая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание Школы						
		Раздел . Окна.						
113	С6-9-8	Доски подоконные,марки ПД19-35,толщиной 42мм, ширина 350мм м	58,9	1190		70091 0	0 0	0
114	С6-9-15	Доски подоконные,марки ПД16-35,толщиной 34мм, ширина 350мм м	3,2	1000		3200 0	0 0	0
		Итого прямых затрат				73291		
		Накладные расходы				0		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				4397		
		Итого				77688		
		Отопление						
9	С12-4-16	Радиаторы отопительные чугунные марки М-90 РД-90 высотой полной 582мм экм	224,35	1530		343256 0	0 0	0 140
10	С9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кт18п1 для воды и пара Ру 1,6МПа Ду 15мм шт	7	367		2569 0	0 0	0 105
11	С9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кт18п1 для воды и пара Ру 1,6МПа Ду 25мм шт	8	489		3912 0	0 0	0 105
12	С9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кт18п1 для воды и пара	4	919		3676	0	0

		Ру 1,6МПа Ду 40мм шт				0	0	105
		Итого прямых затрат				353413		0
		Накладные расходы						
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				21205		
		Итого				374618		
		Технологическое оборудование						
1	80-1-1	Парта ученическая двухместная 1200х500х540 шт	24	3737,5		89700 0	0 0	0
2	80-1-1	Парта ученическая двухместная 1200х500х600 шт	24	3795		91080 0	0 0	0
3	80-1-1	Табурет 300х300х300 шт	24	396		9504 0	0 0	0 140
4	80-1-1	Кровать подрастковая двухярусная 1650х750х1000 шт	12	10062		120744 0	0 0	0
5	80-1-1	Стол ученический 2-х местный для кабинетов шт 1200х500х660	18	3978		71604 0	0 0	0 140
6	80-1-1	Стул ученический 340х340х400 шт	36	1613		58068 0	0 0	0 140
7	80-1-1	Доска классная настенная 3000х1200 шт	4	7740		30960 0	0 0	0 140
8	80-1-1	Стол преподователя 1500х600х740 шт	4	6020		24080 0	0 0	0 140
9	80-1-1	Стул преподователя шт	6	2150		12900 0	0 0	0 140
10	80-1-1	Шкаф пристенный. шт	24	42312		1015488 0	0 0	0 140
11	80-1-1	Вешалка гардеробное настенная односторонняя на 6 крючков шт	16	4000		64000 0	0 0	0 140
12	80-1-1	Шкаф для хозяйственного инвентаря шт	7	15050		105350 0	0 0	0 140
13	80-1-1	Шкаф пристенный для помешении шт	1	52675		52675	0	0

						0	0	140
14	80-1-1	Банкетка полумягкая 900х450х400 шт	8	4515		36120	0	0
						0	0	140
15	80-1-1	Кулуар шт	8	19200		153600	0	0
						0	0	140
		Итого прямых затрат				1935873		
		Накладные расходы						
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%						
		Итого				1935873		
		В том числе оборудование				1935873		
		Итого по блоку № 1				**2388179**		
		В том числе оборудование				**1935873**		
		Блок №2						
		Раздел 5. Кровля.						
61	Е10-14-1	Установка стропил,мауэрлат,диаг.нога	12,22	23177,57	397,28	283230	4855	77503
		м3 древесины в конструкции		5096,25	189	62276	2310	120
62	Е10-49-2	Укладка конькового бруса из брусьев	0,48	22109,72	368,12	10613	177	2220
		м3 древесины в конструкции		3678,75	175,5	1766	84	120
63	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	3,64	22109,72	368,12	80479	1340	16835
		м3 древесины в конструкции		3678,75	175,5	13391	639	120
65	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	7,44	24543,1	376,2	182601	2799	48302
		м3 древесины в конструкции		5231,25	178,88	38921	1331	120
67	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	25,162	503,26	9,74	12663	245	12398
		по деревянной обрешетке с ее устройством м2		409,43	4,62	10302	116	119
69	Е1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длина до 6,5м	9,09	8020		72902	0	0
		ширина 75-150мм толщ 32,40мм IV сорта м3				0	0	
		Итого прямых затрат				642487		157258
		Накладные расходы				157258		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				47985		
		Итого				847730		
		Окна						

126	С6-9-8	Доски подоконные марка с ПД19-35 по ПД 28-35 толщ 42мм ширина 350мм м	93,1	1190		110789 0	0 0	0
127	06.09.2015	Доски подоконные марка с ПД7-35 по ПД 16-35 толщ 34мм ширина 350мм м	27,2	1000		27200 0	0 0	0
		Итого прямых затрат				137989		0
		Накладные расходы						
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				8279		
		Итого				146268		
		Отопление						
9	С12-4-16	Радиаторы отопительные чугунные марки М-90 РД-90 высотой полной 582мм экм	224,35	1530		343256 0	0 0	0 140
10	С9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кт18п1 для воды и пара Ру 1,6МПа Ду 15мм шт	7	367		2569 0	0 0	0 105
11	С9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кт18п1 для воды и пара Ру 1,6МПа Ду 25мм шт	8	489		3912 0	0 0	0 105
12	С9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кт18п1 для воды и пара Ру 1,6МПа Ду 40мм шт	4	919		3676 0	0 0	0 105
		Итого прямых затрат				353413		
		Накладные расходы						
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				21205		
		Итого				374618		
		Электроосвещение						
51	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450в с медными жилами марка ППВ сеч 3х2,5мм2 1000м	0,99	39800		39402 0	0 0	0
52	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450в с медными жилами марка ППВ сеч 3х1,5мм2 1000м	1,19	24900		29631 0	0 0	0
53	16-7-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450в с медными жилами марка ППВ сеч 2х1,5мм2 1000м	0,792	16600		13147 0	0 0	0
		Итого прямых затрат				82180		0
		Накладные расходы						
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				4931		

		Итого				87111		
		Технологическое оборудование						
1	80-1-1 СБ5 табл54 п,3	Стол ученический 2-х местный шт	52	3978		206856 0	0 0	0 0
2	80-1-4табл1 табл 1 п,41	Стол ученический для лабораторий 750х500х720 шт	6	10105		60630 0	0 0	0 0
3	80-1-38СБ5,5 табл54п5	Стол ученический 400х384х860, 280х308х560 шт	163	1613		262919 0	0 0	0 0
4	80-1-14 СБ8,1 табл54п2	Стол преподователя 1200х600х740 шт	12	6020		72240 0	0 0	0 0
5	80-1-39 СБ5,1 табл1п13	Стул преподователя . шт	61	2258		137738 0	0 0	0
6	80-1-38СБ5,5 табл54п1	Доска классная настенная 3732х214х200 шт	8	7740		61920 0	0 0	
8	80-1-3Сб5.1 таб1п58	Стол ученический чертежный 750х500х600 шт	12	3870		46440 0	0 0	
9	80-1-15Сб5.1 таб54п2	Стол учителя чертежный 1200х750х720 шт	1	10105		10105 0	0 0	
10	80-1-26сб5 таб1п95	Шкаф пристенный секционный 960х400х680 шт	31	74562		2311422 0	0 0	
17	80-1-45сб5.5 таб49п.3	Стелаж библиотечный 884х289х1880 шт	6	4515		27090 0	0 0	
18	80-1-34сб5.5 таб49п.7	Шкафкаталожный секционный 994х450х1270 шт	1	27735		27735 0	0 0	
19	80-1-22сб5.1 таб1п.61	Стол кафедра выдачи книг 1152х714х897 шт	2	15050		30100 0	0 0	
20	80-1-20сб5.5 таб49п.5	Стол читательский двухместный 150х600х720 шт	7	4300		30100 0	0 0	
21	80-1-16 прайс-лист	Стол офисный шт	4	15050		60200 0	0 0	
22	80-1-40	Кресло рабочее шт	15	7310		109650	0	

	сб5.3							
24	80-1-13 прайс-лист	Стол подставка шт	3	21715		0 65145	0 0	
25	80-1-27 сб5 т1	Шкаф перегородка с доской для лабор. Физики 450х600х2700 шт	3	64500		0 193500	0 0	
26	80-1-58 сб8 т1	Стол заседаний (малый) 1050х600х740 шт	5	8600		0 43000	0 0	
27	80-1-33 сб5 т1	Шкаф пристенный для секционный шт	15	15265		0 228975	0 0	
28	99-1-1	Стол рабочий однотумбовый 1200х700х730 шт	2	5200		0 10400	0 0	
30	80-1-7 прайс-лист	Шкаф вытяжной комбинированный шт	3	43645		0 130935	0 0	
31	80-1-24 сб5 т1	Шкаф для лаборатории физики, подвод воды , электроэнергии шт	1	18705		0 18705	0 0	
33	80-1-1	Стол для учителя с пультом управления шт	1	5100		0 5100	0 0	
34	80-1-5 прайс лист	Стол компьютерный шт	13	18975		0 246675	0 0	
35	80-1-47 сб5 5таб	Диван для отдыха шт	1	18598		0 18598	0 0	
37	80-1-42 сб8.1 т1	Банкетка шт	20	4515		0 90300	0 0	
38	80-1-1 прайс-лист	Кулуар шт	4	19000		0 76000	0 0	
57		Стол лабораторный физический шт	12	15050		0 180600	0 0	
58		Стол для групповых занятий шт	2	18975		0 37950	0 0	
		Итого прямых затрат				0 4801028	0 0	0
		Накладные расходы						

		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				624		
		Итого				4801652		
		в том числе оборудование				4801028		
		Итого по блоку № 2				**6257379**		
		В том числе оборудование				**4801028**		
		Блок №3						
		Вентканалы						
42	Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб м3	4,62	11371 2902,5	450,66 212,63	52534 13410	2082 982	16982 118
43	Е15-61-1	Улучшенная штукатурка цементным-известковым раствором стен труб с наружной стороны м2	33,56	291,97 163,35	2,18 0,67	9799 5482	73 22	5780 105
44	Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен каналов	143,64	1042,19 289,58	5,85 2,8	149700 41595	840 402	44097 105
45	С12041-71	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля класса А-III d-8мм тн	0,5674	83100		47151 0	0 0	0 105
		Итого прямых затрат				259184		66860
		Накладные расходы				66860		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				19563		
		Итого				345607		
		Итого с минусом ранее зактированной суммы 49726				295881		
		Раздел 5. Кровля.						
61	Е10-14-1	Установка стропил,мауэрлат,диаг.нога м3	9,9	23220,26 5096,25	397,28 189	229881 50453	3933 1871	62789 120
62	Е10-49-2	Укладка конькового бруса из брусьев м3	0,24	22073,93 3678,75	368,12 175,5	5298 883	88 42	1110 120
63	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	3,53	22073,93 3678,75	368,12 175,5	77921 12986	1299 620	16327 120
65	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	3,22	24508,54 5231,25	376,2 178,88	78917 16845	1211 576	20905 120
67	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	820,61	1928,85 409,43	9,74 4,62	1582834 335978	7993 3791	404325 119

68	Е10-512-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезашита	820,61	22,99	1,08	18866	886	7415
				7,02	0,51	5761	419	120
69	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (парапетов, свесов и т.п) из листовой оцинкованной стали м2	74,8	238,68	1,48	17853	111	20523
				229,85	0,71	17193	53	119
70	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная толщ 0,8мм кг	426,36	94		40078	0	0
						0	0	119
71	Е10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	100	878,54	8,97	87854	897	39152
				321,98	4,29	32198	429	120
73	Е15-165-1	Улучшенная окраска колером маслянным разбеленным деревянных стен карниза м2	0,954	241,81	1,92	231	2	134
				132,98	0,92	127	1	105
74	Е10-13-1	Укладка ходовых досок м	100	27,81	1,07	2781	107	1037
				8,13	0,51	813	51	120
75	Е12-14-1	Утепление покрытий минплитами м3	38	5980,82	246,54	227271	9369	39833
				762,75	118,13	28985	4489	119
76	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщ 15мм м2	144,95	207,36	18,92	30057	2742	10508
				51,98	8,94	7535	1296	119
77	Е12-17-2	Добавить или исключить на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	647,1	31,38	0,83	20306	537	932
				0,83	0,38	537	246	119
		Итого прямых затрат				2420147		624990
		Накладные расходы				624990		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				182708		
		Итого				3227845		
		Итого с минусом стоимости материалов1878055				1349790		
		Окна						
129	С12069-8	Доски подоконные марка с ПД19-35 по ПД 28-35 толщ 42мм ширина 350мм м	81,7	1190		97223	0	0
						0	0	
130	С12069-15	Доски подоконные марка с ПД7-35 по ПД 16-35 толщ 34мм ширина 350мм м	3,2	1000		3200	0	0
						0	0	
		Итого прямых затрат				100423		0
		Накладные расходы				0		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				6025		

		Итого				106448		
		Электроосвещение						
42	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450в с медными жилами марка ППВ сеч 3х2,5мм2 1000м	0,36	39800		14328 0	0 0	0
43	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450в с медными жилами марка ППВ сеч 3х1,5мм2 1000м	1,7	24900		42330 0	0 0	0
44	16-7-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450в с медными жилами марка ППВ сеч 2х1,5мм2 1000м	0,6	16600		9960 0	0 0	0
		Итого прямых затрат				66618		0
		Накладные расходы				0		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				3997		
		Итого				70615		
		Технологическое оборудование				0	0	105
1	СБ5.3	Стол ученический 2-х местный 120х500х660 шт	54	3978		214812 0	0 0	0 105
2	СБ5.1т1	Стол ученический для лабораторий 1200х500х720 шт	27	10105		272835 0	0 0	0 140
3	СБ5.3	Стол ученический 2-х местный 120х500х780 шт	27	3978		107406 0	0 0	0 105
4	ССБ 1ТБ	Стол ученический 400х384х860, 280х308х560 шт	264	1613		425832 0	0 0	0 105
5	СБ5.1т1	Стол ученический чертежный 750х500х600 шт	24	3870		92880 0	0 0	0 105
6	СБ5.1т1	Стол учителя ч 1500х600х720 шт	9	6020		54180 0	0 0	0 105
7	СБ5.1т1	Стол учителя чертежный 1200х750х720 шт	1	10105		10105 0	0 0	0 105
8	ССБ5.3	Стул преподователя шт	11	2258		24838 0	0 0	0 105
10	СБ5.1т1	Шкаф пристенный секционный 960х400х680 шт	66	74562		4921092 0	0 0	0 105

11	ССБ5.3	Кресло рабочее шт	12	7310		87720	0	0
						0	0	120
12	ССБ8.1	Шкаф пристенный для помешений шт	1	52675		52675	0	0
						0	0	105
13	ССБ5.5Т54	Доска классная настенная 3000х1200 шт	11	7740		85140	0	0
						0	0	105
14	560103-35-В	Стол для груповых занятий шт	2	18975		37950	0	0
						0	0	105
		Итого прямых затрат				6387465		0
		Накладные расходы						
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%						
		Итого				6387465		
		в том числе оборудование				6387465		
		Итого по блоку № 3				**8210199**		
		В том числе оборудование				**6387465**		
		Блок №4						
		Перекрытие,покрытие						
29	Е6-22-12	Устройтво площадью более 5м2 прив толщ до 200мм	2,36	12829,25	320,05	30277	755	5329
		УМ-1-УМ-2, УМ3, УМ3-1---УМ-7 м3		1998	152,55	4715	360	105
30	с4-1-10	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь	0,18812	56100		10554	0	0
		гладкая классаА-1,d-= 20,22мм тн				0	0	118
31	с4-1-5	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь	0,18812	62500		11758	0	0
		гладкая классаА-1,d-= 8мм тн				0	0	
32	С12041-90	Каркасы и сетки плоские; проволока арматурная из	0,08856	51500		4561	0	0
		низкоуглеродистой стали В-1,ВР-1 д=5мм тн				0	0	118
33	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20кг тн	0,00564	180105,48	2171,48	1016	12	104
				12150	1036,13	69	6	140
34	Е12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка / керамзитом	1,53	5747,79	291,84	8794	447	1297
		м3		573,75	138,37	878	212	119
		Итого прямых затрат				66959		6730
		Накладные расходы				6730		

		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				4421		
		Итого				78110		
		Окна						
165	С12069-8	Доски подоконные марка с ПД19-35 по ПД 28-35 толщ 42мм ширина 350мм м	62,7	1190		74613 0	0 0	0
166	С12069-15	Доски подоконные марка с ПД7-35 по ПД 16-35 толщ 34мм ширина 350мм м	6,4	1000		6400 0	0 0	0
		Итого прямых затрат				81013		0
		Накладные расходы						
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				4861		
		Итого				85874		
		Отопление						
7	С12-4-16	Радиаторы отопительные чугунные марки М-90 РД-90 высотой полной 582мм экм	125,3	1530		191709 0	0 0	0 140
8	С9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кт18п1 для воды и пара Ру 1,6МПа Ду 15мм шт	7	367		2569 0	0 0	0 105
9	С9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кт18п1 для воды и пара Ру 1,6МПа Ду 25мм шт	2	489		978 0	0 0	0 105
10	С9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кт18п1 для воды и пара Ру 1,6МПа Ду 32мм шт	2	641		1282 0	0 0	0 105
		Итого прямых затрат				196538		
		Накладные расходы						
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				11792		
		Итого				208330		
		Технологическое оборудование						
1	80-1-1 СБ5 табл54 п,3	Стол ученический 2-х местный шт	18	3978		71604 0	0 0	105 0 140
2	80-1-11СБ5,1 табл54п5	Стол ученический 280х308х560 шт	56	1613		90328 0	0 0	0 105
3	80-1-14 СБ8,1 табл54п2	Стол преподователя 1200х600х740 шт	6	6020		36120 0	0 0	0 105

4	80-1-39 СБ5,1 табл1п13	Стол проезводственный	шт	1	2258		2258 0	0 0	0 105
5	80-1-1 табл1п13	Стул преподователя	шт	1	2100		2100 0	0 0	0 105
6	80-1-38СБ5,5 табл54п1	Доска классная настенная 3732х214х200	шт	5	7740		38700 0	0 0	0 105
9	80-1-13	Стол подставка	шт	4	21715		86860 0	0 0	0 105
10	80-1-1	Стол раскроя	шт	1	3750		3750 0	0 0	0 120
11	80-1-4	Стол гладильный 1500х500х900	шт	1	1957		1957 0	0 0	0 105
17	80-1-26	Шкаф для посуды	шт	1	74562		74562 0	0 0	0 105
18	80-1-6	Стол обеденный	шт	1	10320		10320 0	0 0	0 105
19	80-1-1	Кабина примерочная	шт	1	1890		1890 0	0 0	0 105
20	80-1-22	Шкаф пристенный для помещения кружек	шт	16	56373		901968 0	0 0	0 105
21	80-1-8	Верстак слесарный	шт	7	11200		78400 0	0 0	0 105
22	80-1-1	Стол к верстаку	шт	14	3980		55720 0	0 0	0 105
23	80-1-2	Стул к столу	шт	18	3850		69300 0	0 0	0 105
24	80-1-9	Верстак столярный одноместный ученический	шт	7	15200		106400 0	0 0	0 120
25	80-1-7	Столы подставка	шт	20	10105		202100 0	0 0	0 105
33	80-1-1	Стол подставка для станков	шт	6	8750		52500	0	0

						0	0	105
34	80-1-1	Стол под вытяжкой шт	1	3875		3875 0	0 0	0 105
35		Стелаж шт	4	3750		15000 0	0 0	0 120
36	99-1-1	Стол ученический с изменением наклонения шт	20	1750		35000 0	0 0	0 105
37	80-1-3	Стол подоконный шт	4	7364		29456 0	0 0	0 105
38	80-1-21	Шкаф пристенный для секционный шт	8	56373		450984 0	0 0	0 105
		Итого прямых затрат				2421152		0
		Накладные расходы						
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%						
		Итого				2421152		
		в том числе оборудование				2421152		
		Итого по блоку № 4				**2793466**		
		В том числе оборудование				**2421152**		
		Блок №5						
		Фундаменты						
1	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	25,15	2622,75 185,63	120,02 57,38	65962 4669	3019 1443	7212 118
2	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3м3 под колоны ФМ-1, ФМ-2 м3	72,8	11630,86 1532,25	133,58 63,66	846727 111548	9725 4634	121991 105
3	Е30-1-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	73,892	131		9680 0	0 0	0 105
4	С4-1-28	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь переодического пофиля класса А-111 д25-28мм д25мм	0,53452	60500		32338 0	0 0	0 105
5	С4-1-22	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь переодического пофиля класса А-111 д=8мм тн	0,05497	70800		3892 0	0 0	0 105
6	С12041-71	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля	0,21	83100		17451	0	0

		класса А-III d-8мм тн						
7	С12041-73	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля класса А-III d-12мм тн	1,02	80500		0 82110	0 0	105 0
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В12,5 м3	132,2	10042,23 661,5	370,13 176,42	0 1327583 87450	0 48931 23323	105 116312 105
9	Е30-1-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	134,183	131		17578	0	0
10	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки м3	9,6	10958,59 877,5	420,22 200,28	0 105202 8424	0 4034 1923	105 10864 105
11	Е30-1-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	9,744	131		1276	0	0
9	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом м2 поверхности	98,24	253,57 87,08	4,98 2,37	0 24911 8555	0 489 233	105 10369 118
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по вровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	568,52	264,84 56,03	4,54 2,16	150567 31854	2581 1228	39037 118
		Итого прямых затрат			0	2685277		305785
		Накладные расходы			0	305785		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%			0	179464		
		Итого			0	3170527		
		Окна						
231	С120-188	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозашитные остекленные однокамерными стеклопакетами м2	39,6	12400		491040 0	0 0	0
232	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозашитные остекленные однокамерными стеклопакетами м2	50,58	11500		581670 0	0 0	0
		Итого прямых затрат				1072710		0
		Накладные расходы						
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				64363		
		Итого				1137073		
		Технологическое Оборудование						
30	80-1-1 СБ5,3Т2	Стол производственный 1470х640х850 СП1470 шт	1	10320		10320 0		

31	80-1-1 СБ5.1Т2	Стол для сбора остатков пиши 1050х630х860	шт	3	9702		29106 0		
33	80-1-1 СБ5,3Т2	Шкаф для посуды 1050х630х2000 ШП-2	шт	1	33970		33970 0	0 0	
43	80-1-1 СБ5.1Т2	Стол обеденный со стульями на 6 мест 1800х600х720	шт	19	12148		230812 0	0 0	
45	80-1-1 СБ5.1Т2	Стул для актового зала	шт	208	1613		335504 0	0 0	
46	80-1-1	Стул для президиума	шт	1	3613		3613 0	0 0	
47	80-1-1	Трибуна кафедра	шт	1	5160		5160 0	0 0	
52	80-1-1 СБ5.3Т2	Шкаф для одежды	шт	2	15480		30960 0	0 0	
53	80-1-1 СБ5.1Т2	Сталаж для инвентаря	шт	9	8063		72567 0	0 0	
67	80-1-1 СБ5.1Т2	Скамья для спорт залов	шт	1	9310		9310 0	0 0	
68	80-1-1 СБ5.5Т64	Кресло	шт	1	7310		7310 0	0 0	
69	80-1-1 СБ5.1Т1	Шкаф	шт	1	15265		15265 0	0 0	
70	80-1-1 СБ5.5Т68	Стол рабочий однотумбовый	шт	3	9675		29025 0	0 0	
71	80-1-1 СБ8.1Т1	Стул преподователя	шт	6	2258		13548 0	0 0	
		Итого прямых затрат					826470		0
		Накладные расходы							
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%							
		Итого					826470		
		в том числе оборудование					826470		

		Итого по блоку № 5				**5134070**		
		В том числе оборудование				**826470**		
		Итого по блоку 1-2-3-4-5				**24783292**		
		В том числе оборудование				**16371988**		
		Временные здания и сооружения -3,4 %	тенге			285984		
		Итого	тенге			25069276		
		Зимнее удорожание -1,35%	тенге			117413		
		Выслуга лет -1%	тенге			86973		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			34789		
		Итого: В базовых ценах 2001 г	тенге			25308451		
		Рыночная стоимость в ценах 2009г	тенге			41581785		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			831636		
		Итого	тенге			42413421		
		НДС -12%	тенге			5089611		
		Всего.	тенге			**47503032**		

Заказчик:
ГУ "Отдел строительство Казалинского района"

Начальник: Б.Темиров

Технадзор

ТОО "Феникс-С"
* * *
Технический надзор

Подрядчик:
ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор А.Тулемисов