Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района
070600, РК, ВКО, Жарминский район, с. Калбатау, ул Достык 98, БИН 050140008710 ИИК KZ59070103KSN1823000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Беки"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Калинина, 74, РНН 181600048588, ИИК KZ738560000000072205 АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к крестьяскому хозяйству "Жумажан" расположенный на участке "Теренсай" Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Договор № 62 от 17.10.2014г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за октябрь 2014 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г
1	2	3	4	5	6	7
Акт №1 Наружные электрические сети	6 109 581	2 506 186		6 109 581	2 506 186	
НДС 12%	733 150			733 150		
Итого	**6 842 731**			**6 842 731**		
Удержание аванса 3%	**205 282**			**205 282**		
Удержание резерва 5%	**342 137**			**342 137**		
Всего к оплате	**6 295 312**			**6 295 312**		

Заказчик:
И.о. руководителя
_____Төлеміс Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____Сагадиев А.С.

Технадзор:
Директор ИП "Снегирев С.Н"
_____Снегирев С.Н.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ккрестьянскому хозяйству "Жумажан" расположенный на участке "Теренсай" Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Договор № 62 от 17.10.2014г

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2014г.
(локальная смета 4-1-1)
Наружные электрические сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Опора железобетонная анкерная (концевая)								
2	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1 *шт*	9	11600		104400				
3	99-18-1(пл)п/	Траверса ТМ6 *шт*	9	6442		57978				
		Раздел 2 Опора железобетонная промежуточная								
17	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	80	19300		1544000				
18	99-18-1(пл)п/	Траверса ТМ6 *шт*	80	6442		515360				

Всего прямые затраты	**2221738**	–	–
		–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	2221738		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	133304		
Всего	**2355042**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	64057		
- сметная заработная плата, тенге	9032		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	53220		
- сметная заработная плата, тенге	24481		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	149		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24191		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9676		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2506186**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5989785**		
- материалы, тенге	5309954		
- сметная заработная плата, тенге	161038		
Налог (2 %)	119796		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6109581**		
НДС (12 %)	733150		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6842731**		

Заказчик:
И.о. руководителя

_____ Телеміс Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____ Сагадиев А.С.

Технадзор:
Директор ИП "Снегирев С.Н"

_____ Снегирев С.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района
070600, РК, ВКО, Жарминский район, с. Калбатау, ул Достык 98, БИН 050140008710 ИИК KZ59070103KSN1823000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Беки"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Калинина, 74, РНН 181600048588, ИИК KZ738560000000072205 АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к крестьяскому хозяйству "Жумажан" расположенный на участке "Теренсай" Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Договор № 62 от 17.10.2014г.

Справка №2
о стоимости выполненных работ за октябрь 2014 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный		
	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	5	6	7
Акт №2 Наружные электрические сети	10 625 000	4 358 436	221 264	4 515 419	1 852 250	221264
НДС 12%	1 275 000			541 850		
Итого	**11 900 000**			**5 057 269**		
Удержание аванса 3%	**357 000**			**151 718**		
Удержание резерва 5%	**595 000**			**252 863**		
Всего к оплате	**10 948 000**			**4 652 688**		

Заказчик:
И.о. руководителя
_____Төлеміс Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____Сагадиев А.С.

Технадзор:
Директор ИП "Снегирев А.Н."
_____Снегирев А.Н.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ккрестьянскому хозяйству "Жумажан" расположенный на участке "Теренсай" Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Договор № 62 от 17.10.2014г.

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2014г.
(локальная смета 4-1-1)

Наружные электрические сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Опора железобетонная анкерная (концевая)								
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
		опора		985,5	549,9	7884	4399	105	2,29	18
2	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	-1	11600		-11600				
		шт								
3	99-18-1(пл)пл	Траверса ТМ6	-1	6442		-6442				
		шт								
4	99-18-2(пл)пл	Оголовок ОГ-2	8	408		3264				
		шт								

5	99-18-3(пл)пл	Накладка ОГ-5	8	1954		15632				
		шт								
6	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	4,8	196		941				
		кг								
7	1-1-57	Болты	0,003	119700		359				
		т								
8	1-7-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные	0,035	113800		3983				
		т								
9	1-7-53	Стяжной хомут	0,057	147300		8396				
		т								
10	4-1-4	Проводник	0,009	50600		455				
		т								
11	1-4-50	Изоляторы штыревые фарфоровыеК=3,000;	24	505		12120				
		шт								
12	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=3,000;	24	12		288				
		шт								
13	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	8	42		336				
		шт								
14	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	8	163		1304				
		шт								
15	4-1-41	Крепление провода	0,006	29400		176				
		т								
	Раздел 2 Опора железобетонная промежуточная									
16	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	75	3155,76	1990,26	236682	149270	120914	5,98	449
		опора		985,5	549,9	73913	41243	105	2,29	172
17	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	-5	19300		-96500				
		шт								

18	99-18-1(пл)пл	Траверса ТМ6	-5	6442		-32210				
		шт								
19	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	105,6	196		20698				
		кг								
20	1-4-50	Изоляторы штыревые фарфоровыеК=3,000;	225	505		113625				
		шт								
21	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=3,000;	225	12		2700				
		шт								
22	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	75	163		12225				
		шт								
23	4-1-41	Крепление провода	0,1584	29400		4657				
		т								
	Раздел 3 Опора железобетонная угловая анкерная									
24	Е33-16-1	Подвеска проводов ВЛ (3 провода) напряжением 35 кВ, сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	4,1	37032,25	21196,75	151832	86907	84014	82,6	339
		км линии		14422,5	5092,83	59132	20881	105	20,58	84
25	16-7-17	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	2,534	186360		472236				
		т								
26	Е33-108-1	Подвеска проводов СИП-35	0,36	7259,41	4310,78	2613	1552	1479	16,1	6
		км линии		2745	1169,46	988	421	105	4,45	2
27	99-8-2(пл)	Провод СИП-35	360	166		59760				
		м								
28	Ц8-288-7	Анкеровка провода	8	3420,8	2149	27366	17192	12996	7	56
		шт		1260	450	10080	3600	95	2,63	21
29	99-8-1(пл)	Анкер	8	366		2928				
		шт								
30	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	12	1265	–	15180	–	6156	3	36

			шт								
					540	–	6480	–	95	–	–
31	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,03528	46400		1637				
32	4-1-9	Прокат круглого сечения, d=16-18 мм	т	0,0437	44300		1936				
33	4-1-7	Прокат круглого сечения, d=12 мм	т	0,8558	45300		38768				
34	4-1-6	Прокат круглого сечения, d=10 мм	т	1,1445	45800		52418				

Раздел 4 Силовой трансформатор мощностью 25кВа

35	80-1-1(пл)пл	Силовой трансформатор мощностью 25 кВа на столбах	комплект	1	221264		221264				

Раздел 6 Установка разъединителя на концевой опоре А10-1

36	Ц8-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 АК=2,000;	шт	2	568,5	25,5	1137	51	872	2	4
					452	6,8	904	14	95	0,039	–
37	99-18-61(пл)п	Разъединитель РЛНД.1-10/400У1 с приводомК=2,000;	шт	2	16668		33336				
38	1-4-50	ИзоляторыК=2,000;	шт	10	505		5050				
39	18-4-1333	Изолятор колпачок К-7 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=2,000;	шт	10	12		120				
40	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт	6	42		252				
41	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	шт	18	155		2790				
42	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00088	149300		131				

43	99-19-1(пл)пл	Кронштейн РА1К=2,000;	шт	2	2329	4658	
44	99-19-2(пл)пл	Кронштейн РА2К=2,000;	шт	2	344	688	
45	99-19-32(пл)п	Кронштейн РА3К=2,000;	шт	4	1566	6264	
46	99-19-3(пл)	Кронштейн РА4К=2,000;	шт	2	255	510	
47	99-19-4(пл)пл	Кронштейн РА5К=2,000;	шт	6	253	1518	
48	1-7-53	Стяжной хомутК=2,000;	м	0,0456	147300	6717	
49	4-1-4	ПроводникК=4,000;	м	0,0072	50600	364	
		Всего прямые затраты			**1427808**	**270894**	**938**
					159381	**70558**	**297**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			776270		
		оборудования, тенге			221264		
		Накладные расходы, тенге			239328		
		- заработная плата, тенге			35899		
		- трудоемкость, чел-ч			120		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			86752		
		Всего			**1753888**		
		Временные здания и сооружения (3,4 %)			41687		
		- сметная заработная плата, тенге			5878		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			33		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			34635		
		- сметная заработная плата, тенге			15932		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			97		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			15743		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6297		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1852250**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**4426881**
- материалы, тенге	1855285
- оборудование, тенге	528821
- сметная заработная плата, тенге	740154
Налог (2 %)	88538
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4515419**
НДС (12 %)	541850
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5057269**

Заказчик:
И.о. руководителя

_____Телеміс Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____Сагадиев А.С.

Технадзор:
Директор ИП "Снегирев А.Н."

_____Снегирев А.Н.