А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Договор № А18-236-00 от 21.06.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скв. 201 до скв. № 119", "ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скв. № 40 до скв. № 724"*

Сумма договорной цены: **158 128 904,64 тенге**
Выполнено до:
Выполнено за месяц: **июнь 2018 г. 91% 143 902 730,72 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	СМР «ЧНГКМ. СИСТЕМА СБОРА ГКС ОТ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ №201 ДО СКВАЖИНЫ № 119.				
2	**РАЗДЕЛ . ЛЕСТНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ОБВАЛОВАНИЕ 2 ШТ**				
9	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	18,000	503,00	9 054
10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,540	3 538,92	1 911
11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	15,540	79,00	1 228
12	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	32,000	300,07	9 602
13	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,540	2 233,66	1 206
14	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	32,000	1 149,82	36 794
15	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	1,000	77,28	77
16	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	1,000	140,18	140
17	ОСНОВАНИЕ ИЗ ПГС	М3	2,550	6 053,78	15 437
18	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	ШТ	8,000	20 032,65	160 261
19	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	10,120	1 038,81	10 513
20	ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	10,120	1 038,81	10 513
21	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	1,167	120 578,01	140 674
22	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ СО СТОИМОСТЬЮ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	Т	1,167	487 315,24	568 534

23	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	64,060	2 042,59	130 848
24	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	64,060	809,71	51 870
25	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТЫ Т. 10 СМ	М3	4,800	6 053,78	29 058
26	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ6Х2 БЕЗ СТОИМОСТИ 2 ШТ НА КАЖДЫЙ ПЕРЕХОД . ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА	М3	6,720	5 788,02	38 895
	ИТОГО				**1 216 617**
3	**РАЗДЕЛ. МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ПОД БЛОК БАПР 6Х4 М, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ БАПР**				
27	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ	М3	3,900	6 434,40	25 094
28	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	3,900	79,00	308
29	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,500	6 053,78	3 027
30	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М. МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т	ШТ	12,000	18 988,40	227 861
31	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	13,200	2 387,47	31 515
32	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СО СТОИМОСТЬЮ , МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,214	847 974,97	181 467
33	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	18,000	3 757,60	67 637
34	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	18,000	809,71	14 575
35	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	16,975	436,73	7 413
36	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,525	3 538,92	1 858
37	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	17,500	79,00	1 383
38	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ИЗ ПРИВЕЗЕННОЙ ГЛИНЫ Т. 500 ММ	М2	35,000	828,64	29 002
39	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	35,000	140,18	4 906
40	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ Т. 10 СМ	М3	2,400	6 053,78	14 529
41	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	48,000	1 824,95	87 598
42	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ 6Х2 2 ШТ. ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА.	М3	3,360	5 788,02	19 448
43	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	20,000	6 490,75	129 815
44	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ	М3	0,260	78 393,43	20 382
45	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ПОД ПРИЯМКИ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	1,000	6 434,40	6 434
46	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПРИЯМКОВ	М3	0,500	171 357,25	85 679
47	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,150	2 825,87	8 901
48	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ Т. 50 ММ	М2	1,000	3 965,73	3 966
49	АРМИРОВАНИЕ ПРИЯМКА	Т	0,027	463 185,81	12 506
50	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,040	652 666,52	26 107
	ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА ПО ГОСТ УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ				
51	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50Х63,5 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,070	3 347 940,00	234 356

52	МОНТАЖ КРАНА ШАРОВОГО НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ	ШТ	2,000	60 819,00	121 638
53	МОНТАЖ КРАНА ШАРОВОГО НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ	ШТ	1,000	136 193,00	136 193
54	МОНТАЖ КРАНА ШАРОВОГО НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	ШТ	1,000	164 818,00	164 818
55	ПРИВАРКА ПЕРЕХОДА 10Х15 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ШТ 1	СТЫК	2,000	3 500,00	7 000
56	ПРИВАРКА ОТВОДА 40Х3,5 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ШТ 4	СТЫК	8,000	4 500,00	36 000
57	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	12,530	3 757,60	47 083
58	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	12,530	809,71	10 146
59	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	50,000	1 456,80	72 840
60	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	50,000	5 247,60	262 380
61	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ,ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И АЛЛЮМИНИЕВЫМ ЛИСТОМ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	4,000	10 089,60	40 358
	ИТОГО				**2 144 222**
4	**РАЗДЕЛ. ПЛОЩАДКА 6Х10 М ПОД ПЕЧЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ С УЗЛОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**				
	ПЛОЩАДКА				
62	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	37,345	436,73	16 310
63	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	1,155	3 538,92	4 087
64	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	38,500	79,00	3 042
65	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ИЗ ПРИВЕЗЕННОЙ ГЛИНЫ Т. 500 ММ	М2	77,000	828,64	63 805
66	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	77,000	140,18	10 794
67	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ Т. 10 СМ	М3	7,700	6 053,78	46 614
68	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	120,000	1 824,95	218 994
69	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ 6Х2 5 ШТ. ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА.	М3	8,400	5 788,02	48 619
70	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	32,000	6 490,75	207 704
71	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,113	847 974,97	95 821
72	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	22,000	3 757,60	82 667
73	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	22,000	809,71	17 814
	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ (ПРИЯМКОВ) 1 ШТ				0
74	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,200	3 538,92	4 247

75	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	1,200	79,00	95
76	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	0,400	2 568,70	1 027
77	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,400	2 568,70	1 027
78	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	460
79	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,500	196 369,28	98 185
80	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,040	652 666,52	25 911
81	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,600	2 825,87	10 173
	ИТОГО				**957 396**
5	**РАЗДЕЛ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБВЯЗКА ПЕЧИ ПОДОГРЕВА ПО ГОСТ ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА**				
82	МОНТАЖ , ШАРОВОГО КРАНА ПОЛНОПРОХОДНОГО НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ	ШТ	1,000	136 193,00	136 193
83	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ (3 ТРОЙНИКА)	СТЫК	9,000	15 112,80	136 015
84	ПРИВАРКА ОТВОДА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ (6 ОТВОДОВ)	СТЫК	12,000	10 429,20	125 150
85	МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,3 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	ШТ	1,000	904 612,50	904 613
86	ПРИВАРКА ОТВОДА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ (4 ОТВОДА)	СТЫК	8,000	4 500,00	36 000
	МОНТАЖ ПЕРЕХОДА 108Х4 -57-3 2 ШТ				0
87	ПРИВАРКА ПЕРЕХОДА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	СТЫК	2,000	10 429,20	20 858
88	ПРИВАРКА ПЕРЕХОДА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	СТЫК	2,000	4 500,00	9 000
89	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100Х6 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ПО ОПОРАМ 1 ОЧЕРЕДИ	КМ	0,100	5 832 366,00	583 237
90	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50Х63,5 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ПО ОПОРАМ 1 ОЧЕРЕДИ	КМ	0,020	3 347 940,00	66 959
91	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	6,000	3 757,60	22 546
92	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	100,000	1 456,80	145 680
93	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	100,000	5 247,60	524 760
94	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	20,000	1 456,80	29 136
95	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	20,000	4 448,40	88 968
96	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И АЛЛЮМИНИЕВЫМ ЛИСТОМ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	4,000	10 089,60	40 358
97	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 80-200 ММ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И И АЛЛЮМИНИЕВЫМ ЛИСТОМ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	3,000	15 553,56	46 661

98	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	648,000	3 538,92	2 293 220
99	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	648,000	79,00	51 192
100	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	1,100	6 053,78	6 659
101	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	1,065	847 974,97	903 093
102	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	45,000	3 757,60	169 092
103	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	45,000	809,71	36 437
104	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 110 КМ	Т	80,000	8 091,54	647 323
105	ПЛАТА ЗА ПРОБЕГ АВТОМОБИЛЕЙ ДО МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ИХ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ /АВТОПОЕЗДА/ СВЫШЕ 5 ДО 7 Т	КМ	110,000	708,50	77 935
	ИТОГО				**7 101 085**
6	**РАЗДЕЛ . ПЛОЩАДКА ПОД ЗАМЕРНУЮ УСТАНОВКУ 6Х8 М (ЗУ)**				
	ПЛОЩАДКА				
106	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	30,555	436,73	13 344
107	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,945	3 538,92	3 344
108	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	31,500	79,00	2 489
109	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ИЗ ПРИВЕЗЕННОЙ ГЛИНЫ Т. 500 ММ	М2	63,000	828,64	52 204
110	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	63,000	140,18	8 831
111	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ Т. 10 СМ	М3	4,800	6 053,78	29 058
112	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	96,0	1 824,95	175 195
113	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ 6Х2 М. 4 ШТ . ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА	М3	6,720	5 788,02	38 895
114	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	28,000	6 490,75	181 741
115	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,112	847 974,97	94 973
116	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	22,000	3 757,60	82 667
117	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	22,000	809,71	17 814
	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ (ПРИЯМКОВ) 1 ШТ				
118	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,200	3 538,92	4 247
119	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	1,200	79,00	95
120	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	0,400	2 568,70	1 027

121	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,400	2 233,66	893
122	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	460
123	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,500	196 369,28	98 185
124	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,040	652 666,52	25 911
125	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,600	2 825,87	10 173
	ИТОГО				**841 548**
7	**РАЗДЕЛ.ПЛОЩАДКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКА 4,5Х7,5 (ОУ) НА СКВАЖИНУ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				
126	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	22,674	436,73	9 902
127	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,701	3 538,92	2 482
128	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М НА 30М	М3	23,375	79,00	1 847
129	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ИЗ ПРИВЕЗЕННОЙ ГЛИНЫ Т. 500 ММ	М2	46,750	828,64	38 739
130	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	46,750	140,18	6 553
131	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	5,625	6 053,78	34 053
132	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	67,500	1 824,95	123 184
133	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2 2П30-15-0,17Т ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА -7 ШТ	М3	5,355	67 330,40	360 554
134	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	22,000	6 490,75	142 797
135	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,108	847 974,97	91 581
	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ (ПРИЯМКОВ) 1 ШТ				
136	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,200	3 538,92	4 247
137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	1,200	79,00	95
138	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	0,400	2 568,70	1 027
139	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,400	2 233,66	893
140	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	460
141	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,500	196 369,28	98 185
142	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,040	652 666,52	25 911
143	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,600	2 825,87	10 173
	ИТОГО				**952 683**

8	**РАЗДЕЛ. МОНТАЖ ГОТОВОЙ КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМКИ ОУ Д=100 . ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА**				
144	МОНТАЖ КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	Т	0,392	409 412,90	160 490
145	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т ДЛЯ МОНТАЖА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ	МАШ-Ч	10,000	11 501,00	115 010
146	ПЕРЕВОЗКА КАМЕРЫ НА 8 КМ	Т	0,392	4 191,54	1 643
147	МОНТАЖ ОБРАТНОГО КЛАПАНА 4", Р = 63 АТМ НА УЧАСТКЕ МЕЖДУ ФОНТАННОЙ АРМАТУРОЙ И КАМЕРОЙ ОУ	ШТ	1,000	11 550,00	11 550
148	СТОИМОСТЬ ОБРАТНОГО КЛАПАНА 4", Р = 63 АТМ	ШТ	1,000	875 865,97	875 866
149	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57-5М, 100- 12 М,159-2 М ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	19,0000	1 456,80	27 679
150	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	5,0000	4 448,40	22 242
151	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	12,0000	5 247,60	62 971
152	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	2,0000	6 440,40	12 881
153	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	1,0000	8 614,80	8 615
154	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	2,0000	10 089,60	20 179
155	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	3,0000	14 139,60	42 419
156	ИЗОЛЯЦИЯ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	2,0000	15 435,60	30 871
157	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	0,4000	4 191,54	1 677
	ИТОГО				**1 394 093**
9	**РАЗДЕЛ . ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ 2 М3**				
158	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	75,660	436,73	33 043
159	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	2,340	3 538,92	8 281
160	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	78,000	79,00	6 162
161	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	25,000	77,28	1 932
162	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	25,000	140,18	3 505
163	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	12,800	6 053,78	77 488

164	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	2,520	63 219,35	159 313
165	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ. БЕТОН В20	М3	0,700	78 393,43	54 875
166	АРМИРОВАНИЕ ПЛИТ	Т	0,030	463 185,81	13 896
167	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	Т	0,010	429 686,44	4 297
168	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,075	332 578,36	24 943
169	МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ДРЕНАЖНЫХ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 М3 СО СТОИМОСТЬЮ	Т	2,000	2 096 271,60	4 192 543
	ИТОГО				**4 580 278**
11	**РАЗДЕЛ. АМБАР ДЛЯ ОТЖИГА ПРОДУКТОВ ПРОДУВКИ 1 ШТ**				
233	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 60 М	М3	525	504,40	264 810
234	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ	М3	525	38,98	20 465
235	АМБАР ДЛЯ ОТЖИГА ПРОДУКТОВ ПРОДУВКИ С ОБВАЛОВАНИЕМ ИЗ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА - 1 ШТ	М3	1 200	2 060,06	2 472 072
236	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ФАКЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ С СИСТЕМОЙ ДИСТАНЦИОННОГО РОЗЖИГА И КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ПЛАМЕНИ -2 КОМПЛЕКТА БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ СУБПОДРЯДЧИК	К-Т	0	0,00	0
	ИТОГО				**2 757 347**
12	**МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГОСТ ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА ПО ОПОРАМ (НГС,ГКС,"ВД" ,ТЕСТ, ДРЕНАЖА, СБРОС С СППК НА УПС "ВОСТОК")**				
237	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ	М3	2,5	6 434,40	16 086
238	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	2,5	79,00	198
239	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,2	6 053,78	1 211
240	УКЛАДКА БЕТОНА ФУНДАМЕНТОВ 26 шт	М3	3,0	121 414,06	364 242
241	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН. ФУНДАМЕНТОВ	М2	6,6	2 387,47	15 757
242	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ , МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,229	847 974,97	194 186
243	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	9,6	3 757,60	36 073
244	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	9,6	809,71	7 773
245	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100Х6 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ СБРОС НА АМБАР АВАРИЙНОГО ОТЖИГА	КМ	0,11	7 328 094,00	806 090
246	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ СБРОС ОТ ПЛОЩАДКИ ПУСКА СКРЕБКА И ПЕЧИ К ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ	КМ	0,015	3 347 940,00	50 219
247	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	58,800	3 757,60	220 947
248	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	58,800	809,71	47 611
249	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50,100 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	125,000	1 456,80	182 100
250	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	125,000	5 247,60	655 950
251	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	320	436,73	139 754

252	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	16	3 538,92	56 623
253	ПОДСЫПКА ВРУЧНУЮ УЛОЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ВЫСОТУ 0,4 М	М3	80	3 538,92	283 114
254	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М 30М	М3	328	300,07	98 423
255	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	М3	328	1 149,82	377 141
	ИТОГО				**3 553 497**
13	**РАЗДЕЛ. МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ПОД БЛОК ОПЕРАТОРНОЙ С БЫТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ**				
256	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	16,98	436,73	7 413
257	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,53	3 538,92	1 858
258	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	17,5	79,00	1 383
259	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ИЗ ПРИВЕЗЕННОЙ ГЛИНЫ Т. 500 ММ	М2	35,0	828,64	29 002
260	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	35,0	140,18	4 906
261	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ Т. 20СМ	М3	2,400	6 053,78	14 529
262	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	48,0	1 824,95	87 598
263	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ 6Х2 ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА -2 ШТ	М3	3,360	5 788,02	19 448
264	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ	М3	0,39	78 393,43	30 573
265	МОНТАЖ БЛОКА ОПЕРАТОРНОЙ С БЫТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ. МОНТАЖ. ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА.	ШТ	1	195 836,00	195 836
	ИТОГО				**392 546**
14	**РАЗДЕЛ. УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ ТУАЛЕТА НА 2 ОЧКА**				
266	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ ТУАЛЕТА НА 2 ОЧКА	ШТ	1,000	66 671,00	66 671
	ИТОГО				**66 671**
15	**РАЗДЕЛ. УСТРОЙСТВО ФНДАМЕНТОВ ПОД 4 ЯКОРЯ**				
267	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	М3	32,000	6 434,40	205 901
268	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	М3	32,000	3 383,48	108 271
269	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПГС Т.600 ММ.	М3	9,600	6 053,78	58 116
270	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ ЩЕБНЯ, ПРОПИТАННОГО БИТУМОМ 50 ММ	М2	12,960	3 965,73	51 396
271	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА В15	М3	3,200	121 414,06	388 525
272	АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ ИЗ АРМАТУРЫ А3 ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,176	463 185,81	81 521
273	ЗАКЛАДНАЯ АНКЕРНАЯ ДЕТАЛЬ	Т	0,048	332 578,36	15 964
274	ОКРАСКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	М2	26,880	2 077,62	55 846
	ИТОГО				**965 540**
16	**РАЗДЕЛ. УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АРМАТУРЫ ФСА (ЭТАЖЕРКИ)**				
275	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	0,600	120 578,01	72 347

276	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ СО СТОИМОСТЬЮ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	Т	0,600	487 315,24	292 389
277	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	15,000	2 042,59	30 639
278	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	15,000	809,71	12 146
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**ТЕНГЕ**		**407 520**
17	**РАЗДЕЛ. УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА ГКС ИЗ ТРУБ ГФК ДУ 100 (4 ") ANSI 600 8RD 100 БАР -0,5 КМ .**				
279	РАЗБИВКА ТРАССЫ	КМ	0,500	71 500,00	35 750
280	СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ Т. 0,4 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	5 000	266,15	1 330 750
281	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 30 М	М3	5 000	302,86	1 514 300
282	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М	М3	2 000	436,73	873 460
283	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	100,000	3 538,92	353 892
284	ПОДСЫПКА ВРУЧНУЮ УЛОЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ВЫСОТУ 0,4 М	М3	200,000	3 538,92	707 784
285	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М 30М	М3	1 900,000	300,07	570 133
286	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	М3	1 900,000	1 149,82	2 184 658
287	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 100 ММ, С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ГИДРОИСПЫТАНИЕМ И ОЧИСТКОЙ ТРУБОПРОВОДА ПРОПУСКОМ ОУ	М	500,000	796,14	398 070
288	ГИДРОИСПЫТАНИЕ И СДАЧА В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА .ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 100 ММ	М	500,000	678,66	339 330
289	ПРОКЛАДКА И СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЯХ	М	500,000	153,78	76 890
290	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ	Т	3,250	4 191,54	13 622
291	ПРИВАРКА ОТВОДА ПЛАВНОИЗОГНУТОГО 45 ГРАД. К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2,000	193 334,00	386 668
292	ПРИВАРКА АДАПТОРА FIBER CLASS. (4 ") К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2,000	80 000,00	160 000
293	УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ	ШТ	2,000	19 500,00	39 000
	ИТОГО				**8 984 307**
18	**РАЗДЕЛ. ЗАЩИТА 6 ПЛИТАМИ ПО ПГС 100 СМ ПРОХОДА ПОД ДОРОГОЙ. 1 ПРОХОД В ФУТЛЯРЕ 200 ММ 10 М**				
294	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТЫ Т. 100 СМ	М3	27,000	450,30	12 158
295	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ 3Х1,5Х0,14 6 ШТ НА 1 ПЕРЕХОД	М3	4,600	67 330,40	309 720
	ИТОГО				**321 878**
19	**РАЗДЕЛ . ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ТРУБОПРОВОДАМИ ГАЗА, ВОЛС, КАБЕЛЕМ 0,4 КВ В ФУТЛЯРЕ ДУ=200 1,20 М, 6 ПЕРЕСЕЧЕНИЙ.**				
296	РУЧНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ТРУБОПРОВОДАМИ И КАБЕЛЕМ	М3	144,00	3 538,92	509 604
297	УКЛАДКА ФУТЛЯРА Д=200	М	7,20	25 881,60	186 348
298	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА	ШТ	6,00	25 600,00	153 600
299	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ ИЛИ КАБЕЛЯ	М	7,20	5 832,37	41 993

300	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 200 ММ	КМ	0,007	5 500 000,00	39 600
301	КОММУНИКАЦИИ ПОДЗЕМНЫЕ. ПОДВЕШИВАНИЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА. ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ КОРОБОВ ДО 0,1 М2	М	18,000	8 104,71	145 885
	ИТОГО				**1 077 030**
20	**РАЗДЕЛ . ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ТРУБОПРОВОДАМИ ВОДЫ, В ФУТЛЯРЕ ДУ=200 1,20 М, 1 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ.**				
302	РУЧНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ТРУБОПРОВОДАМИ И КАБЕЛЕМ	М3	24,00	3 538,92	84 934
	ИТОГО				**84 934**
21	**РАЗДЕЛ . МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ СКВАЖИНЫ №119**				
303	ОЧИСТКА ПОЛОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАМЕРЫ СКРЕБКА ЗАКАЗЧИКОМ	ШТ	1,000	0,00	0
304	МОНТАЖ ОБРАТНОГО КЛАПАНА 4", Р = 63 АТМ НА УЧАСТКЕ МЕЖДУ ФОНТАННОЙ АРМАТУРОЙ И КАМЕРОЙ ОУ	ШТ	1,000	11 550,00	11 550
305	СТОИМОСТЬ ОБРАТНОГО КЛАПАНА 4", Р = 63 АТМ	ШТ	1,000	875 865,97	875 866
306	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 8" ТРОЙНИКА (8"Х8"Х4")	ШТ	1,000	27 548,00	27 548
307	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА (8"Х8"Х4")	ШТ	1,000	99 450,00	99 450
	МОНТАЖ ПЕРЕХОДА 8"Х4"	ШТ	1,000	17 408,00	17 408
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕХОДА Д. 8"Х4"	ШТ	1,000	21 400,00	21 400
308	УСТАНОВКА ШАРОВОГО КРАНА 4"	ШТ	1,000	11 550,00	11 550
309	СТОИМОСТЬ ШАРОВОГО КРАНА 4"	ШТ	1,000	1 160 981,25	1 160 981
310	АРМАТУРА И СОЕДИНЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЕ. УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ ДО 200 ММ. ИЗОЛЯЦИЯ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	ШТ	3,000	15 553,56	46 661
311	ДЕФЕКТОСКОПИЯ СВАРОЧНЫХ ШВОВ Д. 100ММ	ШТ	5,000	13 180,70	65 904
	ДЕФЕКТОСКОПИЯ СВАРОЧНЫХ ШВОВ Д. 200ММ	ШТ	2,000	14 548,30	29 097
312	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАМЕРЫ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВСЕХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	М	27,000	517,43	13 971
	ИТОГО				**2 381 385**
313	**РАЗДЕЛ.ПЛОЩАДКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКА 4,5Х7,5 (ОУ) НА СКВАЖИНЕ 119. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				
314	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	22,674	436,73	9 902
315	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,701	3 538,92	2 482
316	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М НА 30М	М3	23,375	79,00	1 847
317	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ИЗ ПРИВЕЗЕННОЙ ГЛИНЫ Т. 500 ММ	М2	46,750	828,64	38 739
318	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	46,750	140,18	6 553
319	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	5,625	6 053,78	34 053
320	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	67,500	1 824,95	123 184
321	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2 2П30-15-0,17Т ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА -7 ШТ	М3	5,355	67 330,40	360 554

322	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	22,000	6 490,75	142 797
323	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0.1 Т	Т	0,108	847 974,97	91 581
324	**УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ (ПРИЯМКОВ) 1 ШТ**				
325	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,200	3 538,92	4 247
326	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	1,200	79,00	95
327	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	0,400	2 568,70	1 027
328	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,400	2 233,66	893
329	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	460
330	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,500	196 369,28	98 185
331	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,040	652 666,52	25 911
332	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,600	2 825,87	10 173
333	**РАЗДЕЛ. МОНТАЖ ГОТОВОЙ КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМКИ ОУ Д=100 . ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА**				
334	МОНТАЖ КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	Т	0,392	409 412,90	160 490
335	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т ДЛЯ МОНТАЖА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ	МАШ-Ч	10,000	11 501,00	115 010
336	ПЕРЕВОЗКА КАМЕРЫ НА 8 КМ	Т	0,392	4 191,54	1 643
337	МОНТАЖ ОБРАТНОГО КЛАПАНА 4", Р = 63 АТМ НА УЧАСТКЕ МЕЖДУ ФОНТАННОЙ АРМАТУРОЙ И КАМЕРОЙ ОУ	ШТ	1,000	11 550,00	11 550
338	СТОИМОСТЬ ОБРАТНОГО КЛАПАНА 4", Р = 63 АТМ	ШТ	1,000	875 865,97	875 866
339	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57-5М, 100- 12 М,159-2 М ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	19,0000	1 456,80	27 679
340	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	5,0000	4 448,40	22 242
341	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	12,0000	5 247,60	62 971
342	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	2,0000	6 440,40	12 881
343	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	1,0000	8 614,80	8 615
344	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	2,0000	10 089,60	20 179
345	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	3,0000	14 139,60	42 419

346	ИЗОЛЯЦИЯ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	2,0000	15 435,60	30 871
347	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	0,4000	4 191,54	1 677
348	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100Х6 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ СБРОС НА АМБАР АВАРИЙНОГО ОТЖИГА	КМ	0,11	7 328 094,00	806 090
	ИТОГО				**3 152 866**
	ИТОГО СКВ. 201-119				**43 333 443**
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АКТАМ № 1 И 2 ОТ 02 И 06 ИЮНЯ 2018 Г.				
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
349	РАЗБИВКА ТРАССЫ	КМ	0,300	71 500,00	21 450
350	СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ Т. 0,4 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	7 839	266,15	2 086 350
351	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 30 М	М3	7 839	302,86	2 374 120
352	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М	М3	605	436,73	264 222
353	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М 30М	М3	605,000	300,07	181 542
	ПЕРЕНОС ПЛОЩАДКИ КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКА 4,5Х7,5 (ОУ) . ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
354	ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2 2П30-15-0,17Т ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА -7 ШТ (КОЭФ.=0,8)	М3	5,355	4 630,42	24 796
355	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	22,674	436,73	9 902
356	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ	М3	0,701	3 538,92	2 482
357	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М НА 30М	М3	23,375	79,00	1 847
358	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ИЗ ПРИВЕЗЕННОЙ ГЛИНЫ Т. 500 ММ	М2	46,750	828,64	38 739
359	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	46,750	140,18	6 553
360	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	5,625	6 053,78	34 053
361	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	67,500	1 824,95	123 184
362	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3	5,355	5 788,02	30 995
	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ОБВАЛОВАНИЯ				
363	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	400	79,00	31 600
364	УСТРОЙСТВО ОБВАЛОВАНИЯ ИЗ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА - 1 ШТ	М3	400	2 060,06	824 024
	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ				
365	ДЕМОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ (КОЭФ.=0,7)	М	120	3 172,26	380 671
366	МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	М	120	4 531,80	543 816
	ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ТРУБОПРОВОДАМИ ГАЗА, ВОЛС, КАБЕЛЕМ 0,4 КВ В ФУТЛЯРЕ ДУ=200 1,20 М, 13 ПЕРЕСЕЧЕНИЙ.				

367	РУЧНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ТРУБОПРОВОДАМИ И КАБЕЛЕМ	М3	936,00	3 538,92	3 312 429
	ВСЕГО:				**10 292 774**
	ВСЕГО ПО СКВ. 201-119:				**53 626 217**
	ВЫПОЛНЕНИЕ СМР ПО СКВ. 224				
368	**ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**				
	БУЛЬДОЗЕР	МАШ/ЧАС	22	10 732	236 104,00
	МТЗ фреза	МАШ/ЧАС	32	8 587	274 784,00
	ПОГРУЗЧИК	МАШ/ЧАС	39	8 587	334 893,00
	ЭКСКАВАТОР	МАШ/ЧАС	43	12 574	540 682,00
	КАМАЗ САМОСВАЛ	МАШ/ЧАС	38	8 587	326 306,00
	ИТОГО				**1 712 769,00**
369	**РАЗДЕЛ.ПЛОЩАДКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКА 4,5Х7,5 (ОУ) НА СКВАЖИНУ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	27,740	436,73	12 114,89
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,860	3 538,92	3 043,47
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М НА 30М	М3	28,600	79,00	2 259,40
	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	44,000	77,28	3 400,32
	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	44,000	140,18	6 167,92
	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	26,400	6 053,78	159 819,79
	ИТОГО				**186 805,79**
370	ГИДРОИСПЫТАНИЕ И СДАЧА В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА .ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 100 ММ	М	2 900,000	678,66	1 968 114
	ИТОГО СКВ. 224:				**3 867 689**
371	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ОТПАЕК НА ПЕЧИ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ (3ШТ) НА ПЕРСПЕКТИВУ**				**1 150 205**
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ:				**58 644 111**
	ЧНГКМ. СИСТЕМА СБОРА ГКС ОТ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ №40				
1	**РАЗДЕЛ . УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ОБВАЛОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ СКВАЖИНЫ**				
1	УСТРОЙСТВО НАСЫПИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М	м3	936	2 158,92	2 020 749
2	ПОЛИВ ВОДОЙ ГРУНТА ПРИ УПЛОТНЕНИИ	м3	936	140,18	131 208
3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПОСЛОЙНО ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 0,2 М ЗА 6-8 ПРОХОДОК	м3	936	282,65	264 560
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:		**ТЕНГЕ**		**2 416 518**
2	**РАЗДЕЛ . ЛЕСТНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ОБВАЛОВАНИЕ 2 ШТ**				
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	18,000	503,00	9 054
5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,540	3 538,92	1 911

6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	15,540	79,00	1 228
7	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	32,000	300,07	9 602
8	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,540	2 233,66	1 206
9	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	32,000	1 149,82	36 794
10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	1,000	77,28	77
11	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	1,000	140,18	140
12	ОСНОВАНИЕ ИЗ ПГС	М3	2,550	6 053,78	15 437
13	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	ШТ	8,000	20 032,65	160 261
14	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	10,120	1 038,81	10 513
15	ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	10,120	1 038,81	10 513
16	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	1,167	120 578,01	140 674
17	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ СО СТОИМОСТЬЮ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	Т	1,167	487 315,24	568 534
18	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	64,060	2 042,59	130 848
19	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	64,060	809,71	51 870
20	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТЫ Т. 10 СМ	М3	4,800	6 053,78	29 058
21	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ6Х2 БЕЗ СТОИМОСТИ 2 ШТ НА КАЖДЫЙ ПЕРЕХОД . ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА	М3	6,720	5 788,02	38 895
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:				**1 216 617**
3	**РАЗДЕЛ. ПЛОЩАДКА ТЕСТОВОГО СЕПАРАТОРА РАЗМЕРОМ 30*30М**				
22	ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2	900,00	167,55	150 795
23	ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ. УСТРОЙСТВО	М2	900,00	178,76	160 884
24	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	132,39	8 512,00	1 126 904
25	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	128,25	2 000,00	256 500
26	СУГЛИНОК II ГРУППЫ, СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ ГРУНТОВ В ЕСТЕСТВЕННОМ ЗАЛЕГАНИИ 1,75 Т/М3	М3	29,25	1 929,00	56 423
27	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	9,90	200,00	1 980
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:				**1 753 486**
4	**РАЗДЕЛ. УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ ТУАЛЕТА НА 2 ОЧКА**				
28	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ ТУАЛЕТА НА 2 ОЧКА	ШТ	1,000	66 671,00	66 671
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:				**66 671**
5	**РАЗДЕЛ. УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АРМАТУРЫ ФСА (ЭТАЖЕРКИ)**				
29	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	0,400	120 578,01	48 231
30	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ СО СТОИМОСТЬЮ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	Т	0,400	487 315,24	194 926
31	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	10,000	2 042,59	20 426

32	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	10,000	809,71	8 097
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:		**ТЕНГЕ**		**271 680**
6	**РАЗДЕЛ.ПЛОЩАДКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКА 4,5Х7,5 (ОУ) НА СКВАЖИНУ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				
33	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	27,740	436,73	12 115
34	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,860	3 538,92	3 043
35	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М НА 30М	М3	28,600	79,00	2 259
36	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	44,000	77,28	3 400
37	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	44,000	140,18	6 168
38	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	26,400	6 053,78	159 820
39	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	81,000	1 824,95	147 821
40	,УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2 2П30-15-0,17Т ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА -7 ШТ	М3	5,355	67 330,40	360 554
41	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	22,000	6 490,75	142 797
42	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,108	847 974,97	91 581
	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ (ПРИЯМКОВ) 1 ШТ				
43	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,200	3 538,92	4 247
44	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	1,200	79,00	95
45	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	0,400	2 568,70	1 027
46	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,400	2 233,66	893
47	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	460
48	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,500	196 369,28	98 185
49	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,040	652 666,52	25 911
50	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,600	2 825,87	10 173
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:				**1 070 550**
7	**РАЗДЕЛ . ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ 2 М3**				
51	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	75,660	436,73	33 043
52	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	2,340	3 538,92	8 281
53	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	78,000	79,00	6 162
54	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	25,000	77,28	1 932

55	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	25,000	140,18	3 505
56	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	12,800	6 053,78	77 488
57	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	2,520	63 219,35	159 313
58	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ. БЕТОН В20	М3	0,700	78 393,43	54 875
59	АРМИРОВАНИЕ ПЛИТ	Т	0,030	463 185,81	13 896
60	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	Т	0,010	429 686,44	4 297
61	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,075	332 578,36	24 943
62	МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ДРЕНАЖНЫХ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 М3 СО СТОИМОСТЬЮ	Т	2,000	2 096 271,60	4 192 543
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7:				**4 580 278**
9	**РАЗДЕЛ. МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ПОД БЛОК ОПЕРАТОРНОЙ С БЫТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ**				
126	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	10,80	436,73	4 717
127	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	1,080	3 538,92	3 822
128	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	11,9	79,00	939
129	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	18,0	77,28	1 391
130	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	18,0	140,18	2 523
131	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	10,800	6 053,78	65 381
132	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	24,0	1 824,95	43 799
133	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2 2П30-15-0,17Т ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА -7 ШТ	М3	3,060	67 330,40	206 031
134	МОНТАЖ БЛОКА ОПЕРАТОРНОЙ С БЫТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ. МОНТАЖ. ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА.	ШТ	1	195 836,00	195 836
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9:				**524 438**
10	**МОНТАЖ ОПОР ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (ГКС,"ВД" ,ТЕСТ, ДРЕНАЖА, СБРОС С СППК)**				
135	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ	М3	1,63	6 434,40	10 488
136	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	1,63	79,00	129
137	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,1	6 053,78	787
138	УКЛАДКА БЕТОНА ФУНДАМЕНТОВ 17 шт	М3	0,196	121 414,06	23 797
139	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	4,32	2 387,47	10 314
140	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ , МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,149	847 974,97	126 348
141	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	6,28	3 757,60	23 598
142	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	6,28	809,71	5 085
143	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	1,304	2 233,66	2 913
144	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	1,304	1 149,82	1 499
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10:				**204 958**
11	**РАЗДЕЛ. УСТРОЙСТВО ФНДАМЕНТОВ ПОД 4 ЯКОРЯ**				
145	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	М3	32,000	6 434,40	205 901
146	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	М3	32,000	3 383,48	108 271

147	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПГС Т.600 ММ.	М3	9,600	6 053,78	58 116
148	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ ЩЕБНЯ, ПРОПИТАННОГО БИТУМОМ 50 ММ	М2	12,960	3 965,73	51 396
149	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА В15	М3	3,200	121 414,06	388 525
150	АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ ИЗ АРМАТУРЫ А3 ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,176	463 185,81	81 521
151	ЗАКЛАДНАЯ АНКЕРНАЯ ДЕТАЛЬ	Т	0,048	332 578,36	15 964
152	ОКРАСКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	М2	26,880	2 077,62	55 846
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11:				**965 540**
12	**РАЗДЕЛ. МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА (ГКС, ДРЕНАЖ, СБРОС НА СППК, СБРОС НА АМБАР АВАРИЙНОГО ОТЖИГА, МОНТАЖ КАМЕРЫ ПУСКА 6" -1 ШТ.)**				
153	МОНТАЖ КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 159 ММ	Т	0,95	402 169,00	382 061
154	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т ДЛЯ МОНТАЖА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ	МАШ-Ч	10	11 501,00	115 010
155	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ 1" ASME	М	1	2 966,00	2 966
156	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ 2" ASME	М	20	3 886,00	77 720
157	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ 4" ASME	М	250	5 196,00	1 299 000
158	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ 3" ASME	М	20	4 047,00	80 940
159	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ 6" ASME	М	2	6 852,00	13 704
160	МОНТАЖ ОТВОДА 90 4", БЕСШОВНЫЙ, ASME	ШТ	3	31540	94 620
161	МОНТАЖ ТРОЙНИКА 4", БЕСШОВНЫЙ, ASME	ШТ	4	47310	189 240
162	МОНТАЖ ТРОЙНИКА 4"Х3", БЕСШОВНЫЙ, ASME	ШТ	2	324640	649 280
163	МОНТАЖ ТРОЙНИКА 6"Х4", БЕСШОВНЫЙ, ASME	ШТ	1	56486	56 486
164	МОНТАЖ ПЕРЕХОДА 6"Х4", БЕСШОВНЫЙ, ASME	ШТ	1	36128	36 128
165	МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА 4", ASME	ШТ	7	21487	150 409
166	МОНТАЖ ОБРАТНОГО КЛАПАНА 4", ASME	ШТ	2	21487	42 974
167	МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА 2", ASME	ШТ	2	16316	32 632
168	МОНТАЖ БОБЫШКИ ДО 1", ASME	ШТ	7	10633	74 431
169	МОНТАЖ ЗРА ДО 1", ASME	ШТ	6	14018	84 108
170	МОНТАЖ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДО 1", ASME	ШТ	6	10633	63 798
171	МОНТАЖ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО СППК 4"	ШТ	1	21487	21 487
172	МОНТАЖ ФЛАНЦА 3", БЕСШОВНЫЙ, ASME	ШТ	1	9236	9 236
173	МОНТАЖ ФЛАНЦА 4", БЕСШОВНЫЙ, ASME	ШТ	1	15770	15 770
174	МОНТАЖ ЗАГЛУШКИ 4", ФЛАНЦЕВАЯ	ШТ	7	10777	75 439
175	ПРИВАРКА АДАПТОРА FIBER CLASS. (6 ") К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 150 ММ	ШТ	1,000	90 000,00	90 000
176	ПРИВАРКА ОТВОДА ПЛАВНОИЗОГНУТОГО 45 ГРАД. К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ 6"	ШТ	1,0	81 432,00	81 432
177	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	87,76	3 757,60	329 767
178	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	87,76	809,71	71 060
179	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КАМЕРЫ	КМ	0,014	517429	7 244
180	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	84	1 602,48	134 608
181	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	20	4 448,40	88 968

182	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	50	5 247,60	262 380
183	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	14	6 440,40	90 166
184	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	6	8 614,80	51 689
185	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	2,0	10 089,60	20 179
186	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	9,0	14 139,60	127 256
187	ИЗОЛЯЦИЯ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	1,0	15 435,60	15 436
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12:				**4 937 623,60**
13	**РАЗДЕЛ. УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА ГФК Dn=6" ANSI 600 8RD 100 bar протяженность 2800,0 м пог.**				
188	РАЗБИВКА ТРАССЫ	КМ	2,800	71 500,00	200 200
189	СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ Т. 0,4 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	21 000	266,15	5 589 150
190	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 30 М	М3	21 000	302,86	6 360 060
191	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М	М3	9 700	436,73	4 236 176
192	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	670,000	3 538,92	2 371 076
193	ПОДСЫПКА ВРУЧНУЮ УЛОЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	670,000	3 538,92	2 371 076
194	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М 30М	М3	9 699,760	300,07	2 910 607
195	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	М3	9 699,760	1 149,82	11 152 978
196	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 150 ММ, С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ГИДРОИСПЫТАНИЕМ И ОЧИСТКОЙ ТРУБОПРОВОДА ПРОПУСКОМ ОУ	М	2 800,000	954,00	2 671 200
197	ГИДРОИСПЫТАНИЕ И СДАЧА В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА .ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 150 ММ	М	2 800,000	921,00	2 578 800
198	ПРОКЛАДКА И СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЯХ	М	2 800,000	153,78	430 584
199	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ	Т	18,200	4 191,54	76 286
200	УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ	ШТ	2,000	19 500,00	39 000
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13:				**40 987 194**
14	**РАЗДЕЛ. ЗАЩИТА ПЛИТАМИ ПО ПГС 100 СМ ПРОХОДА ПОД ДОРОГОЙ. 2 ПРОХОДА**				
201	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТЫ Т. 100 СМ	М3	36,000	450,30	16 211
202	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ 3Х1,5Х0,14 4 ШТ НА 1 ПЕРЕХОД	М3	6,120	67 330,40	412 062
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14:				**428 273**

	ИТОГО ПО СКВ. 40:				59 423 827
	ОБУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ СКВАЖИНЫ № 724				
1	**РАЗДЕЛ.ПЛОЩАДКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКА 4,5Х7,5 (ОУ) НА СКВАЖИНУ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				
203	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	27,740	436,73	12 115
204	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,860	3 538,92	3 043
205	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М НА 30М	М3	28,600	79,00	2 259
206	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	44,000	77,28	3 400
207	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	44,000	140,18	6 168
208	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	26,400	6 053,78	159 820
209	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	81,000	1 824,95	147 821
210	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2 2П30-15-0,17Т ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА -7 ШТ	М3	5,355	67 330,40	360 554
211	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	37,500	6 490,75	243 403
212	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,108	847 974,97	91 581
	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ (ПРИЯМКОВ) 1 ШТ				0
213	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,200	3 538,92	4 247
214	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	1,200	79,00	95
215	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	0,400	2 568,70	1 027
216	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,400	2 233,66	893
217	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	460
218	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,500	196 369,28	98 185
219	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,040	652 666,52	25 911
220	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,600	2 825,87	10 173
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:				**1 171 156**
2	**МОНТАЖ ОПОР ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (ГКС,"ВД" ,ТЕСТ, ДРЕНАЖА, СБРОС С СППК)**				
221	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ	М3	0,962	6 434,40	6 190
222	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	0,962	79,00	76
223	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,07	6 053,78	424
224	УКЛАДКА БЕТОНА ФУНДАМЕНТОВ 10 шт	М3	0,115	121 414,06	13 963
225	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	2,538	2 387,47	6 059

226	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ , МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,088	847 974,97	74 622
227	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	3,692	3 757,60	13 873
228	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	3,692	809,71	2 989
229	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,777	2 233,66	1 736
230	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,777	1 149,82	893
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:				**120 825**
3	**РАЗДЕЛ . ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ 2 М3**				
231	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	75,660	436,73	33 043
232	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	2,340	3 538,92	8 281
233	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	78,000	79,00	6 162
234	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	25,000	77,28	1 932
235	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	25,000	140,18	3 505
236	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	12,800	6 053,78	77 488
237	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	2,520	63 219,35	159 313
238	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ. БЕТОН В20	М3	0,700	78 393,43	54 875
239	АРМИРОВАНИЕ ПЛИТ	Т	0,030	463 185,81	13 896
240	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	Т	0,010	429 686,44	4 297
241	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,075	332 578,36	24 943
242	МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ДРЕНАЖНЫХ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 М3 СО СТОИМОСТЬЮ	Т	2,000	2 096 271,60	4 192 543
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:				**4 580 278**
5	**РАЗДЕЛ. УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ ТУАЛЕТА НА 2 ОЧКА**				
306	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ ТУАЛЕТА НА 2 ОЧКА	ШТ	1,000	66 671,00	66 671
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:				**66 671**
6	**РАЗДЕЛ. УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АРМАТУРЫ ФСА (ЭТАЖЕРКИ)**				
307	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	0,400	120 578,01	48 231
308	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ СО СТОИМОСТЬЮ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	Т	0,400	487 315,24	194 926
309	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	10,000	2 042,59	20 426
310	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	10,000	809,71	8 097
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:		**ТЕНГЕ**		**271 680**
7	**РАЗДЕЛ. УСТРОЙСТВО ФНДАМЕНТОВ ПОД 4 ЯКОРЯ**				
311	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	М3	32,000	6 434,40	205 901
312	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	М3	32,000	3 383,48	108 271
313	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПГС Т.600 ММ.	М3	9,600	6 053,78	58 116
314	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ ЩЕБНЯ, ПРОПИТАННОГО БИТУМОМ 50 ММ	М2	12,960	3 965,73	51 396

315	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА В15	М3	3,200	121 414,06	388 525
316	АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ ИЗ АРМАТУРЫ А3 ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,176	463 185,81	81 521
317	ЗАКЛАДНАЯ АНКЕРНАЯ ДЕТАЛЬ	Т	0,048	332 578,36	15 964
318	ОКРАСКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	М2	26,880	2 077,62	55 846
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7:				**965 540**
8	**РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА (ГКС, ДРЕНАЖ, СБРОС НА СППК, СБРОС НА АМБАР АВАРИЙНОГО ОТЖИГА, МОНТАЖ КАМЕРЫ ПУСКА 6" -1 ШТ.)**				
319	МОНТАЖ КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 159 ММ	Т	0,95	402 169,00	382 061
320	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т ДЛЯ МОНТАЖА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ	МАШ-Ч	10	11 501,00	115 010
321	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ 1" ASME	М	1	2 966,00	2 966
322	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ 2" ASME	М	20	3 886,00	77 720
323	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ 4" ASME	М	20	5 196,00	103 920
324	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ 3" ASME	М	20	4 047,00	80 940
325	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ 6" ASME	М	20	6 852,00	137 040
326	МОНТАЖ ТРОЙНИКА 4"Х3", БЕСШОВНЫЙ, ASME	ШТ	1	324640	324 640
327	МОНТАЖ ТРОЙНИКА 4", БЕСШОВНЫЙ, ASME	ШТ	4	47310	189 240
328	МОНТАЖ ТРОЙНИКА 6", БЕСШОВНЫЙ, ASME	ШТ	1	61074	61 074
329	МОНТАЖ ОТВОДА 90 6", БЕСШОВНЫЙ, ASME	ШТ	2	40716	81 432
330	МОНТАЖ ПЕРЕХОДА 4"Х3", БЕСШОВНЫЙ, ASME	ШТ	1	166938	166 938
331	МОНТАЖ ПЕРЕХОДА 6"Х4", БЕСШОВНЫЙ, ASME	ШТ	1	36128	36 128
332	МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА 4", ASME	ШТ	6	21487	128 922
333	МОНТАЖ ОБРАТНОГО КЛАПАНА 4", ASME	ШТ	1	21487	21 487
334	МОНТАЖ ОБРАТНОГО КЛАПАНА 6", ASME	ШТ	1	30679	30 679
335	МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА 2", ASME	ШТ	2	16316	32 632
336	МОНТАЖ БОБЫШКИ ДО 1", ASME	ШТ	7	10633	74 431
337	МОНТАЖ ЗРА ДО 1", ASME	ШТ	6	14018	84 108
338	МОНТАЖ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДО 1", ASME	ШТ	6	10633	63 798
339	МОНТАЖ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО СППК 4"	ШТ	1	21487	21 487
340	МОНТАЖ ФЛАНЦА 3", БЕСШОВНЫЙ, ASME	ШТ	1	9236	9 236
341	МОНТАЖ ФЛАНЦА 4", БЕСШОВНЫЙ, ASME	ШТ	1	15770	15 770
342	МОНТАЖ ЗАГЛУШКИ 1", ФЛАНЦЕВАЯ	ШТ	1	10777	10 777
343	ПРИВАРКА АДАПТОРА FIBER CLASS. (6 ") К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 150 ММ	ШТ	1,000	90 000,00	90 000
344	ПРИВАРКА ОТВОДА ПЛАВНОИЗОГНУТОГО 45 ГРАД. К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ 6"	ШТ	1,0	81 432,00	81 432
345	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	23,36	3 757,60	87 778
346	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	23,36	809,71	18 915
347	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КАМЕРЫ	КМ	0,014	517429	7 244
348	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	54	1 602,48	86 534
349	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	20	4 448,40	88 968

350	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	20	5 247,60	104 952
351	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	34	6 440,40	218 974
352	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	6	8 614,80	51 689
353	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	2,0	10 089,60	20 179
354	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	7,0	14 139,60	98 977
355	ИЗОЛЯЦИЯ ОБРАТНОГО КЛАПАНА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,15 ММ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	1	16 979,16	16 979
356	ИЗОЛЯЦИЯ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	1,0	15 435,60	15 436
	ИТОГО:				**3 240 491**
	ВСЕГО СКВ. 724:				**10 416 642**
	ВСЕГО СКВ. 40-724:				**69 840 470**
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ:				**128 484 581**
	НДС 12%				15 418 149,72
	ВСЕГО:				**143 902 730,72**

МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	ЧНГКМ. СИСТЕМА СБОРА ГКС ОТ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ № 201 до скв. 119				
1140007651	Трубы стеклопластиковые DN 4"PN100Bar с	ШТ	41	226725,11	9295729,45
1140003690	Клапан обратный 4" 600#ANSI,TBA,STELLITE	ШТ	1	666619,60	666619,6
1140002873	Устройство сопряжения муфта/муфта 4"	ШТ	1	13947,60	13947,6
1140002876	Фланец 4" ASA 600 (муфта)	ШТ	1	165627,75	165627,75
1140002862	Патрубок 4" L=1,22м (4фт)	ШТ	1	50211,36	50211,36
1140002864	Патрубок 4" L=2,44м (8фт)	ШТ	1	92402,85	92402,85
1140002866	Патрубок 4" L=0,5м (1,7фт)	ШТ	1	25803,06	25803,06
1140002868	Отвод 4" 22,5^0 R=1,5D	ШТ	2	263435,30	526870,59
1140000962	Тефлоновая лента	ШТ	145	578,84	83932,51
1140002872	Прокладка 4" RF	ШТ	2	24768,68	49537,35
1140002877	Фланец стальной 4" 600# (реверс)	ШТ	1	35566,38	35566,38
1140003349	Устройство сигнальн.прохода скребка 4"SP	ШТ	1	816258,22	816258,22
1140003375	Модуль-пробоотборник с клапаном 4" SPW	ШТ	1	1264617,20	1264617,2
1140003551	Прокладка спирально-завитая 4" 600#ANSI	ШТ	4	5597,12	22388,47
1140003552	Болт 7/8" шпилька с резьбой 145 мм D4	ШТ	32	2622,99	83935,67

1140003555	Прокладка спирально-завитая 1" 600#ANSI	ШТ	10	648,04	6480,41
1140003556	Болт 5/8" шпилька с резьбой 90 мм D4	ШТ	24	971,24	23309,7
1140003557	Отвод 4" 1.5D, 45° SMLS, BW D4	ШТ	3	9665,52	28996,55
1140003574	Прокладка спирально-завитая 2" 600#ANSI	ШТ	3	1803,15	5409,44
1140003593	Болт 1" шпилька с резьбой 170 мм D4	ШТ	24	2891,36	69392,7
1140005628	Прокладка снп1" 600# RF□ASME B16.20	ШТ	6	642,59	3855,52
1140005629	Прокладка снп2" 600# RF□ASME B16.20 / AS	ШТ	4	1203,18	4812,73
1140006191	ФЛАНЕЦ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК 2"	ШТ	1	5955,18	5955,18
1140007013	Шпилька с 2 гайками М24х180 мм	ШТ	12	5409,18	64910,16
	ИТОГО				**13406570,45**
	ЧНГКМ. СИСТЕМА СБОРА ГКС ОТ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ №40 до скв. № 724				
1140000910	Герметик	ШТ	247	17072,65	4 216 944,07
1140000944	Прокладка	ШТ	4	3346,66	13 386,62
1140000951	Ниппель	ШТ	1	22941,02	22 941,02
1140001043	Смазка TF-15 (кг)	ШТ	7	16427,97	114 995,80
1140002879	Фланец 6" ASA 600 (муфта)	ШТ	2	149064,70	298 129,40
1140002881	Оборудов.для фланцев 6" (2гайки и 2шайбы	ШТ	12	14846,49	178 157,91
1140002884	Патрубок 6" L=2,44м (8фт)	ШТ	1	122784,75	122 784,75
1140002885	Патрубок 6" L=3,05м (10фт)	ШТ	3	149404,75	448 214,25
1140002886	Патрубок 6" L=0,5м (1,7фт)	ШТ	3	58112,42	174 337,27
1140002888	Отвод 6" 22,5^0 R=1,5D	ШТ	2	187742,90	375 485,80
1140002890	Прокладка 6" RF	ШТ	3	33288,46	99 865,37
1140002891	Устройство сопряжения муфта/муфта 6"	ШТ	3	54891,86	164 675,57
1140003379	Датчик темпер.трубопр.6" S 5550	ШТ	1	335493,41	335 493,41
1140003381	Клапан игольчат.6" MFY100-H-16F600V8F-N	ШТ	2	305473,49	610 946,98
1140003592	Прокладка спирально-завитая 6" 600#ANSI	ШТ	7	7505,00	52 535,01
1140007653	Трубы стеклопластиковые DN 6"PN100Bar с	ШТ	108	226725,11	24 486 311,73
	ИТОГО				**31 715 204,96**
	ВСЕГО				**45 121 775,41**

Заказчик

"ТОО "Жаикмунай"_____

"_____"_____2018 г.

Ген. директор_____Кардонский В.Г.

Нач. ПТО_____Кравченко Л.А.