ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазстройПрогресс»

Договор № 93 от 28 ноября 2016 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт ограждения парка в а.А.Буркитбаева Сарысуского района

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016г

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	Из графы 2						НДС 12%	
	По отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистых ценах	СМР Фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоимть оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	5 475 554,56	4 888 888,00							586 666,56	5 475 554,56
За отчетный месяц	5 475 554,56	4 888 888,00							586 666,56	5 475 554,56
К оплате										5 475 554,56

Заказчик:
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района»

Руководитель

Аймагамбетов М.Т.

Подрядчик:
ТОО «КазСтройПрогресс»

Директор

Шабаев С.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазстройПрогресс»

Договор № 93 от 28 ноября 2016 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт ограждения парка в а.А.Буркитбаева Сарысуского района

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Ограждение										
1	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	37,68	218,93	-	8249	-	9322	1,54	58		
				218,93	-	8249	-	113	-	-		
		м3										
2	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23	134,1	-	3084	-	3485	0,97	22		
				134,1	-	3084	-	113	-	-		
		м3										
3	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	14,13	2139,27	100,89	30228	1426	2701	0,85	12		
				123,75	38,25	1749	540	118	0,18	3		
		м3										
4	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	18,84	8528,84	311,32	160683	5865	11050	2,82	53		
				441	117,61	8308	2216	105	0,57	11		
		м3										

5	ЕО107-24-11-Установка оград металлических высотой 1,5м по стойкам из профильных труб 100х100мм	м	314	603,9	240,24	189626	75435	138531	1,42	446
				249,75	65,38	78422	20529	140	0,24	74
6	С12021-268-Сварная решетка ограждения	т	5,418	134000	-	726012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	ЕО107-25-9 -Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах	шт	2	7189,67	12,17	14379	24	328	0,71	1
				112,5	4,59	225	9	140	0,02	-
8	ЕО116-61-1-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	219,8	254,88	1,96	56022	431	25237	0,61	134
				108,9	0,45	23936	99	105	0,03	6
9	ЕО116-166-1-Окраска цоколя с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	219,8	136,4	1,65	29980	363	5807	0,13	29
				24,53	0,63	5392	138	105	-	1
10	ЕО116-174-4-Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	250	148,4	0,07	37099	18	28355	0,65	162
				108	0,02	27000	5	105	-	-
				Покрытие						
11	ЕО127-14-2-Установка поребриков сечением 200х80мм при других видах покрытий	м	110	925,92	6,63	101852	729	16157	0,7	77
				108,68	1,76	11955	193	133	0,01	1
12	ЕО111-7-1 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	11,88	1621,65	-	19265	-	6970	2,99	36
				477	-	5667	-	123	-	-
13	ЕО111-25-1-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	99	182,46	21,26	18063	2105	19985	0,95	94
				156,15	7,97	15459	789	123	0,04	4

14	С143003-40-Плитка тротуарная	99	554	-	54846	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
			Электроосвещение						
15	ЕО133-255-1-Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	1,024	7741,91	132,5	7928	136	302	1,48	2
	м3		231,75	49,5	237	51	105	0,24	-
16	ЕО133-251-1-Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2м	8	1332,89	950,39	10663	7603	5312	2,3	18
	опора		382,5	249,84	3060	1999	105	0,93	7
17	Цена -Опоры торшерного типа с с кронштейном высотой 2,5м	8	4338,53	-	34708	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
18	ЕО133-115-1-Установка светильников с лампами энергосберегающими	8	269,19	38,56	2154	308	2041	1,29	10
	шт		229,5	13,5	1836	108	105	0,07	1
19	Цена -Светильник парковый ЖТУ 06-125-004 Шар	8	4806,44	-	38452	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Цена -Патрон Е27	8	55,45	-	444	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Прайс-лист-Лампы люминесцентные 60В Е27Shiral Big	8	476,64	-	3813	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

22	ЕО101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами		26	218,93	-	5692	-	6432	1,54	40
				218,93	-	5692	-	113	-	-
		м3								
23	ЕО101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		26	122,18	-	3177	-	3590	0,89	23
				122,18	-	3177	-	113	-	-
		м3								
24	ЕО101-134-1-Уплотнение грунта 1,2группы пневматическими трамбовками		26	21,55	4,52	560	117	429	0,11	3
				17,03	-	443	-	97	-	-
		шт								
25	ЕО108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее		80	36,7	27,8	2936	2224	1193	0,06	5
				8,8	6,9	704	552	95	0,04	3
		м								
26	ЦО108-141-1-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1 кг		80	26,4	3,1	2112	248	1490	0,11	9
				19,1	0,5	1528	40	95	-	-
		м								
27	С101601-486-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660В,марка АВБбшв, число жил и сечение 4х16мм2		0,08	137342	-	10987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
28	ЦО108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1м до 1кг		20,8	27,7	2,1	576	44	399	0,1	2
				19,7	0,5	410	10	95	-	-
		м								
29	С101601-118-Кабели силовые на напряжение 660В,марка АВВГ,число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2		0,0208	18506	-	385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

30	ЦО108-572-3-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт/шкаф/,высота и ширина до 600х600мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
			317	13,5	317	14	95	0,08	-
	шт								
31	Цена -Ящик металлический 400х400	1	2672,65	-	2673	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
32	ЦО108-526-2-Автомат одно-двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100А	1	862	28	862	28	327	2	2
			340	4,5	340	4	95	0,01	-
	шт								
33	Цена -Автомат АЕ 2056м-100 100А	1	1589,62	-	1590	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
34	ЦО108-600-1-Счетчик,устанавливаемый на готовом основании	1	62,9	5,4	63	5	53	-	-
			54	2,3	54	2	95	0,01	-
	шт								
35	Прайс-лист-Многотарифный однофазный счетчик DDZ	1	4351,11	-	4351	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
36	ЦО108-530-5-Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100А	1	1260,8	42,8	1261	43	537	3	3
			558	6,8	558	7	95	0,04	-
	шт								
37	Цена -Магнитный пускатель4 величины	1	3358,52	-	3359	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								

МАФ

38	ЕО101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,144	402,75	-	58	-	66	2,8	-
			402,75	-	58	-	113	-	-
	м3								
39	ЕО106-1-1 -Установка скамеек с бетонированием /8шт/	0,144	7470,97	66,01	1076	10	33	1,35	-
			195,75	24,93	28	4	105	0,12	-
40	Цена -Скамьи деревянные парковые	8	4436,71	-	35494	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	1554324	97229	1243
	207887	27310	110

Накладные расходы	97229
Итого с накладными расходами	1651553
Непредвиденные затраты 6%	99091
Итого с непредвиденными затратами	1750644
Перерасчет в текущие цены К=2,73677	4793065
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	95823
Итого с налогами,сборами,обязательными платежами	4888888
НДС 12%	586666,56
ВСЕГО по акту	5475554,56

Заказчик:
ГКП «отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района»

Руководитель

Аймагамбетов М.Т.

Подрядчик:
ТОО «КазСтройПрогресс»

Директор

Шубаев С.Н.