Акт выполненных работ за март 2019 года

Водоподготовка

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водоподготовка							
1	**11-181001-0105**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр		**3**	**19722**	**59166**	**54.36**
								1597
3	**13-060301-0201**	**Бактерецидная установка. Монтаж оборудования**	т		**0.18**	**228950**	**41211**	**36.54**
								9508
5	**11-180801-0301**	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник		**1**	**1529**	**1529**	**54.36**
								771
7	**11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 75 мм. Установка**	шт.		**5**	**2802.4**	**14012**	**54.36**
								5791
8	**23-041001-0104**	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91**	шт.		**5**	**5064.29**	**25321**	**–**

9	**11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**23**	**1563.74**	**35966**	**54.36**
							15013
10	**23-041001-0104**	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91**	шт.	**23**	**5064.29**	**116479**	**–**
11	**11-160501-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	**20**	**1403.35**	**28067**	**54.36**
							12803
12	**23-010501-1108**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**22**	**300.17**	**6604**	**–**
13	**11-160501-0206**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	м трубопровода	**55**	**1365.02**	**75076**	**54.36**
							33926
14	**23-010501-1109**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**55**	**382.66**	**21046**	**–**
15	**11-160501-0207**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка**	м трубопровода	**46**	**1601.02**	**73647**	**54.36**
							32850
16	**23-010501-1110**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**46**	**548.23**	**25219**	**–**
17	**11-220801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	**21**	**1259.95**	**26459**	**55.89**
							8735

18	23-020302-5109	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**15**	**3213.62**	**48204**	**–**
19	23-020302-5110	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4**	**3213.65**	**12855**	**–**
20	11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	**44**	**854.93**	**37617**	**55.89**
							12408
21	23-020304-1408	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75 x75 x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2**	**6196.25**	**12393**	**–**
22	58-000001-0001(пл)(об	**Насос циркуляционный Kripsol Karpa KA 350 70 м3 час**	шт	**2**	**212943**	**425886**	**–**
23	11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	**44**	**854.93**	**37617**	**55.89**
							12408
24	23-020302-2408	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**20**	**1608.98**	**32180**	**–**
25	23-020302-2408	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2**	**1608.98**	**3218**	**–**
26	23-020302-2407	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1**	**1149.23**	**1149**	**–**
27	23-020302-2406	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**9**	**858.01**	**7722**	**–**
28	23-020302-3306	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4**	**1338.5**	**5354**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1,161,735**	
		в том числе					

- зарплата рабочих-строителей, тенге	184 216
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 214
- материалы, изделия и конструкции, тенге	423 419
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	425 886
Накладные расходы I уровня, тенге	145 810
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 307 545
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	55 440
Итого, тенге	1 362 984
Сметная прибыль (8 %), тенге	109 039
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 472 023**

Итого прямые затраты по смете	**1 161 735**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	184 216
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 214
- материалы, изделия и конструкции, тенге	423 419
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	425 886
Накладные расходы I уровня, тенге	145 810
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 307 545
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	55 440
Итого, тенге	1 362 984
Сметная прибыль (8 %), тенге	109 039
Итого по смете на подряд, тенге	**1 472 023**

	ИТОГО в ценах на 1.01.2017 г.				**1 046 137**		**425 886**
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5*0,8%	**1 046 137**	**12 554**	**1 058 691**			
	Итого с зимними удорожаниями 2,079%	**1 058 691**	**22 010**	**1 080 701**			
	Итого в ценах на 2017-2018 г	**1 506 587**	**1 562 647**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**12 %**	**187 518**				
	Итого по смете				**1 750 165**		
	Итого со скидкой (6,0992463%)				**106 747**	**1 643 418**	

ЗАКАЗЧИК_____

ТЕХНАДЗОР_____

ПОДРЯДЧИК_____