ЗАКАЗЧИК МОДТ АО "Казахтелеком"
ПОДРЯДЧИК ТОО "SK KazStroyService"
Договор №03-14/559-13 от 24.09.2013г.

Наименование стройки -**Прокладка оптиковолоконного кабеля связи на участке ЦИТС-ППГ-3 на месторождении Каражанбас и от башни связи до ЦППН"**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за декабрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14259	23,36	22,08	333079	314827	94583	0,01	127
		м3		1,28	5,56	18252	79257	97	0,02	275
2	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	14259	5,55	5,55	79208	79208	24945	--	--
		м3		--	1,80	--	25716	97	0,01	99
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14259	21,55	4,52	307225	64394	235546	0,11	1540
		м3		**17,03**	--	**242831**	--	**97**	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Кабель связи								
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	29594	36,70	27,80	1086100	822713	441393	0,06	1776
		м		8,80	6,90	260427	204197	95	0,04	1184
5	Е0122-49-1	Пересечение оптиковолоконного кабеля при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	29,594	20732,90	424,40	613569	12560	371439	59,30	1755
		км		9495,00	159,75	280995	4728	130	0,78	23
6	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	29594	25,90	7,10	766485	210117	407657	0,08	2368
		м		12,90	1,60	381763	47350	95	0,01	275
7	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты	29594	26,40	3,10	781282	91741	551040	0,11	3255
		м		19,10	0,50	565245	14797	95	--	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=2	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96	12	176718,17	158613,96	2120618	1903368	423117	69,60	835
		муфта		16838,56	15215,78	202063	182589	110	88,25	1059
9	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8	10	7107,82	4851,38	71078	48514	38064	9,90	99
		УССЛК		2226,31	1234,04	22263	12340	110	7,16	72
10	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	7	7195,04	6251,50	50365	43761	11170	3,90	27
		кабель		943,54	507,13	6605	3550	110	2,94	21
11	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	9	9965,18	8658,74	89687	77929	19888	5,40	49
		участок		1306,44	702,41	11758	6322	110	4,07	37
12	Ц0110-879-8	Разные работы: столбик замерный для линии связи	196	1011,00	274,00	198156	53704	99137	2,00	392
		шт		315,00	65,30	61740	12799	133	0,38	74
		РАЗДЕЛ 3.Кабельная эстакада								
15	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	21	209,01	180,88	4389	3798	1686	0,20	4
		яма		28,13	54,63	591	1147	97	0,21	4
16	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,3	687,86	24,55	894	32	78	0,26	--
		м2		39,83	9,20	52	12	123	0,04	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25	245,44	3,82	6136	96	1144	0,21	5
		м2		37,35	1,44	934	36	118	0,01	--
18	Е0106-1-3	Замоноличивания стойки	1,5	15312,75	379,21	22969	569	1094	3,51	5
		м3		551,25	143,26	827	215	105	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0109-62-6	Изготовление СТ-1	3,17	15520,74	4123,67	49201	13072	32635	54,90	174
		т		9882,00	1557,00	31326	4936	90	7,62	24
20	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций СТ-1	3,17	9632,76	905,18	30536	2869	21344	45,40	144
		т		7380,00	101,25	23395	321	90	0,49	2
		РАЗДЕЛ 4.СТ2								
21	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	2	209,01	180,88	418	362	161	0,20	--
		яма		28,13	54,63	56	109	97	0,21	--
22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,6	687,86	24,55	413	15	36	0,26	--
		м2		39,83	9,20	24	6	123	0,04	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,8	245,44	3,82	1178	18	220	0,21	1
		м2		37,35	1,44	179	7	118	0,01	--
24	Е0106-1-3	Замоноличивания стойки	0,6	15312,75	379,21	9188	228	438	3,51	2
		м3		551,25	143,26	331	86	105	0,70	--
25	Е0109-62-6	Изготовление СТ-2	1	15520,74	4123,67	15521	4124	10295	54,90	55
		т		9882,00	1557,00	9882	1557	90	7,62	8
26	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций СТ-2	1	9632,76	905,18	9633	905	6733	45,40	45
		т		7380,00	101,25	7380	101	90	0,49	--
		РАЗДЕЛ 5.Б1								
27	Е0109-62-2	Изготовление балки Б1	1,1	8077,36	2622,65	8885	2885	4615	23,30	26
		т		4194,00	468,05	4613	515	90	1,77	2
28	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок,Б1	1,1	8108,11	5078,47	8919	5586	3758	16,29	18
		т		2956,64	839,11	3252	923	90	2,46	3
		РАЗДЕЛ 6.Б2								
29	Е0109-62-2	Изготовление балки Б2	0,27	8077,36	2622,65	2181	708	1133	23,30	6
		т		4194,00	468,05	1132	126	90	1,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок,Б2	0,27	8108,11	5078,47	2189	1371	922	16,29	4
		т		2956,64	839,11	798	227	90	2,46	1
		РАЗДЕЛ 7.К-1								
31	Е0109-62-6	Изготовление колонны К-1	0,01	15520,74	4123,67	155	41	103	54,90	1
		т		9882,00	1557,00	99	16	90	7,62	–
32	Е0109-61-12	Монтаж колон К2	0,01	20925,11	5486,63	209	55	111	65,20	1
		т		12195,00	153,68	122	2	90	0,66	–
33	Е0113-16-6прк=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	70,1	27,66	0,10	1939	7	736	0,06	4
		м2		11,62	0,04	815	3	90	–	–
34	Е0113-26-6прк=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	70,1	24,54	0,04	1720	3	525	0,04	3
		м2		8,32	–	583	–	90	–	–
		РАЗДЕЛ 8.Устройство перехода ч/з автодорогу открытым способом 31переход								
35	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	303,8	23,36	22,08	7097	6708	2015	0,01	3
		м3		1,28	5,56	389	1689	97	0,02	6
36	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	27,28	5,55	5,55	152	152	48	–	–
		м3		–	1,80	–	49	97	0,01	–
37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,1	134,10	–	416	–	470	0,97	3
		м3		134,10	–	416	–	113	–	–
38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,28	21,55	4,52	588	123	451	0,11	3
		м3		17,03	–	465	–	97	–	–
39	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	55,8	2608,76	68,13	145569	3802	2534	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1193	712	133	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2								
		м3	55,8	818,95	272,97	45697	15232	22025	1,28	71
				221,18	75,60	12342	4218	133	0,28	16
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	279	322,26	9,95	89911	2776	19197	0,36	99
				52,20	**3,74**	**14564**	**1043**	**123**	**0,02**	**5**
		РАЗДЕЛ 9. Устройство трубопроводов из ПЭТ д 40мм до двух отверстий								
43	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	8352	27,84	26,18	232478	218614	71779	0,01	96
				1,66	7,20	13864	60134	97	0,03	209
44	Ц0110-938-2	Монтаж камер КОД								
		камера	12	3428,20	936,53	41138	11238	34472	12,00	144
				2491,67	119,88	29900	1439	110	0,70	8
45	Ц0110-938-1	Инсталляция ОК в пластмассовой трубке								
		км	21,46	36107,87	20534,93	774875	440680	429662	75,00	1610
				15572,94	2628,47	334195	56407	110	15,25	327
46	С010333-А20-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 2								
		т	8346,9	174,90	--	1459873	--	291975	0,73	6131
				34,98	--	291975	--	100	--	--
47	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
		м2	53650	0,28	0,28	15095	15095	4754	--	--
				--	0,09	--	4901	97	--	19
48	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб д 40ммдо 2-х отверстий								
		кан.-км	21,46	21603,38	--	463609	--	490769	133,00	2854
				20790,00	--	446153	--	110	--	--
49	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	8352	6,48	6,48	54116	54116	17043	--	--
				--	2,10	--	17570	97	0,01	67
50	Наклданая	Код								
		шт	12	24032,74	--	288393	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	Накладная	Труба ПЭТ д 40мм								
		м	11460	107,96	--	1237222	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	Накладная	Кросс оптический 19U (ШКОС)Укомплектованный на 16SСпортов								
		шт	10	12300,00	--	123000				
				--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Накладная	Муфта	12	34334,44	--	412013				
		Итого				**2060627,76**				
		Материалы МОДТ								
55	201500284	Труба ПЭТ д 40мм м	10000	260,71	--	2607142,85				
				--	--	--				
56	201500245	ЖБИ ДП шт	62	63372,13	--	3929072,16				
				--	--	--				
57	201500186	Лента сигнальная м	16100	50,37	--	811017,91				
					--					
58	201500186	Лента сигнальная ,М	13494	50,58	--	682503,07				
59	201201296	Кабель опт брон.8 ОКБ м	29594	203,00	--	6007582,00				
60	201500268	Столбики ж/б замерный ,шт	190	3039,73	--	577548,71				
61	202103298	металоконструкция ,шт	4	121300,00		485200,00				
62	202103298	металоконструкция ,шт	19	59577,98		1131981,63				
62	202103298	металоконструкция ,шт	26	70312,25		1828118,37				
		Итого материал заказчика				**18060166,70**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9877725	4528115			**23837**
			Тенге			3300340	752151			**3910**
		Накладные расходы -	Тенге			4192940				
		Накладные расходы -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Итого				16131293				
		Итого непредвиденных-6%				967878				
		Итого снепредвиденными				17099171				
		Итого СМР в ценах 2011г. С к-2,2335				38190997,51				
		Налоги, обязательные платежи 2%				763819,95				
		Итого:				38954817,46				
		Итого				**38954817,46**				
		НДС 12%				**4674578,10**				
		Всего СМР:				**43629395,56**				
		Материалы заказчика без НДС				18060166,70				
		Всего по смете с МЦП				**61689562,26**				

"Заказчик"
Генеральный директор Мангистауской ОДТ
_____ Сарсембаев И.А.

Тех.директор МОДТ _____ Букеев И.С.
Зам.Тех.директора МОДТ _____ Сактаганов К.С.
Нач.ЦПиС _____ Алдабергенов Б.Б.

"Подрядчик"
Директор ТОО ""SK KazStroyService"
_____ Усманова Р.А.