Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Астрохановка Астрахановский район Акмолинской области

Наименование объекта: Вертикальная планировка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	**11-010104-0105**	**Грунты 1 группы.Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**990**	**19,7**	**19505**	**59,1**
								3685
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	5,445		6235	
		Итого по заработной плате					**6235**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	5,445	3582,27	19505	
						1145,01	6235	
		Итого по эксплуатации машин					**19505**	
2	**11-010104-0113**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**990**	**17,05**	**16881**	**59,1**
								3189

01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	4,7124		5396	
	Итого по заработной плате					**5396**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	4,7124	3582,27	16881	
					1145,01	5396	
	Итого по эксплуатации машин					**16881**	
3 11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		**990**	**137,42**	**136044**	**59,1**
							30038
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,013	12,87	637,53	8205	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	37,224		42621	
	Итого по заработной плате					**50826**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительні	м3	0,00004	0,0396	2459,42	97	
	Итого по материалам					**97**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	9,306	3582,27	33337	
					1145,01	10655	
31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0282	27,918	3381,51	94405	
					1145,01	31966	
	Итого по эксплуатации машин					**127742**	
4 41-020101-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т		**1722,6**	**84,11**	**144888**	**–**
5 11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		**990**	**137,42**	**136044**	**59,1**
							30038

01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,013	12,87	637,53	8205	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	37,224		42621	
	Итого по заработной плате					**50826**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительні	м3	0,00004	0,0396	2459,42	97	
	Итого по материалам					**97**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	9,306	3582,27	33337	
					1145,01	10655	
31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0282	27,918	3381,51	94405	
					1145,01	31966	
	Итого по эксплуатации машин					**127742**	
6 41-020101-1001	**Возврат растительного слоя самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т		**1722,6**	**84,11**	**144888**	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**598 250**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 410
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	291 870
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 873
- материалы, изделия и конструкции, тенге	194
- перевозка грузов, тенге	289 776
Накладные расходы I уровня, тенге	66 950
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	665 200
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	28 204
Итого, тенге	693 404
Сметная прибыль (8 %), тенге	55 472
Итого по разделу на подряд, тенге	**748 876**

Итого прямые затраты по смете	**598 250**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 410
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	291 870

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 873
- материалы, изделия и конструкции, тенге	194
- перевозка грузов, тенге	289 776
Накладные расходы I уровня, тенге	66 950
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	665 200
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	28 204
Итого, тенге	693 404
Сметная прибыль (8 %), тенге	55 472
Итого по смете на подряд, тенге	**748 876**

	ИТОГО в ценах на 1.01.2017 г.				**748 876**		
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5*0,8%	**748 876**	**8 987**	**757 863**			
	Итого с зимними удорожаниями 2,079%	**757 863**	**15 756**	**773 618**			
	Итого в ценах на 2017-2018 г	**773 618**	**802 405**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**12 %**	**96 289**				
	Итого по смете				**898 693**		
	Итого со скидкой (6,0992463%)			**54 814**	**843 880**		

ЗАКАЗЧИК_____

ПОДРЯДЧИК_____

ТЕХНАДЗОР_____