Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«24» 05 2019 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Астраханского района, в лице руководителя Кулакова Н.И., 020300, Акмолинская область, Астраханский район, с. Астраханка, ул. Аль-Фараби, 50

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,

почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения).

на основании:

Декларации о соответствии от 13 марта 2019 г. ТОО «Заводстрой» в лице директора Тюлегенова А.Б., г.Астана, район Байконыр, улица Александра Пушкина 71/4

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 13 мая 2019 г. ТОО «Anvar Sagat» в лице эксперта КаржасоваК.Н., аттестаты KZ60VJE00044707, KZ33VJE00044708, KZ06VJE00044709 от 20 февраля 2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 23 мая 2019 г. ТОО «Кристалл Проект» в лице директора Шудабаев М.К., действующего на основании договора №6 от 2018-02-02**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение,

модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **село Астраханка Астраханского района Акмолинской области**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) постановление акимата Астраханского района от 09 января 2018 года № 7 «О строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области»

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области», входящий регистрационный номер уведомления : KZ73REA00092675, от 05.05.2018 г.;

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Кристалл Проект» государственная лицензия №000443 от 23.01.2009 г., с приложением от 24.12.2013 г., выданная Комитетом по делам строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК.., ШИФР ПРОЕКТА №5/1-2017**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а) Приказом руководителя Государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Астраханского района № 213 от 03.08.2017 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2018 год;
месяц, год

окончание работ: март 2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 12;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных						

и более

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

4.1 Краткая характеристика площадки

Проектируемая площадка расположена в с. Астраханка, Акмолинской области.

Строительство запроектировано на собственном земельном участке площадью 0,608 согласно акта на право постоянного землепользования № 0046280 га для эксплуатации здания ФОК (кадастровый номер 01-002-023-731 от 15.11.2016 г.).

Генплан разработан на топографической съемке М1:500, выполненной ТОО «Кристалл Проект» в 2017 году.

Территория строительства ФОК представляет собой свободный участок площадью 0,608 га сложной формы в плане.

На участке запроектированы:

- здание ФОК;
- выгреб-накопитель;
- очистные локальные сооружения;
- площадка для установки контейнеров ТБО.

Вертикальная планировка решена исходя из условий разработки минимального объема земляных работ, обеспечения водоотвода с рельефа местности и защиты грунтов от замачивания.

Вертикальная планировка выполнена методом опорных точек. Горизонтальная разбивка принята от створа существующих зданий. Проектные уклоны не превышают допустимых пределов.

План организации рельефа увязан с существующим рельефом, предусмотрен отвод поверхностных вод от проектируемого здания.

Водоотвод на участке запроектирован открытого типа и осуществляется с дальнейшим отводом на озеленяемые участки и сбросом стоков на прилагаемую свободную от застройки территорию.

Проектируемое здание Г - образной формы, состоит из двух блоков

Блок "А" одноэтажное здание бассейна с техподпольем для обслуживания бассейна, блок "Б" двухэтажное сооружение со спортивными залами, вспомогательными и административными помещениями.

В составе комплекса запроектированы:

-бассейн с чашей размером 25х8.5 м, объем ванны (чаши) равен 360 м3, предназначен для занятий водными видами спорта. Максимальное размещение до 32 занимающихся;

- универсальный спортивный зал размером 24х12 м, предназначенный для занятий игровыми видами спорта – баскетбол, волейбол, мини футбол. В зале на втором ярусе предусмотрены балконы для размещения зрителей. При учебно-тренировочных занятиях рассчитан на 24 спортсмена, при проведении соревнований до 40 спортсменов;

- зал для занятий борьбой. При учебно-тренировочных занятиях рассчитан на 12 спортсменов в смену;

-тренажерный зал.

В составе вспомогательных помещений для занимающихся предусмотрены: раздевальные, душевые, санузлы, медпункт, комната тренеров.

В непосредственной близости к спортивным залам размещены инвентарные для хранения спортивного оборудования и инвентаря, раздевальные с душевыми и санузлами. При входе в здание предусмотрены вестибюль, кабинет администрации.

Для зрителей предусмотрены съемные скамьи в спортивных залах.

Между собой административно-бытовые и спортивные блоки разделены противопожарными перегородками

Проектируемое здание Г - образной формы с общими размерами в осях 58,50х64,70 м.

Блок "А" одноэтажное здание с техподпольем для обслуживания бассейна, блок "Б" двухэтажное со спортивными залами, вспомогательными и административными помещениями. Высота помещения в чистоте от пола до потолка составляет 2.70 м, 3.00 м, спортивного зала – 9.0 м.

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола проектируемого здания, что соответствует абсолютной отметке 301,85 по генплану.

Спортивные залы имеют самостоятельные выходы наружу, а также связь с административно-бытовыми помещениями.

Наружные стены – кирпичные, трехслойные, толщиной 600 мм; сэндвич-панели, толщиной 150 мм. Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм. Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм.

Двери входные парадные - изделие ПВХ с тройным остеклением по ГОСТ 30970-2002, индивидуального изготовления.

Эвакуационные - изделие ПВХ глухие по ГОСТ 30970-2002, индивидуального изготовления. Межкомнатные - деревянные по ГОСТ 6629-88.

Окна - поливинилхлоридные с тройным остеклением по ГОСТ 30674-99, индивидуального изготовления.

Крыша – односкатная и двухскатная, с наружным неорганизованным водостоком.

Покрытие – сэндвич-панели.

Отделка фасада: наружные ограждающие конструкции (стеновые, кровельные панели) запроектированы из трехслойных панелей типа «сэндвич»; цоколь – штукатурка, окраска водоэмульсионной краской.

Внутренняя отделка:

- потолки – подвесные системы Кнауф, водоэмульсионная окраска;
- стены – штукатурка, водоэмульсионная окраска, керамическая плитка;
- полы – дощатые, прорезиновый настил, керамическая плитка, линолеум, бетонные.

Каркас со стальными колоннами, жестко закрепленными в фундаменте и с шарнирно опертыми на них по верху стальными фермами. Жесткость покрытия обеспечена установкой системы горизонтальных связей, рассчитанных на восприятие усилий, возникающих в них при действии расчетных сейсмических нагрузок. Продольные усилия воспринимаются вертикальными связями по колоннам.

Сечения металлических элементов выполнены в соответствии с рабочем проектом.

Колонны каркаса - двутаврового сечения по ГОСТ 26020-83.

Фахверковые колонны - квадратного замкнутого профиля по ГОСТ 30245-2003.

Перекрытие - металлические фермы по серии 1.460-3-23.98, из профилей стальных гнутых по ГОСТ 30245-2003. Отметка опорной части фермы 7,27 м, отметка нижнего пояса фермы – 6,100 м.

Прогоны покрытия - швеллер по ГОСТ8240-97. Вертикальные связи между колоннами - из прокатного уголка по ГОСТ 8509-93.

Горизонтальные связи по верхним поясам ферм - из прокатного уголка по ГОСТ 8509-93, по нижним поясам – из квадратного замкнутого профиля по ГОСТ 30245-94.

Фундаменты под колонны – монолитные столбчатые, размерами 1,60х1,60 мм, высота ступеней 300 мм, 250 мм, из бетона класса B20W6F50 на сульфатостойком портландцементе, по щебеночной подготовке пролитой битумом толщиной 100 мм, армированные сетками из арматуры класса AIII по ГОСТ 5781-82*. Отметка низа фундаментов минус 2,50 м.

Фундаментные балки - монолитные железобетонные, из бетона класса B15W4F50 на сульфатостойком портландцементе, по щебеночной подготовке пролитой битумом толщиной 100 мм, армированные сетками из арматуры класса AIII по ГОСТ 5781-82*; сборные железобетонные по ГОСТ 13579-78.

В основании фундаментов выполнено устройство песчаной подушки толщиной 1,00 м, коэффициент уплотнения 0,9.

Чаша бассейна:

Фундаментная плита - монолитная железобетонная, толщиной 320 мм, по периметру на ширину 1,00 м толщиной 520 мм, из бетона класса B15W6F50 на

сульфатостойком портландцементе, по щебеночной подготовке пролитой битумом толщиной 100 мм, армированные сетками из арматуры класса AIII по ГОСТ 5781-82*. Отметка низа плиты минус 2,50 м, минус 2,70 м.

Стенки чаши - монолитные железобетонные, толщиной 240 мм, из бетона класса B15W6F50 на сульфатостойком портландцементе, армированные сетками из арматуры класса AIII по ГОСТ 5781-82*.

Наружные стены – по осям 5, 5/Е, Е из трех слоев: первый слой -толщиной 380 мм из обыкновенного обожженного полнотелого глиняного кирпича пластического формования марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементнопесчаном растворе М50 с добавлением пластификаторов, повышающих сцепление кладки (мылонафт, подмыльный щелок, известь, ПВА); второй слой - утеплитель URSA толщиной 100 мм; третий слой - толщиной 120 мм из обыкновенного обожженного пустотелого глиняного кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.

Лестница маршевая из наборных железобетонных ступеней ГОСТ 8717.0-84, уложенных по металлическим косоурам из швеллера по ГОСТ 8240-97.

Выгреб

Выгреб-накопитель представляет собой прямоугольную двухсекционную бетонную конструкцию с размерами в осях 20,9х6,0 м.

Первая секция объемом 84 м3 предназначена для сточных вод от сантехнических приборов, вторая секция выгреба объемом 180 м3 предназначена для сточных вод с бассейна.

Фундаменты – монолитная железобетонная плита, толщиной 250 мм, из бетона класса B15W6F50 на сульфатостойком портландцементе, по щебеночной подготовке пролитой битумом толщиной 100 мм, армированные сетками из арматуры класса AIII по ГОСТ 5781-82*. Отметка низа плиты минус 2,65 м.

Стены наружные – из сборных железобетонных блоков ФБС. Покрытие – железобетонные плиты ПТП. Кольца бетонные – КЦ.

Наружные поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны горячим битумом на два раза. Горизонтальная гидроизоляция – из цементно-песчаного раствора состава 1:2. Металлические конструкции окрашены лакокрасочным покрытием (двумя слоями эмали по слою грунтовки).

4.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Тепловые сети.

Проект отопления выполнен на основании технических условий №86 от 21.11.2016 года.

Источник теплоснабжения – котельная №2 ЦК (ГКП на ПХВ «Комхоз») по ул. Достык в существующем колодце. В месте врезки предусмотрены отключающие шаровые краны диаметром 100.

Длина теплосети диаметром 108х4/180 мм – 497.7 м.

Температура теплоносителя в трубопроводе 95-70°С.

Трубы приняты - стальные электросварные в пенополиуретановой изоляции по ГОСТ30732.

Прокладка тепловых сетей выполнена бесканальная в подземном исполнении. При переходе теплотрассы под автодорогой проложены разгрузочные плиты под проезжей частью.

Компенсация тепловых удлинений предусмотрена за счет компенсаторов, углов поворотов. Для снижения компенсационных напряжений в трубе на углах поворота трассы, вылетах П-образных компенсаторов смонтированы амортизирующие (демпферные) прокладки. Демпфирующие маты оборачиваются вокруг трубопровода и прикреплены хомутами.

Отопление

Теплоснабжение здания предусмотрено от наружных сетей котельной.
Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 95-70₀С. Система отопления двухтрубная с нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы "МС 140" и регистры из гладких труб. Регулирование теплоотдачи производится регулирующими клапанами. В местах прокладки трубопровода в каналах трубы заизолированы.

Вентиляция

Вентиляция здания приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Вытяжка через воздуховоды и вентрешетки, приток в помещения осуществляется приточными системами П1, П2 .Распределение воздуха потоком сверху
вниз. Воздуховоды выполнить из оцинкованной стали.

Антикоррозийное покрытие выполнено - краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ. Неизолированные трубопроводы и нагревательные приборы окрашены синтетической эмалью.

Наружные сети водоснабжения и канализации.
Проектом предусмотрены системы:

- бытовой самотечной канализации (К1).
- хозяйственно-питьевого водопровода (В1);

Раздел проекта выполнен в соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями № 87 от 21.11.2016 г., выданные ГКП на ПВХ «Комхоз» при отделе ЖКХ, ПТ и АД Астраханского района.

Водоснабжение проектируемого объекта от сельских кольцевых сетей по ул. 9 Мая диаметром 200 мм с подключением в существующем колодце с установкой запорной арматуры.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная.

Сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб диаметром 110х6,6 мм HDPE 100 SDR 17.

Наружное пожаротушение объекта предусмотрено из двух существующих пожарных гидрантов подземного типа, установленных на кольцевой сети противопожарного водопровода.

Наружная самотечная канализация выполнена из полипропиленовых гофрированных труб SN8 по ГОСТ Р54475-2011 диаметром 100 и 160 мм.

На канализационной сети предусмотрены канализационные колодцы диаметром 1000 мм из сборных ж/б элементов.

Сточные воды после очистки поступают в выгреб объемом 264 куб. м откуда погружными насосами подаются в специализированный автотранспорт для вывоза в места утилизации сточных вод, согласованный с органами СЭС.

Внутренние сети водоснабжения и канализации.

Хозяйственно-питьевой водопровод (В1) предназначен для подачи воды к санитарным приборам, на заполнение бассейна, к наружным поливочным кранам, к пожарным кранам и на приготовление горячей воды в теплообменник.

Для учета воды на вводе водопровода предусмотрен водомерный узел с счетчиком ВСКМ 50 диаметром 50 мм.

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения приняты из стальных водогазопроводных оцинкованных труб и стальных электросварных, диаметром 25-80 мм с покраской эмалью ПФ – 115.

Трубы изолируются гибкой изоляцией типа «K-FLEX» (кроме подводок к сан. приборам), трубопровод холодной воды в подпольном канале изолируется минераловатными цилиндрами по пергамину, обертывается лакостеклотканью.

Водопровода технической (оборотной) воды предусмотрен для запитки бассейна.

Отвод бытовых стоков (К1) предусмотрен двумя выпусками со сбросом в проектируемую наружную сеть канализации и далее в проектируемый выгреб.

Сеть бытовой канализации выполнена из чугунных канализационных труб на выпусках и из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50-100 мм..

Электроснабжение.

Рабочий проект выполнен на основании технических условий №08-06/3203, выданных АО "Акмолинская распределительная компания" от 30.07.2014 г. и на основании задания на проектирование.

По надежности электроснабжения физкультурно-оздоровительный комплекс согласно технических условий относится к 3 категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение физкультурно-оздоровительного комплекса предусматривается от проектируемой КТП 10/0.4 кВ мощностью 400 кВА по проектируемой отпайке от существующей опоры №71 ВЛ-10кВ №11 от ПС35/10 кВ "Астраханка"

КТП установлено на фундаменте. Выполнен монтаж заземление КТП (4 Ом), выполняемое в виде замкнутого контура вокруг КТП из стали 40х4мм, прокладываемой на глубине 0,7 м от поверхности земли и электродов заземления из угловой стали 50х50х5 длиной 2,5м.

Электроснабжение физкультурно-оздоровительного комплекса от КТП 400/10/0.4кВ выполнено по кабельными линиями, бронированными кабелями марки АВБбШв-1 4х185. Кабели проложены в траншее.

В местах пересечения с трубопроводом, проездами кабели защищены асбестоцементной трубой.

Все монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями ПУЭ РК и ПТБ РК.

Внутреннее электрооборудование выполенно на напряжение 380/220В при глухозаземленной нейтрали трансформатора.

Предусмотрено рабочее освещение напряжением и аварийное (эвакуационное) 220В и ремонтное 36В.

Для освещения приняты светильники с лампами накаливания и люминесцентными лампами. Величины освещенности помещений приняты в соответствии СНиП РК 2.04-05-2002 “Естественное и искусственное освещение”. Расчет освещения выполнен методом удельной мощности. Управление освещением производится выключателями, установленными по месту.

В качестве аварийного освещения приняты светильники рабочего освещения с установленными в них блоками аварийного питания Es1.

Групповые осветительные сети выполняются кабелем ВВГнг разного сечения скрыто в штрабе стен.

Групповые сети к штепсельным розеткам выполняются кабелем ВВГнг.

Питающие сети силового оборудования выполняются проводом марки ВВГнг скрыто в ПВХ трубах, проложенных в подготовке пола.

Осветительные щитки смонтированы навесного типа ОЩВ-12. Силовые распределительные щиты приняты марки ПР-11. Вводный и распределительный щиты приняты типа ВРУ1.

Учет расхода электроэнергии производится счетчиками трансформаторного включения типа СА4Э-703 который устанавливается в ВРУ1.

В качестве молниеприёмника используется металлическая кровля, которая присоединяется двумя токоотводами к контуру заземления, выполненному из верти- кальных электродов соединенных между собой полосовой сталью.

Электромонтажные работы выполнять в соответствии требований “ПУЭ РК” и СНиП РК 4.04.10-2002.

Пожарная сигнализация

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара на ранней стадии развития и подачи тревожной сигнализации на приёмной станции.

В качестве приёмной станции выбран прибор приёмно-контрольный на 16 контролируемых шлейфов типа ВЭРС-ПК16.

Основное питание осуществляется от сети переменного тока 220В от ВРУ1. Резервное питание - 12 вольт предусматривается от источника вторичного электропитания резервированного типа ИМПУЛЬС-1.

В качестве технических средств обнаружения пожара в помещениях установлены тепловые извещатели ИП-103-5/1-А3 и ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ. Тепловые извещатели установлены на расстоянии не более 2,5 м от стен и 5 м между ними. Дымовые извещатели установлены на расстоянии не более 4,5 м от стен и 9 м между ними. Извещатели ИПР-3С установлены на стене на высоте 1,5 м от уровня пола.

Оповещение выполнено комбинированными оповещателями "МАЯК-12К" и световыми табло "Выход".

Телефонизация

Телефонизация выполнена на основании тех. условий №27 от 21.07.2014 г. Телефонизация физкультурно-оздоровительного комплекса выполняется от существующего кабельного распределительного ящика ЯКГ-10.

Проектируемый кабель МкППэпЗ 4х2х0,4 проложить по существующим опорам телефонной связи на тросу от опоры №169 до опоры №192, далее от опоры №192 до проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса кабель проложить в земле в толстостенной полиэтиленовой трубе D=63 мм. Линию связи в здании провести кабелем МкППэпЗ и оконечить распределительной коробкой (см часть СС), установленной в фойе здания. Спуск кабеля с опоры защитить стальной трубой. Прокладку, маркировку и крепление кабелей осуществить согласно правил прокладки кабелей связи. Все работы по монтажу кабеля производить в соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами. В регистратуре на 1 этажа на стене на высоте 2.3м от пола устанавливается распределительная коробка КРТП-10. Телефонные розетки устанавливаются в приемной, медпункте и в регистратуре. Высота установки телефонных розеток принята 150 мм от уровня пола. Кабель прокладывается в кабель-канале.

-климатическое исполнение УХЛ, категория размещения по ГОСТ 15150-69;

- температура окружающего воздуха от минус 40 С до плюс 40 С;

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

-окружающая среда - не пожароопасная, не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающий металл и изоляцию; не подвергающаяся усиленному загрязнению.

Работы по замене оборудования должны произведены в строгом соответствии с действующими правилами ТБ и ТЭ , с соблюдением норм и правил , действующих на территории РК.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего ***234 971 490 тенге***, в том числе:
строительно-монтажных работ ***202 183 220 тенге,***
оборудования, инструмента и инвентаря ***7 612 750 тенге***;
прочие затраты ***25 175 520 тенге.***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***220 640 000 тенге***,, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***189 851 567 тенге,***
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***7 148430 тенге***;
стоимость прочих затрат ***23 640 003 тенге.***

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект : «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

ЗАКАЗЧИК: _____ **Кулаков Н.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), Подпись руководителя

МП

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: _____ **Шудабаев М.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) Подпись эксперта

МП

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: _____ **Каржасов К.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), Подпись эксперта

МП

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: _____ **Тюлегенов А.Б.**

фамилия,имя,отчество (при наличии) Подпись руководителя

МП