Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Астрохановка Астрахановский район Акмолинской области

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Астрахановка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	**11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		**1807,26**	**137,42**	**248350**	**53,19**
								49352
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,013	23,49438	637,53	14978	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	67,95298		77807	
		Итого по заработной плате					**92785**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0,00004	0,0722904	2459,42	178	
		Итого по материалам					**178**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	16,988244	3582,27	60856	
						1145,01	19452	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0282	50,964732	3381,51	172338	

					1145,01	58355	
	Итого по эксплуатации машин					**233194**	
2 11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**154,6492**	**92,49**	**14304**	**53,19**
							3009
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0115	1,77847	691,72	1230	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	3,86623		4427	
	Итого по заработной плате					**5657**	
31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,025	3,86623	3381,51	13074	
					1145,01	4427	
	Итого по эксплуатации машин					**13074**	
3 11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		**1807,26**	**15,48**	**27983**	**53,19**
							6246
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00332	6,0001	691,72	4150	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	6,66879		7593	
	Итого по заработной плате					**11743**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0,00004	0,0722904	2459,42	178	
	Итого по материалам					**178**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	6,5242086	3582,27	23371	
					1145,01	7470	
33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,1445808	1961,12	284	
					853,65	123	
	Итого по эксплуатации машин					**23655**	
4 11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**154,6492**	**39,35**	**6086**	**53,19**

							942
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,54649		1771	
	Итого по заработной плате					**1771**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	1,546492	3935,62	6086	
					1145,01	1771	
	Итого по эксплуатации машин					**6086**	
5 41-020101-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т		**3059,6402**	**222,23**	**679944**	–
6 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**95,1508**	**1144,77**	**108926**	**53,19**
							57938
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	146,53223	743,36	108926	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**108926**	
7 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**95,1508**	**656,86**	**62501**	**53,19**
							33244
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	92,48658	675,78	62501	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**62501**	
8 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**154,0492**	**24,01**	**3698**	**53,19**

							572
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	0,9397		1076	
	Итого по заработной плате					**1076**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,93970012	3935,62	3698	
					1145,01	1076	
	Итого по эксплуатации машин					**3698**	
9 11-010104-0508	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**154,6492**	**11,57**	**1789**	**53,19**
							277
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00294	0,45467		521	
	Итого по заработной плате					**521**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00294	0,454668648	3935,62	1789	
					1145,01	521	
	Итого по эксплуатации машин					**1789**	
10 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	/плотненного грунта		**154,6492**	**119,94**	**18548**	**53,19**
							7507
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	16,70211	637,53	10648	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	4,05954		3465	
	Итого по заработной плате					**14113**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,02625	4,0595415	1900,21	7714	
					853,65	3465	

34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,105	16,238166	11,48	186	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**7900**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**1 172 129**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					202 433	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					289 396	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					96 660	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					356	
	- перевозка грузов, тенге					679 944	
	Накладные расходы I уровня, тенге					159 087	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 331 216	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					56 444	
	Итого, тенге					1 387 660	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					111 013	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 498 673**	
	Раздел 2 Фундаменты						
17	21-050301-3001						
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		**0,0026**	**147885,22**	**385**	–
18	21-050301-3201						
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		**0,0118**	**142785,22**	**1685**	–
19	21-050301-3202						
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т		**0,0184**	**139327,79**	**2564**	–
22	21-050301-3202						
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т		**0,0754**	**139327,79**	**10505**	–

23	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,069	147885,22	10204	–
	2.1 Фундамент Ф3-28						
27	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,1758	139327,79	24494	–
28	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,068	147885,22	10056	–
32	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0106	147885,22	1568	–
33	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,047	142785,22	6711	–
34	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0554	139327,79	7719	–
40	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,073	147885,22	10796	–
41	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	1,449	139327,79	201886	–
42	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,471	139327,79	65623	–

48	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,015	147885,22	2218	–
49	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0351	142785,22	5012	–
50	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0514	139327,79	7161	–
		2.2 Фундамет Ф7-7шт					
55	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0104	147885,22	1538	–
56	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0504	142785,22	7196	–
57	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,2884	139327,79	40182	–
62	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0093	142785,22	1328	–
63	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0804	142785,22	11480	–
		2.3 Ростверк 240х900=174м					

67	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1218	142785,22	17391	–
68	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	2,2481	142785,22	320995	–
	2.4 Ростверк 240х2180=5,92м						
72	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0104	142785,22	1485	–
73	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,2036	142785,22	29071	–
	2.5 Ростверк 600х1400=50,17м						
77	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0104	142785,22	1485	–
78	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,2036	142785,22	29071	–
	2.6 Прочие работы						
94	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0125	195357,61	2442	–
	2.7 Монолитный пояс						
97	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,3858	139327,79	53753	–

98	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,061	195357,61	11917	–
		2.8 Фундаменты под перегородки					
101	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7492	142785,22	392545	–
102	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3348	142785,22	47804	–
		Монолитная бетонная ванна					
132	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	5,1864	139327,79	722 610	–
133	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	2,7988	142785,22	399627	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**1 337 885**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 460 507
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 460 507
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	104 325
Итого, тенге	2 564 832
Сметная прибыль (8 %), тенге	205 187

Итого по разделу на подряд, тенге	**2 770 019**

Итого прямые затраты по смете	**2 510 014**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	202 433
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	289 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 660
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 460 863
- перевозка грузов, тенге	679 944
Накладные расходы I уровня, тенге	159 087
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 791 723
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	160 769
Итого, тенге	3 952 492
Сметная прибыль (8 %), тенге	316 199

Итого по смете на подряд, тенге	**4 268 691**

ИТОГО в ценах на 1.01.2017 г.				**4 268 691**		
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5*0,8%	**4 268 691**	**51 224**	**4 319 915**			
Итого с зимними удорожаниями 2,079%	**4 319 915**	**89 811**	**4 409 726**			
Итого в ценах на 2017-2018 г	**4 409 726**	**4 573 812**				
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**12 %**	**548 857**				
Итого по смете				**5 122 670**		
Итого со скидкой (6,0992463%)				**312 444**	**4 810 226**	

ЗАКАЗЧИК_____

ТЕХНАДЗОР_____

ПОДРЯДЧИК_____