А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Договор № А18-236-00 от 21.06.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скв. 201 до скв. № 119", "ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скв. № 40 до скв. № 724"*

Сумма договорной цены: **164 333 813,28 тенге**
Выполнено до: 150 107 639,36 тенге
Выполнено за месяц: **август 2018 г.** **14 226 173,92 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	СМР «ЧНГКМ. СИСТЕМА СБОРА ГКС ОТ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ №201 ДО СКВАЖИНЫ № 119.				
1	**РАЗДЕЛ. ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ**				
1	ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2	490,00	167,55	82 100
2	ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ. УСТРОЙСТВО	М2	490,00	178,76	87 592
3	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	72,08	8 512,00	613 536
4	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	69,83	2 000,00	139 650
5	СУГЛИНОК II ГРУППЫ, СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ ГРУНТОВ В ЕСТЕСТВЕННОМ ЗАЛЕГАНИИ 1,75 Т/М3	М3	15,93	1 929,00	30 719
6	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	5,39	200,00	1 078
7	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ ПГС ТОЛЩ. 150ММ	М2	176,000	1 252,98	220 524
8	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ Ж/Б 1Х1Х0,1 СО СТОИМОСТЬЮ	М2	106,000	10 468,97	1 109 711
	ИТОГО				**2 284 911**
9	**РАЗДЕЛ . ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ 2 М3**				
170	ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ НА СВАРКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ(МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ РЕЗЕРВУАРА)	Т	0,040	299 024,68	11 961
171	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ НАДРЕНАЖНУЮ ЕМКОСТЬ ДИАМ. 1400	КМ	0,006	72 522 350,00	413 377
172	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М НА 30М	М3	75,660	300,07	22 703
173	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	2,340	2 233,66	5 227
174	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	78,000	1 149,82	89 686

175	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	М	18,000	514,57	9 262
176	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 16 ММ	ШТ	2,000	2 210,30	4 421
177	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,072	847 974,97	61 054
178	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	1,600	3 757,60	6 012
179	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,600	809,71	1 296
180	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	24,000	1 824,95	43 799
181	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТПЛОЩАДЬЮ 6Х2 М ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА -2 ШТ	М3	3,360	5 788,02	19 448
182	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	20,000	6 490,75	129 815
183	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ (ОП-1)	Т	0,010	429 686,44	4 297
	ПРИЯМОК				
184	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,000	3 538,92	3 539
185	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 1 20М	М3	1,000	299,26	299
186	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ	М3	0,400	2 568,70	1 027
187	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	460
188	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	М2	1,050	3 965,73	4 164
189	АРМИРОВАНИЕ ПРИЯМКА	Т	0,028	463 185,81	12 969
190	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,500	171 357,25	85 679
191	ОБРАМЛЕНИЕ УГОЛКОМ 50Х50Х5 4,4 М	Т	0,040	332 578,36	13 303
192	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,360	2 825,87	9 495
193	ЛИСТ ПВ 510900Х900 ММ 50Х50Х5 4,4 М	Т	0,020	192 853,80	3 857
	ИТОГО				**957 150**
10	**РАЗДЕЛ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПО ГОСТ ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА**				
194	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,005	725 515,00	3 410
195	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 50Х3,5 ММ СТОИМОСТЬ	КМ	0,005	2 622 425,00	13 112
196	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,002	725 515,00	1 596
197	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 40Х5 ММ СТОИМОСТЬ	КМ	0,002	2 622 425,00	5 245
198	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,002	846 606,00	1 270
199	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 100Х6 ММ СТОИМОСТЬ	КМ	0,002	6 481 488,00	12 963
200	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 40 ММ ОТВОД 3 ШТ	Т	0,002	5 152 204,20	10 304
201	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 40 ММ ОТВОД 2 ШТ	Т	0,005	5 152 204,20	25 761
202	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100 ММ ОТВОД 1 ШТ	Т	0,003	2 470 000,00	7 410

203	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	2	2 730,00	5 460
204	ПРИВАРКА ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	1	2 730,00	2 730
205	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	2	2 730,00	5 460
206	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2	7 268,00	14 536
207	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	2	2 730,00	5 460
208	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1	7 268,00	7 268
	МОНТАЖ 2 ПЕРЕХОДОВ Д=40-100-1 ШТ Д=50Х-1 ШТ				
209	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	ШТ	1	2 730,00	2 730
210	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	1	2 730,00	2 730
211	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2	7 268,00	14 536
212	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	ШТ	2	175 366,10	350 732
213	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, КЛАПАНЫ СМДК СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ	ШТ	1	209 385,00	209 385
214	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ОГНЕВЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	ШТ	1	113 650,00	113 650
215	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 8 КМ	Т	8	4 191,54	33 532
216	ПЛАТА ЗА ПРОБЕГ АВТОМОБИЛЕЙ ДО МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ИХ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ /АВТОПОЕЗДА/ СВЫШЕ 5 ДО 7 Т	КМ	110	708,50	77 935
217	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	1,2	2 233,66	2 680
218	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	1,2	1 149,82	1 380
219	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,3	6 053,78	1 816
220	УСТАНОВКА БЛОКОВ ФУНДАМЕНТНЫХ ПОД ОПОРУ	ШТ	7	121 414,06	849 898
221	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	7,7	2 387,47	18 384
222	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,25	173 340,43	43 335
223	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОР СО СТОИМОСТЬЮ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	Т	0,25	674 634,54	168 659
224	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	10,50	3 757,60	39 455
225	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	10,50	809,71	8 502
226	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,027	7 328 094,00	197 859
227	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100 ММ ОТВОД 1 ШТ	Т	0,003	2 470 000,00	7 410
228	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	9,18	3 757,60	34 495
229	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	9,18	809,71	7 433
230	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57-5М, 100- 12 М,159-2 М ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	27	1 456,80	39 334
231	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	27	5 247,60	141 685

232	ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,8 МПА /80 КГС/СМ2/, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	КМ	0,011	1 004 900,00	11 054
	ИТОГО				**2 500 594**
	ИТОГО СКВ. 201-119				**5 742 655**
	ЧНГКМ. СИСТЕМА СБОРА ГКС ОТ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ №40				
7	**РАЗДЕЛ . ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ 2 М3**				
63	ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ НА СВАРКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ(МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ РЕЗЕРВУАРА)	Т	0,040	299 024,68	11 961
64	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ НАДРЕНАЖНУЮ ЕМКОСТЬ ДИАМ. 1400	КМ	0,006	72 522 350,00	413 377
65	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М НА 30М	М3	75,660	300,07	22 703
66	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	2,340	2 233,66	5 227
67	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	78,000	1 149,82	89 686
68	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	М	18,000	514,57	9 262
69	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 16 ММ	ШТ	2,000	2 210,30	4 421
70	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,072	847 974,97	61 054
71	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	1,600	3 757,60	6 012
72	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,600	809,71	1 296
73	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	36,000	1 824,95	65 698
74	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТПЛОЩАДЬЮ 6Х2 М ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА -2 ШТ	М3	3,360	5 788,02	19 448
75	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	20,000	6 490,75	129 815
76	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ (ОП-1)	Т	0,010	429 686,44	4 297
	ПРИЯМОК				
77	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,000	3 538,92	3 539
78	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 1 20М	М3	1,000	299,26	299
79	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ	М3	0,400	2 568,70	1 027
80	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	460
81	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	М2	1,050	3 965,73	4 164
82	АРМИРОВАНИЕ ПРИЯМКА	Т	0,028	463 185,81	12 969
83	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,500	171 357,25	85 679
84	ОБРАМЛЕНИЕ УГОЛКОМ 50Х50Х5 4,4 М	Т	0,040	332 578,36	13 303
85	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,360	2 825,87	9 495

86	ЛИСТ ПВ 510900Х900 ММ 50Х50Х5 4,4 М	Т	0,020	192 853,80	3 857
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7:				**979 050**
8	**РАЗДЕЛ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПО ГОСТ ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА**				
87	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,005	725 515,00	3 410
88	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 50Х3,5 ММ СТОИМОСТЬ	КМ	0,005	2 622 425,00	13 112
89	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,002	725 515,00	1 596
90	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 40Х5 ММ СТОИМОСТЬ	КМ	0,002	2 622 425,00	5 245
91	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,002	846 606,00	1 270
92	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 100Х6 ММ СТОИМОСТЬ	КМ	0,002	6 481 488,00	12 963
93	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 40 ММ ОТВОД 3 ШТ	Т	0,002	5 152 204,20	10 304
94	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 40 ММ ОТВОД 2 ШТ	Т	0,005	5 152 204,20	25 761
95	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100 ММ ОТВОД 1 ШТ	Т	0,003	2 470 000,00	7 410
96	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	2	2 730,00	5 460
97	ПРИВАРКА ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	1	2 730,00	2 730
98	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	2	2 730,00	5 460
99	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2	7 268,00	14 536
100	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	2	2 730,00	5 460
101	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1	7 268,00	7 268
	МОНТАЖ 2 ПЕРЕХОДОВ Д=40-100-1 ШТ Д=50Х-1 ШТ				
102	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	ШТ	1	2 730,00	2 730
103	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	1	2 730,00	2 730
104	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2	7 268,00	14 536
105	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	ШТ	2	175 366,10	350 732
106	ВЫТЯЖНАЯ СВЕЧА, СВЕЧА С КЛАПАНОМ СМДК-80	ШТ	1	209 385,00	209 385
107	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ОГНЕВЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	ШТ	1	113 650,00	113 650
108	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 8 КМ	Т	8	4 191,54	33 532
109	ПЛАТА ЗА ПРОБЕГ АВТОМОБИЛЕЙ ДО МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ИХ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ /АВТОПОЕЗДА/ СВЫШЕ 5 ДО 7 Т	КМ	110	708,50	77 935
110	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	1,2	2 233,66	2 680
111	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	1,2	1 149,82	1 380
112	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,3	6 053,78	1 816
113	УСТАНОВКА БЛОКОВ ФУНДАМЕНТНЫХ ПОД ОПОРУ	ШТ	7	121 414,06	849 898
114	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	7,7	2 387,47	18 384

115	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,25	173 340,43	43 335
116	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОР СО СТОИМОСТЬЮ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	Т	0,25	674 634,54	168 659
117	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	10,50	3 757,60	39 455
118	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	10,50	809,71	8 502
119	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,027	7 328 094,00	197 859
120	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100 ММ ОТВОД 1 ШТ	Т	0,003	2 470 000,00	7 410
121	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	9,18	3 757,60	34 495
122	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	9,18	809,71	7 433
123	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57-5М, 100- 12 М,159-2 М ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	27	1 456,80	39 334
124	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	27	5 247,60	141 685
125	ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК ДАВЛЕНИЕМ ДО 8 МПА /80 КГС/СМ2/, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	КМ	0,011	1 004 900,00	11 054
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8:				**2 500 594**
	ИТОГО ПО СКВ. 40:				**3 479 643**
	ОБУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ СКВАЖИНЫ № 724				
3	**РАЗДЕЛ . ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ 2 М3**				
243	ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ НА СВАРКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ(МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ РЕЗЕРВУАРА)	Т	0,040	299 024,68	11 961
244	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ НАДРЕНАЖНУЮ ЕМКОСТЬ ДИАМ. 1400	КМ	0,006	72 522 350,00	413 377
245	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М НА 30М	М3	75,660	300,07	22 703
246	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	2,340	2 233,66	5 227
247	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	78,000	1 149,82	89 686
248	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	М	18,000	514,57	9 262
249	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 16 ММ	ШТ	2,000	2 210,30	4 421
250	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,072	847 974,97	61 054
251	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	1,600	3 757,60	6 012
252	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,600	809,71	1 296
253	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	36,000	1 824,95	65 698
254	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТПЛОЩАДЬЮ 6Х2 М ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА -2 ШТ	М3	3,360	5 788,02	19 448

255	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	20,000	6 490,75	129 815
256	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ (ОП-1)	Т	0,010	429 686,44	4 297
	ПРИЯМОК				
257	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,000	3 538,92	3 539
258	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 1 20М	М3	1,000	299,26	299
259	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ	М3	0,400	2 568,70	1 027
260	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	460
261	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	М2	1,050	3 965,73	4 164
262	АРМИРОВАНИЕ ПРИЯМКА	Т	0,028	463 185,81	12 969
263	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,500	171 357,25	85 679
264	ОБРАМЛЕНИЕ УГОЛКОМ 50Х50Х5 4,4 М	Т	0,040	332 578,36	13 303
265	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,360	2 825,87	9 495
266	ЛИСТ ПВ 510900Х900 ММ 50Х50Х5 4,4 М	Т	0,020	192 853,80	3 857
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:				**979 050**
4	**РАЗДЕЛ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПО ГОСТ ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА**				
267	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,005	725 515,00	3 410
268	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 50Х3,5 ММ СТОИМОСТЬ	КМ	0,005	2 622 425,00	13 112
269	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,002	725 515,00	1 596
270	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 40Х5 ММ СТОИМОСТЬ	КМ	0,002	2 622 425,00	5 245
271	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,002	846 606,00	1 270
272	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 100Х6 ММ СТОИМОСТЬ	КМ	0,002	6 481 488,00	12 963
273	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 40 ММ ОТВОД 3 ШТ	Т	0,002	5 152 204,20	10 304
274	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 40 ММ ОТВОД 2 ШТ	Т	0,005	5 152 204,20	25 761
275	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100 ММ ОТВОД 1 ШТ	Т	0,003	2 470 000,00	7 410
276	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	2	2 730,00	5 460
277	ПРИВАРКА ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	1	2 730,00	2 730
278	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	2	2 730,00	5 460
279	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2	7 268,00	14 536
280	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	2	2 730,00	5 460
281	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1	7 268,00	7 268
	МОНТАЖ 2 ПЕРЕХОДОВ Д=40-100-1 ШТ Д=50Х-1 ШТ				
282	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	ШТ	1	2 730,00	2 730
283	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	1	2 730,00	2 730

284	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2	7 268,00	14 536
285	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	ШТ	2	175 366,10	350 732
286	ВЫТЯЖНАЯ СВЕЧА, СВЕЧА С КЛАПАНОМ СМДК-80	ШТ	1	209 385,00	209 385
287	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ОГНЕВЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	ШТ	1	113 650,00	113 650
288	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 8 КМ	Т	8	4 191,54	33 532
289	ПЛАТА ЗА ПРОБЕГ АВТОМОБИЛЕЙ ДО МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ИХ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ /АВТОПОЕЗДА/ СВЫШЕ 5 ДО 7 Т	КМ	110	708,50	77 935
290	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	1,2	2 233,66	2 680
291	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	1,2	1 149,82	1 380
292	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,3	6 053,78	1 816
293	УСТАНОВКА БЛОКОВ ФУНДАМЕНТНЫХ ПОД ОПОРУ	ШТ	7	121 414,06	849 898
294	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	7,7	2 387,47	18 384
295	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,25	173 340,43	43 335
296	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОР СО СТОИМОСТЬЮ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	Т	0,25	674 634,54	168 659
297	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	10,50	3 757,60	39 455
298	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	10,50	809,71	8 502
299	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,027	7 328 094,00	197 859
300	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100 ММ ОТВОД 1 ШТ	Т	0,003	2 470 000,00	7 410
301	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	9,18	3 757,60	34 495
302	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	9,18	809,71	7 433
303	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57-5М, 100- 12 М,159-2 М ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	27	1 456,80	39 334
304	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	27	5 247,60	141 685
305	ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК ДАВЛЕНИЕМ ДО 8 МПА /80 КГС/СМ2/, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	КМ	0,011	1 004 900,00	11 054
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:				**2 500 593**
	ИТОГО ПО СКВ. 724:				**3 479 643**
	ИТОГО ПО СКВ. 40-724:				**6 959 286**
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ:				**12 701 941**
	НДС 12%				1 524 232,92
	ВСЕГО:				**14 226 173,92**

МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	ЧНГКМ. СИСТЕМА СБОРА ГКС ОТ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ № 201 до скв. 119				
1140001043	Смазка TF-15 (кг)	ШТ	4	16 427,97	65 711,88
1140002191	Набор клея Easy Fit	ШТ	5	6 986,47	34 932,37
1140002861	Оборудов.для фланцев 4"(2гайки и 2шайбы)	ШТ	8	7 047,21	56 377,67
1140002864	Патрубок 4" L=2,44м (8фт)	ШТ	1	91 857,89	91 857,89
1140002865	Патрубок 4" L=3,05м (10фт)	ШТ	4	112 969,19	451 876,75
1140002866	Патрубок 4" L=0,5м (1,7фт)	ШТ	1	30 969,57	30 969,57
1140002868	Отвод 4" 22,5^0 R=1,5D	ШТ	2	271 551,67	543 103,33
1140002871	Патрубок ремонтный 4"	ШТ	1	467 536,08	467 536,08
1140002872	Прокладка 4" RF	ШТ	2	25 222,38	50 444,76
1140002873	Устройство сопряжения муфта/муфта 4"	ШТ	2	10 328,06	20 656,11
1140002876	Фланец 4" ASA 600 (муфта)	ШТ	1	148 254,25	148 254,25
1140003551	Прокладка спирально-завитая 4" 600#ANSI	ШТ	3	5 597,12	16 791,35
1140003552	Болт 7/8" шпилька с резьбой 145 мм D4	ШТ	16	2 622,99	41 967,83
1140003566	Труба 4" приварн.скошен.конц.А1	М	112,5	14 392,23	1 619 125,83
1140007651	Трубы стеклопластиковые DN 4"PN100Bar с	ШТ	7	226 725,11	1 587 075,76
1190000086	Цепной разводной ключ	ШТ	1	7 074,21	7 074,21
					5 233 755,64

Заказчик

"ТОО "Жаикмунай"_____ нач. ОЛС Жумыбаев А.Е.

"_____"_____2018 г.

Ген. директор _____ Кардонский В.Г.

Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.