Акт государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

От «21» 10 2013 г. с.Каракемир
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «21» октября 2013 г. № 1-414.0"

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Кудайбергенов Нуржан Кенесович первый заместитель акима Енбекшиказахского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – заказчика **Малибеков Д.С.** Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ» Енбекшиказахского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

генерального подрядчика **Капаев Е.С. ТОО «Ремонтно-строительное управление –**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тех.надзор (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) **Абитов Е. ТОО «Есик Саулет»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов отдела строительства (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) **Смагулов А** руководитель
(фамилия, имя, отчество, должность)

И. о. руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района
Искаков Б.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аким с.Каракемир Енбекшиказахского района (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения **Исаков А.**

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) руководитель ГУ «ЖКХ и ЖИ» Малибеков Д.С. _____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Благоустройство с.Каракемир Енбекшиказахского района _____

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: с.Каракемир Енбекшиказахского района Алматинской области _____

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения ордера производства работ «ЖКХ,ПТ и АД»

от «___»_____20___г. №_____

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Ремонтно-строительное управление -1»_____

(наименование организации)

выполнившим Благоустройство_____

(виды работ)

и субподрядными организациями НЕТ_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Есик Г Саулет»** _____

_____

(наименование организации)

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

_____

(номер проекта, номер серии)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ май 2013г_____;

(месяц, год)

2013г ;
(месяц и год)

При продолжительности строительства, месс: 5 месяцев
По норме по проекту организации строительства 5 месяцев ;
Фактически 5 месяцев ;

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая

8. документация: Журнал производства работ, Акты скрытых работ исполнительная схема акты освидетельствования работ
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Выполненные работы предусмотренные проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию
:

9. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 236284301 тыс. тенге, в том числе.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Благоустройство с.Каракемир Енбекшиказахского района
(наименование объекта комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии Кудайбергенов Н.К.

Заместитель председателя
государственной приемочной комиссии

Малибеков Д.С.

Смагулов А

Капаев Е

Абитов Е

Искаков Б.

Исаков А

Приложение №1
к приказу МГД РК
от 14.07.00г №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 158 от 22 августа 2013г.

Поставщик ТОО "РСУ-1" **(2)**
БИН и адрес местонахождения поставщика БИН 991040001212,РК,Алмат обл.,Илийский р-н, с.Жетыген,м-н Дорожник 18А **(2а)**
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 09001 №0008560 от 10.01.2013г. **(2б)**
ИИК поставщика: KZ 639650000040276959 АО" Альянс Банк",г. Алматы ,БИК IRTYKZKA **(2в)**
Договор (контракт) на поставку товаров(работ,услуг) №27 от 28.06.2013г **(3)**
Условия оплаты труда по договору(контракту) Безналичный **(4)**
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг)
(государство,регион область город район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности№_____ от _____ **(5)**
Способ отправления **(6)**
Товаро-транспортная накладная № **(7)**
Грузоотправитель ТОО"РСУ-1" 991040001212 Алматинская область, Илийский р-н, с Жетыген, м-н"Дорожник",18 А **(8)**
(РНН,наименование и адрес)
Грузополучатель **(9)**
БИН и адрес местонахождения получателя:050140007722 г.Есик, ул.Жамбыла 21,Енбекшиказахскогорайона
Получатель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Енбекшиказахского района" **(10)**
БИН и адрес местонахождения получателя:050140007722 г.Есик, ул.Жамбыла 21,Енбекшиказахскогорайона **(10а)**
ИИК получателя:KZ90070103KSN0912000 Комитет Казначейства МФ РК . БИК KKMFKZ2A **(10б)**

№ п\п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед изм	К-во (обьем	Цена тенге	Стоимость товаров (работ,услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Став	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройству центральных улиц с.Каракемир									
1	Енбекшиказахского района Алматинской обл				49297544,00	12	5915705,28	55213249,3		
	Всего по счету				**49297544,00**		**5915705,3**	**55213249,3**		

Руководитель организации
_____ Конурбаев Г.Н.
(ф и о подпись)
Главный бухгалтер организации .
_____ Трунова Е.В.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
_____
(должность)
_____
(ф и о подпись)

Наименование стройки - БЛАГОУСТРОЙСТВО улиц с. Каракемир Енбекшиказахского района Алматинской области
Заказчик ГУ"Отдел ЖКХ,ПТ и АД Енбекшиказахского района "
Подрядчик ТОО"РСУ-1"
Основание: Договор №27 от 28.06.2012г

Акт приемки выполненных работ за Август месяц 2013г
БЛАГОУСТРОЙСТВО улиц с. Каракемир Енбекшиказахского района Алматинской области

Благоустройство ул.Орынбетова

Сметная стоимость	22527,7	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5383	чел.-ч
Сметная заработная плата	976,603	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 1								
1	Е0127-16-1	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона**	230,55	4915,29	167,92	1133221	38715	27603	0,19	44
		т		34,65	55,37	7989	12766	133	0,19	44
2	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	8520	612,49	15,35	5218414	130794	124648	0,03	286
		м2		5,94	5,06	50609	43111	133	0,02	150
3	Е0127-54-1к=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять (ДО 5СМ) к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	17040	73,67	–	1255307	–	227	–	2
		м2		0,01	–	170	–	133	–	–
		ул.Амрина								
		ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ д-0,5м ПК1+66,83; ПК3+10,27								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	28,24	47,43	44,84	1339	1266	449	0,02	1
		м3		2,59	13,81	73	390	97	0,05	1
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	49,42	196,00	196,00	9686	9686	1937	--	--
		т		--	39,20	--	1937	100	0,82	41
6	Е0130-54-1 К=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м м3	2,47	4545,00	2961,00	11226	7314	6337	9,44	23
		м3		1584,00	769,86	3912	1902	109	2,63	7
7	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6,175	27,10	27,10	167	167	117	--	--
		т		--	18,97	--	117	100	0,40	2
8	Е010333-А5-1	Транспорт материала от разобраных труб на расстояние 5км	6,175	45,00	45,00	278	278	56	--	--
		т		--	9,00	--	56	100	0,19	1
		ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ металич. д-0,3м на ПК1+12,93								
9	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	28,02	47,43	44,84	1329	1256	446	0,02	1
		м3		2,59	13,81	73	387	97	0,05	1
10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	49,035	196,00	196,00	9611	9611	1922	--	--
		т		--	39,20	--	1922	100	0,82	40
11	Е0166-1-5	Разборка стальных труб диаметром 300 мм	11	246,04	0,38	2706	4	3164	1,48	16
		м		245,66	0,16	2702	2	117	--	--
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
		ТИП 1								
12	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	1728	202,68	196,64	350238	339801	33072	0,03	60
		м2		6,04	8,35	10437	14429	133	0,03	58
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,248	40097,59	339,59	50042	424	234	0,58	1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	176	133	0,58	1
14	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,248	5930,77	4677,52	7402	5838	4612	7,13	9
		т		1253,25	1525,50	1564	1904	133	6,78	8
15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1728	612,49	15,35	1058383	26527	25281	0,03	58
		м2		5,94	5,06	10264	8744	133	0,02	31
16	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять (ДО 5СМ) к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3456	73,67	--	254597	--	46	--	--
		м2		0,01	--	35	--	133	--	--
		ТИП 2								
17	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	3037,54	371,44	17,83	1128249	54144	46368	0,04	126
		м2		6,41	5,07	19471	15393	133	0,02	55
18	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3037,54	441,70	15,35	1341671	46631	44439	0,03	102
		м2		5,94	5,06	18043	15370	133	0,02	54
19	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять (до 6см)к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6075,08	52,34	--	317945	--	81	--	1
		м2		0,01	--	61	--	133	--	--
20	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3037,54	582,87	15,35	1770489	46631	44439	0,03	102
		м2		5,94	5,06	18043	15370	133	0,02	54
21	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную под бордюра и поребрики	322,23	218,93	--	70546	--	79717	1,54	496
		м3		218,93	--	70546	--	113	--	--
22	Е0127-34-2	Установка дорожного бордюра	550	592,92	6,63	326109	3647	80785	0,70	384
		м		108,68	1,76	59774	966	133	0,01	3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бортовые 300х180	29,15	26000,00	--	757900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0127-63-11	Укрепление обочин ГПС толщиной 10 см	978	198,76	20,37	194388	19922	13250	0,03	31
		м2		4,79	5,40	4685	5278	133	0,02	20
		ТРОТУАРЫ И ПОДЪЕЗДЫ К ДОМАМ								
25	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	660	232,84	17,83	153671	11765	10075	0,04	27
		м2		6,41	5,07	4231	3345	133	0,02	12
26	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	660	489,35	--	322968	--	21726	0,14	95
		м2		24,75	--	16335	--	133	--	--
27	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /дополнительно 1см/	1320	77,63	--	102469	--	6987	0,02	31
		м2		3,98	--	5254	--	133	--	--
28	Е0127-34-2	Установка поребрика	550	592,92	6,63	326109	3647	80785	0,70	384
		м		108,68	1,76	59774	966	133	0,01	3
29	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Поребрик	8,8	25300,00	--	222640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖ ТРУБЫ д-0,5м ПК1+66,83; ПК3+40,27; ПК6+13,90; ПК7+60,30 (5шт)								
30	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	56,26	56,25	52,36	3165	2946	1269	0,03	2
		м3		3,89	19,37	219	1090	97	0,08	4
31	С010333-А30-1	Вывоз грунта	98,455	196,00	--	19297	--	3859	0,82	81
		т		39,20	--	3859	--	100	--	--
32	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	5,62	262,72	--	1476	--	1668	1,85	10

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		262,72	--	1476	--	113	--	--
33	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под тело трубы	35,3	3073,57	38,67	108497	1365	12495	1,99	70
		м3		310,50	14,24	10961	503	109	0,07	2
34	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	6,65	6589,26	3701,25	43819	24613	21327	11,80	78
		м3		1980,00	962,33	13167	6399	109	3,29	22
35	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	35	11200,00	--	392000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под смотровые блоки	1	8582,77	66,01	8583	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	--
37	Е0130-6-1	Устройство смотровых блоков	3,7	1799,09	922,50	6657	3413	2573	2,44	9
		м3		398,25	239,85	1474	887	109	0,82	3
38	С143014-3	Смотровые блоки	3,7	16600,00	--	61420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-1-1	Укладка монолитного бетона на стыке круглого и лоткового звена	3,05	8582,77	66,01	26177	201	707	1,35	4
		м3		195,75	24,93	597	76	105	0,12	--
40	Е0130-13-1	Устройство оголовков из монолитного бетона	2,25	10516,91	937,34	23663	2109	2928	4,88	11
		м3		918,00	275,85	2066	621	109	1,10	2
41	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08344	52400,00	--	4372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной труб	89,2	322,22	13,70	28742	1222	10488	0,61	54
		м2		102,83	5,04	9172	450	109	0,02	2
43	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной труб	19,65	1089,28	20,67	21404	406	3536	0,91	18
		м2		157,50	7,61	3095	150	109	0,31	6
44	Е0101-166-2	Обратная засыпка пазух котлованов и ям в грунтах ГНС	58,12	134,10	--	7794	--	8807	0,97	56
		м3		134,10	--	7794	--	113	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	72,0688	1400,00	--	100896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	58,12	477,00	--	27723	--	33939	3,10	180
		м3		474,75	--	27592	--	123	--	--
		ПОДЪЕМ ЛЮКОВ								
47	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	11,39	408,11	169,61	4648	1932	3675	1,55	18
		м3		238,50	4,07	2717	46	133	0,01	--
48	Е0123-24-1 К=0,6 СНРК8.02-05-2002	Демонтаж люков	17	146,80	21,25	2496	361	2954	0,79	13
		шт		125,55	8,10	2134	138	130	0,04	1
49	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	25,058	27,10	--	679	--	16	0,11	3
		т		5,42	--	136	--	12	--	--
50	Е010333-А30-1	Вывоз строительного мусора, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	25,058	176,40	176,40	4420	4420	884	--	--
		т		--	35,28	--	884	100	0,74	19
51	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,544	8582,77	66,01	4669	36	126	1,35	1
		м3		195,75	24,93	106	14	105	0,12	--
52	Е0123-24-1	Установка люков (б/у)	17	282,59	35,42	4804	602	4923	1,31	22
		шт		209,25	13,50	3557	230	130	0,07	1
53	Е0111-2-9	Омоноличивание люков бетоном	2,72	8719,48	--	23717	--	1897	3,66	10
		м3		567,00	--	1542	--	123	--	--
54	Е0168-3-3	Восстановление асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 5 м2	31,62	1266,74	22,28	40054	704	9035	1,44	45
		м2		229,37	9,34	7253	295	119,7	0,04	1
		ЗНАКИ								
55	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	13	601,67	--	7822	--	8753	3,20	42
		шт		506,25	--	6581	--	133	0,11	1
56	Смена завода	Стоимость знаков треуг 900	8	2222,31	--	17778	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
57	Сцена завода	Стоимость знаков 700х700	5	2790,25	–	13951	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
58	Сцена завода	Стоимость стоек СКМ 3.50	13	3215,41	–	41800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗМЕТКА								
59	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 тип 1.7	0,73	6556,45	1692,25	4786	1235	1051	3,18	2
		км		450,00	632,07	329	461	133	2,85	2
60	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м тип 1.1	0,74	10970,65	1692,25	8118	1252	1065	3,18	2
		км		450,00	632,07	333	468	133	2,85	2
		Абая доп.работы								
61	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	49,095	218,93	–	10748	–	12146	1,54	76
		м3		218,93	–	10748	–	113	–	–
62	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	401	438,32	6,63	175768	2659	58899	0,70	280
		м		108,68	1,76	43581	704	133	0,01	2
63	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	18,045	25300,00	–	456539	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Тротуары подъезды к домам								
64	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	751,2	232,84	17,83	174906	13390	11467	0,04	31
		м2		6,41	5,07	4815	3807	133	0,02	14
65	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	751,2	489,35	–	367596	–	24728	0,14	108
		м2		24,75	–	18592	–	133	–	–
66	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	1502,4	77,63	–	116629	–	7953	0,02	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		3,98	--	5980	--	133	--	--
67	Е0127-34-2	Установка поребрика	401	592,92	6,63	237763	2659	58899	0,70	280
		м		108,68	1,76	43581	704	133	0,01	2
68	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	6,416	26000,00	--	166816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Ул Курманбаева2								
69	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	7	38,09	2,54	267	18	179	0,21	1
		дерево		35,55	0,95	249	7	70	0,01	--
70	Е0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	7	135,72	6,79	950	48	644	0,81	6
		дерево		128,93	2,54	903	18	70	0,01	--
71	Е0101-197-9	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	7	83,46	83,46	584	584	81	--	--
		пень		--	16,62	--	116	70	0,05	--
72	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	13,93	27,10	--	378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	13,93	45,00	45,00	627	627	125	--	--
		т		--	9,00	--	125	100	0,19	3
74	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	330	122,85	--	40541	--	53919	0,77	253
		м		122,85	--	40541	--	133	--	--
75	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	37,125	152,80	--	5673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	37,125	45,00	–	1671	–	334	0,19	7
		т		9,00	–	334	–	100	–	–
		Уширение дороги								
77	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	945	537,71	12,65	508135	11953	9042	0,02	22
		м2		3,56	3,63	3364	3434	133	0,01	13
78	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	945	364,55	11,84	344503	11192	10840	0,04	34
		м2		5,51	3,11	5207	2944	133	0,01	11
79	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	170	612,49	15,35	104123	2610	2487	0,03	6
		м2		5,94	5,06	1010	860	133	0,02	3
80	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	340	73,67	–	25047	–	5	–	–
		м2		0,01	–	3	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20203791	850693			4153
			Тенге			649306	169984			706
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19747665				
	Материалы -		Тенге			225547				
	Всего заработная плата -		Тенге				816586			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77902				
	Местные материалы -		Тенге			17923555				
	Транспортные расходы -		Тенге			21647				
		Накладные расходы -	Тенге			1045593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							523
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156839			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1247595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22040853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5365
		Сметная заработная плата -	Тенге				973425			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2706				
	Всего заработная плата -		Тенге				2704			
		Накладные расходы -	Тенге			3164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				475			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			352				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3179			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			453420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27205				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			480625				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22527216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6127
		Сметная заработная плата -	Тенге				1043050			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					20133603				
	Накладные расходы		1118487,9							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		1275125,5							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					22527216				
	Итого с зимними удорожаниями		22527216,	304117,42	22831333,47					
	Итого с затратами на выслугу лет		22527216,	225272,16	23056605,63					
	Итого с затратами на доп. отпуска		22527216,	90108,86	23146714,49					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		23146714,	48330925,49						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		48330339,	966618,51	49297544,00					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	5915705,28						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					55213249,28				

Заказчик: ГУ"ЖКХ,ПТ и АД" Енбекшиказахского района Манбеков Д
И.о. руководителя

Подрядчик: ТОО "РСУ-1" Канаев Е
директор

Технадзор: ТОО "Есик Саулет"

Акт государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

От «21» 10 2013 г. с.Каракемир
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «21» октября 2013 г. № 1-414.0"

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Кудайбергенов Нуржан Кенесович первый заместитель акима Енбекшиказахского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – заказчика **Малибеков Д.С.** Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ» Енбекшиказахского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

генерального подрядчика **Канаев Е.С. ТОО «Ремонтно-строительное управление –**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тех.надзор (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) **Абитов Е. ТОО «Есик Саулет»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов отдела строительства (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) **Смагулов А** руководитель
(фамилия, имя, отчество, должность)

И. о. руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района
Искаков Б.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аким с.Каракемир Енбекшиказахского района (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения **Исаков А.**

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) руководитель ГУ «ЖКХ и ЖИ» Малибеков Д.С. _____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Благоустройство с.Каракемир Енбекшиказахского района _____

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: с.Каракемир Енбекшиказахского района Алматинской области _____

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения ордера производства работ «ЖКХ,ПТ и АД»

от «___»_____20___г. №_____

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Ремонтно-строительное управление -1»_____

(наименование организации)

выполнившим Благоустройство_____

(виды работ)

и субподрядными организациями НЕТ_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Есик Г Саулет»** _____

_____

(наименование организации)

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

_____

(номер проекта, номер серии)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ май 2013г_____;

(месяц, год)

2013г;
(месяц и год)

При продолжительности строительства, месс: 5 месяцев
По норме по проекту организации строительства 5 месяцев ;
Фактически 5 месяцев;

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая

8. документация: Журнал производства работ, Акты скрытых работ исполнительная схема акты освидетельствования работ
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Выполненные работы предусмотренные проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию
:

9. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 236284301 тыс. тенге, в том числе.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Благоустройство с.Каракемир Енбекшиказахского района
(наименование объекта комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии Кудайбергенов Н.К.

Заместитель председателя
государственной приемочной комиссии

Малибеков Д.С.

Смагулов А

Капаев Е

Абитов Е

Искаков Б.

Исаков А