А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Доп. Соглашение № 1 от 04.07.2018 г. к Договору № А18-236-00 от 21.06.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*

Объект: *: "ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скв. 201 до скв. № 119", "ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скв. № 40 до скв. № 724" (дополнительные СМР по подключению скв. № 40 к тестовому сепаратору)*

Сумма договорной цены: **162 349 731,04 тенге**
Выполнено до: 143 902 730,72 тенге
Выполнено за месяц: **июль 2018 г.** **4 220 826,4 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	ЧНГКМ. СИСТЕМА СБОРА ГКС ОТ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ №40				
357	РАЗБИВКА ТРАССЫ	КМ	0,150	71 500,00	10 725
358	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М	М3	180	436,73	78 611
359	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	30,000	3 538,92	106 168
360	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ100 ММ	М	150	6 235,20	935 280,0
361	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ100 ММ	М	150	7 129,7	1 069 447,5
362	МОНТАЖ ОТВОДА 90* ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	4	37 848,0	151 392,0
363	СТОИМОСТЬ ОТВОДА 90* ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	4	39 002,0	156 008,1
364	МОНТАЖ ОТВОДА 45* ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	2	37 848,0	75 696,0
365	СТОИМОСТЬ ОТВОДА 45* ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	2	42 252,2	84 504,4
366	МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ДУ100 ММ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)	ШТ	1	63 632,4	63 632,4
367	МОНТАЖ ПЕРЕХОДА 6"- 4" (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)	ШТ	1	48 544,8	48 544,8
368	МОНТАЖ МУФТЫ ДУ100 ММ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)	ШТ	1	63 632,4	63 632,4
369	МОНТАЖ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 6"- 4" (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)	ШТ	1	106 054,0	106 054,0
370	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	53,7	3 757,60	201 783,1
371	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	53,7	809,71	43 481,4
372	ПОДСЫПКА ВРУЧНУЮ УЛОЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	60,000	3 538,92	212 335,2
373	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	150,000	300,07	45 010,5
374	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	М3	150,000	1 149,82	172 473,0
375	ПРОКЛАДКА И СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЯХ	М	150,000	153,78	23 067,0

376	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ	М3	0,360	6 434,40	6 190
377	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,11	6 053,78	424
378	УКЛАДКА БЕТОНА ФУНДАМЕНТОВ	М3	0,115	121 414,06	13 963
379	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	1,120	2 387,47	6 059
380	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ , МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,010	847 974,97	74 622
381	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	0,350	3 757,60	13 873
382	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	0,350	809,71	2 989
383	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,245	2 233,66	1 736
384	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,245	1 149,82	893
	ИТОГО:				**3 768 595**
	НДС 12%				452 231,40
	ВСЕГО:				**4 220 826,40**

Заказчик

"ТОО "Жаикмунай"

"____" _____ 2018 г.

Ген. директор Кардонский В.Г.

Нач. ПТО Кравченко Л.А.