Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"
Поставщик: ТОО"Фузия"
Договор №10 от 29.03.2010г

Представляется финансовому учреждению банка при счетах за выполненные работы

Наименование строительства и его адрес: ГП "Теплоцентраль", г.Зыряновск
Наименование объекта: Районная котельная

АКТ № 3 от 25.06.2010г

приемки выполненных строительно-монтажных работ

ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА И ОБМУРОВКИ КОТЛА №3 за июнь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е Пр26-06-19 п01010201	Замена труб экранов d-60х3,5мм	0,874	229063,35	30871,85	200201	26982	164233	658	575
		т		198191,50	9261,56	173219	8095	90	54	47
15	1-6 Цена	Стоимость кислорода	4	1400,00	--	5600	--	--	--	--
		бал		--	--	--	--	--	--	--
16	1-7 Цена	Стоимость электродов	15	260,00	--	3900	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	Е Пр26-06-19 п01010402	Изготовление труб экранов d-60х3,5мм с гнутьем	0,911	74499,11	10040,57	67869	9147	55319	214	195
		т		64458,54	3012,17	58722	2744	90	17	16
43	Е0145-30-1	Кладка стен из диатомитового кирпича	3	148692,66	1373,18	446078	4120	14612	12	35
		м3		3525,16	710,30	10575	2131	115	1	3
44	С11151-9	Кирпич диатомитовый	0,92	154612,00	--	142243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0145-35-4	Кладка огнеупорного слоя стен из шамотного кирпича	3	17586,90	1779,75	52761	5339	24791	21	62
		м3		6261,53	924,16	18785	2772	115	1	4
50	Е0145-12-9	Обмуровка изделиями шамотными фасонными амбразур для горелок	0,15	16618,38	710,74	2493	107	1846	34	5
				10327,46	371,59	1549	56	115	1	0