Форма КС-3

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №1972-06-41 от 19.12.2018 года

Название объекта по договору: «Лот №573460(2676 Р)- Работы по строительству и прокладке линий связи (Коммерческие проекты 2018 года. 8 этап. Строительство сетей FTTH для ЖД по адресу: г. Алматы, мкр. Кок Тобе, ул. Кыз Жибек, ул. Найманбаева)»

КЦ "Онтустик"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в фонд занятости	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	13 519 957,60	13 519 957,60	13 519 957,60							
2	Стоимость материала заказчика без НДС	0,00	0,00	0,00							
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	13 519 957,60	13 519 957,60	13 519 957,60							1 448 566,89
4	Стоимость материала заказчика с НДС	0,00	0,00	0,00				в т.ч. НДС на материал Заказчика			0,00
5	Стоимость выполненных работ СМР	13 519 957,60	13 519 957,60	13 519 957,60				в т.ч. НДС			1 448 566,89
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00							
7	Резерв оплаты, 10%	1 351 995,76	1 351 995,76	1 351 995,76							
8	К оплате за минусом материала Заказчика и предоплаты	12 167 961,84	12 167 961,84	12 167 961,84							

К оплате: 12 167 961,84 (двенадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят одна тенге, 84 тиын)

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"

Директор ТУМС

_____ Табатчиков А.П.

Заместитель директора ТУМС

по развитию сетей телекоммуникаций

_____ Ревенко В.А.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Гл.бухгалтер _____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Генеральный директор

_____ Каимов У.К.

Форма КС-2

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №1972-06-41 от 19.12.2018 года

Название объекта по договору: «Лот №573460(2676 Р)- Работы по строительству и прокладке линий связи (Коммерческие проекты 2018 года. 8 этап. Строительство сетей FTTH для ЖД по адресу: г. Алматы, мкр. Кок Тобе, ул. Кыз Жибек, ул. Найманбаева)»

КЦ "Онтустик"

Акт

о выполненных работ за декабрь месяц 2018 г.

Сметная стоимость	11742,69	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	2274,627	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,595	тыс.чел-ч

Составлена в ценах на 3 КВ. 2018г. (Редакция АВС 2018.3)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС										
1	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-01 гр. 1310-0105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Прокладка бронир. ОК-48 в ОПТС-6/2 по металлоконструкциям	м кабеля	25		101,44	16,28	2536	407	--	1372	4221
		НР - 61%; СП - 8%				85,16	4,80	2129	120		313	
2	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	4150		390,16	113,93	1619179	472796	3846	951796	2776653
		НР - 72%; СП - 8%				275,31	43,23	1142537	179402		205678	
3	1310-0902-0201 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в коллекторе	км	0,085		284256,90	148910,94	24162	12657	41	10858	37822
		НР - 72%; СП - 8%				134865,00	42555,18	11464	3617		2802	
4	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	12		287,75	83,96	3453	1008	11	2028	5919
		НР - 72%; СП - 8%				202,86	31,86	2434	382		438	
5	1310-0105-0501 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля ОК при выводе на опору	м кабеля	28		445,15	48,89	12464	1369	2590	5434	19330
		НР - 61%; СП - 8%				303,75	14,41	8505	403		1432	
6	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля ОК при выводе в СРО	м кабеля	2		632,31	78,04	1265	156	186	591	2004
		НР - 61%; СП - 8%				461,70	23,00	923	46		148	
7	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А48-2,5	м	1725		463,91	--	800245	--	800245	--	864264
		СП - 8%				--	--	--	--		64020	

8	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А32-2,5 СП - 8%	м	1020	322,29 --	-- --	328736 --	-- --	328736	-- 26299	355035
9	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А12-2,5 СП - 8%	м	550	205,00 --	-- --	112750 --	-- --	112750	-- 9020	121770
10	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5 СП - 8%	м	589	140,56 --	-- --	82790 --	-- --	82790	-- 6623	89413
11	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5 СП - 8%	м	432	134,00 --	-- --	57888 --	-- --	57888	-- 4631	62519
12	Счет-фактура№2674 от 20.09.18г. ТОО Альянс	Кабель волоконно-оптический ОКА-М6П-А2-4,0 СП - 8%	км	0,108	150892,85 --	-- --	16296 --	-- --	16296	-- 1304	17600
13	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-288, число волокон 48 НР - 72%; СП - 8%	муфта	1	363170,88 72272,64	285896,16 78425,01	363171 72273	285896 78425	5002	108502 37734	509407
14	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,6	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48 (сварка волокон 32шт). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1. НР - 72%; СП - 8%	муфта	1	217902,53 43363,58	171537,70 47055,00	217903 43364	171538 47055	3001	65101 22640	305644
15	1310-0904-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5625	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 32(сварка волокон 18шт) в колодце НР - 72%; СП - 8%	муфта	1	130598,50 26762,40	101819,14 27930,56	130599 26762	101819 27931	2018	39379 13598	183576
16	Счет-фактура№90000000079 от 20.11.18г. ТОО MenU	Муфта оптическая CLOSURE dometype FOSC 400 A8 до 48 волокон СП - 8%	шт	2	41100,00 --	-- --	82200 --	-- --	82200	-- 6576	88776

17	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,166	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12 (сварка волокон 2шт). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1	19964,12	15127,79	19964	15128	285	6264	28327
		НР - 72%; СП - 8%			4550,68	4149,62	4551	4150		2098	
18	Счет-фактура№90000000079 от 20.11.18г. ТОО MenU	Муфта оптическая CLOSURE dometype FOSC 400 A8 до 12 волокон	шт	1	30669,64	--	30670	--	30670	--	33123
		СП - 8%			--	--	--	--		2454	
19	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,5	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4 (сварка волокон 2шт). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	3	60132,90	45565,63	180399	136697	2581	56604	255963
		НР - 72%; СП - 8%			13706,88	12498,85	41121	37497		18960	
20	Счет-фактура№90000000079 от 20.11.18г. ТОО MenU	Муфта оптическая CLOSURE dometype FOSC 400 A8 до 4 волокон	шт	3	29464,29	--	88393	--	88393	--	95464
		СП - 8%			--	--	--	--		7071	
21	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Сварка 2 ОВ на пигтейл в СРО	УССЛК	1	16186,33	10634,56	16186	10635	89	5522	23445
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	5462	2208		1737	
22	Счет-фактура№90000000079 от 20.11.18г. ТОО MenU	Сплиттер 1х16	шт	1	16082,00	--	16082	--		--	16082
					--	--	--	--	16082	--	
23	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Установка сплитера 1/2 на станции	шт	1	52,88	--	53	--	--	38	98
		НР - 72%; СП - 8%			52,88	--	53	--		7	
24	Счет-фактура№90000000079 от 20.11.18г. ТОО MenU	Сплиттер 1х2	шт	1	6411,00	--	6411	--		--	6411
					--	--	--	--	6411	--	
25	1310-0904-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 48	кабель	1	107168,96	69220,16	107169	69220	--	37670	156426
		НР - 72%; СП - 8%			37948,80	14370,14	37949	14370		11587	
26	1310-0904-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 32	кабель	1	72229,12	46741,12	72229	46741	--	25338	105372

		НР - 72%; СП - 8%			25488,00	9703,48	25488	9703		7805	
27	1310-0904-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 12	кабель	1	29419,84	18658,24	29420	18658	--	10537	43154
		НР - 72%; СП - 8%			10761,60	3873,46	10762	3873		3197	
28	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 4	кабель	1	11415,36	7450,56	11415	7451	--	3968	16614
		НР - 72%; СП - 8%			3964,80	1546,74	3965	1547		1231	
29	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 2	кабель	2	5707,68	3725,28	11415	7451	--	3968	16614
		НР - 72%; СП - 8%			1982,40	773,37	3965	1547		1231	
30	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,166	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК-48 ГТС, число волокон 8	участок	1	12335,53	7822,45	12336	7822	--	4419	18095
		НР - 72%; СП - 8%			4513,08	1623,94	4513	1624		1340	
31	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда в шнур	м шнура	140	52,88	--	7403	--	--	5330	13752
		НР - 72%; СП - 8%			52,88	--	7403	--		1019	
32	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Патчкорд SC/APC-SC/UPC, 30 м	шт	4	4456,00	--	17824	--	17824	--	19250
		СП - 8%			--	--	--	--		1426	
33	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 20 м	шт	1	2899,00	--	2899	--	2899	--	3131
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
34	Счет-фактура№90000000079 от 20.11.18г. ТОО MenU	Модуль SFP	шт	3	216000,00	--	648000	--		--	648000
					--	--	--	--	648000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5133903	1367448	1640341	1344719	6943274
							1455621	413900	670493	464651	
		Стоимость оборудования	тенге				670493				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				670493				
		Стоимость монтажных работ	тенге				4463410				
		Материалы	тенге				19651				
		Всего заработная плата	тенге					1869521			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1620690				
		Накладные расходы	тенге				1344721				
		Сметная прибыль	тенге				464651				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				6272782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1277
		Сметная заработная плата	тенге					1869521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6943275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1277
		Сметная заработная плата	тенге					1869521			

РАЗДЕЛ 2.ПрокладкаПатчкордов

35	1134-0205-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Навивка патчкордов	км	2,31	20701,27	–	47820	–	1034	35558	90048
		НР - 76%; СП - 8%			20253,80	–	46786	–		6670	
36	1134-0205-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подвеска диэлектрического тросса диаметром 7мм по опорам	км	1,78	13595,41	–	24200	–	464	18039	45618
		НР - 76%; СП - 8%			13334,80	–	23736	–		3379	
37	Счет-фактура№90000000079 от 20.11.18г. ТОО MenU	трос диэлектрический	м	1780	433,93	–	772393	–	772393	–	834184
		СП - 8%			–	–	–	–		61791	
38	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Подключение коннектора на ОРКСПн	м шнура	40	52,88	–	2115	–	–	1523	3929
		НР - 72%; СП - 8%			52,88	–	2115	–		291	
39	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Монтаж ОМСпн со сплиттером 1х8 на ж/б опоре	шт	3	2327,62	45,48	6983	136	211	4806	12732
		НР - 72%; СП - 8%			2212,00	13,22	6636	40		943	
40	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Монтаж ОРКСпн со сплиттером 1х4 на ж/б опоре	шт	18	2327,62	45,48	41897	819	1262	28839	76395
		НР - 72%; СП - 8%			2212,00	13,22	39816	238		5659	
41	Счет-фактура№90000000079 от 20.11.18г. ТОО MenU	Терминал 2 (ОМСпн) со сплиттером 1/8	шт	3	64703,57	–	194111	–		–	194111
					–	–	–	–	194111	–	
42	Счет-фактура№90000000079 от 20.11.18г. ТОО MenU	Терминал 1 (ОРКСпн) со сплиттером 1/4	шт	18	64234,82	–	1156227	–		–	1156227
					–	–	–	–	1156227	–	
43	1310-0906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРКспн	4 стыка	1	13708,65	4266,56	13709	4267	5	7432	22832
		НР - 72%; СП - 8%			9436,70	885,74	9437	886		1691	
44	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкордов уличного типа	м шнура	20	52,88	–	1058	–	–	761	1965
		НР - 72%; СП - 8%			52,88	–	1058	–		146	
45	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Оптический Dropпатчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -5м	шт	4	1375,00	–	5500	–	5500	–	5940
		СП - 8%			–	–	–	–		440	
46	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Оптический Dropпатчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -45м	шт	1	4232,14	–	4232	–	4232	–	4571
		СП - 8%			–	–	–	–		339	

47	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -90м	шт	2	7446,43	–	14893	–	14893	–	16084
		СП - 8%			–	–	–	–		1191	
48	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -100м	шт	1	8160,71	–	8161	–	8161	–	8814
		СП - 8%			–	–	–	–		653	
49	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -110м	шт	2	8875,00	–	17750	–	17750	–	19170
		СП - 8%			–	–	–	–		1420	
50	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -145м	шт	1	11375,00	–	11375	–	11375	–	12285
		СП - 8%			–	–	–	–		910	
51	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -165м	шт	3	12803,57	–	38411	–	38411	–	41484
		СП - 8%			–	–	–	–		3073	
52	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -180м	шт	1	13875,00	–	13875	–	13875	–	14985
		СП - 8%			–	–	–	–		1110	
53	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -200м	шт	2	15303,57	–	30607	–	30607	–	33056
		СП - 8%			–	–	–	–		2449	
54	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -245м	шт	1	18517,86	–	18518	–	18518	–	19999
		СП - 8%			–	–	–	–		1481	
55	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -300м	шт	1	21803,57	–	21804	–	21804	–	23548
		СП - 8%			–	–	–	–		1744	
56	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Клиновидный зажим для фиксации навивного шнура оптического	шт	104	562,50	–	58500	–	58500	–	63180
		СП - 8%			–	–	–	–		4680	

57	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Зажим анкерный СП - 8%	шт	65	232,14 --	-- --	15089 --	-- --	15089	-- 1207	16296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2519226	5222	1034084	96958	2717453
		Стоимость оборудования	тенге				129584	1163	1350338	101267	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				1350338				
		Стоимость монтажных работ	тенге				1350338				
		Материалы	тенге				1096869				
		Всего заработная плата	тенге				1478				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					60225			
		Накладные расходы	тенге				1031107				
		Сметная прибыль	тенге				43362				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				91218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1231449				
		Сметная заработная плата	тенге								50
		Стоимость общестроительных работ	тенге					60225			
		Материалы	тенге				72020				
		Всего заработная плата	тенге				1498				
		Накладные расходы	тенге					70522			
		Сметная прибыль	тенге				53597				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				10049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				135666				
		Сметная заработная плата	тенге								56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					70522			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2717452				
		Сметная заработная плата	тенге								106
								130747			

РАЗДЕЛ 3.Строительно-монтажные работы по установлению СРО

Устройство фундамента для оконечного устройства на трубостойке. СРО (1 шт)

58	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,24	3045,94 3045,94	-- --	731 731	-- --	--	526 101	1358
59	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных НР - 94%; СП - 8%	м3	0,06	9498,79 3781,89	1839,23 836,16	570 227	110 50	233	260 66	897
60	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,002	563514,61 64612,75	19228,13 7797,99	1127 129	38 16	960	132 101	1360
61	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование НР - 91%; СП - 8%	м3	0,09	19517,82 4920,67	1111,07 413,56	1757 443	100 37	1214	437 175	2369
62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,13	987,02 987,02	-- --	128 128	-- --	--	92 18	238
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	0,44	685,05 393,43	31,90 16,15	301 173	14 7	114	169 38	508

64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	0,735	911,71	22,04	670	16	421	219	960
					317,18	3,04	233	2		71	
65	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,377	235,86	2,59	89	1	68	14	111
					52,69	0,30	20	--		8	
66	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,377	130,93	3,35	49	1	37	8	61
					28,50	0,46	11	--		5	
		Монтажные работы									
67	1310-0902-1204 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 800х1800 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5287,69	383,94	5288	384	32	3611	9610
					4872,00	142,78	4872	143		712	
68	Счет-фактура№2913 от 08.10.18г. ТОО Альянс	СОР с 1х16(Стойка оптическая распределительная)	шт	1	86805,36	--	86805	--		--	86805
					--	--	--	--	86805	--	
		Заземление на оконечных устройствах (СРО)									
69	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,5	3045,94	--	10661	--	--	7676	19803
					3045,94	--	10661	--		1467	
70	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,5	987,02	--	3455	--	--	2487	6417
					987,02	--	3455	--		475	
71	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2	2212,24	230,35	4424	461	1198	2096	7042
					1382,40	73,19	2765	146		522	
72	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	595,82	28,87	5958	289	3519	1609	8173
					215,04	8,47	2150	85		605	
73	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2,5	398,15	183,60	995	459	100	418	1527
					174,50	57,76	436	144		113	
74	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	1,5	650,69	4,93	976	7	70	648	1754
					599,04	1,16	899	2		130	
75	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,0025	542018,00	--	1355	--	1355	--	1463
					--	--	--	--		108	

76	Счет-фактура№90000000062 от 08.10.18г. ТОО MenU	Наконечник AL 3SC-25F8	шт	2	62,50	--	125	--	125	--	135
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				125465	1881	9446	20402	150591
		Стоимость оборудования	тенге				27333	633	86805	4725	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				86805				
		Стоимость монтажных работ	тенге				86805				
		Материалы	тенге				19122				
		Всего заработная плата	тенге				4920				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					11642			
		Накладные расходы	тенге				1480				
		Сметная прибыль	тенге				8382				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				2200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29704				
		Сметная заработная плата	тенге								10
		Стоимость общестроительных работ	тенге					11642			
		Материалы	тенге				19538				
		Всего заработная плата	тенге				3046				
		Накладные расходы	тенге					16323			
		Сметная прибыль	тенге				12020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34083				
		Сметная заработная плата	тенге								16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					16323			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				150593				
		Сметная заработная плата	тенге								26
								27965			

РАЗДЕЛ 4.Строительство ВЛС ж/б опоры

77	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84	опора	33	7550,85	3517,32	249178	116072	20927	136346	416366
		НР - 80%; СП - 8%			3399,35	1765,27	112179	58254		30842	
78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция ж/б опор	м2 поверхности	52,47	911,71	22,04	47837	1156	30038	15626	68540
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	16643	160		5077	
79	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	24,75	609,00	--	15073	--		--	16279
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
80	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м	маш-ч	8	3205,00	3205,00	25640	25640		--	27691
		СП - 8%			--	1322,00	--	10576		2051	
81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование ж/б опор	м3	1,221	15737,14	1250,38	19215	1527	15933	1904	22808
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	275,63	1755	337		1689	
82	1134-0204-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж органайзера	шт	3	1085,03	--	3255	--	--	2474	6187
		НР - 76%; СП - 8%			1085,03	--	3255	--		458	

83	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	шт.	1	11166,49	--	11166	--	3564	5473	17971
		НР - 72%, СП - 8%			7601,50	--	7602	--		1331	
84	Счет-фактура №ESF-040540001121-20181205-61204267 от 05.12.2018 г. ТОО "Темирбетон-1"	СВ 95-2 труб.пластик	шт	1	33839,29	--	33839	--	33839	--	36546
		СП - 8%			--	--	--	--		2707	
85	Счет-фактура №ESF-040540001121-20181205-61204259 от 05.12.2018 г. ТОО "Темирбетон-1"	СВ 95-2	шт	7	31392,86	--	219750	--	219750	--	237330
		СП - 8%			--	--	--	--		17580	
86	Счет-фактура №ESF-040540001121-20181205-61204259 от 05.12.2018 г. ТОО "Темирбетон-1"	СВ 95-2 труб.пластик	шт	1	34732,14	--	34732	--	34732	--	37511
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
87	Счет-фактура №ESF-040540001121-20181205-61204269 от 05.12.2018 г. ТОО "Темирбетон-1"	СВ 95-2	шт	23	31392,86	--	722036	--	722036	--	779799
		СП - 8%			--	--	--	--		57763	
88	Счет-фактура №ESF-040540001121-20181205-61204269 от 05.12.2018 г. ТОО "Темирбетон-1"	СВ 95-2 труб.пластик	шт	1	34732,14	--	34732	--	34732	--	37511
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
89	Счет-фактура№2913 от 08.10.18г. ТОО Альянс	Узел крепления натяжной УКН-01	шт.	50	504,46	--	25223	--	25223	--	27241
		СП - 8%			--	--	--	--		2018	
90	Счет-фактура№2913 от 08.10.18г. ТОО Альянс	Анкерный зажим РА-08	шт.	50	727,68	--	36384	--	36384	--	39295
		СП - 8%			--	--	--	--		2911	

91	Счет-фактура№90000000079 от 20.11.18г. ТОО MenU	Органайзер кронштейн(для выкладки запаса оптического кабеля)	шт	3	15116,07	--	45348	--	45348	--	48976
		СП - 8%			--	--	--	--		3628	
92	Счет-фактура№2913 от 08.10.18г. ТОО Альянс	Лента монтажная G201,50м	м	100	201,39	--	20139	--	20139	--	21750
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
93	Счет-фактура№2913 от 08.10.18г. ТОО Альянс	Скрепа для ленты 19мм	шт.	200	64,29	--	12858	--	12858	--	13887
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1556407	144395	1255503	161823	1855688
							141433	69326	--	137459	
		Стоимость монтажных работ	тенге				1196208				
		Материалы	тенге				3565				
		Всего заработная плата	тенге					7602			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1185042				
		Накладные расходы	тенге				5473				
		Сметная прибыль	тенге				96135				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				1297816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					7602			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				360198				
		Материалы	тенге				66899				
		Всего заработная плата	тенге					203158			
		Транспортные расходы	тенге				15073				
		Накладные расходы	тенге				156350				
		Сметная прибыль	тенге				41324				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				557872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	тенге					203158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1855688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	тенге					210759			
		РАЗДЕЛ 5.Строительство телефонной канализации									
94	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,6	3655,12	--	20469	--	--	14737	38023
		НР - 72%; СП - 8%			3655,12	--	20469	--		2816	
95	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,8	1412,37	--	6779	--	--	4881	12593
		НР - 72%; СП - 8%			1412,37	--	6779	--		933	
96	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	166103,70	--	3322	--	--	2525	6315
		НР - 76%; СП - 8%			166103,70	--	3322	--		468	

97	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	2	1553,00	--	3106	--	3106	--	3354
					--	--	--	--		248	
98	2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	18	253,00	--	4554	--	4554	--	4918
					--	--	--	--		364	
99	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1 *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	3	747,45	303,76	2242	911	--	1497	4038
					443,70	150,34	1331	451		299	
100	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Устройство ввода труб в колодцы *НР - 76%, СП - 8%*	канал	3	1156,11	--	3468	--	186	2494	6440
					1094,05	--	3282	--		477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				43941	911	7846	26134	75681
							35183	451	--	5605	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				36281				
		Материалы	тенге				186				
		Всего заработная плата	тенге					35634			
		Накладные расходы	тенге				26135				
		Сметная прибыль	тенге				4993				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				67409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	тенге					35634			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				7660				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				7660				

		Сметная прибыль	тенге				613				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				8273				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				75682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	тенге					35634			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**11742687**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1789154				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1519857			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					485473			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3947220		
		- Перевозка грузов	тенге				15073				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2107636		
		- Накладные расходы	тенге							1650036	
		- Сметная прибыль	тенге							713707	
ИТОГО по смете:			тенге				11742687,00				
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	тенге				139418,00				
ИТОГО по смете:			тенге				11882105,00				
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге				0,00				
ИТОГО по смете:			тенге				11882105,00				
Топографическая съемка ТОО Гео-Алидада Счет-фактура№ 118 от 25.10.2018г.			тенге				189285,71				
ИТОГО по смете:			тенге				12071390,71				
НДС 12%			тенге				1 448 566,89				
ИТОГО ПО АКТУ С НДС:			тенге				13 519 957,60				
В т.ч. Оборудование Подрядчика с НДС			тенге				2 360 552,32				

SAP	Материал Заказчика	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
					0,00
	Итого по материалу Заказчика				0,00
	НДС 12% (материал Заказчика)				0,00
	Всего по материалу Заказчика				0,00

Всего по смете и материал Заказчика без НДС	13 519 957,60
Всего по смете и материал Заказчика с НДС	13 519 957,60

ЗАКАЗЧИК:

Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"

Директор ТУМС

_____ Табатчиков А.П.

Заместитель директора ТУМС
по развитию сетей телекоммуникаций
_____ Ревенко В.А.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Начальник ОКРиС, ЦПиС_____ Тогизбаев Е.А.

Инженер 2кат.ОПАД ЦПиС _____ Ахаева Д.А.

Ведущий инженер УКРиС, ЦПиС _____ Калтаев М.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Vista Project"

_____ Каимов У.К.

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: X.18.TDE.24.001/01	У.н.	3057964

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №1972-06-41 от 19.12.2018 года

Название объекта по договору: «Лот №573460(2676 Р)- Работы по строительству и прокладке линий связи (Коммерческие проекты 2018 года. 8 этап. Строительство сетей FTTH для ЖД по адресу: г. Алматы, мкр. Кок Тобе, ул. Кыз Жибек, ул. Найманбаева)»

КЦ "Онтустик"

С П Р А В К А №1

выполненных объемов работ за декабрь 2018 года

По объекту: Коммерческие проекты 2018 года. 8 этап. Строительство сетей FTTH для ЖД по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Кок Тобе, ул. Кыз Жибек, ул. Найманбаева

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка ОК-48 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	1 721	1 605	
2	Прокладка ОК-48 в канализации (Запас на монтаж ОМ)	м	6	8	
3	Прокладка ОК-48 в коллекторе	м	85	85	
4	Прокладка ОК-48 в ОПТС-6/2 по металлоконструкциям	м	0	25	
[illegible]	Прокладка ОК-48 в ОПТС (Запас на монтаж ОМ-9 в шахте)	м	0	2	
[illegible]	Прокладка ОК-32 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	871	1 004	
7	Прокладка ОК-32 в канализации (Запас на монтаж ОМ)	м	12	16	
8	Прокладка ОК-12 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	537	534	
9	Прокладка ОК-12 в канализации (Запас на монтаж ОМ)	м	12	16	
10	Прокладка ОК-4 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	673	557	
11	Прокладка ОК-4 в канализации (Запас на монтаж ОМ)	м	24	32	
12	Прокладка ОКБ-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	404	404	
13	Прокладка ОКБ-2 в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м	2	2	
14	Прокладка ОКБ-2 в канализации (Запас на монтаж ОМ)	м	18	24	
15	Прокладка кабеля ОКБ-2 при выводе в СРО	м	2	2	
16	Прокладка ОКН-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	180	46	
17	Прокладка ОКН-2 в канализации (Запас на монтаж ОМ)	м	18	24	
18	Прокладка ОКН-2 в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м	10	10	
19	Прокладка кабеля ОКН-2 при выводе на опору	м	28	28	
20	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-288 число волокон 48	муфта	0	1	
21	Монтаж разветвит муфты ОК-48 с числом волокон 32 ОВ	муфта	1	1	
22	Монтаж разветвит муфты ОК-32 с числом волокон 18 ОВ	муфта	1	1	
[illegible]	Монтаж разветвит муфты ОК-12 с числом волокон 2 ОВ	муфта	1	1	
[illegible]	Монтаж разветвит муфты ОК-4 с числом волокон 2ОВ	муфта	2	3	
25	Сварка 2 ОВ на пигтейл в СРО	УССЛК	1	1	
26	Установка сплитера 1/2 на станции	шт	1	1	
27	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 48	кабель	1	1	
28	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 32	кабель	1	1	
29	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 12	кабель	1	1	
30	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 4	кабель	1	1	
31	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 2	кабель	3	2	
32	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК-48, число волокон 8	участок	2	1	
33	Прокладка патчкорда в шнур	м шнура	105	140	
34	Навивка патчкордов	км	2,31	2,31	
35	Подвеска диэлектрического тросса диаметром 7мм по опорам	км	1,78	1,78	
36	Подключение коннектора на ОРКСПн	м шнура	40	40	
37	Монтаж ОМСпн со сплиттером 1х8 на ж/б опоре	шт	4	3	
38	Монтаж ОРКСпн со сплиттером 1х4 на ж/б опоре	шт	20	18	
39	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРКспн	4 стыка	1	1	
40	Прокладка патчкордов уличного типа	м шнура	20	20	
41	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,240	0,240	
42	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,060	0,060	

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
43	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,002	0,002	
44	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,090	0,090	
45	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,130	0,130	
46	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,440	0,440	
47	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,735	0,735	
48	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	0,377	0,377	
49	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	0,377	0,377	
50	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 800х1800 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1	
51	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	3,50	3,50	
52	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,50	3,50	
53	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2	2	
54	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	10	
55	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2,5	2,5	
56	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,5	1,5	
57	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0025	0,0025	
58	Установка одностоечных железобетонных опор	опора	37	33	
59	Гидроизоляция ж/б опор	м2	58,83	52,47	
60	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	27,75	24,75	
61	Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м	маш-ч	8	8	
62	Бетонирование ж/б опор	м3	1,221	1,221	
63	Монтаж органайзера	шт	4	3	
64	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	шт.	1	1	
65	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,60	5,60	
66	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,80	4,80	
67	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-км	0,02	0,02	
68	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	3	3	
69	Устройство ввода труб в колодцы	канал	3	3	

№п/п	Наименование материалов	Ед.изм.	проект	факт	примечание
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				
1	СОР с 1х16 (Стойка оптическая распределительная)	шт	1	1	
2	Сплиттер 1х2	шт	1	1	
3	Сплиттер 1х16	шт	1	1	
4	Терминал 2 (ОМСпн) со сплиттером 1/8	шт	4	3	
5	Терминал 1 (ОРКСпн) со сплиттером 1/4	шт	18	18	
6	Модуль SFP	шт	3	3	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А48-2,5	м	1 812	1 725	
2	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А32-2,5	м	883	1 020	
3	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А12-2,5	м	549	550	
4	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	697	589	
5	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	426	432	
6	Кабель волоконно-оптический ОКА-М6П-А2-4,0	м	236	108	
7	Патчкорд SC/APC-SC/UPC, 30 м	шт	3	4	
8	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 20 м	шт	1	1	
9	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -5м	шт	4	4	
10	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -45м	шт	1	1	
11	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -90м	шт	2	2	
12	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -100м	шт	1	1	
13	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -110м	шт	2	2	
14	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -145м	шт	1	1	

№п/п	Наименование материалов	Ед.изм.	проект	факт	примечание
15	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -165м	шт	3	3	
16	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -180м	шт	1	1	
17	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -200м	шт	2	2	
18	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -245м	шт	1	1	
19	Оптический Drop патчкорд SC/APC- SC/APC SM(9/125) LSZH Черный -300м	шт	1	1	
20	Клиновидный зажим для фиксации навивного шнура оптического	шт	104	104	
21	Зажим анкерный	шт	65	65	
22	Наконечник AL 3SC-25F8	шт	2	2	
23	Органайзер кронштейн(для выкладки запаса оптического кабеля)	шт	4	3	
24	трос диэлектрический	м	1 780	1 780	
25	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400 A8 до 48 волокон	шт	1	2	
26	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400 A8 до 12 волокон	шт	1	1	
27	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400 A8 до 4 волокон	шт	2	3	
28	СВ 95-2 труб.пластик	шт	4	1	
29	СВ 95-2	шт	7	7	
30	СВ 95-2 труб.пластик	шт	1	1	
31	СВ 95-2	шт	23	23	
32	СВ 95-2 труб.пластик	шт	1	1	
33	Узел крепления натяжной УКН-01	шт.	74	50	
34	Анкерный зажим PA-08	шт.	74	50	
35	Лента монтажная G201,50м	м	125	100	
36	Скрепа для ленты 19мм	шт.	150	200	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	2	
38	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	18	

Заказчик:

Ведущий инженер УКР и С, ЦП и С /_____/ Калтаев М.Б.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project" /_____/ Каимов У.К.

Счет-фактура № 00000000042 от 25 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 25.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Vista Project"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130240019281, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр Акбулак, ул. Касыма Шарипова, дом № 103,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0043654, от 01.07.2013

ИИК поставщика: KZ56914398914BC35852, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1972-06-41 от 19.12.2018 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, ул. Панфилова 72/74

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности. Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 130240019281, Товарищество с ограниченной ответственностью "Vista Project", Республика Казахстан, г. Алматы, мкр Акбулак, ул. Касыма Шарипова, дом № 103

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151141016493, РДТ "Алматытелеком", Республика Казахстан, Алматы, ул. Панфилова 72/74

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РДТ "Алматытелеком"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 151141016493, Республика Казахстан, Алматы, ул. Панфилова 72/74

ИИК получателя: KZ326017131000000572, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Лот №573460(2676 Р)-Работы по строительству и прокладке линий связи (Коммерческие проекты 2018 года. 8 этап. Строительство сетей FTTH для ЖД по адресу: г. Алматы, мкр. Кок Тобе, ул. Кыз Жибек, ул. Найманбаева	шт	1	12 071 390,71	12 071 390,71	12%	1 448 566,89	13 519 957,60		
Всего по счету:					**12 071 390,71**		**1 448 566,89**	**13 519 957,60**		

Руководитель: Каимов У. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Елемесова А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.