Счет-фактура № 00000000021 от 30 сентября 2013 г.

Дата совершения оборота: 30.09.2013

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080740017816, г. Атырау, проспек Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005247, от 13.11.2012

ИИК поставщика: KZ839260601154230004, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №02 от 01.09.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Атырау, ул Исатая 1К

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080740017816, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau),г. Атырау, проспек Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",г. Атырау, ул Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070840003590, г. Атырау, ул Исатая 1К

ИИК получателя: KZ349260601144663000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Модернизация подстанций 220 кВ филиала Западные МЭС	работа	1	8 485 100,89	8 485 100,89	12%	1 018 212,11	9 503 313,00		
Всего по счету:					**8 485 100,89**		**1 018 212,11**	**9 503 313,00**		

Руководитель: Балатуев М.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бургебаева Г. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
070840003590

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",г. Атырау, ул Исатая**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080740017816

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau),г. Атырау, проспек Исатая 1К, тел.: 29-28-73**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №02 от 01.09.2013г.

Номер документа	Дата составления
21	30.09.2013

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Модернизация подстанций 220 кВ филиала Западные МЭС	сентябрь		работа	1	9 503 313,00	9 503 313,00
				Итого	1,000	x	9 503 313,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "ТЭСС-Проект"

Подрядчик: ТОО "Кайсар-Атырау"

Форма 2

Наименование стройки - Модернизация подстанций 220 кВ филиала Западные МЭС

Наименование объекта - Строительство ПС-220/110/10 кВ "Тенгиз"

А К Т
выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Ц0108-15-10	**Демонтаж. Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ**	4	6890,00	5815,00	27560	23260	5198	12,00	48
		компл		--	1367,98	--	5472	95	7,93	32
2	Ц0108-15-10	**Демонтаж. Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 110 кВ**	1	6890,00	5815,00	6890	5815	1300	12,00	12
		компл		--	1367,98	--	1368	95	7,93	8
3	Ц0108-15-10	**Демонтаж. Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 35 кВ**	4	6890,00	5815,00	27560	23260	5198	12,00	48
		компл		--	1367,98	--	5472	95	7,93	32
4	Ц0108-15-10	**Демонтаж. Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 10 кВ**	3	6890,00	5815,00	20670	17445	3899	12,00	36
		компл		--	1367,98	--	4104	95	7,93	24
5	Ц0108-8-1	**Демонтаж.Выключатель элегазовый 35 кВ**	2	51459,00	46970,00	102918	93940	21033	135,00	270
		компл		--	11069,89	--	22140	95	64,21	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Ц0108-11-2**	**Демонтаж. Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами**	**3**	**6292,00**	**4662,00**	**18876**	**13986**	**2816**	**27,00**	**81**
		компл		**--**	**988,02**	**--**	**2964**	**95**	**5,73**	**17**
7	**Ц0108-6-1**	**Демонтаж. Трансформатор тока, напряжение 35 кВ**	**2**	**3397,00**	**2570,00**	**6794**	**5140**	**1091**	**16,00**	**32**
		компл		**--**	**574,01**	**--**	**1148**	**95**	**3,33**	**7**
8	**Ц0108-7-1**	**Демонтаж. Трансформатор напряжения, напряжение 35 кВ**	**1**	**6074,00**	**4562,00**	**6074**	**4562**	**930**	**17,00**	**17**
		компл		**--**	**979,01**	**--**	**979**	**95**	**5,68**	**6**
9	**Ц0108-27-1**	**Демонтаж высоковольтного ЗРУ, КРУ**	**1**	**2813,00**	**2116,00**	**2813**	**2116**	**421**	**33,00**	**33**
		шт		**--**	**443,01**	**--**	**443**	**95**	**2,57**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**220155**	**189524**			**577**
			Тенге			**--**	**44090**			**256**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**220155**				
	Материалы -		Тенге			**30631**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44090**			
		Накладные расходы -	Тенге			**41885**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6283**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15722**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**277763**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**854**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50372**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**277763**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**854**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50372**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
10	**Ц0108-15-10**	**Монтаж. Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ**	**4**	**6890,00**	**5815,00**	**27560**	**23260**	**5198**	**12,00**	**48**
		компл		**--**	**1367,98**	**--**	**5472**	**95**	**7,93**	**32**
11	**С151804-2788 Изм. и доп. вып. 26**	**Ограничители перенапряжения 220кВ, типа SB 192/20.5-I**	**4**	**812182,00**	**--**	**3248728**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Ц0108-15-10**	**Монтаж. Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 110 кВ**	**1**	**6890,00**	**5815,00**	**6890**	**5815**	**1300**	**12,00**	**12**
		компл		**--**	**1367,98**	**--**	**1368**	**95**	**7,93**	**8**
13	**С151804-2788 Изм. и доп. вып. 26**	**Ограничители перенапряжения 110кВ, типа SB 90/10.3-0**	**1**	**769608,00**	**--**	**769608**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-15-10	Монтаж. Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 35 кВ	4	6890,00	5815,00	27560	23260	5198	12,00	48
		компл		--	1367,98	--	5472	95	7,93	32
15	С151804-2788 Изм. и доп. вып. 26	Ограничители перенапряжения 35кВ, типа SBK-1 51/10.2	4	226012,00	--	904048	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-15-10	Монтаж. Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 10 кВ	3	6890,00	5815,00	20670	17445	3899	12,00	36
		компл		--	1367,98	--	4104	95	7,93	24
17	С151804-2788 Изм. и доп. вып. 26	Ограничители перенапряжения 10кВ, типа SBK-1 16.5/10.1	3	123076,00	--	369228	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-8-1	Монтаж. Выключатель элегазовый напряжением 35 кВ	2	51459,00	46970,00	102918	93940	21033	135,00	270
		компл		--	11069,89	--	22140	95	64,21	128
19	Ц0108-11-2	Монтаж. Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами	3	6292,00	4662,00	18876	13986	2816	27,00	81
		компл		--	988,02	--	2964	95	5,73	17
20	Прайс АО "Электромонтаж"	Разъединитель 35кВ, 3-х полюсный с 1-м заземляющим ножом, типа S2DAT	2	465613,00	--	931226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс АО "Электромонтаж"	Разъединитель 35кВ, 3-х полюсный с 2-мя заземляющими ножами, типа S2DA2T	1	497210,00	--	497210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-6-1	Монтаж. Трансформатор тока, напряжение 35 кВ	2	3397,00	2570,00	6794	5140	1091	16,00	32
		компл		--	574,01	--	1148	95	3,33	7
23	75-3-46 Изм. и доп. вып. 24	Трансформатор тока 35 кВ в однофазный переменный ток типа IOKS-40.5 ГОСТ 11677-85	2	258000,00	--	516000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-7-1	Монтаж. Трансформатор напряжения, напряжение 35 кВ	1	6074,00	4562,00	6074	4562	930	17,00	17
		компл		--	979,01	--	979	95	5,68	6
25	75-3-21 Изм. и доп. вып. 24	Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 160/35-0,4, мощность 160 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6% ГОСТ 11677-85	1	714267,00	--	714267	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0108-27-1	Установка высоковольтного ЗРУ, комплектное распределительное устройство К104-кФ	1	2813,00	2116,00	2813	2116	421	33,00	33
		шт		--	443,01	--	443	95	2,57	3
27	75-5-5	КРУ серии К104-КФ с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "MIKOM", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек - 630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 2300х1530х810 мм	1	412300,00	--	412300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0101-52-2	Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при глубине траншеи 1.4 м в грунтах 2 группы	0,21	254818,83	254818,83	53512	53512	9284	222,00	47
		км		--	45576,64	--	9571	97	153,68	32
29	Ц0108-13-1	Заземлитель однополюсный, напряжение 35 кВ	21	2386,00	1647,00	50106	34587	7042	11,00	231
		шт		--	353,00	--	7413	95	2,05	43
30	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,05	998229,00	--	49911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	210	6,83	6,83	1433	1433	380	--	--
		м3		--	1,87	--	392	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8737733	279056			855
			Тенге			--	61466			332
	Стоимость оборудования -		Тенге			1642567				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1642567				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5561873				
	Материалы -		Тенге			46150				
	Всего заработная плата -		Тенге				51503			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5291612				
		Накладные расходы -	Тенге			48928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7339			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			336648				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5947449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58842**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**104857**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9963**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**49911**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9664**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1450**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6871**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**121392**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11413**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**1428436**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**85706**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**1514142**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**9225550**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1216**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70254**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**8957888**	**468580**			**1432**
			Тенге			**--**	**105555**			**588**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1642567**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1642567**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5782028**				
	Материалы -		Тенге			**76781**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**95592**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5291612**				
		Накладные расходы -	Тенге			**90813**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**45**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13622**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**352370**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6225211**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1985**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109214**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**104857**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9963**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**49911**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9664**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1450**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6871**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			121392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				11413			
Стоимость прочих работ -			Тенге			1428436				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85706				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			1514142				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9503313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2070
		Сметная заработная плата -	Тенге				120627			

Заказчик:
Директор
ТОО "ТЭСС-Проект"
_____ **Алдекенов О.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кайсар-Атырау"
_____ **Балатуев Г.Р.**