Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)

Наименование стройки - ГП "Теплоцентраль"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

Представляется финансовому учреждению банка при счетах за выполненные работы

Поставщик: ТОО"Фузия"

Договор №10 от 29.03.2010г

Наименование строительства и его адрес: ГП "Теплоцентраль", г.Зыряновск

Наименование объекта: Районная котельная

АКТ № 5-1 от 26. 08. 2010г

приемки выполненных строительно-монтажных работ

ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА И ОБМУРОВКИ КОТЛА №3 за август

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0145-30-1	Кладка стен из диатомитового кирпича	13,7	148692,66	1373,18	2037089	18813	66730	11,70	160
		м3		3525,16	710,30	48295	9731	115	1,05	14
45	Е0145-35-4	Кладка огнеупорного слоя стен из шамотного кирпича	12	17586,90	1779,75	211043	21357	99163	20,79	249
		м3		6261,53	924,16	75138	11090	115	1,38	17
46	С11151-18	Мертели огнеупорные алюмосиликатныя ГОСТ 6137-80 марки МШ-42	0,2	47000,00	--	9400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0145-16-2	Обмуровка теплоизоляционным бетоном толщиной слоя до 120 мм	2,2	38519,92	437,11	84744	962	13849	17,42	38
		м3		5245,05	229,01	11539	504	115	0,34	1
49	С143001-38	Бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки	1,03	31389,50	--	32331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0145-15-1	Устройство температурных швов	25	54,87	6,07	1372	152	1495	0,16	4
		м2		48,79	3,20	1220	80	115	--	--
54	1-17 Цена	Стоимость ДВП	2	2100,00	--	4200	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
55	1-18 Цена	Стоимость асбошнура d-25мм	0,15	950000,00	--	142500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--