Директор:
ТОО «Береке Құрылыс и К»

_____ Кенженов А.А.

«Утверждаю»
Заместитель начальника Департамента внутренних дел Алматинской области
_____ Балтагулов А.И.

Заказчик: ГУ «Департамент внутренних дел по Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
Подрядчик: ТОО «Береке Құрылыс и К»

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2018г.

№	Наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
					Из них		Стоимость прочих затрат не вход. В состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Тендерная скидка
				В текущих ценах без НДС	В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Капремонт ремонт здания Нарынкольского поселкового отделения полиций (ПОП) Райымбекского РОВД Алматинской области (с.Нарынкол)"	10000000	10 000 000,00	8928571	8928571					1071429	
	Всего										

к оплате: десять миллионов тенге

Заказчик:
ГУ «Департамент внутренних дел Алматинской области МВД РК»
Алматинская область, г.Талдыкорган
ул.Жансугурова, 91/95
БИН 970840001295
ИИК KZ93070102KSN0901000
Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A, код 252001

Технадзор:

Директор: _____ Кравченко О.А.

Подрядчик:
ТОО «Береке Құрылыс и К» Алматинская область
Сарканский район
г.Сарканд ул.Момышулы, 13
БИН 070940018314
ИИК KZ058560000004289146
АО «Банк ЦентрКредит» г.Талдыкорган
БИК KCJBKZKX

Заказчик: _____Алпысов Б.А.

Подрядчик: _____ Кенженов А.А.

Заказчик ГУ"Департамент внутренних дел Алматинской области"МВД РК

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Береке Құрылыс и К»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капремонт ремонт здания Нарынкольского поселкового отделения полиций (ПОП)Райымбекского РОВД Алматинской области (с.Нарынкол)"

Наименование обьекта:

Акт приемки выполненных работ

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	237,00	935,07	6,13	221612	1453	0,38	91
					67,28	2,31	15945	547	0,01	2
2.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	229,91	125,28	0,20	28804	46	0,09	21
					18,11	0,09	4164	21	0,00	0
3.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	29,40	448,56	128,16	13188	3768	0,90	26
					174,40	44,59	5127	1311	0,14	4
4.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	26,46	4010,00	--	106105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	16,00	1380,00	--	22080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	81,20	97,17	0,40	7890	32	0,08	6
					13,56	0,14	1101	11	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,56	379,71	40,10	2871	303	1,49	11
					313,09	15,16	2367	115	0,06	0
9.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	37400,00	--	74800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	т	0,08	26001,12	11140,24	2064	884	54,30	4
					11695,50	2648,49	928	210	7,58	1
11.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,08	134000,00	--	10637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	2,29	152,43	0,09	349	--	0,65	1
					124,20	0,03	285	--	0,00	0
13.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99034,93	380,30	763	3	198,00	2
					38036,25	143,44	293	1	0,56	0
14.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	2135,00	4,75	0,14	10137	299	0,00	2
					0,11	0,05	235	107	0,00	1
16.	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	1,00	7863,33	457,67	7887	459	6,66	7
					1327,39	171,56	1331	172	0,67	1
17.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	85,00	24,37	0,03	2071	3	0,02	2
					8,16	--	694	--	--	--
		Итого по разделу:								524061
		Раздел: Входная группа № 1								
18.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,05	21898,02	417,85	1117	21	22,10	1
					3909,13	157,50	199	8	0,62	0
19.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых	т	0,01	46409,71	3043,21	401	26	170,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладок			36742,50	1150,31	318	10	4,49	0
20.	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	т	0,01	43300,00	--	375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58	670,08	1476	6	289,00	2
					54596,25	253,13	449	2	0,99	0
22.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3,80	924,04	10,25	3511	39	1,71	6
					313,89	3,85	1193	15	0,01	0
23.	Е0112-20-2	Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м	7,80	518,88	309,39	4047	2413	0,23	2
					43,88	48,79	342	381	0,13	1
24.	С11011-3054	Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	7,80	222,00	--	1732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-73-2	Сборка карнизов	м2	3,60	270,56	8,99	974	32	1,43	5
					246,85	3,40	889	12	0,01	0
26.	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	м3	0,30	16000,00	--	4800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С	Металлосайдинг	м2	3,71	600,00	--	2225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	3,30	3033,78	4,99	10011	16	2,70	9
					537,22	1,53	1773	5	0,00	0
29.	Е0112-7-7	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	3,00	239,56	9,24	719	28	1,16	3
					212,18	3,46	637	10	0,01	0
30.	С130806-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	3,00	772,00	--	2316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	1,60	471,15	1,53	754	2	0,28	0
					50,72	0,56	81	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,00	251,77	--	252	--	1,54	2
					251,77	--	252	--	--	--
33.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,57	154,22	--	88	--	0,97	1
					154,22	--	88	--	--	--
34.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	10,00	22,31	--	223	--	0,12	1
					22,31	--	223	--	--	--
35.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,43	8922,81	245,78	3855	106	1,79	1
					313,09	92,84	135	40	0,36	0
36.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0106-11- 6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,05	169851,81	13899,18	8713	713	42,50	2
					8694,00	5250,94	446	269	20,52	1
38.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99034,93	380,30	626	2	198,00	1
					38036,25	143,44	240	1	0,56	0
39.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0111-15- 3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	3,45	220,69	12,44	761	43	0,27	1
					45,54	4,68	157	16	0,02	0
41.	Е0111-27- 3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	3,45	950,08	14,65	3278	51	1,06	4
					197,43	5,49	681	19	0,02	0
42.	Е0107-60- 4	Установка металлических ограждений без поручня	м	2,90	97,17	7,36	282	21	0,41	1
					82,55	2,79	239	8	0,01	0
43.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы,	т	0,03	177400,00	--	5203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пожарные щиты переходных площадок, ограждения								
44.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	99034,88	380,30	109	--	198,00	0
					38036,20	143,44	42	--	0,56	0
45.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00	--	44	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Входная группа №1								59709
		Раздел: Отопление								
46.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	188,80	148,40	0,07	28017	13	0,65	122
					108,00	0,02	20390	4	0,00	0
47.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	96,00	72,96	16,85	7005	1618	0,21	20
					38,59	4,33	3705	416	0,03	2
48.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	72,00	82,96	21,06	5973	1516	0,21	15
					44,38	5,41	3195	390	0,03	2
49.	С11031-130	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	м	18,00	475,00	--	8550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	48,00	271,00	--	13008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	6,00	163,00	--	978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	0,75	12369,85	98,51	9277	74	2,72	2
					540,46	37,88	405	28	0,14	0
		Итого по разделу: Отопление								72809
		Раздел: Вентиляция								
53.	Е0120-4-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из	м2	13,80	1292,30	17,38	17834	240	1,62	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			298,70	6,53	4122	90	0,03	0
54.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	9,00	285,85	22,41	2573	202	1,12	10
					225,19	9,41	2027	85	0,03	0
55.	С131312-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размером 150х150 мм	м2	0,19	3950,00	--	760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	0,50	836,00	--	418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	5,00	1143,33	9,18	5717	46	0,51	3
					97,40	2,98	487	15	0,01	0
58.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	3,00	278,50	116,03	836	348	0,59	2
					115,92	43,60	348	131	0,17	1
59.	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	10м2	0,00	3260,00	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,75	7113,16	419,80	5335	315	4,54	3
					804,71	157,50	604	118	0,61	0
61.	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	шт	24,00	135,37	3,23	3249	78	0,61	15
					115,92	1,28	2782	31	0,01	0
62.	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	шт	5,00	158,00	--	790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С151701-81	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01	шт	16,00	209,00	--	3344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	7,00	209,00	--	1463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	4,00	157,00	--	628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С151706-5	Лампы накаливания электрические	шт	32,00	17,00	--	544	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-25			--	--	--	--	--	--
67.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	8,00	154,18	--	1233	--	0,78	6
					142,83	--	1143	--	--	--
68.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	8,00	457,00	--	3656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	шт	40,00	804,74	189,59	32190	7584	2,51	100
					476,00	114,12	19040	4565	0,40	16
70.	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	шт	40,00	4770,00	--	190800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	160,00	82,00	--	13120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	57,00	156,00	--	8892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	18,00	50,40	--	907	--	0,20	4
					35,71	--	643	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция								294297
		Раздел: Видионаблюдение								
74.	Ц0110-385-6	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	шт	1,00	1297,80	--	1298	--	7,00	7
					1247,00	--	1247	--	--	--
75.	С	Видеорегистратор EGD HDMI	шт	1,00	45294,33	--	45294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Ц0110-385-6	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	шт	2,00	1297,80	--	2596	--	7,00	14
					1247,00	--	2494	--	--	--
77.	С	Монитор	шт	2,00	13916,78	--	27834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Ц0110-385 -6	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	шт	2,00	1297,80	--	2596	--	7,00	14
					1247,00	--	2494	--	--	--
79.	С	SEAgATA ST2000DL001 SATA--3	шт	2,00	7817,09	--	15634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	--	994,30	1,60	1	--	5,00	--
					936,00	--	--	--	--	--
81.	С	КоннекторBNC	шт	36,00	7,30	--	263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С	<Блок резервного питания	шт	2,00	2998,05	--	5996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Ц0108-121 -5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт	2,00	722,00	--	1444	--	4,00	8
					610,00	--	1220	--	--	--
84.	С	Акамулятор	шт	2,00	877,58	--	1755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0110-350 -22	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	шт	13,00	4209,80	27,80	54727	361	19,00	247
					3870,00	9,00	50310	117	0,05	1
86.	С151601-1	Камера для видеонаблюдения	шт	13,00	2315,00	--	30095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	2000,00	31,50	7,50	63000	15000	0,12	240
					19,80	1,60	39600	3200	0,01	19
88.	С	Кабель КВК-П-2 2Х0,5 КОМБИНИРОВАННЫЙ	м	1200,00	56,00	--	67195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С	Кабель ШВВП 2х0,75	м	800,00	25,97	--	20774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-400 -1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	м	200,00	13,90	6,30	2780	1260	0,04	8
					6,90	1,80	1380	360	0,01	2
91.	С	Кабельный канал25х16	м	100,00	62,88	--	6288	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
									2340	
92.	С	Кабельный канал40х60	м	100,00	131,78	--	13178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установлённым конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	м	6,00	180,30	91,60	1082	550	0,33	2
					57,40	23,00	344	138	0,13	1
94.	С130804-80	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32X25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	0,60	777,00	--	466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	12,00	92,40	--	1109	--	0,50	6
					90,00	--	1080	--	--	--
96.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	12,00	59,00	--	708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	шт	1,00	1648,60	1,60	1649	2	8,00	8
					1523,00	--	1523	--	--	--
98.	С	Блок питания Скат	м	1,00	2998,05	--	2998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Видионаблюдение								370759
		Раздел: Благоустройство территории								
99.	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м2	333,50	520,89	243,27	173718	81130	1,49	497
					261,00	66,53	87044	22188	0,24	80
100.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	275,30	333,00	--	91675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	7,06	134000,00	--	946040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	294,60	148,40	0,07	43717	21	0,65	190
					108,00	0,02	31817	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	6864,71	1172,83	13729	2346	17,80	36
					3217,50	334,76	6435	670	1,28	3
104.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	12,00	1055,00	--	12660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,18	134000,00	--	24522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,30	148,40	0,07	786	--	0,65	3
					108,00	0,02	572	--	0,00	0
107.	С11011-819	Петля накладная	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00	162700,00	--	618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1864,85	33,47	1865	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
110.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	6,00	1055,00	--	6330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,08	134000,00	--	10720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,30	148,40	0,07	341	--	0,65	1
					108,00	0,02	248	--	0,00	0
113.	С11011-819	Петля накладная	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	т	0,00	162700,00	--	155	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		преобладанием профильного проката,	--	--	--	--	--	--	--	--
		с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке								2340
		Итого по разделу: Благоустройство территории								1327117
ИТОГО:							2661958	115921		2241
							398231	333451		129
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						174224		
		На общестроительные работы						254375		
		На металломонтажные работы						810		
		На сантехнические работы						7152		
		Всего накладных расходов:						436561		
		Итого с накладными						3098519		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						185911		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3284430		
		Итого с временными, 1,44 %						3331726		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3376704		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3410021		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3423348		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,557						8753501		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						175070		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8928571		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1071429		
		Итого с НДС						10000000		

Заказчик

Начальник УКО ЮЮ
Алматинской области
Б. Алпысов

Тех надзор Кравченко О.А.

Подрядчик Кенжеков А.А.