А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Доп. Соглашение № 2 от 01.08.2018 г. к Договору № А18-236-00 от 21.06.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скв. 201 до скв. № 119", "ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скв. № 40 до скв. № 724" (дополнительные СМР по монтажу линии сброса с СППК на факельный амбар)*

Сумма договорной цены: **164 333 813,28 тенге**
Выполнено до: 148 123 557,12 тенге
Выполнено за месяц: **август 2018 г.** **1 984 082,24 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	ЧНГКМ. СИСТЕМА СБОРА ГКС ОТ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ № 201 ДО СКВАЖИНЫ №				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ	М3	0,720	6 434,40	6 190
2	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,14	6 053,78	424
3	УКЛАДКА БЕТОНА ФУНДАМЕНТОВ 2шт	М3	0,256	121 414,06	13 963
4	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	2,560	2 387,47	6 059
5	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ , МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,130	847 974,97	74 622
6	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	5,662	3 757,60	13 873
7	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	5,662	809,71	2 989
8	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,320	2 233,66	1 736
9	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,320	1 149,82	893
10	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ100 ММ	М	100	6 235,20	623 520,0
11	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ100 ММ	М	100	7 129,7	712 965,0
12	МОНТАЖ ОТВОДА 90* ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	2	37 848,0	75 696,0
13	СТОИМОСТЬ ОТВОДА 90* ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	2	39 002,0	78 004,1
14	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	35,156	3 757,60	132 102,2
15	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	35,156	809,71	28 466,2
	ВСЕГО:				**1 771 502**
	НДС 12%				212 580,24
	ВСЕГО:				**1 984 082,24**

Начальник ЖПРБ Жирыбаев А.Е.

Заказчик
"ТОО "Жаикмунай" ОПС
"_____" _____2018 г.

Ген. директор _____ Кардонский В.Г.
Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.

07.08.18