Счет-фактура № 00000000002 от 13.11.17 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "UK RCO-Ltd" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 150840003726, Респблика Казахстан, ВКО , г. Усть-Каменогорск, ул. ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, д. 29/1, кв. (офис) 135, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0569752 от 22.06.16 (2а)

ИИК поставщика: KZ34914102203KZ000J6 в ДБ АО "Сбербанк", , БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №176201(100) от 11.10.2017г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, проспект Мангилик Ел, 11/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН 150840003726 ТОО "UK RCO-Ltd", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. КАНЫША САТПАЕВА, д. 29/1, кв. (офис) 135 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН 120841014800 Филиал РГП на ПХВ "Казгидромет" Министерства энергетики РК по ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12. (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства энергетики Республики Казахстан **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990540002276, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Мангилик Ел, 11/1 (10а)

ИИК получателя: KZ459261001164683000 в АО «Казкоммерцбанк», , БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт 3 этажа здания в г.Риддер, ул.Тохтарова, 6	тенге	1	2 633 200,00	2 633 200,00	12%	315 984,00	2 949 184,00		
Всего по счету:					**2 633 200,00**		**315 984,00**	**2 949 184,00**		

Руководитель организации Шериязданов А. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

"UK RCO-Ltd" БИН 150840003726

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Шериязданов А. С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства энергетики Республики Казахстан, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Мангилик Ел, 11/1**	**990540002276**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "UK RCO-Ltd", Респблика Казахстан, ВКО., г. Усть-Каменогорск, ул. ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, д. 29/1, кв. (офис) 135**	**150840003726**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №176201(100) от 11.10.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000001	14.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт 3 этажа здания в г.Риддер,			тенге	1	2 949 184,00	2 949 184,00
				Итого	1	x	**2 949 184,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шерешдинов А.Р. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2017

М.П. М.П.

Бекжанова

Договор №176201 (100) от 11 октября 2017 г.
Заказчик: РГП на ПХВ "Казгидромет" Министерства Энергетики РК
Исполнитель: ТОО "UK RCO-Ltd"
Наименование объекта: Текущий ремонт 3 этажа здания РГП "Казгидромет" по ул. Тохтарова, 6, в г. Усть-Каменогорск, ВКО.

Акт №1
приемки выполненных работ за 2017 г№
(локальная смета 2-1-1)
Текущий ремонт 3 этажа здания РГП "Казгидромет" по ул. Тохтарова,6, в г. Риддер, ВКО

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Полы.								
		1.1 тип 1								
1	11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	10	3089,2	5,3	30892	53	4965	1,07	10,7
		м2 покрытия		903,3	2,6	9033	26	54,81	0,045	0,45
		1.2 тип 2								
2	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	102,84	28,37	–	2918	–	1552	0,0377	3,87707
		м		28,37	–	2918	–	53,19	–	–
3	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	144,86	85,73	–	12419	–	6606	0,1139	16,49955
		м2		85,73	–	12419	–	53,19	0,0013	0,18832
4	11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	144,86	260,77	14,29	37775	2070	4941	0,0733	10,61824
		м2 изолируемой поверхности		55,17	7,06	7992	1023	54,81	0,0092	1,33271
5	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	144,86	2686,16	–	389117	–	24322	0,382	55,33652

	м2 покрытия		306,33	–	44375	–	54,81	0,0085	1,23131
6 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	102,84	263,76	–	27125	–	4777	0,0899	9,24532
	м плинтусов		84,75	–	8716	–	54,81	0,0003	0,03085

Раздел 2 Проемы.

2.1 окна

7 11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	3	1547	5	4641	15	1111	0,8165	2,4495
	м2 проемов		689,33	–	2068	–	53,73	0,0669	0,2007
8 21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	3	24641		73923				
	м2								
9 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	1,85	770,27	–	1425	–	174	0,2119	0,39202
	п/м		174,59	–	323	–	53,82	0,0019	0,00352
10 21-090205-0209	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	1,85	2183,64		4040				
	м								
11 12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	1,85	867,57	–	1605	–	335	0,4141	0,76609
	м		340,54	–	630	–	53,19	0,0012	0,00222
12 12-060101-1202	Приборы дверные. Смена шпингалетов	3	1238	–	3714	–	1938	1,476	4,428
	шт.		1214,33	–	3643	–	53,19	–	–
13 21-090404-0701	Шпингалеты ПВХ окон длиной 1200 мм	2	2121,71		4243				
	шт.								
14 21-090404-1005	Ручки	3	3142,65		9428				
	пара								
15 12-130101-0511	Стеклопакет. Смена в металлических переплетах на эластичной прокладке. Площадь стекла до 1,0 м2	2,32	5361,21	–	12438	–	1444	1,32	3,0624
	м2 остекления		1170,26	–	2715	–	53,19	0,005	0,0116

2.2 двери

16	12-060101-1205	Приборы дверные. Смена замков врезных / металлическая дверь / *шт.*	1	611	–	611	–	320	0,732	0,732
				602	–	602	–	53,19	–	–
17	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	1	5039,76		5040				
18	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *шт.*	2	1517	1	3034	2	1613	1,9603	3,9206
				1516	–	3032	–	53,19	0,0397	0,0794
19	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях / ДГ 21-9П-2шт / *м2 проемов*	3,78	1174,87	2,12	4441	8	1675	0,9753	3,68663
				823,28	–	3112	–	53,82	0,0253	0,09563
20	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	3,78	4678,74		17686				
21	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление *м коробок*	10,2	326,47	–	3330	–	339	0,0782	0,79764
				61,67	–	629	–	53,82	0,0004	0,00408
22	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *шт.*	4	428,37		1713				
23	11-100106-0401	Приборы дверные. Установка / замок дверной / *комплект*	1	806	1	806	1	433	0,753	0,753
				805	–	805	–	53,82	0,0005	0,0005
24	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	3	4134,56		12404				

Раздел 3 Отделочные работы.

3.1 стены и откосы

25	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	3,21	4153,89	–	13334	–	5689	3,852	12,36492
				3332,09	–	10696	–	53,19	0,0116	0,03724
26	11-150301-0101	Галтели высотой до 100 мм. Установка	76,4	222,49	–	16998	–	8271	0,26	19,864

	м деталей								
			219,5	–	16770	–	49,32	0,0011	0,08404
27 21-080104-0113									
	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм / галтели /	76,4	146,15		11166				
	м								
28 12-120101-1604									
	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % / в том числе откосы /	240,6	360,61	–	86762	–	21420	0,2009	48,33654
	м2								
			167,38	–	40271	–	53,19	0,0016	0,38496
29 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	191,76	503,26	–	96505	–	38779	0,468	89,74368
	м2 окрашиваемой поверхности								
			410,03	–	78627	–	49,32	0,0012	0,23011
30 11-150601-0101	Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	183,66	577,07	–	105985	–	23456	0,303	55,64898
	м2 оклеиваемой поверхности								
			258,95	–	47559	–	49,32	0,0002	0,03673
31 11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	25	3798,52	–	94963	–	16615	1,52	38
	м2 поверхности облицовки								
			1347,56	–	33689	–	49,32	0,0165	0,4125
3.2 потолки									
32 12-120101-1704									
	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	315,73	394,33	–	124502	–	36518	0,261	82,40553
	м2								
			217,45	–	68655	–	53,19	0,0016	0,50517
3.3 м/к									
33 12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза / решетки окон /	1,45	684,83	–	993	–	474	0,738	1,0701
	м2								
			615,17	–	892	–	53,19	0,0001	0,00015

<u>Раздел 4 Сантехнические работы.</u>

4.1 отопление

34	12-150101-0902	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена	170	1670,42	6,58	283971	1119	72147	0,859	146,03
		м трубопровода		797,89	–	135641	–	53,19	0,0042	0,714
35	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	1	836	–	836	–	445	1,1	1,1
		шт.		836	–	836	–	53,19	0,0224	0,0224
36	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	1,2	13790	–	16548	–	385	0,682	0,8184
		кВт		590	–	708	–	54,36	0,0606	0,07272
37	12-150102-1101	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	23	2492,87	–	57336	–	29720	2,916	67,068
		прибор		2429,39	–	55876	–	53,19	–	–
38	21-130816-3516	Пробки радиаторные	48	74,64		3583				
		шт.								
39	23-020101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	48	77,59		3724				
		шт.								
40	23-020101-1501	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	48	59,18		2841				
		шт.								
41	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /d=15мм /	24	1571,46	–	37715	–	16803	1,47	35,28
		шт.		1287,92	–	30910	–	54,36	0,01	0,24
42	23-040902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	24	928,35		22280				
		шт.								
43	23-020101-2302	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	48	77,44		3717				
		шт.								
4.2 водоснабжение										
44	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка / d=20 мм /	1	375	–	375	–	202	0,41	0,41
		счетчик (водомер)								

			372	–	372	–	54,36	0,01	0,01
45	23-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	1	4455,61		4456			
		шт.							
46	23-020101-2302	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	2	77,44		155			
		шт.							
47	11-180201-0301	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	1	12819	–	12819	–	6534	13,4	13,4
		водоподогреватель							
				12019	–	12019	–	54,36	0,43	0,43
48	51-040106-0201(о	Водонагреватели ARICTON PRO R на 100 литров	1	45876,5		45877			
		шт.							
49	11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	2	265,5	–	531	–	289	0,337	0,674
		м подводок							
				265,5	–	531	–	54,36	–	–
50	23-021104-3303	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	2	473,39		947			
		комплект							

Раздел 5 Мебель.

5.0 Подраздел без наименования

51	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	1	1853	–	1853	–	984	1,95	1,95
		комплект							
				1811	–	1811	–	54,36	0,035	0,035
52	29-000001-0001(п	Стол лабораторный в комплекте: мойка, сушитель, смеситель, сифон / 15 640 руб*5,59 =87 428 тенге на 6 апреля 2017г /	1	78061		78061			
		шт							
53	11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	1,2	265,83	–	319	–	173	0,337	0,4044
		м подводок							
				265,83	–	319	–	54,36	–	–
54	23-021104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	2	378,49		757			
		комплект							

55	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	170	58,05	1,76	9868	299	5196	0,0501	8,517
				56,23	–	9559	–	54,36	–	–
	Раздел 6 Электромонтажные работы.									
56	13-080305-0417	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на закладных деталях в подвесных потолках *шт.*	8	1570,25	–	12562	–	4838	1,64	13,12
				1570	–	12560	–	38,52	0,601	4,808
57	23-070106-0801	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм / аналог ЛПО 20х18 / *шт.*	8	16433,37		131467				
58	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *шт.*	4	824,75	2	3299	8	1106	0,75	3
				718	–	2872	–	38,52	0,4512	1,8048
59	23-070106-0902	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм / таблетка / *шт.*	4	10966,57		43866				
	Раздел 7 Прочие.									
60	11-460301-0102	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм *отверстие*	14	551,79	214,14	7725	2998	3127	0,354	4,956
				328,79	159,79	4603	2237	45,72	0,19	2,66
61	11-460301-0118	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0102 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм плита перекрытия толщиной 220 мм / *отверстие*	28	6,32	2,36	177	66	68	0,0038	0,1064

	3,54	1,75	99	49	45,72	0,0019	0,0532
Всего прямые затраты			**2003641**				**772**
							16
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			668 887				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6 639				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 335				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 282 238				
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			45 877				
Накладные расходы I уровня, тенге			349 784				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 353 425				
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			84 723				
Итого, тенге			2 438 148				
Сметная прибыль (8 %), тенге			195 052				
Всего			**2 633 200**				
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**2 633 200**				
НДС (12 %)			315 984				
Всего по акту с учетом НДС			**2 949 184**				

Заказчик:

РГП на ПХВ "Казгидромет" МЭ РК

Исполнитель:

ТОО "UK RCO-Ltd"

Директор **Шериязданов А.С.**