Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ С ОБЪЕКТАМИ СОЦКУЛЬТБЫТА Г.КАРАГАНДА,РАЙОН ОКТЯБРЬСКИЙ,УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 19/1.СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStoy AST"

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ВОДОПРОВОДА

Договор № 6 от 2.05.2019г.

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль2019 года

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ВОДОПРОВОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная сметаС2-1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
		ВОДОПРОВОД В1									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" , "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5- 0,63) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	184,9972387	187,39	178,33	34666	32990	--	6562	44526
					9,06	40,20	1676	7437		3298	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1735,916993	206,13	196,16	357817	340513	--	67728	459588
					9,97	44,22	17304	76762		34044	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	53,6881544	2018,02	--	108344	--	--	78007	201259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	108344	--		14908	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 1**	м3 грунта	104,8234193	665,52	--	69762	--	--	50229	129590
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	69762	--		9599	
5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	1852,45466	33,24	33,24	61574	61574	--	13083	80629
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	--	18170		5972	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1852,45466	134,91	63,63	249915	117872	--	134494	415161
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	132043	54754		30753	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	61,8599664	1401,40	--	86691	--	--	62417	161036
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	86691	--		11929	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	128,7652256	1611,61	--	207519	--	--	149414	385488
		НР - 72%; СП - 8%			1611,61	--	207519	--		28555	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	142,1165095	665,52	--	94581	--	--	68099	175694
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	94581	--		13014	
10	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта /лишний грунт/ 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	65,8329888	249,30	240,62	16412	15841	6	3273	21260
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	565	3980		1575	
11	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	тенге за 1 тонну	115,2077304	253,00	--	29148	--		--	31479
		СП - 8%			--	--	--	--		2332	
12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	м3	65,8329888	18,12	15,41	1193	1014	7	403	1724
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	172	388		128	
13	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	1920,462	1141,14	1141,14	2191516	2191516	--	933289	3374790
		НР - 72%; СП - 8%			--	674,96	--	1296235		249984	
14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	6,80645	2444,37	149,59	16637	1018	9621	6204	24669
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	5998	268		1827	
15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0005	251898,05	65090,57	126	33	--	101	245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	93	9		18	
16	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,505	420,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
17	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	267643,61	73601,45	401	110	3	315	774
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	288	30		57	
18	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,515	720,00	--	1091	--	1091	--	1178
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
19	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,05	405942,84	76030,81	20297	3802	810	16855	40124
		НР - 99%; СП - 8%			313690,00	26809,81	15685	1340		2972	
20	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17,9	1110,78	7,12	19883	127	2745	16875	39699
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	17011	34		2941	
21	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,2	1959,00	--	98342	--	98342	--	106209
		СП - 8%			--	--	--	--		7867	
22	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	404895,72	132080,40	80979	26416	2545	58796	150958
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	52018	7372		11182	
23	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм . Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12,375	1227,05	7,62	15185	94	2592	12400	29792
		НР - 99%; СП - 8%			1010,02	2,14	12499	26		2207	
24	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	202	3609,00	--	729018	--	729018	--	787339
		СП - 8%			--	--	--	--		58321	
25	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0179	704789,97	212684,41	12616	3807	851	9097	23450
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	7958	1230		1737	
26	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,9716	4009,00	--	72048	--	72048	--	77812
		СП - 8%			--	--	--	--		5764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,012375	1104272,99 544635,00	489895,79 153230,84	13665 6740	6062 1896	863	8550 1777	23992
28	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	12,4245	15683,00 --	-- --	194853 --	-- --	194853	-- 15588	210442
29	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	2	5782,14 1623,57	620,19 11,26	11564 3247	1240 23	7077	3237 1184	15985
30	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	9829,63 2760,07	1054,32 19,14	9830 2760	1054 19	6016	2751 1006	13588
31	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,012375	2577429,93 255060,00	176802,29 29963,68	31896 3156	2188 371	26552	3492 2831	38219
32	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05	808104,81 174400,00	25053,48 486,14	40405 8720	1253 24	30432	8657 3925	52987
33	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,018	1591259,79 201650,00	135323,14 23514,90	28643 3630	2436 423	22577	4012 2612	35268
34	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1077,96 878,24	24,99 11,26	1078 878	25 11	175	881 157	2115
35	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	1	24227,00 --	-- --	24227 --	-- --	24227	-- 1938	26165
36	2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	**Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50** *СП - 8%*	шт.	1	5548,00 --	-- --	5548 --	-- --	5548	-- 444	5992
37	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6	1762,69 1357,28	74,97 33,78	10576 8144	450 203	1982	8263 1507	20346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2304-0102-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	37128,00	--	222768	--	222768	--	240589
		СП - 8%			--	--	--	--		17821	
39	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	6	5548,00	--	33288	--	33288	--	35951
		СП - 8%			--	--	--	--		2663	
40	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2646,11	174,93	13231	875	2368	10278	25389
		НР - 99%; СП - 8%			1997,55	78,82	9988	394		1881	
41	2304-0102-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	72298,00	--	361490	--	361490	--	390409
		СП - 8%			--	--	--	--		28919	
42	2304-0105-0905 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	5	9248,00	--	46240	--	46240	--	49939
		СП - 8%			--	--	--	--		3699	
43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1233,59	805,10	17270	11271	--	8898	28261
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5999	2989		2093	
44	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	782,00	--	782	--	782	--	845
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
45	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	2947,00	--	38311	--	38311	--	41376
		СП - 8%			--	--	--	--		3065	
46	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1146,00	--	1146	--	1146	--	1238
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
47	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2638,00	--	10552	--	10552	--	11396
		СП - 8%			--	--	--	--		844	
48	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	14	4372,00	--	61208	--	61208	--	66105
		СП - 8%			--	--	--	--		4897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,50695	280306,38	13635,95	142101	6913	119572	17425	172288
		НР - 99%; СП - 8%			30803,40	3915,82	15616	1985		12762	
50	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0849	326746,37	2623,95	27741	223	24151	3433	33667
		НР - 99%; СП - 8%			39658,20	1182,30	3367	100		2494	
51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1233,59	805,10	2467	1610	--	1271	4037
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		299	
52	2302-0303-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4821,00	--	9642	--	9642	--	10413
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
53	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	2436,62	162,37	7310	487	1680	5288	13605
		НР - 99%; СП - 8%			1714,44	65,94	5143	198		1008	
54	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	80516,00	--	161032	--	161032	--	173915
		СП - 8%			--	--	--	--		12883	
55	2303-0103-0911 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	91631,00	--	91631	--	91631	--	98961
		СП - 8%			--	--	--	--		7330	
56	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Указатель пожарного гидранта	шт.	3	555,10	--	1665	--	--	1266	3165
		НР - 76%; СП - 8%			555,10	--	1665	--		234	
57	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	608,00	--	1824	--	1824	--	1970
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
58	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза для трубы/	м	0,1	1238,00	--	124	--	124	--	134
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
59	2301-0501-1011 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 125х4,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза для трубы/	м	0,1	1620,00	--	162	--	162	--	175
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
60	2301-0501-1014 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза для трубы/	м	0,8	2859,00	--	2287	--	2287	--	2470
		СП - 8%			--	--	--	--		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2301-0501-1017 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза для трубы/	м	2,8	5390,00	--	15092	--	15092	--	16299
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
62	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,57	51541,52	8310,00	647877	104457	356117	225089	942803
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	187303	40059		69837	
63	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22391,00	--	134346	--	134346	--	145094
		СП - 8%			--	--	--	--		10748	
64	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34127,00	--	34127	--	34127	--	36857
		СП - 8%			--	--	--	--		2730	
65	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	14080,00	--	126720	--	126720	--	136858
		СП - 8%			--	--	--	--		10138	
66	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18733,00	--	74932	--	74932	--	80927
		СП - 8%			--	--	--	--		5995	
67	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	18733,00	--	112398	--	112398	--	121390
		СП - 8%			--	--	--	--		8992	
68	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22514,00	--	45028	--	45028	--	48630
		СП - 8%			--	--	--	--		3602	
69	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27782,00	--	27782	--	27782	--	30005
		СП - 8%			--	--	--	--		2223	
70	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОС Т 8020-90	шт.	6	17542,00	--	105252	--	105252	--	113672
		СП - 8%			--	--	--	--		8420	
71	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35224,00	--	35224	--	35224	--	38042
		СП - 8%			--	--	--	--		2818	
72	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	4482,00	--	80676	--	80676	--	87130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6454	
73	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	7	18396,00	--	128772	--	128772	--	139074
		СП - 8%			--	--	--	--		10302	
74	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	65	599,00	--	38935	--	38935	--	42050
		СП - 8%			--	--	--	--		3115	
75	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Бетон для упоров труб. Устройство**	м3	0,08	23893,10	1678,23	1911	134	1445	326	2417
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	332	26		179	
76	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети**	врезка	1	10737,73	6377,70	10738	6378	707	5475	17510
		НР - 99%; СП - 8%			3653,00	1877,67	3653	1878		1297	
77	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,4	3609,00	--	1444	--	1444	--	1559
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7823784	2943782	3749448	2006233	10616416
							1101406	1519065	--	786399	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1824				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1824				
		Сметная прибыль	Тенге				146				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1970				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7821960				
	Материалы		Тенге				620895				
	Всего заработная плата		Тенге					2620471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2350245				
	Местные материалы		Тенге				776485				
	Транспортные расходы		Тенге				29148				
		Накладные расходы	Тенге				2006230				
		Сметная прибыль	Тенге				786255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10614446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3054
		Сметная заработная плата	Тенге					2620471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10616416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3054
		Сметная заработная плата	Тенге					2620471			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная сметаС2-2.ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
		ВОДОПРОВОД ВО									
78	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	91,0616	187,39	178,33	17064	16239	--	3230	21917
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	825	3661		1623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	756,6623904	206,13	196,16	155968	148425	--	29522	200328
		НР - 72%; СП - 8%			9,97	44,22	7543	33460		14839	
80	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,4019296	2018,02	--	47225	--	--	34002	87726
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	47225	--		6498	
81	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	51,93216	665,52	--	34562	--	--	24885	64202
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	34562	--		4756	
82	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	815,5700493	33,24	33,24	27109	27109	--	5760	35498
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	--	8000		2629	
83	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	815,5700493	134,91	63,63	110029	51895	--	59213	182781
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	58134	24106		13539	
84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,1372384	1401,40	--	7199	--	--	5184	13373
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	7199	--		991	
85	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	10,8468024	1611,61	--	17481	--	--	12586	32472
		НР - 72%; СП - 8%			1611,61	--	17481	--		2405	
86	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	11,0605208	665,52	--	7361	--	--	5300	13674
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	7361	--		1013	
87	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта /лишний грунт/ 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8,5472307	249,30	240,62	2131	2057	1	425	2760
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	73	517		204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	14,9576538	253,00	--	3784	--		--	4087
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
89	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8,5472307	18,12	15,41	155	132	1	52	224
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	22	50		17	
90	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	790,9111224	1141,14	1141,14	902540	902540	--	384360	1389852
		НР - 72%; СП - 8%			--	674,96	--	533833		102952	
91	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,18032	715837,97	214264,41	129080	38636	10274	91639	238376
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	80170	12394		17657	
92	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	181,04128	4009,00	--	725794	--	725794	--	783858
		СП - 8%			--	--	--	--		58064	
93	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,18032	2196198,48	189254,63	396019	34126	311577	55712	487868
		НР - 99%; СП - 8%			279040,00	33039,90	50316	5958		36138	
94	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0168	1236054,48	453219,52	20766	7614	6086	9097	32251
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	7066	2123		2389	
95	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	1425,78	121,89	8555	731	561	7257	17077
		НР - 99%; СП - 8%			1210,50	11,26	7263	68		1265	
96	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4372,00	--	26232	--	26232	--	28331
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
97	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов на углах поворота труб	м3	0,0672	21380,32	1111,34	1437	75	1052	296	1871
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	310	15		139	
98	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,5	51541,52	8310,00	128854	20775	70827	44767	187511
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	37252	7967		13890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34127,00	--	34127	--	34127	--	36857
		СП - 8%			--	--	--	--		2730	
100	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22514,00	--	22514	--	22514	--	24315
		СП - 8%			--	--	--	--		1801	
101	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27782,00	--	27782	--	27782	--	30005
		СП - 8%			--	--	--	--		2223	
102	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27782,00	--	27782	--	27782	--	30005
		СП - 8%			--	--	--	--		2223	
103	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35224,00	--	35224	--	35224	--	38042
		СП - 8%			--	--	--	--		2818	
104	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4482,00	--	8964	--	8964	--	9681
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
105	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18396,00	--	18396	--	18396	--	19868
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
106	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	9	599,00	--	5391	--	5391	--	5822
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2949523	1250353	1332585	773287	4020632
							362804	632151	--	297825	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2223729				
	Материалы		Тенге				400376				
	Всего заработная плата		Тенге					994955			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50019				
	Местные материалы		Тенге				156393				
	Транспортные расходы		Тенге				3784				
		Накладные расходы	Тенге				773285				
		Сметная прибыль	Тенге				239761				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3236775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1139
		Сметная заработная плата	Тенге					994955			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				725794				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				725794				
		Сметная прибыль	Тенге				58064				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				783858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4020633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1139
		Сметная заработная плата	Тенге					994955			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14637048**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1464209**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4194135**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2151216**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5082033**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**32932**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2779520**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1084224**	
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге								**14637048**
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге								**146370**
		ИТОГО	Тенге								**14783418**
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге								**390282**
		ИТОГО с оборудованием	Тенге								**15173701**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**303474**
		Итого	Тенге								**15477175**
		НДС-12%	Тенге								**1857261**
		ВСЕГО по акту:	Тенге								**17334436**
		С понижающим коэфициентом К=0,72	Тенге								**12480794**

Генподрядчик
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау" **Ахмаджанова Г.Н.**

Субподрядчик
Директор ТОО "KazStoy AST" **Булгаков Е.В.**