Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"
Подрядчик ТОО "СурМАК "

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№71	20.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,	33985401	33985401	30344108	12449013	12449013					3641293	33985401

М.П Заказчик И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана Дарменов С. 2014 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н 2014 г

М.П Технадзор ТОО "УКС" Квас И.А. 2014 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Форма N 2в

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №71 от 20.06.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г

N п/п	Наименование ниепрейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-16-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	3132,10	20,40	19,37	63888	60669	0,01	19
					0,99	5,48	3101	17165	0,02	61
2.	C010333-A 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	5481,18	32,30	--	177042	--	0,14	744
					6,46	--	35408	--	--	--
3.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	6006,20	6,01	6,01	36076	36076	--	--
					--	2,08	--	12516	0,01	41
4.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	24024,80	4,75	4,75	114213	114213	--	--
					--	1,65	--	39625	0,01	129
5.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	185,80	262,72	--	48813	--	1,85	343
					262,72	--	48813	--	--	--
6.	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания	м3	128,13	1886,27	100,89	241688	12927	0,85	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									70810	
					123,75	38,25	15856	4901	0,18	23
		Итого по разделу: Земляные работы								681719
Блок А. Раздел: Устройство фундамента ФМ-1 10 шт										
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,90	7164,97	66,01	20778	191	1,35	4
					195,75	24,93	568	72	0,12	0
8.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	23,30	10083,15	112,36	234937	2618	6,34	148
					1021,50	42,44	23801	989	0,21	5
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-1 10 шт								255716
Раздел: Устройство фундамента ФМ-2 4 шт										
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,92	7164,97	66,01	20922	193	1,35	4
					195,75	24,93	572	73	0,12	0
10.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	21,92	10083,15	112,36	221023	2463	6,34	139
					1021,50	42,44	22391	930	0,21	5
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-2 4 шт								241944
Раздел: Устройство фундамента ФМ-3 6 шт										
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,74	7164,97	66,01	12467	115	1,35	2
					195,75	24,93	341	43	0,12	0
12.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	13,98	10083,15	112,36	140962	1571	6,34	89
					1021,50	42,44	14281	593	0,21	3
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-3 6 шт								153429
Раздел: Устройство фундамента ФМ-4 2 шт										
13.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,46	7164,97	66,01	10461	96	1,35	2
					195,75	24,93	286	36	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	10,96	10083,15	112,36	110511	1231	6,34	69
					1021,50	42,44	11196	465	0,21	2
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-4 2 шт								120972
		Раздел: Устройство фундамента ФМ-5 2 шт								
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,92	7164,97	66,01	6592	61	1,35	1
					195,75	24,93	180	23	0,12	0
16.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	9,80	10083,15	112,36	98815	1101	6,34	62
					1021,50	42,44	10011	416	0,21	2
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-5 2 шт								105407
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА								
17.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	36,50	7164,97	66,01	261521	2409	1,35	49
					195,75	24,93	7145	910	0,12	4
18.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	22,84	9583,72	353,46	218892	8073	3,60	82
					585,00	133,52	13361	3050	0,65	15
19.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,30	65000,00	--	19245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,71	62000,00	--	105934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,20	68200,00	--	81927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,05	65900,00	--	266701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,29	61300,00	--	18047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,49	61200,00	--	29997	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
25.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,80	58700,00 -------- --	-- -------- --	105923 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	7,45	55500,00 -------- --	-- -------- --	413728 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА								1521915
БЛОК Б Раздел: Устройство фундамента ФМ-1 7 шт										
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,03	7164,97 -------- 195,75	66,01 -------- 24,93	14545 -------- 397	134 -------- 51	1,35 -------- 0,12	3 -------- 0
28.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	16,31	10083,15 -------- 1021,50	112,36 -------- 42,44	164456 -------- 16661	1833 -------- 692	6,34 -------- 0,21	103 -------- 3
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-1 7 шт								179001
Раздел: Устройство фундамента ФМ-2 2 шт										
29.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,46	7164,97 -------- 195,75	66,01 -------- 24,93	10461 -------- 286	96 -------- 36	1,35 -------- 0,12	2 -------- 0
30.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	10,96	10083,15 -------- 1021,50	112,36 -------- 42,44	110511 -------- 11196	1231 -------- 465	6,34 -------- 0,21	69 -------- 2
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-2 2 шт								120972
Раздел: Устройство фундамента ФМ-3 2 шт										
31.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,58	7164,97 -------- 195,75	66,01 -------- 24,93	4156 -------- 114	38 -------- 14	1,35 -------- 0,12	1 -------- 0
32.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,66	10083,15 -------- 1021,50	112,36 -------- 42,44	46987 -------- 4760	524 -------- 198	6,34 -------- 0,21	30 -------- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-3 2 шт								51143
		Раздел: Устройство фундамента ФМ-4 2 шт								
33.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,46	7164,97	66,01	10461	96	1,35	2
					195,75	24,93	286	36	0,12	0
34.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	10,96	10083,15	112,36	110511	1231	6,34	69
					1021,50	42,44	11196	465	0,21	2
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-4 2 шт								120972
		Раздел: Устройство фундамента ФМ-5 4 шт								
35.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,84	7164,97	66,01	13184	121	1,35	2
					195,75	24,93	360	46	0,12	0
36.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	19,60	10083,15	112,36	197630	2202	6,34	124
					1021,50	42,44	20021	832	0,21	4
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-5 4 шт								210813
		Раздел: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-6 1шт								
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,63	7164,97	66,01	4514	42	1,35	1
					195,75	24,93	123	16	0,12	0
38.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	6,86	10083,15	112,36	69170	771	6,34	43
					1021,50	42,44	7007	291	0,21	1
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-6 1шт								73684
		Раздел: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-7 1 ШТ								
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,63	7164,97	66,01	4514	42	1,35	1
					195,75	24,93	123	16	0,12	0
40.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов	м3	6,86	10083,15	112,36	69170	771	6,34	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		общего назначения объемом до 3 м3 под колонны			1021,50	42,44	7007	291	0,21	1
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-7 1 ШТ								73684
		Раздел: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-8 1 ШТ								
41.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,46	7164,97	66,01	3296	30	1,35	1
					195,75	24,93	90	11	0,12	0
42.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	4,90	10083,15	112,36	49407	551	6,34	31
		под колонны			1021,50	42,44	5005	208	0,21	1
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-8 1 ШТ								52703
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА								
43.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	34,50	7164,97	66,01	247191	2277	1,35	47
					195,75	24,93	6753	860	0,12	4
44.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	25,30	9583,72	353,46	242468	8943	3,60	91
					585,00	133,52	14800	3378	0,65	16
45.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,28	65000,00	--	18491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,18	62000,00	--	73122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,20	68200,00	--	81927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,70	65900,00	--	243531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,46	61300,00	--	28394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,46	61200,00	--	27940	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
51.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,82	58700,00	--	106576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,66	55500,00	--	92200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА								1161841
БЛОК В.	Раздел: Устройство фундамента ФМ-1 20 шт									
53.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,80	7164,97	66,01	41557	383	1,35	8
					195,75	24,93	1135	145	0,12	1
54.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	54,20	10083,15	112,36	546507	6090	6,34	344
					1021,50	42,44	55365	2300	0,21	11
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-1 20 шт								588064
		Раздел: Устройство фундамента ФМ-2 2 шт								
55.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,92	7164,97	66,01	6592	61	1,35	1
					195,75	24,93	180	23	0,12	0
56.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	9,94	10083,15	112,36	100227	1117	6,34	63
					1021,50	42,44	10154	422	0,21	2
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-2 2 шт								106818
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА								
57.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	11,50	7164,97	66,01	82397	759	1,35	16
					195,75	24,93	2251	287	0,12	1
58.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	41,40	9583,72	353,46	396766	14633	3,60	149
					585,00	133,52	24219	5528	0,65	27
59.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,13	65000,00	--	8233	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
60.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,82	62000,00 / --	-- / --	113048 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,52	68200,00 / --	-- / --	103338 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,58	65900,00 / --	-- / --	170197 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,06	61300,00 / --	-- / --	3465 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,28	61200,00 / --	-- / --	16877 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	5,39	58700,00 / --	-- / --	316445 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА								1210766
		Раздел: Устройство колонн КМ-1								
66.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	42,90	12653,40 / 1644,75	990,15 / 374,04	542831 / 70560	42477 / 16046	10,40 / 1,83	446 / 78
67.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,98	66000,00 / --	-- / --	64762 / --	-- / --	-- / --	-- / --
68.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,67	62100,00 / --	-- / --	289853 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,21	18837,97 / 7560,00	11119,34 / 4200,75	3938 / 1580	2324 / 878	42,50 / 20,52	9 / 4
70.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,21	40200,00 / --	-- / --	8403 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Устройство колонн КМ-1								909787
		Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								
71.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	79,97	14060,13	3768,94	1124400	314103	12,53	1044
					2040,75	1019,84	170076	84994	3,90	325
72.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	5,48	66000,00	--	361636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,60	68800,00	--	40985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,39	64400,00	--	25247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,91	62100,00	--	304857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	8,34	59900,00	--	499362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,55	18837,97	11119,34	10350	6109	42,50	23
					7560,00	4200,75	4154	2308	20,52	11
78.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,55	40200,00	--	22087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								2388925
		ИТОГО:					10330276	652995		4634
							653170	202644		792

Накладные расходы :

На общестроительные работы 897648

Всего накладных расходов: 897648

Итого с накладными 11227924

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	673675
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11901599
Итого с временными, 1,8 %	12115828
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12279392
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12327855
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12449013
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	29749125
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	594983
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30344108
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3641293
Итого с НДС	33985401

Заказчик:
Директор
«Отдел строительства г.Талдыкоргана»
----------Дарменова С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «СурМАК»
----------Боскынбаев А.Н.

Технический
ТОО «[illegible]»
----------Квас И.[illegible]

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"
Подрядчик ТОО "СурМАК "

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№71	20.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,	77422942	77422942	38783519	28360390	15911377					4654022	43437541

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" _____ Шаяхметов А.К 2014 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" _____ Боскыбаев А.Н 2014 г

М.П Технадзор ТОО "УКС" _____ Квас А.А 2014 г

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Талдыкоргана"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №71 от 20.06.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Земляные работы												
1.	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	4644,00	3,82	3,82	17736	17736	--	--				
					--	1,32	--	6153	0,00	20				
2.	E0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	18576,00	1,57	1,57	29164	29164	--	--				
					--	0,54	--	10118	0,00	33				
3.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1548,00	122,18	--	189135	--	0,89	1370				
					122,18	--	189135	--	--	--				
4.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4644,00	25,65	5,38	119101	24967	0,13	599				
					20,27	--	94134	--	--	--				
		Итого по разделу: Земляные работы								355135				
		Раздел: Блок А.Устройство ленточного фундамента												
5.	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	144,56	9583,72	353,46	1385423	51096	3,60	520				
					585,00	133,52	84568	19302	0,65	94				
6.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	1312,50	245,44	3,82	322140	5014	0,21	278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	49022	1890	0,01	9
		Итого по разделу: Блок А.Устройство ленточного фундамента								1707563
		Раздел: Устройство стен диафрагмы жесткости								
7.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	5,44	13667,06	442,42	74349	2407	14,00	76
					2362,50	167,13	12852	909	0,82	4
8.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	69000,00	--	7146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,68	66000,00	--	45020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,57	72000,00	--	113350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,35	64500,00	--	86858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,80	64400,00	--	115951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство стен диафрагмы жесткости								442673
		Раздел: Блок Б.Устройство ленточного фундамента								
13.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	111,14	9583,72	353,46	1065135	39284	3,60	400
					585,00	133,52	65017	14839	0,65	72
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1004,10	245,44	3,82	246446	3836	0,21	213
					37,35	1,44	37503	1446	0,01	7
		Итого по разделу: Блок Б.Устройство ленточного фундамента								1311581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство диафрагмы жесткости								
15.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	38,86	13667,06	442,42	531102	17192	14,00	544
					2362,50	167,13	91807	6495	0,82	32
16.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	69000,00	--	5336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,62	66000,00	--	40758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,18	72000,00	--	85013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,01	64500,00	--	65144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,34	64400,00	--	86170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство диафрагмы жесткости								813523
		Раздел: Блок В								
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1456,73	245,44	3,82	357540	5565	0,21	309
					37,35	1,44	54409	2098	0,01	10
		Итого по разделу: Блок В								357540
		Раздел: Устройство ригеля								
22.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	106,37	14060,13	3768,94	1495575	400902	12,53	1333
					2040,75	1019,84	217075	108481	3,90	415
		Итого по разделу: Устройство ригеля								1495575
		Раздел: Устройство диафрагм жесткости								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	34,50	13667,06	442,42	471514	15263	14,00	483
					2362,50	167,13	81506	5766	0,82	28
24.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,34	69000,00	--	23361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,41	66000,00	--	26907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,48	72000,00	--	34793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,99	68800,00	--	137194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,44	64500,00	--	28386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,34	64400,00	--	86536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Устройство диафрагм жесткости 808690

Раздел: Каркасы для перемычки ПР-1,ПР-2,ПР-3,ПР-4

30.	Е0106-55-2	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 50 кг	1т	0,25	3254,68	285,43	813	71	19,06	5
					2801,25	77,26	699	19	0,30	0
31.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00	--	4206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,19	64400,00	--	11977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	209,13	12799,34	241,10	2676726	50421	8,06	1686
					1282,50	91,08	268209	19048	0,44	93
34.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,19	66000,00	--	78448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	7,31	72000,00	--	525983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	16,27	68800,00	--	1119362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	17,00	64400,00	--	1094884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	33697,62	304,24	1590	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1561	5	0,56	0
39.	С11011-91 0	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,03	57700,00	--	1636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-90 0	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	т	0,02	62200,00	--	1172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркасы для перемычки ПР-1,ПР-2,ПР-3,ПР-4								5516795

ИТОГО:	12809080	662935		7825
	1247497	196569		819

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1541594
Всего накладных расходов:	1541594
Итого с накладными	14350674

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	861040
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15211714
Итого с временными, 1,8 %	15485525
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	15694580
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15756522
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15911377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968							38023058	
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							760461	
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							38783519	
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							4654022	
		Итого с НДС							43437541	

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

_____ Шалкметов А.К

Технадзор
ТОО «УКС»

_____ Квас И.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

_____ Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№71	20.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,	117113766	117113766	35438236	42899327	14538937					4252588	39690824

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К 2014 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н 2014 г

М.П Технадзор ТОО "УКС" Квас И.А. 2014 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик ГУ" Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №71 от 20.06.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство стен диафрагмы жесткости Блока А								
32.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	123,76	13667,06	442,42	1691435	54754	14,00	1733
					2362,50	167,13	292383	20684	0,82	101
		Итого по разделу: Устройство стен диафрагмы жесткости								1691435
		Раздел: Устройство стен диафрагмы жесткости Блока Б								
103.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	90,34	13667,06	442,42	1234682	39968	14,00	1265
					2362,50	167,13	213428	15099	0,82	74
		Итого по разделу: Блок Б								1234682
		Раздел: Устройство колонн КМ-1,2,3 блока Б								
115.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	36,30	12653,40	990,15	459318	35942	10,40	378
					1644,75	374,04	59704	13578	1,83	66
116.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,10	66000,00	--	72645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,42	62100,00	--	150421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	3,41	59100,00	--	201824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,17	18837,97	11119,34	3181	1877	42,50	7
					7560,00	4200,75	1276	709	20,52	3
120.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,17	40200,00	--	6787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство колонн КМ-1,2,3								894177
		Раздел: Устройство плиты перекрытия блока В								
185.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	149,67	12799,34	241,10	1915677	36085	8,06	1206
					1282,50	91,08	191952	13632	0,44	67
		Итого по разделу: Устройство плиты перекрытия блока В								1915677
		Раздел: Устройство лестничной клетки БЛОКА В								
193.	Е0106-22-5	Устройство лестничной клетки	м3	4,87	14750,41	379,21	71834	1847	13,00	63
					2117,25	143,26	10311	698	0,70	3
194.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,82	13711,47	5475,87	11191	4469	28,90	24
					5040,00	1552,87	4113	1267	5,46	4
195.	С12021-146	Косоуры	т	0,82	108500,00	--	88553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3572	12	198,00	8
					33075,00	114,75	1257	4	0,56	0
197.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	1,26	14060,13	3768,94	17716	4749	12,53	16
					2040,75	1019,84	2571	1285	3,90	5
198.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,13	147100,00	--	19639	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
199.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,13	56200,00	--	7171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	47400,00	--	3332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00	--	4299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	65900,00	--	9337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	80,81	21,80	0,05	1761	4	0,03	2
					5,81	0,02	470	2	0,00	0
205.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	40,40	20,36	0,02	823	1	0,02	1
					4,16	--	168	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство лестничной клетки								240592
		Раздел: Устройство наружной стены 1-го этажа блока В								
1.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	101,00	2458,16	337,41	248267	34077	5,34	539
					866,25	126,00	87489	12726	0,62	63
2.	СПрайс-лист	Керамзитовый кирпич	шт	230273,45	11,61	--	2673475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство наружной стены 1-го этажа блока В								2921742
		Раздел: Экспликация полов								
		Подвал								
47.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками	м3	37,91	2278,70	--	86374	--	3,24	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подстилающих слоев щебеночных			531,00	--	20128	--	--	--
48.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	541,50	121,68	9,38	65889	5079	0,24	132
					48,83	3,51	26441	1901	0,02	9
49.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	54,15	7287,37	66,01	394611	3574	1,35	73
					195,75	24,93	10600	1350	0,12	7
50.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	541,50	121,68	9,38	65889	5079	0,24	132
					48,83	3,51	26441	1901	0,02	9
51.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	541,50	170,90	9,95	92545	5388	0,36	193
					52,20	3,74	28266	2025	0,02	10
52.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3249,00	22,47	0,67	72989	2177	0,00	14
					0,63	0,25	2047	812	0,00	4
53.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	541,50	58,37	0,23	31608	125	0,29	156
					51,30	0,09	27779	49	0,00	0
		Итого по разделу: Экспликация полов подвала								809904
		Раздел: ТИП 5								
72.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	64,92	7287,37	66,01	473096	4285	1,35	88
					195,75	24,93	12708	1618	0,12	8
73.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,67	5239,08	327,33	3492	218	11,60	8
					1890,00	123,75	1260	82	0,60	0
		Итого по разделу: ТИП 5								476588
		Раздел: ТИП 5 со звездочкой								
79.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	46,98	7287,37	66,01	342361	3101	1,35	63
					195,75	24,93	9196	1171	0,12	6
		Итого по разделу: ТИП 5 со звездочкой								342361
		Раздел: ТИП 6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	18,63	7287,37	66,01	135764	1230	1,35	25
					195,75	24,93	3647	464	0,12	2
		Итого по разделу: ТИП 6								135764
		Раздел: Земляные работы Котельной								
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	83,20	39,74	37,82	3306	3146	0,01	1
					1,87	11,00	156	915	0,04	3
2.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	145,60	32,30	32,30	4703	4703	--	--
					--	6,46	--	941	0,14	20
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	430,70	27,84	26,18	11989	11274	0,01	5
					1,66	7,20	715	3101	0,03	11
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,30	218,93	--	2912	--	1,54	20
					218,93	--	2912	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								22909
		Раздел: Устройство фундамента котельной								
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,20	7164,97	66,01	8598	79	1,35	2
					195,75	24,93	235	30	0,12	0
10.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,32	10083,15	112,36	43559	485	6,34	27
					1021,50	42,44	4413	183	0,21	1
11.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,30	55500,00	--	16397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,15	56200,00	--	8578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00	--	2373	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,80	7164,97	66,01	5732	53	1,35	1
					195,75	24,93	157	20	0,12	0
15.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,88	10083,15	112,36	29039	324	6,34	18
					1021,50	42,44	2942	122	0,21	1
16.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,36	55500,00	--	20184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00	--	1582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство фундамента								136044
		Раздел: П2 КР-1,2,3 котельной								
24.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	4199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	т	0,47	65900,00	--	30804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: П2 КР-1,2,3								35003
		Раздел: С-1, С-2 котельной								
30.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	30,76	10083,15	112,36	310158	3456	6,34	195
					1021,50	42,44	31421	1305	0,21	6
31.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	53,00	408,67	272,99	21660	14469	0,83	44
					135,68	94,48	7191	5007	0,36	19
34.	С143003-1 7	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	2,46	8225,00	--	20265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	24,30	8820,00	--	214282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: С-1, С-2								566365
		Раздел: Устройство наружных стен котельной								
71.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	57,03	1493,41	372,83	85169	21262	3,72	212
					594,00	139,50	33876	7956	0,68	39
72.	СПрайс-лист	Газоблок 200х300х600	м3	52,47	5306,36	--	278412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство наружных стен								363581

ИТОГО:

	11781727	303294	6774
	1117653	110637	542

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1326283	
На металломонтажные работы	4843	
Всего накладных расходов:	1331126	
Итого с накладными	13112853	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		786771
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		13899624
Итого с временными, 1,8 %	14149817	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	14340840	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14397439	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14538937	
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	34743369	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	694867	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35438236	
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4252588	
Итого с Н	39690824	

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства г. Талдыкоргана»

Даяметов А.К

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

Бошкилдев А.Н

Технадзор: ТОО «УКС» Квас И.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№71	20.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области	139382241	22268475	19882567	51056377	8157050					2385908	22268475

Заказчик М.П. Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К 2014 г

Подрядчик М.П. Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н 2014 г

Технадзор ТОО "УКС" Квак И.А. 2014г.

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №71 от 20.06.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство перемычки ПР-1,ПР-2								
1.	E0106-55-2	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 50 кг	1т	0,39	3254,68	285,43	1283	112	19,06	8
					2801,25	77,26	1104	30	0,30	0
2.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00	--	5597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,31	64400,00	--	19918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство перемычки ПР-1,ПР-2								26797
		Раздел: Устройство колонн КМ-1,КМ-2								
4.	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	11,88	12653,40	990,15	150322	11763	10,40	124
					1644,75	374,04	19540	4444	1,83	22
5.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,24	66000,00	--	82088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	1,48	62100,00	--	92057	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	4,55	59100,00 --	-- --	269099 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,18	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	3332 1337	1967 743	42,50 20,52	8 4
9.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,18	40200,00 --	-- --	7111 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство колонн КМ-1,КМ-2								604009
		Раздел: Устройство ригелей РМ-1,РМ-2,РМ-3,РМ-4,РМ-5								
10.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	31,35	14060,13 2040,75	3768,94 1019,84	440841 63986	118171 31976	12,53 3,90	393 122
11.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,22	66000,00 --	-- --	212593 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,55	68800,00 --	-- --	38155 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,53	64400,00 --	-- --	34390 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	16,93	59900,00 --	-- --	1014047 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	3,47	59100,00 --	-- --	205117 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,36	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	6697 2688	3953 1493	42,50 20,52	15 7
17.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,36	40200,00 --	-- --	14292 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Устройство ригелей РМ-1,РМ-2,РМ-3,РМ-4,РМ-5								1966132
		Раздел: Устройство плит перекрытия								
18.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	88,43	12799,34	241,10	1131782	21319	8,06	713
					1282,50	91,08	113405	8054	0,44	39
19.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,90	66000,00	--	59532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	5,54	72000,00	--	399178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	12,46	68800,00	--	857505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	13,94	64400,00	--	897742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство плит перекрытия								3345739
		Раздел: Каркасы для перемычки ПР-1,ПР-2								
23.	Е0106-55-2	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 50 кг	1т	0,30	3254,68	285,43	962	84	19,06	6
					2801,25	77,26	828	23	0,30	0
24.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00	--	4264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,23	64400,00	--	14874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркасы для перемычки ПР-1,ПР-2								20099
		Раздел: Устройство ригеля								
26.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	11,70	14060,13	3768,94	164447	44082	12,53	147
					2040,75	1019,84	23869	11928	3,90	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,97	66000,00	--	195990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,31	68800,00	--	21374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,65	64400,00	--	41587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	62100,00	--	6881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	6,52	59900,00	--	390372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	4,13	59100,00	--	243805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,42	18837,97	11119,34	7915	4672	42,50	18
					7560,00	4200,75	3176	1765	20,52	9
34.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,42	40200,00	--	16890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство ригеля								1089261

ИТОГО:

	7052039	206124	1429
	229933	60456	249

Накладные расходы :

На общестроительные работы	304908
Всего накладных расходов:	304908
Итого с накладными	7356947

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	441417
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7798364
Итого с временными, 1,8 %	7938735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						8045908		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8077663		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8157050		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						19492713		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						389854		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19882567		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2385908		
		Итого с НДС						22268475		

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г. Талдыкоргана»

_____ Шаймуратов А.К

Технадзор: ТОО

_____ Кваф Ж.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

_____ Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№71	20.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области	148294000	8911759	7956928	54320796	3264419					954831	8911759

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К 2014 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н 2014 г

М.П Технадзор ТОО "УКС" Квас И.А. 2014 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

П. орм. справку отдам

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор Доп.согл.№1 от 06.11.2014г. к Договору №71 от 20.06.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок А								
1.	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	13,86	12653,40	990,15	175376	13723	10,40	144
					1644,75	374,04	22796	5184	1,83	25
2.	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	62,71	14060,13	3768,94	881710	236350	12,53	786
					2040,75	1019,84	127975	63954	3,90	245
3.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	103,16	12799,34	241,10	1320380	24872	8,06	831
					1282,50	91,08	132303	9396	0,44	46
		Итого по разделу: Блок А								2377466
		Раздел: БЛОК Б								
4.	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	10,83	14060,13	3768,94	152263	40815	12,53	136
					2040,75	1019,84	22100	‘11044	3,90	42
		Итого по разделу: БЛОК Б								152263
	ИТОГО:						2529729	315760		1897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					305174	89578		358
		На общестроительные работы						414491		
		Всего накладных расходов:						414491		
		Итого с накладными						2944220		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						176653		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3120873		
		Итого с временными, 1,8 %						3177049		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3219939		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3232647		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3264419		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						7800910		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						156018		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7956928		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						954831		
		Итого с НДС						8911759		

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

----------Шаяхметов А.

Технадзор: ТОО «УКС» ---------- Квас И.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

----------Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №2 от 16.02.2015г. К договору №71 от 20.06.2014					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за январь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала стр-ва	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,	159371000	11077000	9890179	58112218	3791422					1186821	11077000

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К 2015 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н 2015 г

М.П Технадзор ТОО "УКС" Квас И.А. 2015 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №2 от 16.02.2015г. К договору №71 от 20.06.2014					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала стр-ва	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за январь без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,	159371000	11077000	9890179	58112218	3791422					1186821	11077000

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" _____ Шаяхметов А.К 2015 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н 2015 г

М.П Технадзор ТОО "УКС" _____ Квас И.А. 2015 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Доп.соглашение №2 от 16.02.2015г. к Договору №71 от 20.06.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок А								
41.	E0109-53-1	Монтаж конструкций люков	тн	0,01	14806,01	1133,15	107	8	82,10	1
					12892,50	398,25	93	3	1,95	0
42.	C12064-6п примен	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,80	12300,00	--	9840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	C11011-79 2	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	Навесы прим.	2,00	843,00	--	1686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок А								11633
		Раздел: Устройство колонн КМ-1,КМ-2								
44.	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	13,86	12653,40	990,15	175376	13723	10,40	144
					1644,75	374,04	22796	5184	1,83	25
		Итого по разделу: Устройство колонн КМ-1,КМ-2								175376
		Раздел: Устройство Ригелей РМ-1,РМ-2,РМ-3,РМ-4,РМ-5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	62,71	14060,13	3768,94	881710	236350	12,53	786
					2040,75	1019,84	127975	63954	3,90	245
		Итого по разделу: Устройство Ригелей РМ-1,РМ-2,РМ-3,РМ-4,РМ-5								881710
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ								
58.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	50,79	12799,34	241,10	650016	12244	8,06	409
					1282,50	91,08	65132	4626	0,44	23
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ								650016
		Раздел: Устройство лестничной площадки ЛП-1								
63.	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша	м3	0,95	14750,41	379,21	14013	360	13,00	12
					2117,25	143,26	2011	136	0,70	1
64.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00559	62000,00	--	347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02812	65900,00	--	1853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,2568	61200,00	--	15716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство лестничной площадки ЛП-1								31929
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМ1,ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4								
67.	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок	м3	4,45	12799,34	241,10	56957	1073	8,06	36
					1282,50	91,08	5707	405	0,44	2
68.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,15066	60500,00	--	9115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10191	65900,00	--	6716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14787	61200,00	--	9050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0072	41200,00	--	297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМ1,ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4								82134
		Раздел: Блок Б								
112.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков	тн	0,0072	14806,01	1133,15	107	8	82,10	1
					12892,50	398,25	93	3	1,95	0
113.	С12064-6п примен	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,80	12300,00	--	9840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С11011-79-2	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	Навесы прим.	2,00	843,00	--	1686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок Б								11633
		Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								
121.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	54,27	14060,13	3768,94	763043	204540	12,53	680
					2040,75	1019,84	110752	55347	3,90	212
126.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,42	59900,00	--	324658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								1087701

ИТОГО:

	2932133	468307	2069
	334559	129658	507

Накладные расходы :

На общестроительные работы	487227
На металломонтажные работы	172
Всего накладных расходов:	487400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	3419532
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	205172
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3624704
Итого с временными, 1,8 %	3689949
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3739763
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3754523
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3791422
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9696254
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	193925
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9890179
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1186821
Итого с НДС	11077000

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

---------- Шаяхметов А.К

Технадзор: ТОО «УКС» ---------- Ормас И.С

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

---------- Боскынбаев А.Н

Т.N. 11.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №2 от 16.02.2015г. к Договору №71 от 20.06.2014г					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала стр-ва	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за февраль без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,	227717270	68346270	61023455	81505691	23393473					7322815	68346270

Заказчик	Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"	М.П	Шаяхметов А.К	2015 г
Подрядчик	Генеральный директор ТОО "СурМАК"	М.П	Боскынбаев А.Н	2015 г
Технадзор	ТОО "УКС"	М.П	Квас И.А.	2015 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 02 мая 2012 г. № 170

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Доп.соглашение №2 от 16.02.2015г. к Договору №71 ОТ 20.06.2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-1 Конструкции железобетонные/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЛОК А.								
		Устройство плиты перекрытия								
58.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	52,37	12799,34	241,10	670301	12626	8,06	422
					1282,50	91,08	67165	4770	0,44	23
		Подпольный канал сборный								
72.	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	17,16	1986,57	564,43	34090	9686	3,33	57
					567,00	195,49	9730	3355	0,75	13
73.	C143018-140	Лотки каналов и тоннелей Л4-8	м3	11,88	17700,00	--	210276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	C143018-67	Конструкции каналов плиты перекрытия П8-8	м3	5,28	17300,00	--	91344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	E0106-1-15	Устройство монолитного участка	м3	0,80	7235,42	100,65	5788	81	0,97	1
					146,25	38,03	117	30	0,19	0
		Итого по разделу:								1011799

Блок Б

Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ

121.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	40,16	14060,13	3768,94	564655	151361	12,53	503
					2040,75	1019,84	81957	40957	3,90	157

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ 564655

Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

130.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	196,90	12799,34	241,10	2520190	47473	8,06	1587
					1282,50	91,08	252524	17934	0,44	88
131.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,91	66000,00	--	59904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	4,07	72000,00	--	293319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	9,16	68800,00	--	630105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	7,63	64400,00	--	491154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 3994671

Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ

135.	Е0106-22-5	Устройство лестничной клетки	м3	4,87	14750,41	379,21	71834	1847	13,00	63
					2117,25	143,26	10311	698	0,70	3
136.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,82	13711,47	5475,87	11191	4469	28,90	24
					5040,00	1552,87	4113	1267	5,46	4
137.	С12021-146	Косоуры	т	0,82	108500,00	--	88553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3572	12	198,00	8
					33075,00	114,75	1257	4	0,56	0
139.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	1,26	14060,13	3768,94	17716	4749	12,53	16
					2040,75	1019,84	2571	1285	3,90	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,13	147100,00	--	19639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,13	56200,00	--	7171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	47400,00	--	3332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00	--	4299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	65900,00	--	9337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	80,81	21,80	0,05	1761	4	0,03	2
					5,81	0,02	470	2	0,00	0
147.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	40,40	20,36	0,02	823	1	0,02	1
					4,16	--	168	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ								240592

ИТОГО:

5811717	232308	2684
430383	70302	294

Накладные расходы :

На общестроительные работы	524552
На металломонтажные работы	4843
Всего накладных расходов:	529395
Итого с накладными	6341112

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	380467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6721579		
		Итого с временными, 1,8 %						6842567		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						6934942		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6962312		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7030738		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						17980545		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						359611		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18340156		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2200819		
		Итого с НДС						20540975		

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

_____ Шанхметов А.К.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

_____ Боскынбаев А.Н

Технадзор: ТОО «КС» _____ Квас И.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Доп.соглашение №2 от 16.02.2015г. к Договору №71 ОТ 20.06.2014 Г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-2 Архитектурное решение/

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ СТЕНЫ								
1.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	611,92	2458,16	337,41	1504199	206468	5,34	3268
					866,25	126,00	530076	77102	0,62	379
2.	С	Керамзитовый кирпич	шт	40636,49	11,61	--	471695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	14,432	13239,08	185,63	191066	2679	18,17	262
					3264,75	69,75	47117	1007	0,34	5
4.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	3,0348	41200,00	--	125034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,7189	52657,31	536,06	37855	385	289,00	208
					47475,00	202,50	34130	146	0,99	1
6.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,2844	53600,00	--	15244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,4345	52400,00	--	22768	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
8.	Е0106-14-4	Устройство монолитного сердечника	м3	27,90	12085,00	990,15	337172	27625	10,40	290
					1644,75	374,04	45889	10436	1,83	51
9.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,4125	65900,00	--	93084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,19017	65000,00	--	12361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ СТЕНЫ								2810477
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								
11.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	26,64	10513,27	316,01	280074	8419	8,25	220
					1368,00	119,39	36444	3181	0,58	16
12.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,40078	69000,00	--	27654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,9828	68800,00	--	67617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,1111	52657,31	536,06	5850	60	289,00	32
					47475,00	202,50	5274	22	0,99	0
15.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,1111	51000,00	--	5666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	2,50	14587,52	367,51	36469	919	13,10	33
					2202,75	138,83	5507	347	0,68	2
17.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0338	69000,00	--	2332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,12854	64500,00	--	8291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	м3	4,91	12085,00	990,15	59337	4862	10,40	51
					1644,75	374,04	8076	1837	1,83	9
20.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21223	65900,00	--	13986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04993	65000,00	--	3245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04628	52657,31	536,06	2437	25	289,00	13
					47475,00	202,50	2197	9	0,99	0
23.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0468	52400,00	--	2425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	65,25	2290,16	337,41	149433	22016	4,76	311
					769,50	126,00	50210	8222	0,62	40
25.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	25,056	9481,00	--	237556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								902372
		Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ БЛОКА В								
26.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	365,19	115,18	0,99	42063	362	0,07	25
					11,59	0,38	4233	139	0,00	1
27.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	109,56	4315,62	245,72	472806	26920	2,71	297
					382,50	92,25	41906	10107	0,45	49
28.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	19,79	21304,82	334,28	421661	6616	22,10	437
					3397,50	126,00	67243	2494	0,62	12
29.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	19,79	573,75	28,11	11355	556	0,78	15
					123,75	10,58	2449	209	0,05	1
30.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	35,32	103,08	0,99	3641	35	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11,59	0,38	409	13	0,00	0
31.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	172357,31	536,06	8954	28	289,00	15
					47475,00	202,50	2466	11	0,99	0
32.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,23	93997,62	304,24	21839	71	198,00	46
					33075,00	114,75	7684	27	0,56	0
33.	C11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	2632,60	38,09	--	100276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,35	93997,62	304,24	32455	105	198,00	68
					33075,00	114,75	11420	40	0,56	0
40.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,26	9233,15	95,97	11589	120	4,90	6
					771,75	36,25	969	45	0,18	0
41.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	1886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ БЛОКА В 1128852

Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ

145.	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	4,90	498,09	19,17	2441	94	1,38	7
					230,97	6,18	1132	30	0,03	0
146.	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,95	472,81	19,00	1868	75	1,30	5
					217,73	6,18	860	24	0,03	0
147.	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,88	427,50	19,32	1231	56	1,11	3
					185,83	6,39	535	18	0,03	0