ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазстройПрогресс»

Договор № 84 от 18 ноября 2016 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт ограждения парка с.Игилик Сарысуского района

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 2 декабря 2016г

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства		Из графы 2						НДС 12%	
	По отчетный месяц включительно	за отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах	СМР Фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоим-ть оборуд	На приобретен материалов	Другие дополн ит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	4 744 400,00	4 744 400,00							569 328,00	5 313 728,00
За отчетный месяц	4 744 400,00	4 744 400,00							569 328,00	5 313 728,00
К оплате										5 313 728,00

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района»

Руководитель

Аймагамбетов М.Т.

Подрядчик:
ТОО «КазСтройПрогресс»

Директор

Шубаев С.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазстройПрогресс»

Договор № 84 от 18 ноября 2016 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт ограждения парка с.Игилик Сарысуского района

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 2 декабря 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цена	-Кованые ограждения	594	2421,78	-	1438539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
2	С130806-78	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, д-108мм,толщина стенки 3,0мм	6,8	474	-	3223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	С130806-68	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, д-76мм,толщина стенки 3,0мм	333,2	333	-	110956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
4	Цена	-Кованные ворота	5,4	4436,71	-	23958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

5	С130806-78-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, д-108мм,толщина стенки 3,0мм	5	474	-	2370	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
6	Цена -Кованная калитка	3,6	4436,71	-	15972	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
7	ЕО115-172-3-Маслянная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50мм и т.п.белилами с добавлением колера,кол-во окрасок 2	83	100,7	0,07	8358	6	5257	0,37	31
	м2		60,3	0,02	5005	2	105	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					1603376	6			31
					5005	2			-

Накладные расходы	
Итого по акту	1603382
Непредвиденные затраты 6%	96203
Итого по акту	1699585
Перерасчет в текущие цены К=2,73677	4651373
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	93027
Итого по акту	4744400
НДС 12%	569328
ВСЕГО по акту	5313728

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района»

Руководитель

Аймагамбетов М.Т.

Подрядчик:
ТОО «КазСтройПрогресс»

Директор

Шубаев С.Н.

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазстройПрогресс»

Договор № 84 от 18 ноября 2016 года.

Наименование объекта- Текущий ремонт спортивного парка с.Игилик Сарысуского района

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на 20 декабря 2016г

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства		Из графы 2						НДС 12%	
	По отчетный месяц включительно	за отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах	СМР Фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоим-ть оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	6 999 999,00	6 999 999,00							839 999,88	7 839 998,88
За отчетный месяц	2 255 599,00	2 255 599,00							270 671,88	2 526 270,88
К оплате										2 526 270,88

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района»

Руководитель

Аймагамбетов М.Т.

Подрядчик:
ТОО «КазСтройПрогресс»

Директор

Шубаев С.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазстройПрогресс»

Договор № 84 от 18 ноября 2016 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт ограждения парка с.Игилик Сарысуского района

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 20 декабря 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение								
1	ЕО101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами м3	29,7	218,93	-	6502	-	7348	1,54	46
				218,93	-	6502	-	113	-	-
2	ЕО108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	14,85	2139,27	100,89	31768	1498	2839	0,85	13
				123,75	38,25	1838	568	118	0,18	3
3	ЕО106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	39,6	8524,4	311,32	337566	10776	23227	2,82	112
				441	117,61	17464	4657	105	0,57	23
4	ЕО107-24-10	-Установка оград металлических по стойкам из стальных труб д-76х3мм из кованных решеток высотой 1,2м м	495	488,59	237,18	241849	47404	209778	1,35	668
				238,5	64,21	118058	31784	140	0,23	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ЕО107-25-1-	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	6727,94	1172,83	6728	1173	4973	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1
6	ЕО107-25-9-	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	972,59	12,17	1945	24	328	0,71	1
		шт		112,5	4,59	225	9	140	0,02	-
				Озеленение						
7	ЕО147-3-1 -	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	10000	2,01	2,01	20098	20098	8417	-	-
		м2		-	0,65	-	6525	129	-	25
8	ЕО147-11-1-	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	580	56,94	12,39	33023	7184	36847	0,32	187
		яма		44,55	4,7	25839	2725	129	0,02	10
9	ЕО147-13-1-	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7м	580	151,76	-	88021	-	112118	0,82	476
		шт		149,85	-	86913	-	129	-	-
10	С143012-34-	Древесные лиственные породы; саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5м	580	180	-	104400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	871900	88157	1521
	260057	46603	176

Накладные расходы	88157
Итого с накладными расходами	906057
Непредвиденные затраты 6%	57603
Итого с непредвиденными затратами	1017660
Перерасчет в текущие цены К=2,73677	2785103
Итого с понижающим коэффициентом К-0,794	2211372
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	44227
Итого с налогами,сборами,обязательными платежами	2255599
НДС 12%	270671,88
ВСЕГО по акту	2526270,88

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района»

Руководитель

Аймагамбетов М.Т.

Подрядчик:
ТОО «КазСтройПрогресс»

Директор

Шубаев С.Н.

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	871900	88157	1521
	260057	46603	176

Накладные расходы	88157
Итого с накладными расходами	906057
Непредвиденные затраты 6%	57603
Итого с непредвиденными затратами	1017660
Перерасчет в текущие цены К=2,73677	2785103
Итого с понижающим коэффициентом К-0,794	2211372
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	44227
Итого с налогами,сборами,обязательными платежами	2255599
НДС 12%	270671,88
ВСЕГО по акту	2526270,88

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района»

Руководитель

Аймагамбетов М.Т.

Подрядчик:
ТОО «КазСтройПрогресс»

Директор

Шубаев С.Н.