Утверждена приказом
Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГП «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Солтүстік Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водоводу с. Власовка Аккайынского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	23.07.2018				
		доп.согл.1	17.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2018 г.) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	21 052 631	18 796 992							2 255 639	21 052 631

М.П. Заказчик _____ 20___ года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик _____ 20___ года
(должность ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Солтүстік Құрылыс»

А К Т №1

приемки выполненных работ за август 2018 года

Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водоводу с. Власовка Аккайынского района Северо-Казахстанской области

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6. РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**3868,2000**		**73,46**	**284157**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,00911	35,239	696,32	24538
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	76,59	1152,61	88279
		Итого оплата труда:				**29,17**	**112817**
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	76,59	3389,71	259619
		3 г/с затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0198	76,59	1152,61	88279
		Итого эксплуатация машин:				**67,12**	**259619**
		НР первого уровня	%	59,1		17,24	66675
		НР второго уровня	%	4		3,63	14033
		Накладные расходы	%	—		20,86	80708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,55	29189
		Сметная стоимость:				**101,87**	**394054**
2	**Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**11765,7000**		**117,62**	**1383883**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0146	171,779	696,32	119613
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	372,973	1152,61	429892
		Итого оплата труда:				**46,70**	**549505**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	372,973	3389,71	1264269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0317	372,973	1152,61	429892
		Итого эксплуатация машин:				**107,45**	**1264269**
		НР первого уровня	%	59,1		27,60	324758
		НР второго уровня	%	4		5,81	68346
		Накладные расходы	%	--		33,41	393103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	142159
		Сметная стоимость:				**163,11**	**1919145**
3	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**478,5000**		**2226,94**	**1065591**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	2,976	1424,016	748,30	1065591
		Итого оплата труда:				**2226,94**	**1065591**
		НР первого уровня	%	59,1		1316,12	629764
		НР второго уровня	%	4		141,72	67814
		Накладные расходы	%	--		1457,84	697579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,78	141054
		Сметная стоимость:				**3979,57**	**1904223**
4	**Е11-010104-0403 11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**14509,3680**		**25,95**	**376588**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00942	136,678	989,61	135258
		Итого оплата труда:				**9,32**	**135258**
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	136,678	2755,29	376588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00942	136,678	989,61	135258
		Итого эксплуатация машин:				**25,95**	**376588**
		НР первого уровня	%	59,1		5,51	79938
		НР второго уровня	%	4		1,26	18261
		Накладные расходы	%	--		6,77	98199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,62	37983
		Сметная стоимость:				**35,34**	**512770**
5	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**14509,3680**		**143,79**	**2086273**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,129	1871,708	641,77	1201206
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	453,418	859,33	389635

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**109,64**	**1590842**
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	453,418	1906,07	864246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03125	453,418	859,33	389636
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1813,671	11,48	20821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**61,00**	**885067**
		НР первого уровня	%	59,1		64,80	940188
		НР второго уровня	%	4		8,34	121058
		Накладные расходы	%	--		73,14	1061246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,35	251802
		Сметная стоимость:				**234,28**	**3399321**
6	**Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1612,2000**		**882,15**	**1422203**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	1,21	1950,762	729,05	1422203
		Итого оплата труда:				**882,15**	**1422203**
		НР первого уровня	%	59,1		521,35	840522
		НР второго уровня	%	4		56,14	90509
		Накладные расходы	%	--		577,49	931031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,77	188259
		Сметная стоимость:				**1576,41**	**2541493**
		ВОДОВОД					
7	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,5341**		**234366,52**	**593908**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	194	491,615	829,81	407947
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	67,99	770,85	52410
		Итого оплата труда:				**181665,18**	**460358**
7. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	62,339	2312,94	144186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24.6	62,339	761,14	47449
7. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,810912	2894,11	2347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,810912	989,61	802

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	30,409	120,44	3662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,522	1202,41	4235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	3,522	859,33	3027
7. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,318	1800,99	2373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,318	859,33	1133
		Итого эксплуатация машин:				**61877,58**	**156804**
7. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,115	215,22	240
7. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	45,614	633,95	28917
		Итого материалов:				**11505,80**	**29157**
		НР первого уровня	%	62,1		112814,08	285882
		НР второго уровня	%	4		13887,22	35192
		Накладные расходы	%	--		126701,30	321074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28885,43	73199
		Сметная стоимость:				**389953,25**	**988181**
8	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3913,2700**		**1326,62**	**5191422**
		НР второго уровня	%	4		53,06	207657
		Накладные расходы	%	--		53,06	207657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,37	431926
		Сметная стоимость:				**1490,06**	**5831005**
		КОЛОДЦЫ					
9	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкци**	**25,4740**		**31552,08**	**803758**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	8,86	225,7	781,03	176278
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	56,501	1044,45	59013
		Итого оплата труда:				**9236,51**	**235291**

1	2	3	4	5	6	7	8
9.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,63685	3406,58	2169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,63685	859,33	547
9.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	35,664	3161,68	112757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	35,664	1152,61	41107
9.5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,815168	153,61	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,407584	1202,41	490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,407584	859,33	350
9.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	19,793	1800,99	35648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	19,793	859,33	17009
		Итого эксплуатация машин:				**5935,04**	**151189**
9.8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	5,757	2191,79	12618
9.9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	3,388	21154,70	71673
9.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,25474	20062,70	5111
9.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,101896	24438,35	2490
9.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,002802	69059,61	194
9.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,038	196,55	401
9.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,007897	30,00	0
9.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	3,057	888,98	2718
9.16	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,63	233746,94	381086
		Итого материалов:				**18697,11**	**476290**
		НР первого уровня	%	62,1		5735,87	146116
		НР второго уровня	%	4		1491,52	37995

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7227,39	184111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3102,36	79029
		Сметная стоимость:				**41881,83**	**1066898**
10	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**13,0000**		**17478,94**	**227226**
		НР второго уровня	%	4		699,16	9089
		Накладные расходы	%	--		699,16	9089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1454,25	18905
		Сметная стоимость:				**19632,35**	**255220**
11	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-80**	**шт.**	**13,0000**		**16183,42**	**210384**
		НР второго уровня	%	4		647,34	8415
		Накладные расходы	%	--		647,34	8415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,46	17504
		Сметная стоимость:				**18177,22**	**236304**
12	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-80**	**шт.**	**26,0000**		**11429,06**	**297156**
		НР второго уровня	%	4		457,16	11886
		Накладные расходы	%	--		457,16	11886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		950,90	24723
		Сметная стоимость:				**12837,12**	**333765**
13	**С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**13,0000**		**6614,52**	**85989**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		264,58	3440
		Накладные расходы	%	--		264,58	3440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		550,33	7154
		Сметная стоимость:				**7429,43**	**96583**
14	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**13,0000**		**15595,02**	**202735**
		НР второго уровня	%	4		623,80	8109
		Накладные расходы	%	--		623,80	8109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1297,51	16868
		Сметная стоимость:				**17516,33**	**227712**
15	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**13,0000**		**10636,98**	**138281**
		НР второго уровня	%	4		425,48	5531
		Накладные расходы	%	--		425,48	5531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		885,00	11505
		Сметная стоимость:				**11947,46**	**155317**
16	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**13,0000**		**3254,85**	**42313**
		НР второго уровня	%	4		130,19	1693
		Накладные расходы	%	--		130,19	1693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,80	3520
		Сметная стоимость:				**3655,85**	**47526**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**14411867**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4417377**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3093537**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1154488**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6900953
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3313842
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				17725709
	Накладные расходы II уровня		Тенге				709028
	ИТОГО:		Тенге				18434737
	Сметная прибыль		Тенге				1474779
	ИТОГО по смете:		Тенге				19909516
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге				577376
	ИТОГО		Тенге				20486892
	Расчет затрат на транспортировку материалов свыше 30 км		Тенге				378528
	Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-мтроительных) работ в зимнее время 3,63%		Тенге				743674
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		Тенге				1187189
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г.		Тенге				22796283
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,0599383		Тенге				24162654
	СКИДКА 22,2%		Тенге				5365661
	ИТОГО						18796992
	НДС 12%		Тенге				2255639
	ИТОГО с учетом НДС 12%		Тенге				21052631
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ:		**Тенге**				**21052631**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЭКСПЕРТ:

«ELAMAN COMPANY»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СОЛТҮСТІК ҚҰРЫЛЫС»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждена приказом
Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Солтүстік Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водоводу с. Власовка Аккайынского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	23.07.2018				
		доп.согл.1	17.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь 2018 г.) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	37 413 239	14 607 686							1 752 922	16 360 608

М.П. Заказчик _____ 20___ года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик _____ 20___ года
(должность ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Солтүстік Құрылыс»

А К Т №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водоводу Аккайынского района Северо-Казахстанской области — с. Власовка

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1 √	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**3223,5000**		**73,46**	**236797**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,00911	29,366	696,32	20448
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	63,825	1152,61	73566
		Итого оплата труда:				**29,17**	**94014**
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	63,825	3389,71	216349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	63,825	1152,61	73565
		Итого эксплуатация машин:				**67,12**	**216349**
		НР первого уровня	%	59,1		17,24	55562
		НР второго уровня	%	4		3,63	11694
		Накладные расходы	%	--		20,86	67257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,55	24324
		Сметная стоимость:				**101,87**	**328378**
2 √	**Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**9804,7500**		**117,62**	**1153235**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0146	143,149	696,32	99678
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	310,811	1152,61	358243
		Итого оплата труда:				**46,70**	**457921**

1	2	3		5	6	7	8
2. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	310,811	3389,71	1053558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	310,811	1152,61	358244
		Итого эксплуатация машин:				**107,45**	**1053558**
		НР первого уровня	%	59,1		27,60	270631
		НР второго уровня	%	4		5,81	56955
		Накладные расходы	%	--		33,41	327586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	118466
		Сметная стоимость:				**163,11**	**1599287**
3 √	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**398,7500**		**2226,94**	**887993**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	2,976	1186,68	748,30	887993
		Итого оплата труда:				**2226,94**	**887993**
		НР первого уровня	%	59,1		1316,12	524804
		НР второго уровня	%	4		141,72	56512
		Накладные расходы	%	--		1457,84	581316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,78	117545
		Сметная стоимость:				**3979,57**	**1586853**
√ **4**	**Е11-010104-0403 11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**12091,1400**		**25,95**	**313824**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00942	113,899	989,61	112715
		Итого оплата труда:				**9,32**	**112715**
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	113,899	2755,29	313824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	113,899	989,61	112716
		Итого эксплуатация машин:				**25,95**	**313824**
		НР первого уровня	%	59,1		5,51	66615
		НР второго уровня	%	4		1,26	15218
		Накладные расходы	%	--		6,77	81832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,62	31652
		Сметная стоимость:				**35,34**	**427308**
5 √	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12091,1400**		**143,79**	**1738561**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,129	1559,757	641,77	1001005
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	377,848	859,33	324696

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**109,64**	**1325702**
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	377,848	1906,07	720205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	377,848	859,33	324696
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1511,393	11,48	17351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**61,00**	**737556**
		НР первого уровня	%	59,1		64,80	783490
		НР второго уровня	%	4		8,34	100882
		Накладные расходы	%	--		73,14	884372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,35	209835
		Сметная стоимость:				**234,28**	**2832767**
6 √	**Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1343,5000**		**882,15**	**1185169**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	1,21	1625,635	729,05	1185169
		Итого оплата труда:				**882,15**	**1185169**
		НР первого уровня	%	59,1		521,35	700435
		НР второго уровня	%	4		56,14	75424
		Накладные расходы	%	--		577,49	775859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,77	156882
		Сметная стоимость:				**1576,41**	**2117911**
		ВОДОВОД					
7 √	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,2659**		**234366,52**	**531051**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	194	439,585	829,81	364772
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	60,794	770,85	46863
		Итого оплата труда:				**181665,18**	**411635**
7. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	55,741	2312,94	128926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	55,741	761,14	42427
7. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,725088	2894,11	2098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,725088	989,61	718
7. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	27,191	120,44	3275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3		5	6	7	8
7. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,15	1202,41	3787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	3,15	859,33	2707
7. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,178	1800,99	2122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,178	859,33	1012
		Итого эксплуатация машин:				**61877,58**	**140208**
7. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,996996	215,22	215
7. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	40,786	633,95	25856
		Итого материалов:				**11505,80**	**26071**
		НР первого уровня	%	62,1		112814,08	255625
		НР второго уровня	%	4		13887,22	31467
		Накладные расходы	%	--		126701,30	287092
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28885,43	65451
		Сметная стоимость:				**389953,25**	**883595**
8	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**886,7300**		**1326,62**	**1176354**
		НР второго уровня	%	4		53,06	47054
		Накладные расходы	%	--		53,06	47054
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		110,37	97873
		Сметная стоимость:				**1490,06**	**1321281**
		КОЛОДЦЫ					
9	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкци**	**42,7800**		**31552,08**	**1349798**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	8,86	379,031	781,03	296034
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	94,886	1044,45	99104
		Итого оплата труда:				**9236,51**	**395138**
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	1,07	3406,58	3643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,07	859,33	919
9. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	59,892	3161,68	189359

1	2	3		5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	59,892	1152,61	69032
9. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	1,369	153,61	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,68448	1202,41	823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,68448	859,33	588
9. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	33,24	1800,99	59865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	33,24	859,33	28564
		Итого эксплуатация машин:				**5935,04**	**253901**
9. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	9,668	2191,79	21191
9. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	5,69	21154,70	120365
9.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,4278	20062,70	8583
9.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,17112	24438,35	4182
9.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,004706	69059,61	325
9.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	3,422	196,55	673
9.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,013262	30,00	0
9.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	5,134	888,98	4564
9.16	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	2,738	233746,94	639980
		Итого материалов:				**18697,11**	**799862**
		НР первого уровня	%	62,1		5735,87	245381
		НР второго уровня	%	4		1491,52	63807
		Накладные расходы	%	--		7227,39	309188
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3102,36	132719
		Сметная стоимость:				**41881,83**	**1791705**
10	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**22,0000**		**17478,94**	**384537**
		НР второго уровня	%	4		699,16	15381

1	2	3		5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		699,16	15381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1454,25	31993
		Сметная стоимость:				**19632,35**	**431912**
11	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**27608,58**	**27609**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4		1104,34	1104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1104,34	1104
		Сметная стоимость:	%	8		2297,03	2297
						31009,96	**31010**
12	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**30,0000**		**16183,42**	**485503**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4		647,34	19420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		647,34	19420
		Сметная стоимость:	%	8		1346,46	40394
						18177,22	**545317**
13	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**36,0000**		**11429,06**	**411446**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4		457,16	16458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		457,16	16458
		Сметная стоимость:	%	8		950,90	34232
						12837,12	**462136**
14	**С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**16214,94**	**32430**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4		648,60	1297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		648,60	1297
			%	8		1349,08	2698

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная стоимость:				18212,62	36425
15	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**23774,72**	**23775**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4		950,99	951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		950,99	951
		Сметная стоимость:	%	8		1978,06	1978
16	**С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**23,0000**		**26703,77**	**26704**
						6614,52	**152134**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4		264,58	6085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		264,58	6085
		Сметная стоимость:	%	8		550,33	12658
17	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**22,0000**		**7429,43**	**170877**
						15595,02	**343090**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4		623,80	13724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		623,80	13724
		Сметная стоимость:	%	8		1297,51	28545
18	**С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**17516,33**	**385359**
						29748,26	**29748**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4		1189,93	1190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1189,93	1190
		Сметная стоимость:	%	8		2475,06	2475
						33413,25	**33413**

1	2	3		5	6	7	8
19	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**23,0000**		**10636,98**	**244651**
		НР второго уровня	%	4		425,48	9786
		Накладные расходы	%	--		425,48	9786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		885,00	20355
		Сметная стоимость:				**11947,46**	**274791**
20	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**23,0000**		**3254,85**	**74862**
		НР второго уровня	%	4		130,19	2994
		Накладные расходы	%	--		130,19	2994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,80	6228
		Сметная стоимость:				**3655,85**	**84084**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10782565**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3855099**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2715396**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1015187**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4212071**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2902543**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**13685108**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**547404**
	ИТОГО:		Тенге				**14232512**
	Сметная прибыль		Тенге				**1138601**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**15371113**
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге				**445762**
	ИТОГО		Тенге				**15816875**
	Расчет затрат на транспортировку материалов свыше 30 км		Тенге				**291194**
	Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-мтроительных) работ в зимнее время 3,63%		Тенге				**574153**
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		Тенге				**1033428**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г.		Тенге				17715650
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,0599383		Тенге				18777496
	СКИДКА 22,2%		Тенге				4169810
	ИТОГО						14607686
	НДС 12%		Тенге				1752922
	ИТОГО с учетом НДС 12%		Тенге				16360608
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ:		**Тенге**				16360608

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЭКСПЕРТ:

Утверждена приказом
Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Солтүстік Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водоводу с. Власовка Аккайынского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	23.07.2018				
		доп.согл.1	17.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь 2018 г.) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	52 631 578	13 587 802							1 630 536	15 218 339

М.П. Заказчик _____ 20___ года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик _____ 20___ года
(должность ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Солтүстік Құрылыс»

А К Т №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водоводу Аккайынского района Северо-Казахстанской области — с. Власовка

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1 √	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2191,9800**		**73,46**	**161022**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,00911	19,969	696,32	13905
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	43,401	1152,61	50025
		Итого оплата труда:				**29,17**	**63929**
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	43,401	3389,71	147117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	43,401	1152,61	50024
		Итого эксплуатация машин:				**67,12**	**147117**
		НР первого уровня	%	59,1		17,24	37782
		НР второго уровня	%	4		3,63	7952
		Накладные расходы	%	--		20,86	45734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,55	16541
		Сметная стоимость:				**101,87**	**223297**
2 √	**Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**6667,2300**		**117,62**	**784200**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0146	97,342	696,32	67781

1	2		4	5	6	7	8
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	211,351	1152,61	243605
		Итого оплата труда:				**46,70**	**311386**
2. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	211,351	3389,71	716419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	211,351	1152,61	243605
		Итого эксплуатация машин:				**107,45**	**716419**
		НР первого уровня	%	59,1		27,60	184029
		НР второго уровня	%	4		5,81	38729
		Накладные расходы	%	--		33,41	222759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	80557
		Сметная стоимость:				**163,11**	**1087515**
3	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**271,1500**		**2226,94**	**603835**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	2,976	806,942	748,30	603835
		Итого оплата труда:				**2226,94**	**603835**
		НР первого уровня	%	59,1		1316,12	356866
		НР второго уровня	%	4		141,72	38428
		Накладные расходы	%	--		1457,84	395295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,78	79930
		Сметная стоимость:				**3979,57**	**1079060**
4	**Е11-010104-0403 11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**8221,9752**		**25,95**	**213400**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00942	77,451	989,61	76646
		Итого оплата труда:				**9,32**	**76646**
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	77,451	2755,29	213400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	77,451	989,61	76646
		Итого эксплуатация машин:				**25,95**	**213400**
		НР первого уровня	%	59,1		5,51	45298
		НР второго уровня	%	4		1,26	10348
		Накладные расходы	%	--		6,77	55646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,62	21524
		Сметная стоимость:				**35,34**	**290570**

1	2		4	5	6	7	8
5	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**8221,9752**		**143,79**	**1182222**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,129	1060,635	641,77	680684
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	256,937	859,33	220793
		Итого оплата труда:				**109,64**	**901477**
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	256,937	1906,07	489739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,03125	256,937	859,33	220794
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1027,747	11,48	11799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**61,00**	**501538**
		НР первого уровня	%	59,1		64,80	532773
		НР второго уровня	%	4		8,34	68600
		Накладные расходы	%	--		73,14	601373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,35	142688
		Сметная стоимость:				**234,28**	**1926282**
6	**Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**913,8248**		**882,15**	**806131**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	1,21	1105,728	729,05	806131
		Итого оплата труда:				**882,15**	**806131**
		НР первого уровня	%	59,1		521,35	476423
		НР второго уровня	%	4		56,14	51302
		Накладные расходы	%	--		577,49	527726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,77	106709
		Сметная стоимость:				**1576,41**	**1440565**
7	**Е11-221501-0101 11-221501-0101 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**9,8000**		**3213,38**	**31491**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	1,17	11,466	761,14	8727
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	2,548	983,41	2506
		Итого оплата труда:				**1146,22**	**11233**
7. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,11	1,078	3935,62	4243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,11	1,078	1152,61	1243

1	2		4	5	6	7	8
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	1,47	1800,99	2647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1.47	859,33	1263
		Итого эксплуатация машин:				**703,07**	**6890**
7. 5	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,9	18,62	66,30	1235
7. 6	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,01568	36962,20	580
7. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,3332	26033,63	8674
7. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,764	196,55	347
7. 9	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,036	0,3528	14281,97	5039
		Итого материалов:				**1619,78**	**15874**
		НР первого уровня	%	62,1		711,80	6976
		НР второго уровня	%	4		157,01	1539
		Накладные расходы	%	--		868,81	8514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,58	3200
		Сметная стоимость:				**4408,77**	**43206**
8 √	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,3200**		**272948,93**	**87344**
		НР второго уровня	%	4		10917,96	3494
		Накладные расходы	%	--		10917,96	3494
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22709,35	7267
		Сметная стоимость:				**306576,24**	**98104**
		ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ L=298М					
9 √	**Е11-250109-0101 11-250109-0101 РСНБ РК 2015**	**Кожухи диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**59,6000**		**23761,13**	**1416163**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	8,41	501,236	829,81	415931
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,063	182,548	1061,79	193828

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**10230,85**	**609759**
9. 3	125 С (31-060201-0401)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,804	47,918	2809,79	134641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,804	47,918	761,14	36472
9. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,184	10,966	3824,65	41943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,184	10,966	1152,61	12640
9. 5	847 С (32-040102-0102)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,761	45,356	5176,10	234765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,761	45,356	1152,61	52278
9. 6	1957 С (32-050103-0301)	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,2229	13,285	2728,31	36245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2229	13,285	696,32	9251
9. 7	2006 С (32-040101-0401)	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм	маш.-ч	0,787	46,905	4417,83	207219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,787	46,905	1331,67	62462
9. 8	2270 С (31-010201-0404)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,295	17,582	4776,97	83989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,295	17,582	1152,61	20265
9. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00899	0,535804	1800,99	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00899	0,535804	859,33	460
9.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011	0,6556	17,05	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12412,38**	**739778**
9.11	131752 С (21-070303-0202)	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,002	0,1192	21042,97	2508
9.12	145970 С (21-130209-0102)	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0053	0,31588	290,52	92
9.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0165	0,9834	173,35	170

1	2	3	4	5	6	7	8
9.14	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0045	0,2682	101,02	27
9.15	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,01192	466725,48	5563
9.16	147702 С (21-130816-2706)	Смола эпоксидная, марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93	т	0,0002	0,01192	1655660,94	19735
9.17	147794 С (21-130816-3431)	Отвердитель	т	0,000055	0,003278	576693,72	1890
9.18	187532 С (23-021104-2107)	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 350 мм	шт.	2	119,2	1342,32	160005
9.19	248315 С (21-070101-9902)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,034	2,026	34772,75	70464
		Итого материалов:				**4370,05**	**260455**
		НР первого уровня	%	58,7		6005,51	357928
		НР второго уровня	%	4		1190,67	70964
		Накладные расходы	%	--		7196,18	428892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2476,58	147604
		Сметная стоимость:				**33433,89**	**1992660**
10	**Е11-220601-0209 11-220601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0596**		**3252739,53**	**193863**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	233	13,887	839,43	11657
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,143	4,121	1075,07	4430
		Итого оплата труда:				**269921,13**	**16087**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,026224	3406,58	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,026224	859,33	23
10. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	35,95	2,143	3935,62	8433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	35,95	2,143	1152,61	2470
10. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	65,31	3,892	825,63	3214

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,6531	0.03892	1153.00	45
10. 6	1087 С (32-040106-0102)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,376672	4516,30	1701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	12.64	0,753344	989,61	746
10. 7	1108 С (32-040106-0303)	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	9,73	0,579908	3449,22	2000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	19,46	1,159816	989.61	1148
10. 8	1961 С (32-040108-0801)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,100724	10312,12	1039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**276437,74**	**16476**
10. 9	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1500	89,4	266,81	23853
10.10	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7640	455,344	250,77	114187
10.11	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	140	8,344	2778,53	23184
10.12	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0149	6598,38	98
10.13	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,19	0,011324	365442,39	4138
10.14	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,01788	14281,97	255
10.15	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,07152	211,97	15
		Итого материалов:				**2780714,60**	**165731**
		НР первого уровня	%	62,1		167621,02	9990
		НР второго уровня	%	4		136814,42	8154
		Накладные расходы	%	--		304435,44	18144
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		284574,00	16961
		Сметная стоимость:				**3841748,98**	**228968**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3841748,98	228968
11	**С123-010201-0245 23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**59,6000**		**14535,43**	**866312**
		НР второго уровня	%	4		581,42	34652
		Накладные расходы	%	--		581,42	34652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1209,35	72077
		Сметная стоимость:				16326,19	973041
12	**Е11-250110-0101 11-250110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопровод диаметром до 110 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух**	**м кожуха**	**59,6000**		**4471,36**	**266493**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	1,02	60,792	820,18	49860
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,85553	50,99	1075,36	54832
		Итого оплата труда:				1756,59	104692
12. 3	125 С (31-060201-0401)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,067	3,993	2809,79	11220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,067	3,993	701,34	2669
12. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,546	32,542	3935,62	128071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,546	32,542	1152,61	37508
12. 5	1840 С (33-040101-0402)	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,24	14,304	4170,34	59653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	14,304	983,61	14155
12. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00253	0,150788	1800,99	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00253	0,150788	[illegible]	[illegible]
12. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,007	0,4172	17,05	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				3342,66	199223

	2		4	5	6	7	8
	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0068	0,40528	173,35	70
	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00495	0,29502	101,02	30
12.11	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,001788	466725,48	835
12.12	187508 С (23-021104-1201)	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0003	0,01788	226338,00	4047
12.13	248315 С (21-070101-9902)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,0004	0,02384	34772,75	829
		Итого материалов:				**292,11**	**17410**
		НР первого уровня	%	58,7		1031,12	61454
		НР второго уровня	%	4		220,10	13118
		Накладные расходы	%	--		1251,21	74572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,81	27285
		Сметная стоимость:				**6180,38**	**368351**
13	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**55,1460**		**1326,62**	**73158**
		НР второго уровня	%	4		53,06	2926
		Накладные расходы	%	--		53,06	2926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,37	6087
		Сметная стоимость:				**1490,06**	**82171**
		ВОДОВОД					
14	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,4360**		**234366,52**	**336548**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	194	278,582	829,81	231170
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	38,528	770,85	29699
		Итого оплата труда:				**181665,18**	**260869**

1	2		4	5	6	7	8
14. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	35,325	2312,94	81705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	35,325	761,14	26887
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,459517	2894,11	1330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,459517	989,61	455
14. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	17,232	120,44	2075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,996	1202,41	2400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,996	859,33	1715
14. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,746715	1800,99	1345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,746715	859,33	642
		Итого эксплуатация машин:				**61877,58**	**88856**
14. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,631836	215,22	136
14. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	25,848	633,95	16386
		Итого материалов:				**11505,80**	**16522**
		НР первого уровня	%	62,1		112814,08	162000
		НР второго уровня	%	4		13887,22	19942
		Накладные расходы	%	--		126701,30	181942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28885,43	41479
		Сметная стоимость:				**389953,25**	**559969**
15	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1339,6099**		**1326,62**	**1777153**
		НР второго уровня	%	4		53,06	71086
		Накладные расходы	%	--		53,06	71086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,37	147859
		Сметная стоимость:				**1490,06**	**1996099**

1	2		4	5	6	7	8
		КОЛОДЦЫ					
16	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**21,3620**		**31552,08**	**674015**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	8,86	189,267	781,03	147823
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	47,381	1044,45	49487
		Итого оплата труда:				**9236,51**	**197310**
16. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,53405	3406,58	1819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,53405	859,33	459
16. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	29,907	3161,68	94556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	29,907	1152,61	34471
16. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,683584	153,61	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,341792	1202,41	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,341792	859,33	294
16. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	16,598	1800,99	29893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	16,598	859,33	14263
		Итого эксплуатация машин:				**5935,04**	**126784**
16. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	4,828	2191,79	10582
16. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	2,841	21154,70	60104
16.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,21362	20062,70	4286
16.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,085448	24438,35	2088

1	2		4	5	6	7	8
16.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00235	69059,61	162
16.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,709	196,55	336
16.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,006622	30,00	0
16.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	2,563	888,98	2279
16.16	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,367	233746,94	319571
		Итого материалов:				**18697,11**	**399408**
		НР первого уровня	%	62,1		5735,87	122530
		НР второго уровня	%	4		1491,52	31862
		Накладные расходы	%	--		7227,39	154392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3102,36	66273
		Сметная стоимость:				**41881,83**	**894680**
17	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**11,0000**		**17478,94**	**192268**
		НР второго уровня	%	4		699,16	7691
		Накладные расходы	%	--		699,16	7691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1454,25	15997
		Сметная стоимость:				**19632,35**	**215956**
18	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**11,0000**		**16183,42**	**178018**
		НР второго уровня	%	4		647,34	7121
		Накладные расходы	%	--		647,34	7121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,46	14811
		Сметная стоимость:				**18177,22**	**199949**

1	2		4	5	6	7	8
19	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**22,0000**		**11429,06**	**251439**
		НР второго уровня	%	4		457,16	10058
		Накладные расходы	%	--		457,16	10058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		950,90	20920
		Сметная стоимость:				**12837,12**	**282417**
20	**С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**11,0000**		**6614,52**	**72760**
		НР второго уровня	%	4		264,58	2910
		Накладные расходы	%	--		264,58	2910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		550,33	6054
		Сметная стоимость:				**7429,43**	**81724**
21	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**11,0000**		**15595,02**	**171545**
		НР второго уровня	%	4		623,80	6862
		Накладные расходы	%	--		623,80	6862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1297,51	14273
		Сметная стоимость:				**17516,33**	**192680**
22	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**11,0000**		**10636,98**	**117007**
		НР второго уровня	%	4		425,48	4680
		Накладные расходы	%	--		425,48	4680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		885,00	9735

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**11947,46**	**131422**
23	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**11,0000**		**3254,85**	**35803**
		НР второго уровня	%	4		130,19	1432
		Накладные расходы	%	--		130,19	1432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,80	2979
		Сметная стоимость:				**3655,85**	**40214**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге	**10492191**
Итого прямые затраты:		
в том числе:	Тенге	**3037504**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**2756481**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**925852**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**4698206**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**0**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**2354051**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**12846242**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**513850**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**13360091**
ИТОГО:	Тенге	**1068807**
Сметная прибыль	Тенге	**14428898**
ИТОГО по смете:	Тенге	**418438**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	**14847336**
ИТОГО	Тенге	**273344**
Расчет затрат на транспортировку материалов свыше 30 км	Тенге	**538958**
Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-мтроительных) работ в зимнее	Тенге	**819136**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных	Тенге	**16478774**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г.	Тенге	**17466484**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,0599383	Тенге	**3878682**
СКИДКА 22,2%		**13587802**
ИТОГО	Тенге	**1630536**
НДС 12%	Тенге	**15218339**
ИТОГО с учетом НДС 12%	**Тенге**	**15218339**
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ:		

ЗАКАЗЧИК: Омаров Б.Т.

ЭКСПЕРТ: Бочагов Д.В.

ПОДРЯДЧИК: Ахметжанов Д.Б.