Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №99 от 20.04.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда по типу III (S=24893 м2)				
1	**29**	**11-270302-0505 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя в ср. 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**8120**	**370,08**	**3005012**
			Накладные расходы			***38,52***	***312745***
			Сметная прибыль			***27,41***	***222593***
2	**30**	**11-270302-0405 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя в ср. 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**3480**	**492,64**	**1714395**
			Накладные расходы			***51,83***	***180365***
			Сметная прибыль			***36,49***	***126992***
3	**31**	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**6670**	**239,26**	**1595883**
			Накладные расходы			***8,93***	***59561***
			Сметная прибыль			***17,72***	***118214***
4	**33**	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4000**	**7,34**	**29341**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1,11***	***4455***
			Сметная прибыль			***0,54***	***2173***
5	36.7	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**5084,9332755**	**1885,60**	**9588135**
			Накладные расходы			***70,37***	***357843***
			Сметная прибыль			***139,67***	***710232***
6	37.10	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**267,497**	**3228,14**	**863518**
			Накладные расходы			***120,48***	***32228***
			Сметная прибыль			***239,12***	***63964***
7	37.11	21-010201-0504 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2142,076**	**2538,27**	**5437172**
			Накладные расходы			***94,73***	***202923***
			Сметная прибыль			***188,02***	***402753***
8	38.5	21-010201-0504 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3700,066**	**2538,27**	**9391773**
			Накладные расходы			***94,73***	***350514***
			Сметная прибыль			***188,02***	***695687***
			Раздел: Установка бортовых камней БР 100.30.15 (L=3200 м.п.)				
9	51	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**80,442**	**42709,22**	**3435615**
			Накладные расходы			***1593,97***	***128222***
			Сметная прибыль			***3163,65***	***254490***
			ИТОГО:				**35060843**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1628855**
			Сметная прибыль				**2597099**
			Итого с временными		**1,04 %**	**364633,00**	**35425476**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**602587,00**	**36028063**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг. (К=1,0299691)				**37107792**
			Итого с коэффициентом договорной цены (К=0,999984)				**37107198**
			Итого с НДС		**12 %**	**4452864**	**41560062**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Төрегали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №99 от 20.04.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пешеходный тротуар по типу I (S=11530 м2)				
1	7.7	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1582,34	1885,60	2983655
			Накладные расходы			*70,37*	*111354*
			Сметная прибыль			*139,67*	*221012*
2	8.10	21-010201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	172,95	3228,14	558307
			Накладные расходы			*120,48*	*20837*
			Сметная прибыль			*239,12*	*41356*
3	8.11	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2179,17	2798,84	6099143
			Накладные расходы			*104,46*	*227629*
			Сметная прибыль			*207,32*	*451788*
			Раздел: Установка бортовых камней БР 100.20.8 (L=6000 м.п.)				
4	15	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	96	35385,41	3397000
			Накладные расходы			*1320,63*	*126781*
			Сметная прибыль			*2621,14*	*251630*
			Раздел: Установка бортовых камней БР 100.20.8 (L=230 м.п.)				

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	27	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,68**	**35385,41**	**130218**
			Накладные расходы			***1320,63***	***4860***
			Сметная прибыль			***2621,14***	***9646***
			ИТОГО:				**13168324**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**491460**
			Сметная прибыль				**975431**
			Итого с временными		**1,04 %**	**136951,00**	**13305275**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**226323,00**	**13531598**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг. (К=1,0299691)				**13937128**
			Итого с коэффициентом договорной цены (К=0,999984)				**13936905**
			Итого с НДС		**12 %**	**1672429**	**15609333**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Төрегали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №99 от 20.04.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Установка опор наружного освещения с однорожковым светильником (73 шт)				
1	**55**	**ПРАЙС**	**Опора уличного освещения СТВ-10,0-4,0 ХЦ высотой 10 м, в комплекте с трубным фундаментом 3Ф-3 1625/220 и кронштейном типа "Ива" с вылетом 2,0 м, угол наклона 20 град.**	**компл**	**36**	**90530,98**	**3259115**
			Накладные расходы			***3378,74***	***121635***
			Сметная прибыль			***6706,00***	***241416***
2	**57**	**ПРАЙС**	**Светильник светодиодный IP65 STREET-60**	**шт**	**73**	**30144,47**	**2200547**
			Накладные расходы			***1125,03***	***82127***
			Сметная прибыль			***2232,92***	***163003***
			Раздел: Установка опор наружного освещения с двухрожковым светильником (1 шт)				
3	**66**	**ПРАЙС**	**Опора уличного освещения СТВ-10,0-4,0 ХЦ высотой 10 м, в комплекте с трубным фундаментом 3Ф-3 1625/220 и двумя кронштейнами типа "Ива" с вылетом 2,0 м, угол наклона 20 град., насадка под кронштейн Н2**	**компл**	**1**	**93945,40**	**93945**
			Накладные расходы			***3506,17***	***3506***
			Сметная прибыль			***6958,92***	***6959***

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**68**	**ПРАЙС**	**Светильник светодиодный IP65 STREET-60**	**шт**	**2**	**30144,47**	**60289**
			Накладные расходы			***1125,03***	***2250***
			Сметная прибыль			***2232,92***	***4466***
			ИТОГО:				**5613896**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**209518**
			Сметная прибыль				**415844**
			Итого с временными		**1,04 %**	**58385,00**	**5672281**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**96485,00**	**5768766**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг. (К=1,0299691)				**5941651**
			Итого с коэффициентом договорной цены (К=0,999984)				**5941556**
			Итого с НДС		**12 %**	**712987**	**6654542**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Төреғали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №99 от 20.04.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство колодцев ККС 2-10 (9 шт)				
1	**30**	**21-040301-0501 РСНБ РК 2015**	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	**м3**	**6,84**	**59919,33**	**409848**
			Накладные расходы			***2236,27***	***15296***
			Сметная прибыль			***4438,47***	***30359***
			ИТОГО:				**409848**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**15296**
			Сметная прибыль				**30359**
			Итого с временными		**1,04 %**	**4262,00**	**414110**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**7044,00**	**421154**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг. (К=1,0299691)				**433776**
			Итого с коэффициентом договорной цены (К=0,999984)				**433769**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**52052**	**485821**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Торегали Р. Ж.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе"
Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №170 от 27.06.2018 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах					
	Сметная стоимость (без НДС)	в том числе			НДС 12 %	Всего
		строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
2	3	4	5	6	7	8
Всего по объекту с начала строительства	310 574 152,47	310 574 152,47			37 268 898,30	347 843 050,77
Выполнено в текущем месяце	80 992 602,68	80 992 602,68			9 719 112,32	90 711 715,00
					Итого к оплате	**90 711 715,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Төреғали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**
(наименование)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Инженерно-геодезические изыскания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №170 от 27.06.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**СЦИ**	**Инженерно-геодезические изыскания автомобильных дорог 1 и 2 технических категорий, II категории сложности -полевые работы**	**1 км**	**0,562**	**348484,00**	**195848**
			ИТОГО:				**195848**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**1,04 %**	**2037,00**	**195848**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**3366,00**	**195848**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**201717**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**201714**
			Итого по акту с НДС		**12%**	**24206**	**225920**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Төрегали Р. Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

Каракулова Р. К.

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

Бурумбаев А. М.

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Аймаганбетов Д. Т.