Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(наименование)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №170 от 27.06.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда по типу III (S=24893 м2)				
1	**29**	**11-270302-0505 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя в ср. 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**2812,2942204**	**370,08**	**1040761**
			Накладные расходы			***38,52***	***108317***
			Сметная прибыль			***27,41***	***77093***
2	**30**	**11-270302-0405 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя в ср. 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**1205,2689516**	**492,64**	**593766**
			Накладные расходы			***51,83***	***62468***
			Сметная прибыль			***36,49***	***43983***
3	**31**	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2310,099**	**239,26**	**552721**
			Накладные расходы			***8,93***	***20628***
			Сметная прибыль			***17,72***	***40942***

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**32**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка продольного профиля из песчано-гравийной смеси толщиной в ср.18 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**162,8520066**	**3787,79**	**616850**
			Накладные расходы			***323,90***	***52747***
			Сметная прибыль			***280,58***	***45693***
5	**33**	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4000,533444**	**7,34**	**29345**
			Накладные расходы			***1,11***	***4456***
			Сметная прибыль			***0,54***	***2174***
6	**34**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1000,0089184**	**83,86**	**83861**
			Накладные расходы			***14,85***	***14852***
			Сметная прибыль			***6,21***	***6212***
7	**35**	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1000,0089184**	**37,13**	**37133**
			Накладные расходы			***5,94***	***5940***
			Сметная прибыль			***2,75***	***2751***
8	**36**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 150 мм. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1944,38**	**1487,37**	**2892005**
			Накладные расходы			***238,04***	***462845***
			Сметная прибыль			***110,18***	***214223***
9	**37**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**12079**	**273,98**	**3309353**
			Накладные расходы			***56,65***	***684227***
			Сметная прибыль			***20,29***	***245137***
10	**38**	**11-270403-0204 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	**м2 основания**	**12079**	**156,16**	**1886227**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***26,56***	***320861***
			Сметная прибыль			***11,57***	***139721***
11	**39**	**11-271001-0102 РСНБ РК 2015**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**3,445**	**85002,18**	**292833**
			Накладные расходы			***3452,24***	***11893***
			Сметная прибыль			***6296,46***	***21691***
12	**40**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)**	**т**	**3,445**	**2193,50**	**7557**
			Накладные расходы			***513,02***	***1767***
			Сметная прибыль			***162,48***	***560***
13	**41**	**11-270602-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 (=8) см. Устройство**	**м2**	**6890**	**2749,74**	**18945676**
			Накладные расходы			***147,35***	***1015274***
			Сметная прибыль			***203,68***	***1403383***
14	**42**	**11-271001-0102 РСНБ РК 2015**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**3,445**	**85002,18**	**292833**
			Накладные расходы			***3452,24***	***11893***
			Сметная прибыль			***6296,46***	***21691***
15	**43**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)**	**т**	**3,445**	**2193,50**	**7557**
			Накладные расходы			***513,02***	***1767***
			Сметная прибыль			***162,48***	***560***
16	**44**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство=8 см**	**м2 покрытия**	**6890**	**1787,58**	**12316460**
			Накладные расходы			***100,68***	***693658***
			Сметная прибыль			***132,41***	***912330***
17	**45**	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**6890**	**1623,97**	**11189168**
			Накладные расходы			***61,04***	***420541***
			Сметная прибыль			***120,29***	***828827***
			Раздел: Установка бортовых камней БР 100.30.15 (L=3200 м.п.)				
18	**50**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**270**	**2273,08**	**613731**
			Накладные расходы			***454,44***	***122698***
			Сметная прибыль			***168,38***	***45462***
			ИТОГО:				**54707835**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4016832**
			Сметная прибыль				**4052432**
			Итого с временными		**1,04 %**	**568961,00**	**55276796**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**940258,00**	**56217054**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**57901831**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**57900908**
			Итого по акту с НДС		**12%**	**6948109**	**64849017**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Торегали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(наименование)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №170 от 27.06.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пешеходный тротуар по типу I (S=11530 м2)				
1	**1**	**12-180101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные толщиной в ср.5 см. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**125**	**4513,52**	**564190**
			Накладные расходы			***1451,51***	***181439***
			Сметная прибыль			***334,33***	***41792***
2	**2**	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**296,25**	**164,30**	**48675**
			Накладные расходы			***6,13***	***1817***
			Сметная прибыль			***12,17***	***3606***
3	**3**	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**296,25**	**239,26**	**70882**
			Накладные расходы			***8,93***	***2645***
			Сметная прибыль			***17,72***	***5250***
4	**4**	**12-180101-1202 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные толщиной в ср.10 см. Разборка**	**м3 конструкции**	**250**	**507,94**	**126986**
			Накладные расходы			***124,66***	***31164***
			Сметная прибыль			***37,63***	***9406***

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	400	164,30	65721
			Накладные расходы			*6,13*	*2453*
			Сметная прибыль			*12,17*	*4868*
6	6	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	400	239,26	95705
			Накладные расходы			*8,93*	*3572*
			Сметная прибыль			*17,72*	*7089*
7	7	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной в ср.10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	350	1487,37	520578
			Накладные расходы			*238,04*	*83315*
			Сметная прибыль			*110,18*	*38561*
8	8	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3500	273,98	958915
			Накладные расходы			*56,65*	*198261*
			Сметная прибыль			*20,29*	*71031*
9	13	21-040509-0111 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	3000	2971,21	8913628
			Накладные расходы			*110,89*	*332669*
			Сметная прибыль			*220,09*	*660269*
			Раздел: Установка бортовых камней БР 100.20.8 (L=6000 м.п.)				
10	14	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	2570	2111,11	5425564
			Накладные расходы			*448,39*	*1152365*
			Сметная прибыль			*156,38*	*401894*
			ИТОГО:				16790843
			В том числе :				

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**1989700**
			Сметная прибыль				**1243766**
			Итого с временными		**1,04 %**	**174625,00**	**16965468**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**288583,00**	**17254051**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**17771140**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**17770857**
			Итого по акту с НДС		**12%**	**2132503**	**19903360**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Төрегали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(наименование)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Перенос линий электропередач**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №170 от 27.06.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пересечения существующих КЛ-10кВ				
1	**1**	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**15,66**	**297,48**	**4658**
			Накладные расходы			***62,88***	***985***
			Сметная прибыль			***22,04***	***345***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,4698**	**2837,62**	**1333**
			Накладные расходы			***1042,56***	***490***
			Сметная прибыль			***210,19***	***99***
3	**3**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**5,22**	**3794,41**	**19807**
			Накладные расходы			***694,13***	***3623***
			Сметная прибыль			***281,07***	***1467***

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,44	1356,84	14165
			Накладные расходы			*498,51*	*5204*
			Сметная прибыль			*100,51*	*1049*
5	5	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	87	192,11	16713
			Накладные расходы			*70,58*	*6141*
			Сметная прибыль			*14,23*	*1238*
6	6	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	8,874	219,45	1947
			Накладные расходы			*8,19*	*73*
			Сметная прибыль			*16,26*	*144*
7	7	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8,874	239,26	2123
			Накладные расходы			*8,93*	*79*
			Сметная прибыль			*17,72*	*157*
8	15	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км ленты	0,087	24315,95	2115
			Накладные расходы			*4481,08*	*390*
			Сметная прибыль			*1801,18*	*157*
9	16	21-130809-0101 РСНБ РК 2015	Лента "ЛСЭ-150" сигнальная красная с надписью "Осторожно-кабель!"	м	87	88,32	7684
			Накладные расходы			*3,30*	*287*
			Сметная прибыль			*6,54*	*569*
10	17	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,087	1324399,14	115223
			Накладные расходы			*415968,96*	*36189*
			Сметная прибыль			*98103,64*	*8535*
11	18	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	87,348	3609,46	315279
			Накладные расходы			*134,71*	*11767*
			Сметная прибыль			*267,37*	*23354*
12	19	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,087	2444293,02	212653
			Накладные расходы			*262502,27*	*22838*
			Сметная прибыль			*181058,74*	*15752*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**20**	**11-161201-0102 РСНБ РК 2015**	**Концы труб. Заделка диаметром труб 159 мм**	**конец**	**2**	**6632,18**	**13264**
			Накладные расходы			***1571,70***	***3143***
			Сметная прибыль			***491,27***	***983***
			Раздел: Перенос существующих КЛ-10кВ "РП-11-ТП "СНПС"				
14	**21**	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**55,62**	**297,48**	**16546**
			Накладные расходы			***62,88***	***3498***
			Сметная прибыль			***22,04***	***1226***
15	**22**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,6686**	**2837,62**	**4735**
			Накладные расходы			***1042,56***	***1740***
			Сметная прибыль			***210,19***	***351***
16	**23**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**206**	**447,43**	**92170**
			Накладные расходы			***81,51***	***16792***
			Сметная прибыль			***33,14***	***6827***
17	**24**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**18,54**	**1859,98**	**34484**
			Накладные расходы			***69,42***	***1287***
			Сметная прибыль			***137,78***	***2554***
18	**25**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**37,08**	**1356,84**	**50312**
			Накладные расходы			***498,51***	***18485***
			Сметная прибыль			***100,51***	***3727***
19	**26**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**206**	**192,11**	**39574**
			Накладные расходы			***70,58***	***14540***
			Сметная прибыль			***14,23***	***2931***
20	**27**	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**31,518**	**219,45**	**6916**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»