Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района
070600, РК, ВКО, Жарминский район, с. Калбатау, ул Достык 98, БИН 050140008710 ИИК KZ59070103KSN1823000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Беки"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Калинина, 74. РНН 181600048588, ИИК KZ738560000000072205 АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к кафе в с. Салкынтобе Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Договор № 38 от 15.08.2014г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2014 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	5	6	7
Акт №1 Наружные сети НЭС	2 033 289	892 310		2 033 289	892 310	
НДС 12%	243 995			243 995		
Итого	**2 277 284**			**2 277 284**		
Удержание резерва 5%	113 864			113 864		
Всего к оплате	**2 163 420**			**2 163 420**		

Заказчик:
И.о. руководителя
_____ Төлеміс Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____ Сагадиев А.С.

Технадзор:
_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к кафе в с. Салкынтобе Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Договор № 38 от 15.08.2014г.

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2014г.

(локальная смета 4-1-1)

Наружные электрические сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Воздушный вывод электроснабжения от КТП								
1	Ц8-744-1	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 1 кг	15	71,7	1,2	1076	18	854	0,36	5
		м кабеля		59,6	0,3	894	5	95	0,002	–
2	99-1-907	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х6-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0153	36324		556				
		км								
3	Ц8-573-4	Шкаф учета навесной 395*310*150	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
4	80-2-1	Щит учета электроэнергии ЩУ 3/1-0,74	1	2295		2295				
		шт								

5 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
	шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
6 80-18-12пл	Счетчик электроэнергии Меркурий АРТ-01 230/400	1	10599		10599				
	шт								
7 Ц8-58-2	Выключатель нагрузки	2	2178,6	66,6	4357	133	3796	11	22
	шт		1980	18	3960	36	95	0,105	–
8 80-18-41пл	Выключатель нагрузки ВН-32,32А 3Р	2	261		522				
	шт								
9 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
	шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
10 80-15-26пл	Автоматический выключатель ВА47-29 32А 3Р	1	222		222				
	шт								
11 Ц8-744-1	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 1 кг	10	71,7	1,2	717	12	569	0,36	4
	м кабеля		59,6	0,3	596	3	95	0,002	–
12 99-1-906	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х4-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	29715		303				
	км								
13 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	3	114,4	7,8	343	23	141	0,29	1
	м		48,8	0,5	146	2	95	0,003	–
14 99-17-2	Металлорукав, д 32ммК=1,020;	3,06	14		43				
	м								
15 99-18-12пл	Болт М16*30	2	7		14				
	шт								
16 99-18-501пл	Шпилька резьбовая М16*1000	4	188		752				
	шт								
17 99-18-13пл	Шайба 16	6	2		12				

			шт								
18	1-5-117	Скоба мет. двухлапковая		0,004	56200		225				
			т								
19	Е9-62-3	Изготовление трубостойки ТК-2 крепления трубопровода		0,02565	20579,09	2019,11	528	52	384	91	2
			т конструкций								
					16380	284,53	420	7	90	7,36	–
20	8-1-50	Труба стальная 68*4		1,86	503		936				
			м								
21	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс		0,00606	59200		359				
			т								
22	Е33-104-1	Установка трубостойки		1	4775,49	3136,36	4775	3136	2379	8,43	8
			опора								
					1473,75	792,14	1474	792	105	2,96	3
23	99-18-14пл	Гайка 16		6	3		18				
			шт								
24	99-18-205пл	Зажим натяжной РА 25*100		1	115		115				
			шт								
25	99-18-15пл	Стальной трос 3мм		15	16		240				
			м								
26	1-5-117	Скоба мет. двухлапковая		0,0011	56200		62				
			т								
27	99-18-16пл	Кронштейн для анкерного зажима СС 10.3		1	288		288				
			шт								
28	99-18-401пл	Стальная лента Ф207		2	2		4				
			м								
29	99-18-402пл	Зажим плашечный Д35		4	167		668				
			шт								
30	99-18-404пл	Скрепка НС20		2	20		40				
			шт								
31	1-4-82	Сталь полосовая 7*15 мм (ГОСТ 103-76)		0,01008	48400		488				
			т								

Раздел 2 Узлы крепления провода к траверсе

32	Ц8-394-1	Провод АПРН сеч 4*16	20	150,9	47,4	3018	948	1017	0,24	5
		м		40,1	13,4	802	268	95	0,079	2
33	16-7-272	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 16 мм2К=1,020;	0,0204	31400		641				
		1000м								
34	99-18-16пл	Изолятор ТФ16	4	62		248				
		шт								
35	99-18-17пл	Колпачек для ТФ16	4	14		56				
		шт								
36	1-5-202	Штыри (прим.)	5	54		270				
		шт								
37	99-18-18пл	Шайба М16	5	2		10				
		шт								
38	Е9-62-3	Изготовление кронштейна К1	0,00648	27935,09	9375,11	181	61	108	91	1
		т конструкций		16380	2107,33	106	14	90	7,36	–
39	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00648	58700		380				
		т								
40	1-5-202	Штыри (прим.)	4	54		216				
		шт								
41	99-4-199	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	8	42		336				
		шт								
42	1-5-55	Втулки	0,006	31200		187				
		1000шт								

Раздел 3 Контур повторного заземления опоры

43	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	11	88,9	3,1	978	34	295	0,16	2
		м								

				27,9	0,3	307	3	95	0,002	–
44	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	45	93,5	3,1	4208	140	1398	0,18	8
		м								
				32,4	0,3	1458	14	95	0,002	–
45	4-1-4	Проводник, d=6 мм	0,0558	50600		2823				
		т								
46	99-4-199	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	36	42		1512				
		шт								
47	99-18-18пл	Скоба К732 У2	144	32		4608				
		шт								
	Раздел 4 Электрооборудование устанавливаемое в КТП									
48	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт								
				340	4,5	340	5	95	0,026	–
49	80-7-6	Автоматический выключатель ВА 47-100,50А,3Р	1	1130		1130				
		шт								
	Раздел 5 ВЛ-0,4кВ									
	5.1 К1-4 №1, №18									
50	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=2,000;	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора								
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
51	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5К=2,000;	2	19300		38600				
		шт								
52	1-4-100	Траверсы стальные 2-х штырныеК=2,000;	4	530		2120				
		шт								

53	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сеченияК=4,000;	5,2	196		1019				
		кг								
54	4-1-4	Проводник, d=6 мм	0,0008	50600		40				
		т								
55	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опорыК=2,000;	2	1265	–	2530	–	1026	3	6
		шт								
				540	–	1080	–	95	–	–
56	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20К=2,000;	0,08	6500		520				
		100шт								
57	99-4-133	Изолятор колпачек К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=2,000;	8	8		64				
		шт								
58	99-4-196	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	155		310				
		шт								
59	99-4-199	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	10	42		420				
		шт								
60	1-4-100	Траверсы стальные 2-х штырныеК=2,000;	4	530		2120				
		шт								
61	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20К=2,000;	0,08	6500		520				
		100шт								
62	99-4-133	Изолятор колпачек К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=2,000;	8	8		64				
		шт								
63	99-4-199	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	16	42		672				
		шт								

Раздел 6 Опора железобетонная угловая промежуточная УП1-4 №17

6.0 Подраздел без наименования

64	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора								
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2

65	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	1	19300		19300			
		шт							
66	1-4-100	Траверсы стальные 2-х штырные	2	530		1060			
		шт							
67	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	2,6	196		510			
		кг							
68	4-1-4	Проводник, d=6 мм	0,0008	50600		40			
		т							
69	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	1	1265	–	1265	–	513	3	3
		шт							
				540	–	540	–	95	–	–
70	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,04	6500		260			
		100шт							
71	99-4-133	Изолятор колпачек К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	8		32			
		шт							
72	99-4-196	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1	155		155			
		шт							
73	99-4-199	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1	42		42			
		шт							

Раздел 7 Опора железобетонная промежуточная П1-4 №2-16

74	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=24,000;	24	3155,76	1990,26	75738	47766	38693	5,98	144
		опора							
				985,5	549,9	23652	13198	105	2,29	55
75	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2К=24,000;	24	11900		285600			
		шт							
76	1-4-100	Траверсы стальные 2-х штырныеК=24,000;	48	530		25440			

		шт							
77 1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения К=24,000;	57,6	196		11290				
		кг							
78 4-1-4	Проводник, d=6 мм К=24,000;	0,018	50600		911				
		т							
79 Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	24	1265	–	30360	–	12312	3	72
		шт							
			540	–	12960	–	95	–	–
80 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20 К=24,000;	0,96	6500		6240				
		100шт							
81 99-4-133	Изолятор колпачек К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=24,000;	96	8		768				
		шт							
82 99-4-196	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=24,000;	24	155		3720				
		шт							
83 99-4-199	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=24,000;	24	42		1008				
		шт							
84 Е33-16-1	Подвеска проводов ВЛ (3 провода) напряжением 35 кВ, сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,775	37032,25	21196,75	28700	16427	15880	82,6	64
		км линии							
			14422,5	5092,83	11177	3947	105	20,58	16
85 16-7-15	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые, марка А, сечение 35 мм2 ГОСТ 839-80	0,48588	188851		91759				
		т							
	Всего прямые затраты				**696429**	**74887**			**372**
					63621	**19971**			**83**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				543151				
	оборудования, тенге				14768				
	Накладные расходы, тенге				85271				

- заработная плата, тенге	12791
- трудоемкость, чел-ч	43
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	46016
Всего	**827716**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	25201
- сметная заработная плата, тенге	3553
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	27659
- сметная заработная плата, тенге	12723
- нормативная трудоемкость, чел-ч	77
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8381
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3353
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**892310**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1993421**
- материалы, тенге	1213399
- оборудование, тенге	32992
- сметная заработная плата, тенге	277894
Налог (2 %)	39868
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2033289**
НДС (12 %)	243995
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2277284**

Заказчик:
И.о. руководителя
_____Телеміс Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____Сагадиев А.С.

Технадзор:
_____