Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик: ТОО "ТриА Холдинг"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 9 июля 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№217	12.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района»	302 149 258	269 776 123							32 373 135	302 149 258

Заказчик:	Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы (должность ф.и.о. подпись)	Кулагин П.С.	09.07.2019
Подрядчик:	Директор ТОО "ТриА Холдинг" (должность ф.и.о. подпись)	Чикаев М.Н.	09.07.2019
Тех.надзор:	ТОО "ДСП Стройинтеграция" (должность ф.и.о. подпись)	Жунусов Н.Р.	09.07.2019
Авт.надзор:	ТОО "Астана проект Сервис" (должность ф.и.о. подпись)	Солнцев Ю.С.	09.07.2019

Форма 4
Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 19

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	2,6	4019,28	1347,30	10450	3503	--	6129	17906
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	6947	1565		1326	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	6,136	79,00	--	485	--		--	524
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	6,136	1697,00	--	10413	--		--	11246
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	260	784,64	--	204007	--	--	220327	458281
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	204007	--		33947	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	28,08	504,00	--	14152	--		--	15285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1132	
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	28,08	1697,00	–	47652	–		–	51464
		СП - 8%			–	–	–	–		3812	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	62,51	578,00	–	36130	–	–	39021	81163
		НР - 108%; СП - 8%			578,00	–	36130	–		6012	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	2,400384	504,00	–	1210	–		–	1307
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	2,400384	1697,00	–	4073	–		–	4399
		СП - 8%			–	–	–	–		326	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла**	т	4,382	64565,39	4790,42	282926	20992	–	181794	501897
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	261934	1535		37178	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных мафов**	т	4,382	455,00	–	1994	–		–	2153
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	4,382	1697,00	–	7436	–		–	8031
		СП - 8%			–	–	–	–		595	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				620928	24495	–	447271	1153656
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				509018	3101	–	85457	
	Всего заработная плата		Тенге				338002				
	Транспортные расходы		Тенге					248650			
		Накладные расходы	Тенге				87415				
		Сметная прибыль	Тенге				265477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				651758				
		Сметная заработная плата	Тенге								242
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					248650			
	Всего заработная плата		Тенге				282926				
		Накладные расходы	Тенге					263469			
		Сметная прибыль	Тенге				181794				
							37178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				501897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					263469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1153655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	Тенге					512119			
		РАЗДЕЛ 2.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13	Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	60	7526,36	707,60	451582	42456	--	294570	805844
		НР - 72%; СП - 8%			6818,76	–	409126	--		59692	
14	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**	пень	12	4857,74	82,74	58293	993	--	41614	107899
		НР - 72%; СП - 8%			4775,00	41,43	57300	497		7993	
15	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	т	6,6	536,00	–	3538	--		--	3821
		СП - 8%			--	–	--	--		283	
16	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	6,6	837,00	–	5524	--		--	5966
		СП - 8%			--	–	--	--		442	
17	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	т	6,6	366,00	–	2416	--		--	2609
		СП - 8%			--	–	--	--		193	
18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	120	5284,59	1040,63	634150	124876	491597	51307	740293
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	17677	29829		54837	
		Компенсационная посадка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17**	яма	60	4123,09	563,87	247386	33832	46357	159467	439400
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	167197	14015		32548	
20	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	шт.	60	9505,00	–	570300	--	570300	--	615924
		СП - 8%			–	–	–	--		45624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1973188	202157	1108254	546958	2721756
							651300	44341	–	201612	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1973188				
	Материалы		Тенге				537953				
	Всего заработная плата		Тенге					695641			
	Местные материалы		Тенге				570300				
	Транспортные расходы		Тенге				11477				
		Накладные расходы	Тенге				546958				
		Сметная прибыль	Тенге				201612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2721757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642
		Сметная заработная плата	Тенге					695641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2721757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642
		Сметная заработная плата	Тенге					695641			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	1,8944295	2109,24	–	3996	--	--	2877	7423
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	3996	--		550	
22	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	77,098875	261,00	–	20123	--		--	21733
		СП - 8%			–	–	–	--		1610	
23	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	74,89605	1697,00	–	127099	--		--	137266
		СП - 8%			–	–	–	--		10168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	44,0565	16,48	13,79	726	608	2	272	1078
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	116	262		80	
25	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	29,371	6343,24	1617,14	186307	47497	112347	45569	250426
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	26463	22535		18550	
26	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	293,71	1821,05	30,07	534860	8831	203535	352286	958118
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	322494	3697		70972	
27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,62953	29213,00	–	368946	–	368946	–	398462
		СП - 8%			–	–	–	–		29516	
		Поребрик									
28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	14,226	2109,24	–	30006	–	–	21604	55739
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	30006	–		4129	
29	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	24,1842	261,00	–	6312	–		–	6817
		СП - 8%			–	–	–	–		505	
30	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	24,1842	1697,00	–	41041	–		–	44324
		СП - 8%			–	–	–	–		3283	
31	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,226	16,48	13,79	234	196	1	88	348
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	37	84		26	
32	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	5,6904	6343,24	1617,14	36096	9202	21767	8829	48518
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	5127	4366		3594	
33	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	142,26	1821,05	30,07	259062	4277	98584	170632	464069
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	156201	1791		34376	
34	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,27616	29213,00	–	66493	–	66493	–	71813
		СП - 8%			–	–	–	–		5319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1681302	70611	871675	602157	2466134
							544441	32735	–	182678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1681302				
	Материалы		Тенге				436236				
	Всего заработная плата		Тенге					577176			
	Местные материалы		Тенге				435440				
	Транспортные расходы		Тенге				194574				
		Накладные расходы	Тенге				602156				
		Сметная прибыль	Тенге				182677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2466134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
		Сметная заработная плата	Тенге					577176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2466134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
		Сметная заработная плата	Тенге					577176			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,27	4151,64	1097,63	1121	296	473	382	1623
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	352	68		120	
36	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,2754	16804,00	--	4628	--	4628	--	4998
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
		Люки									
37	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	1977	155		352	
38	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	2	1850,60	193,06	3701	386	226	3249	7507
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	3089	193		556	
39	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	24256,00	--	48512	--	48512	--	52393
		СП - 8%			--	--	--	--		3881	
40	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,14	455,00	--	64	--		--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
41	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,14	455,00	--	64	--		--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,14**	**522,00**	**–**	**73**	**–**		**–**	**79**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**6**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**60448**	**991**	**53839**	**5741**	**71486**
							5418	**416**	**–**	**5295**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11936**				
	Материалы		Тенге				**698**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5834**			
	Местные материалы		Тенге				**4628**				
	Транспортные расходы		Тенге				**200**				
		Накладные расходы	Тенге				**5742**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1414**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19093**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5834**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**48512**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**48512**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3881**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**52393**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**71486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5834**			
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
43	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**13,806**	**2742,01**	**–**	**37856**	**–**	**–**	**27256**	**70322**
		НР - 72%; СП - 8%			**2742,01**	**–**	**37856**	**–**		**5209**	
44	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**23,4702**	**261,00**	**–**	**6126**	**–**		**–**	**6616**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**490**	
45	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**23,4702**	**1697,00**	**–**	**39829**	**–**		**–**	**43015**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3186**	
46	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**13,806**	**16,48**	**13,79**	**228**	**190**	**2**	**85**	**338**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,63**	**5,94**	**36**	**82**		**25**	
47	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,1**	**696,37**	**136,62**	**36977**	**7254**	**15078**	**18457**	**59869**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**14645**	**2444**		**4435**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	53,1	931,15	136,62	49444	7254	27545	18457	73333
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	14645	2444		5432	
49	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	53,1	507,50	136,62	26948	7254	5049	18457	49037
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	14645	2444		3632	
50	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	53,1	1318,88	128,54	70032	6825	435	60957	141468
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	62772	2075		10479	
51	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	53,1	3315,00	–	176027	–	176027	–	190109
		СП - 8%			–	–	–	–		14082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				443466	28779	224136	143669	634107
							144601	9490	–	46970	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				443466				
	Материалы		Тенге				537				
	Всего заработная плата		Тенге					154091			
	Местные материалы		Тенге				223595				
	Транспортные расходы		Тенге				45955				
		Накладные расходы	Тенге				143669				
		Сметная прибыль	Тенге				46971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				634106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					154091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				634106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					154091			
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение палисадника /Тип 1/									
52	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	20	2563,60	–	51272	–	–	36916	95243
		НР - 72%; СП - 8%			2563,60	–	51272	–		7055	
53	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,18	6343,24	1617,14	1142	291	689	279	1535
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	162	138		114	
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,54	20965,32	1097,63	11321	593	10023	765	13053
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	705	135		967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,071	25354,71	12073,50	1800	857	422	537	2524
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	521	258		187	
56	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	809,00	--	16180	--	16180	--	17474
		СП - 8%			--	--	--	--		1294	
57	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,68736	169148,10	38277,14	116266	26310	3575	66095	196950
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	86381	9409		14589	
58	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,68736	59952,04	2469,65	41209	1698	2483	25786	72354
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	37028	343		5360	
59	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,28148	249771,00	--	70306	--	70306	--	75930
		СП - 8%			--	--	--	--		5624	
60	С121-050301-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,3884	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
61	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0532	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
62	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00308	224711,00	--	692	--	692	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
63	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	8,9	393,04	--	3498	--	--	2414	6385
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	--	3498	--		473	
64	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,6	87,89	2,27	3129	81	1401	1143	4614
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	1647	10		342	
65	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	71,2	92,87	1,62	6612	116	4571	1341	8590
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	1925	20		636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**323426**	**29945**	**110342**	**135276**	**495399**
							183138	**10313**	**–**	**36696**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**147972**				
	Материалы		Тенге				**16686**				
	Всего заработная плата		Тенге					**59511**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**70998**				
		Накладные расходы	Тенге				**42858**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15266**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**206096**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59511**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**159274**				
	Материалы		Тенге				**6480**				
	Всего заработная плата		Тенге					**133940**			
		Накладные расходы	Тенге				**92418**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20135**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**271828**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
		Сметная заработная плата	Тенге					**133940**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**16180**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16180**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1294**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**17474**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**495399**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**159**
		Сметная заработная плата	Тенге					**193451**			
		РАЗДЕЛ 7. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
66	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527**	**шт**	**1**	**1135789,29**	**–**	**1135789**	**--**		**--**	**1135789**
					--	**–**	**--**	**--**	**1135789**	**--**	
67	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106**	**шт**	**1**	**673612,50**	**–**	**673613**	**--**		**--**	**673613**
					--	**–**	**--**	**--**	**673613**	**--**	
68	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101**	**шт**	**1**	**109332,14**	**–**	**109332**	**--**		**--**	**109332**
					--	**–**	**--**	**--**	**109332**	**--**	
69	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114**	**шт**	**1**	**126500,00**	**–**	**126500**	**--**		**--**	**126500**
					--	**–**	**--**	**--**	**126500**	**--**	
70	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Турник двойной для детей от 14 лет код 6441**	**шт**	**1**	**246223,21**	**–**	**246223**	**--**		**--**	**246223**
					--	**–**	**--**	**--**	**246223**	**--**	
71	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Брусья классические для детей от 14 лет код 6442**	**шт**	**1**	**243512,50**	**–**	**243513**	**--**		**--**	**243513**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	243513	--	
72	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Теннисный стол код 6712	шт	1	257517,86	--	257518	--		--	257518
					--	--	--	--	257518	--	
73	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375,00	--	221375	--		--	221375
					--	--	--	--	221375	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3013861	--	--	--	3013862
							--	--	3013862	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				3013862				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3013862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3013862				
		РАЗДЕЛ 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
74	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	7	58009,29	--	406065	--		--	406065
					--	--	--	--	406065	--	
75	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Диван на металлических ножках код 2211	шт	7	78610,71	--	550275	--		--	550275
					--	--	--	--	550275	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				956340	--	--	--	956340
							--	--	956340	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				956340				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				956340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				956340				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11 512 740
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 037 916				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					356 978			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100 396			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 368 246		
		- Перевозка грузов	Тенге				339 624				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3 970 202		
		- Накладные расходы	Тенге							1 881 072	
		- Сметная прибыль	Тенге							558 708	

		Итого с временными, 1,04 %					11 591 182				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					11 694 066				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					11 848 543				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961									
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					12 439 738				
		Налог на добавленную стоимость 12%					1 492 769				
		Итого с НДС					13 932 507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**13 932 507**				
		Тендерная скидка					**278 650**				
		Итого к оплате					**13 653 857**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 28

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 2
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,6293	4019,28	1347,30	10568	3542	--	6198	18107
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	7025	1583		1341	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	6,205148	79,00	--	490	--		--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,205148	1697,00	--	10530	--		--	11373
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	262,93	784,64	--	206306	--	--	222810	463445
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	206306	--		34329	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	28,39644	504,00	--	14312	--		--	15457
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	28,39644	1697,00	–	48189	–		–	52044
		СП - 8%			–	–	–	–		3855	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	146,22	578,00	–	84514	–	–	91276	189853
		НР - 108%; СП - 8%			578,00	–	84514	–		14063	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	5,614848	504,00	–	2830	–		–	3056
		СП - 8%			–	–	–	–		226	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	5,614848	1697,00	–	9528	–		–	10291
		СП - 8%			–	–	–	–		762	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	1,486	64565,39	4790,42	95944	7119	–	61649	170201
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	88826	521		12607	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т	1,486	455,00	–	676	–		–	730
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,486	1697,00	–	2522	–		–	2723
		СП - 8%			–	–	–	–		202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				486409	10661	–	381933	937809
							386671	2104	–	69465	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				390465				
	Всего заработная плата		Тенге					299429			
	Транспортные расходы		Тенге				89077				
		Накладные расходы	Тенге				320284				
		Сметная прибыль	Тенге				56860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				767609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					299429			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				95944				
	Всего заработная плата		Тенге					89346			
		Накладные расходы	Тенге				61649				
		Сметная прибыль	Тенге				12607				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				170201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					89346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				937809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					388775			
		РАЗДЕЛ 2.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13	Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	10	7526,36	707,60	75264	7076	--	49095	134307
		НР - 72%; СП - 8%			6818,76	--	68188	--		9949	
14	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**	пень	2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
		НР - 72%; СП - 8%			4775,00	41,43	9550	83		1332	
15	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	т	1,1	536,00	--	590	--		--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
16	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,1	837,00	--	921	--		--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
17	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	т	1,1	366,00	--	403	--		--	435
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	2946	4971		9139	
		Компенсационная посадка									
19	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17**	яма	10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	27866	2336		5425	
20	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**10**	**9505,00**	**–**	**95050**	**–**	**95050**	**–**	**102654**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**7604**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**328865**	**33693**	**184709**	**91160**	**453625**
							108550	**7390**	**–**	**33602**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**328865**				
	Материалы		Тенге				**89659**				
	Всего заработная плата		Тенге					**115940**			
	Местные материалы		Тенге				**95050**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1913**				
		Накладные расходы	Тенге				**91160**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33602**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**453626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115940**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**453626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115940**			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**1,732212**	**2109,24**	**–**	**3654**	**–**	**–**	**2631**	**6787**
		НР - 72%; СП - 8%			**2109,24**	**–**	**3654**	**–**		**503**	
22	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**70,497**	**261,00**	**–**	**18400**	**–**		**–**	**19872**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1472**	
23	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**68,4828**	**1697,00**	**–**	**116215**	**–**		**–**	**125513**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**9297**	
24	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**40,284**	**16,48**	**13,79**	**664**	**556**	**2**	**248**	**985**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,63**	**5,94**	**106**	**239**		**73**	
25	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**26,856**	**6343,24**	**1617,14**	**170354**	**43430**	**102727**	**41667**	**228982**
		НР - 93%; СП - 8%			**901,00**	**767,26**	**24197**	**20606**		**16962**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	268,56	1821,05	30,07	489061	8075	186107	322120	876075
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	294879	3381		64894	
27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	11,54808	29213,00	–	337354	–	337354	–	364342
		СП - 8%			–	–	–	–		26988	
		Поребрик									
28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	12,42	2109,24	–	26197	–	–	18862	48663
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	26197	–		3605	
29	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	21,114	261,00	–	5511	–		–	5952
		СП - 8%			–	–	–	–		441	
30	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	21,114	1697,00	–	35830	–		–	38697
		СП - 8%			–	–	–	–		2866	
31	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,42	16,48	13,79	205	171	1	77	304
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	33	74		23	
32	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,968	6343,24	1617,14	31513	8034	19003	7708	42359
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	4476	3812		3138	
33	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	124,2	1821,05	30,07	226174	3734	86068	148970	405155
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	136372	1563		30012	
34	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,9872	29213,00	–	58052	–	58052	–	62696
		СП - 8%			–	–	–	–		4644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1519183	63999	789314	542283	2226382
							489913	29674	–	164918	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1519183				
	Материалы		Тенге				393909				
	Всего заработная плата		Тенге					519587			
	Местные материалы		Тенге				395406				
	Транспортные расходы		Тенге				175956				
		Накладные расходы	Тенге				542282				
		Сметная прибыль	Тенге				164917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2226382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					519587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2226382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					519587			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,18	4151,64	1097,63	747	198	314	255	1082
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	235	45		80	
36	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,1836	16804,00	--	3085	--	3085	--	3332
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
		Люки									
37	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	6	1142,92	154,45	6858	927	--	6331	14244
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	5931	464		1055	
38	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	6	1850,60	193,06	11104	1158	679	9748	22520
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	9267	580		1668	
39	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	6	24256,00	--	145536	--	145536	--	157179
		СП - 8%			--	--	--	--		11643	
40	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,42	455,00	--	191	--		--	206
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
41	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,42	455,00	--	191	--		--	206
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
42	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,42	522,00	--	219	--		--	237
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				167931	2283	149614	16334	199006
							15433	1089	--	14741	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22395				
	Материалы		Тенге				993				
	Всего заработная плата		Тенге					16522			
	Местные материалы		Тенге				3085				
	Транспортные расходы		Тенге				601				
		Накладные расходы	Тенге				16334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16522			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				145536				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145536				
		Сметная прибыль	Тенге				11643				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				157179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				199007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16 522			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3 816 822**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 000 567				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					110 636			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40 257			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 123 637		
		- Перевозка грузов	Тенге				267 548				
		- Накладные расходы	Тенге							1 031 710	
		- Сметная прибыль	Тенге							282 726	

		Итого с временными, 1,04 %					3 856 517				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					3 908 580				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					3 986 752				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961									
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					4 185 675				
		Налог на добавленную стоимость 12%					502 281				
		Итого с НДС					4 687 956				
		Всего					4 687 956				
		Тендерная скидка					93 759				
		Итого к оплате					4 594 197				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

расц. соотв

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Чикаев М.Н.

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

Юдин Д.О.

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 42,43

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	1,6628	4019,28	1347,30	6683	2240	--	3920	11451
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	4443	1001		848	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	3,924208	79,00	--	310	--		--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	3,924208	1697,00	--	6659	--		--	7192
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	166,28	784,64	--	130470	--	--	140908	293088
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	130470	--		21710	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	17,95824	504,00	--	9051	--		--	9775
		СП - 8%			--	--	--	--		724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	17,95824	1697,00	–	30475	–		–	32913
		СП - 8%			–	–	–	–		2438	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	50	578,00	–	28900	–	–	31212	64920
		НР - 108%; СП - 8%			578,00	–	28900	–		4809	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	1,92	504,00	–	968	–		–	1045
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,92	1697,00	–	3258	–		–	3519
		СП - 8%			–	–	–	–		261	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	3,48	64565,39	4790,42	224688	16671	–	144373	398585
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	208017	1219		29525	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т	3,48	455,00	–	1583	–		–	1710
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,48	1697,00	–	5906	–		–	6378
		СП - 8%			–	–	–	–		472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				448951	18911	–	320413	830911
							371830	2221	–	61549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				224263				
	Всего заработная плата		Тенге					164814			
	Транспортные расходы		Тенге				58210				
		Накладные расходы	Тенге				176039				
		Сметная прибыль	Тенге				32024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				432327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					164814			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				224688				
	Всего заработная плата		Тенге					209236			
		Накладные расходы	Тенге				144373				
		Сметная прибыль	Тенге				29525				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				398585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					209236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				830912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					374050			
		РАЗДЕЛ 2.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13	Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	20	7526,36	707,60	150527	14152	--	98190	268615
		НР - 72%; СП - 8%			6818,76	--	136375	--		19897	
14	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**	пень	4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
		НР - 72%; СП - 8%			4775,00	41,43	19100	166		2664	
15	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	т	2,2	536,00	--	1179	--		--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
16	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2,2	837,00	--	1841	--		--	1989
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
17	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	т	2,2	366,00	--	805	--		--	870
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	5892	9943		18279	
		Компенсационная посадка									
19	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17**	яма	20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	55732	4672		10849	
20	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**20**	**9505,00**	**--**	**190100**	**--**	**190100**	**--**	**205308**
		СП - 8%			--	--	--	--		15208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				657729	67386	369419	182319	907253
							217100	14780	--	67202	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				657729				
	Материалы		Тенге				179318				
	Всего заработная плата		Тенге					231880			
	Местные материалы		Тенге				190100				
	Транспортные расходы		Тенге				3826				
		Накладные расходы	Тенге				182319				
		Сметная прибыль	Тенге				67204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				907252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					231880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				907252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					231880			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**1,2120195**	**2109,24**	**--**	**2556**	**--**	**--**	**1841**	**4749**
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	--	2556	--		352	
22	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**49,326375**	**261,00**	**--**	**12874**	**--**		**--**	**13904**
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
23	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**47,91705**	**1697,00**	**--**	**81315**	**--**		**--**	**87820**
		СП - 8%			--	--	--	--		6505	
24	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**28,1865**	**16,48**	**13,79**	**465**	**389**	**2**	**174**	**689**
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	74	167		51	
25	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**18,791**	**6343,24**	**1617,14**	**119196**	**30388**	**71877**	**29154**	**160218**
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	16931	14418		11868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	187,91	1821,05	30,07	342193	5650	130218	225386	612985
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	206325	2365		45406	
27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,08013	29213,00	–	236045	–	236045	–	254928
		СП - 8%			–	–	–	–		18884	
		Поребрик									
28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	4,759	2109,24	–	10038	–	–	7227	18646
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	10038	–		1381	
29	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	8,0903	261,00	–	2112	–		–	2280
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
30	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	8,0903	1697,00	–	13729	–		–	14828
		СП - 8%			–	–	–	–		1098	
31	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,759	16,48	13,79	78	66	1	29	116
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	13	28		9	
32	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,9036	6343,24	1617,14	12075	3078	7282	2953	16231
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	1715	1461		1202	
33	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	47,59	1821,05	30,07	86664	1431	32979	57081	155244
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	52254	599		11500	
34	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,76144	29213,00	–	22244	–	22244	–	24023
		СП - 8%			–	–	–	–		1780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				941584	41001	500648	323845	1366661
							289906	19038	–	101235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				941584				
	Материалы		Тенге				242358				
	Всего заработная плата		Тенге					308944			
	Местные материалы		Тенге				258289				
	Транспортные расходы		Тенге				110030				
		Накладные расходы	Тенге				323845				
		Сметная прибыль	Тенге				101234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1366664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					308944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1366664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					308944			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,15	4151,64	1097,63	623	165	262	212	902
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	196	38		67	
36	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,153	16804,00	--	2571	--	2571	--	2777
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
		Люки									
37	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	988	77		176	
38	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	1	1850,60	193,06	1851	193	114	1625	3753
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	1544	97		278	
39	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
40	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	--	32	--		--	34
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
41	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	--	32	--		--	34
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
42	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,07	522,00	--	37	--		--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30544	512	27203	2892	36109
							2729	212	--	2676	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6288				
	Материалы		Тенге				375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2940			
	Местные материалы		Тенге				2571				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
		Накладные расходы	Тенге				2892				
		Сметная прибыль	Тенге				734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2940			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2940			
		РАЗДЕЛ 5. Малые архитектурные формы на площадке для отдыхае									
43	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт**	**4**	**58009,29**	**--**	**232037**	**--**		**--**	**232037**
					--	**--**	**--**	**--**	**232037**	**--**	
44	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт**	**4**	**78610,71**	**--**	**314443**	**--**		**--**	**314443**
					--	**--**	**--**	**--**	**314443**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**546480**	**--**	**--**	**--**	**546480**
							--	**--**	**546480**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				546480				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				546480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				546480				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3 687 414**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				881 564				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					127 810			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36 251			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						897 270		
		- Перевозка грузов	Тенге				172 166				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						546 480		
		- Накладные расходы	Тенге							829 469	
		- Сметная прибыль	Тенге							232 662	

		Итого с временными, 1,04 %					**3 720 080**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**3 762 923**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**3 827 252**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**4 018 217**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**482 186**				
		Итого с НДС					**4 500 403**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**4 500 403**				
		Тендерная скидка					**90 008**				
		Итого к оплате					**4 410 395**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 46

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 4
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	2,224	4019,28	1347,30	8939	2996	--	5243	15316
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	5942	1339		1135	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	5,24864	79,00	--	415	--		--	448
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	5,24864	1697,00	--	8907	--		--	9619
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	222,4	784,64	--	174504	--	--	188464	392006
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	174504	--		29037	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	24,0192	504,00	--	12106	--		--	13074
		СП - 8%			--	--	--	--		968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	24,0192	1697,00	–	40761	–		–	44021
		СП - 8%			–	–	–	–		3261	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	52,43	578,00	–	30304	–	–	32729	68076
		НР - 108%; СП - 8%			578,00	–	30304	–		5043	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	2,013312	504,00	–	1015	–		–	1096
		СП - 8%			–	–	–	–		81	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,013312	1697,00	–	3417	–		–	3690
		СП - 8%			–	–	–	–		273	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	1,784	64565,39	4790,42	115185	8546	–	74012	204332
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	106639	625		15136	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т	1,784	455,00	–	812	–		–	877
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,784	1697,00	–	3027	–		–	3270
		СП - 8%			–	–	–	–		242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				399390	11542	–	300448	755825
							317389	1964	–	55987	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				284206				
	Всего заработная плата		Тенге					212090			
	Транспортные расходы		Тенге				70458				
		Накладные расходы	Тенге				226436				
		Сметная прибыль	Тенге				40851				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				551493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					212090			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				115185				
	Всего заработная плата		Тенге					107264			
		Накладные расходы	Тенге				74012				
		Сметная прибыль	Тенге				15136				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				204332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					107264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				755825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	Тенге					319354			
		РАЗДЕЛ 2.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13	Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	10	7526,36	707,60	75264	7076	--	49095	134307
		НР - 72%; СП - 8%			6818,76	--	68188	--		9949	
14	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**	пень	2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
		НР - 72%; СП - 8%			4775,00	41,43	9550	83		1332	
15	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	т	1,1	536,00	--	590	--		--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
16	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,1	837,00	--	921	--		--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
17	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	т	1,1	366,00	--	403	--		--	435
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	2946	4971		9139	
		Компенсационная посадка									
19	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17**	яма	10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	27866	2336		5425	
20	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**10**	**9505,00**	**–**	**95050**	**--**	**95050**	**--**	**102654**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**--**		**7604**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**328865**	**33693**	**184709**	**91160**	**453625**
							108550	**7390**	**–**	**33602**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**328865**				
	Материалы		Тенге				**89659**				
	Всего заработная плата		Тенге					**115940**			
	Местные материалы		Тенге				**95050**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1913**				
		Накладные расходы	Тенге				**91160**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33602**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**453626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115940**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**453626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115940**			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**1,4460255**	**2109,24**	**–**	**3050**	**--**	**--**	**2196**	**5666**
		НР - 72%; СП - 8%			**2109,24**	**–**	**3050**	**--**		**420**	
22	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**58,849875**	**261,00**	**–**	**15360**	**--**		**--**	**16589**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1229**	
23	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**57,16845**	**1697,00**	**–**	**97015**	**--**		**--**	**104776**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7761**	
24	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**33,6285**	**16,48**	**13,79**	**554**	**464**	**2**	**207**	**823**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,63**	**5,94**	**88**	**200**		**61**	
25	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**22,419**	**6343,24**	**1617,14**	**142209**	**36255**	**85754**	**34783**	**191151**
		НР - 93%; СП - 8%			**901,00**	**767,26**	**20200**	**17201**		**14159**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	224,19	1821,05	30,07	408261	6740	155360	268901	731335
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	246161	2822		54173	
27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	9,64017	29213,00	–	281618	--	281618	--	304148
		СП - 8%			--	--	--	--		22529	
		Поребрик									
28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	5,3	2109,24	–	11179	--	--	8049	20766
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	11179	--		1538	
29	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	9,01	261,00	–	2352	--		--	2540
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
30	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	9,01	1697,00	–	15290	--		--	16513
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
31	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	5,3	16,48	13,79	87	73	--	33	130
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	14	31		10	
32	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,12	6343,24	1617,14	13448	3428	8110	3289	18076
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	1910	1627		1339	
33	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	53	1821,05	30,07	96516	1593	36729	63570	172892
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	58194	667		12807	
34	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,848	29213,00	–	24773	--	24773	--	26754
		СП - 8%			--	--	--	--		1982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1111711	48554	592346	381028	1612159
							340796	22548	–	119419	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1111711				
	Материалы		Тенге				285954				
	Всего заработная плата		Тенге					363344			
	Местные материалы		Тенге				306391				
	Транспортные расходы		Тенге				130016				
		Накладные расходы	Тенге				381028				
		Сметная прибыль	Тенге				119419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1612158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					363344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1612158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					363344			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,36	4151,64	1097,63	1495	395	630	510	2165
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	470	90		160	
36	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,3672	16804,00	--	6170	--	6170	--	6664
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
		Люки									
37	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	1977	155		352	
38	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	2	1850,60	193,06	3701	386	226	3249	7507
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	3089	193		556	
39	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	24256,00	--	48512	--	48512	--	52393
		СП - 8%			--	--	--	--		3881	
40	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,14	455,00	--	64	--		--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
41	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,14	455,00	--	64	--		--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
42	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,14	522,00	--	73	--		--	79
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				62365	1090	55538	5869	73694
							5536	438	--	5459	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				856				
	Всего заработная плата		Тенге					5974			
	Местные материалы		Тенге				6170				
	Транспортные расходы		Тенге				200				
		Накладные расходы	Тенге				5869				
		Сметная прибыль	Тенге				1578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5974			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48512				
		Сметная прибыль	Тенге				3881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				73693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5974			
		РАЗДЕЛ 5. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
43	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт**	**6**	**58009,29**	**–**	**348056**	**--**		**--**	**348056**
					--	**--**	**--**	**--**	**348056**	**--**	
44	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт**	**6**	**78610,71**	**–**	**471664**	**--**		**--**	**471664**
					--	**--**	**--**	**--**	**471664**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**819720**	**--**	**--**	**--**	**819720**
							--	**--**	**819720**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				819720				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				819720				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				819720				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3 715 023**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				772271				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					94879			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32341			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						832593		
		- Перевозка грузов	Тенге				202592				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						819720		
		- Накладные расходы	Тенге							778505	
		- Сметная прибыль	Тенге							214467	

		Итого с временными, 1,04 %					**3 745 134**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**3 784 627**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**3 843 925**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**4 035 722**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**484 287**				
		Итого с НДС					**4 520 009**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**4 520 009**				
		Тендерная скидка					**90 400**				
		Итого к оплате					**4 429 609**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю) расц. соотв.

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 6

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 5
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,555	4019,28	1347,30	6250	2095	--	3666	10709
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	4155	936		793	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	3,6698	79,00	--	290	--		--	313
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,6698	1697,00	--	6228	--		--	6726
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	155,5	784,64	--	122012	--	--	131773	274087
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	122012	--		20303	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	16,794	504,00	--	8464	--		--	9141
		СП - 8%			--	--	--	--		677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	16,794	1697,00	–	28499	–		–	30779
		СП - 8%			–	–	–	–		2280	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	32,33	578,00	–	18687	–	–	20182	41978
		НР - 108%; СП - 8%			578,00	–	18687	–		3109	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	1,241472	504,00	–	626	–		–	676
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,241472	1697,00	–	2107	–		–	2275
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	1,602	64565,39	4790,42	103434	7674	–	66461	183487
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	95760	561		13592	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т	1,602	455,00	–	729	–		–	787
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,602	1697,00	–	2719	–		–	2936
		СП - 8%			–	–	–	–		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				300043	9769	–	222082	563894
							240613	1498	–	41769	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				196609				
	Всего заработная плата		Тенге					145789			
	Транспортные расходы		Тенге				49661				
		Накладные расходы	Тенге				155620				
		Сметная прибыль	Тенге				28178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				380407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					145789			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103434				
	Всего заработная плата		Тенге					96321			
		Накладные расходы	Тенге				66461				
		Сметная прибыль	Тенге				13592				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				183487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					96321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				563894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					242110			
		РАЗДЕЛ 2.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13	Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	10	7526,36	707,60	75264	7076	--	49095	134307
		НР - 72%; СП - 8%			6818,76	--	68188	--		9949	
14	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**	пень	2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
		НР - 72%; СП - 8%			4775,00	41,43	9550	83		1332	
15	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	т	1,1	536,00	--	590	--		--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
16	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,1	837,00	--	921	--		--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
17	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	т	1,1	366,00	--	403	--		--	435
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	2946	4971		9139	
		Компенсационная посадка									
19	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17**	яма	10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	27866	2336		5425	
20	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**10**	**9505,00**	**–**	**95050**	**–**	**95050**	**–**	**102654**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**7604**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**328865**	**33693**	**184709**	**91160**	**453625**
							108550	**7390**	**–**	**33602**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**328865**				
	Материалы		Тенге				**89659**				
	Всего заработная плата		Тенге					**115940**			
	Местные материалы		Тенге				**95050**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1913**				
		Накладные расходы	Тенге				**91160**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33602**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**453626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115940**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**453626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115940**			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**0,8744265**	**2109,24**	**–**	**1844**	**–**	**–**	**1328**	**3426**
		НР - 72%; СП - 8%			**2109,24**	**–**	**1844**	**–**		**254**	
22	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**35,587125**	**261,00**	**–**	**9288**	**–**		**–**	**10031**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**743**	
23	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**34,57035**	**1697,00**	**–**	**58666**	**–**		**–**	**63359**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4693**	
24	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**20,3355**	**16,48**	**13,79**	**335**	**280**	**2**	**125**	**497**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,63**	**5,94**	**53**	**121**		**37**	
25	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**13,557**	**6343,24**	**1617,14**	**85995**	**21924**	**51856**	**21033**	**115591**
		НР - 93%; СП - 8%			**901,00**	**767,26**	**12215**	**10402**		**8562**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	135,57	1821,05	30,07	246879	4076	93947	162607	442246
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	148856	1707		32759	
27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,82951	29213,00	–	170297	–	170297	–	183921
		СП - 8%			–	–	–	–		13624	
		Поребрик									
28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	3,2	2109,24	–	6750	–	–	4860	12538
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	6750	–		929	
29	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	5,44	261,00	–	1420	–		–	1533
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
30	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	5,44	1697,00	–	9232	–		–	9970
		СП - 8%			–	–	–	–		739	
31	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	8	19		6	
32	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,28	6343,24	1617,14	8119	2070	4896	1986	10914
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	1153	982		808	
33	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	32	1821,05	30,07	58274	962	22176	38382	104388
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	35136	403		7732	
34	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,512	29213,00	–	14957	–	14957	–	16154
		СП - 8%			–	–	–	–		1197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				672110	29356	358132	230341	974646
							206016	13633	–	72197	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				672110				
	Материалы		Тенге				172877				
	Всего заработная плата		Тенге					219649			
	Местные материалы		Тенге				185255				
	Транспортные расходы		Тенге				78606				
		Накладные расходы	Тенге				230341				
		Сметная прибыль	Тенге				72196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				974647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					219649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				974647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					219649			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,09	4151,64	1097,63	374	99	158	127	541
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	117	23		40	
36	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0918	16804,00	--	1543	--	1543	--	1666
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
		Люки									
37	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	988	77		176	
38	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	1	1850,60	193,06	1851	193	114	1625	3753
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	1544	97		278	
39	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
40	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	--	32	--		--	34
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
41	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	--	32	--		--	34
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
42	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,07	522,00	--	37	--		--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29266	446	26071	2807	34637
							2650	197	--	2566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5010				
	Материалы		Тенге				270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2847			
	Местные материалы		Тенге				1543				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
		Накладные расходы	Тенге				2807				
		Сметная прибыль	Тенге				625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2847			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2847			
		РАЗДЕЛ 5. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
43	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт**	**2**	**58009,29**	**–**	**116019**	**–**		**–**	**116019**
					–	**–**	**–**	**–**	**116019**	**–**	
44	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт**	**2**	**78610,71**	**–**	**157221**	**–**		**–**	**157221**
					–	**–**	**–**	**–**	**157221**	**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**273240**	**–**	**–**	**–**	**273240**
							–	**–**	**273240**	**–**	
	Стоимость оборудования		Тенге				273240				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				273240				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				273240				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2300042**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				557829				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73265			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22717			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						568912		
		- Перевозка грузов	Тенге				130283				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						273240		
		- Накладные расходы	Тенге							546390	
		- Сметная прибыль	Тенге							150134	

		Итого с временными, 1,04 %					**2 321 121**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**2 348 767**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**2 390 278**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**2 509 543**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**301 145**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС					**2 810 688**				
		Всего					**2 810 688**				
		Тендерная скидка					**56 214**				
		Итого к оплате					**2 754 474**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

расц. соотв

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

Юдин Д.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Чикаев М.Н.

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"