Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	176	164,30	28917
			Накладные расходы			*6,13*	*1079*
			Сметная прибыль			*12,17*	*2142*
6	6	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	176	239,26	42110
			Накладные расходы			*8,93*	*1572*
			Сметная прибыль			*17,72*	*3119*
7	7	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной в ср.10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	720,649	1487,37	1071869
			Накладные расходы			*238,04*	*171545*
			Сметная прибыль			*110,18*	*79398*
8	8	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	5972	273,98	1636183
			Накладные расходы			*56,65*	*338290*
			Сметная прибыль			*20,29*	*121199*
9	9	11-271001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-песчаная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	298,6	812,80	242701
			Накладные расходы			*151,18*	*45142*
			Сметная прибыль			*60,21*	*17978*
10	10	22-050104-0201 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные СТ РК 1168-2006	кг	19002,0082	37,72	716795
			Накладные расходы			*1,41*	*26752*
			Сметная прибыль			*2,79*	*53096*
11	11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	271,454274	1859,98	504901
			Накладные расходы			*69,42*	*18844*
			Сметная прибыль			*137,78*	*37400*
12	12	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	5972	622,69	3718684
			Накладные расходы			*222,43*	*1328347*
			Сметная прибыль			*46,12*	*275458*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	21-040509-0111 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	5972	2971,21	17744062
			Накладные расходы			*110,89*	*662233*
			Сметная прибыль			*220,09*	*1314375*
			Раздел: Установка бортовых камней БР 100.20.8 (L=1885 м.п.)				
14	14	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1885	2111,11	3979451
			Накладные расходы			*448,39*	*845217*
			Сметная прибыль			*156,38*	*294774*
			Раздел: Территория между тротуаром и автодорогой				
15	35	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4100	7,34	30075
			Накладные расходы			*1,11*	*4567*
			Сметная прибыль			*0,54*	*2228*
16	36	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	738	166,33	122748
			Накладные расходы			*29,67*	*21895*
			Сметная прибыль			*12,32*	*9092*
17	37	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	738	239,26	176576
			Накладные расходы			*8,93*	*6590*
			Сметная прибыль			*17,72*	*13080*
18	38	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	4100	489,52	2007036
			Накладные расходы			*142,17*	*582913*
			Сметная прибыль			*36,26*	*148669*
			ИТОГО:				32378831
			В том числе :				
			Накладные расходы				4150496
			Сметная прибыль				2398432
			Итого с временными		1,04 %	336740,00	32715571

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**556492,00**	**33272063**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**34269197**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**34268648**
			Итого по акту с НДС		12%	**4112238**	**38380886**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Торегали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(наименование)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №211 от 13.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Велосипедная дорожка (S=1408 м2)				
1	1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной в ср.15 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	118,2	3787,79	447717
			Накладные расходы			*323,90*	*38285*
			Сметная прибыль			*280,58*	*33164*
2	2	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	788	851,38	670886
			Накладные расходы			*78,20*	*61618*
			Сметная прибыль			*63,07*	*49695*
3	3	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	788	1595,41	1257183
			Накладные расходы			*142,62*	*112383*
			Сметная прибыль			*118,18*	*93125*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	788	1031,41	812752
			Накладные расходы			*91,71*	*72269*
			Сметная прибыль			*76,40*	*60204*
			Раздел: Металлическое ограждение Н=1,0 м				
5	5	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	328,383	2200,43	722585
			Накладные расходы			*808,45*	*265482*
			Сметная прибыль			*163,00*	*53525*
6	6	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	67,92	28049,89	1905148
			Накладные расходы			*3223,52*	*218942*
			Сметная прибыль			*2077,77*	*141122*
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	108,672	1356,84	147451
			Накладные расходы			*498,51*	*54174*
			Сметная прибыль			*100,51*	*10922*
8	8	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	108,672	851,59	92544
			Накладные расходы			*312,88*	*34001*
			Сметная прибыль			*63,08*	*6855*
9	9	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	184,7424	239,26	44202
			Накладные расходы			*8,93*	*1650*
			Сметная прибыль			*17,72*	*3274*
10	10	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные. Монтаж	т конструкций	69,68592	151956,91	10589257
			Накладные расходы			*53634,88*	*3737596*
			Сметная прибыль			*11256,07*	*784389*
11	11	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	69,68592	342627,86	23876338
			Накладные расходы			*12787,35*	*891098*
			Сметная прибыль			*25379,84*	*1768618*
12	12	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1881,51984	514,67	968367
			Накладные расходы			*179,96*	*338598*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***38,12***	***71731***
13	**13**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1881,51984**	**93,13**	**175231**
			Накладные расходы			***21,01***	***39528***
			Сметная прибыль			***6,90***	***12980***
14	**14**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1881,51984**	**170,19**	**320217**
			Накладные расходы			***28,03***	***52744***
			Сметная прибыль			***12,61***	***23720***
			ИТОГО:				**42029878**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5918368**
			Сметная прибыль				**3113324**
			Итого с временными		**1,04 %**	**437111,00**	**42466989**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**722363,00**	**43189352**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**44483697**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**44482985**
			Итого по акту с НДС		**12%**	**5337958**	**49820943**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Төрегали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(наименование)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №211 от 13.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Посадочная площадка (S=200 м2)				
1	**5**	**11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Остановочный павильон (2 ранее демонтированных). Монтаж**	**т конструкций**	**0,912**	**73184,13**	**66744**
			Накладные расходы			***17222,00***	***15706***
			Сметная прибыль			***5421,05***	***4944***
2	**6**	**ПРАЙС**	**Остановочный павильон (поликарбонат) размером 5900х1800х2700 мм (металлический каркас с металлической скамейкой с деревянным сиденьем со спинкой, металлическая урна, покрытие сотовым поликарбонатом толщиной 8 мм крыши, задней и одной боковой части)**	**шт**	**2**	**955843,23**	**1911686**
			Накладные расходы			***35673,40***	***71347***
			Сметная прибыль			***70803,20***	***141606***
			ИТОГО:				**1978430**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**87053**
			Сметная прибыль				**146550**
			Итого с временными		**1,04 %**	**20576,00**	**1999006**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**34003,00**	**2033009**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**2093936**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**2093903**
			Итого по акту с НДС		12%	**251268**	**2345171**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Төреғали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(наименование)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №211 от 13.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Установка новых дорожных знаков				
1	12	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под стойки, бетон В15. Устройство**	**м3**	**2,88**	**29153,90**	**83963**
			Накладные расходы			***3105,31***	***8943***
			Сметная прибыль			***2159,55***	***6219***
2	13	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**18**	**6582,26**	**118481**
			Накладные расходы			***2050,27***	***36905***
			Сметная прибыль			***487,57***	***8776***
3	14	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**14**	**1197,35**	**16763**
			Накладные расходы			***407,63***	***5707***
			Сметная прибыль			***88,69***	***1242***
4	15	**24-010201-0140 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.33, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8**	**5638,93**	**45111**
			Накладные расходы			***210,45***	***1684***
			Сметная прибыль			***417,70***	***3342***

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	16	24-010201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 3.1, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6048,47	6048
			Накладные расходы			*225,74*	*226*
			Сметная прибыль			*448,03*	*448*
6	17	24-010201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	5536,44	11073
			Накладные расходы			*206,63*	*413*
			Сметная прибыль			*410,11*	*820*
7	18	24-010201-0144 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	14971,94	29944
			Накладные расходы			*558,77*	*1118*
			Сметная прибыль			*1109,03*	*2218*
8	19	24-010201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6765,47	13531
			Накладные расходы			*252,50*	*505*
			Сметная прибыль			*501,15*	*1002*
9	20	24-010201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 3.18.1, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6048,47	6048
			Накладные расходы			*225,74*	*226*
			Сметная прибыль			*448,03*	*448*
10	22	24-010201-0136 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.2.1, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	3588,09	3588
			Накладные расходы			*133,91*	*134*
			Сметная прибыль			*265,78*	*266*
11	23	24-010201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 4.1.2, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	6048,47	30242
			Накладные расходы			*225,74*	*1129*
			Сметная прибыль			*448,03*	*2240*
12	24	24-010201-0127 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.38, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	11277,86	56389
			Накладные расходы			*420,91*	*2105*
			Сметная прибыль			*835,40*	*4177*
13	25	24-010201-0127 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.39, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	11277,86	56389
			Накладные расходы			*420,91*	*2105*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*835,40*	*4177*
14	28	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	72	1367,20	98438
			Накладные расходы			*51,03*	*3674*
			Сметная прибыль			*101,27*	*7292*
			Раздел: Консольная опора (3 шт)				
15	32	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	31,008	2364,69	73324
			Накладные расходы			*868,80*	*26940*
			Сметная прибыль			*175,16*	*5431*
16	33	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	19,38	192,11	3723
			Накладные расходы			*70,58*	*1368*
			Сметная прибыль			*14,23*	*276*
17	34	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,845	232,88	1128
			Накладные расходы			*72,25*	*350*
			Сметная прибыль			*17,25*	*84*
18	35	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,608	1356,84	34746
			Накладные расходы			*498,51*	*12766*
			Сметная прибыль			*100,51*	*2574*
19	36	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,402	232,88	1491
			Накладные расходы			*72,25*	*463*
			Сметная прибыль			*17,25*	*110*
20	37	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,4	34119,60	184246
			Накладные расходы			*4124,54*	*22273*
			Сметная прибыль			*2527,38*	*13648*
21	38	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0876	195038,17	17085
			Накладные расходы			*7279,10*	*638*
			Сметная прибыль			*14447,27*	*1266*
22	39	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,17184	26016,85	4471

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8230,89*	*1414*
			Сметная прибыль			*1927,17*	*331*
23	40	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17184	167772,90	28830
			Накладные расходы			*6261,52*	*1076*
			Сметная прибыль			*12427,62*	*2136*
24	41	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0228	308820,25	7041
			Накладные расходы			*100946,98*	*2302*
			Сметная прибыль			*22875,57*	*522*
25	42	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02964	91478,94	2711
			Накладные расходы			*29759,21*	*882*
			Сметная прибыль			*6776,22*	*201*
26	43	21-050204-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 8У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,05244	194078,19	10177
			Накладные расходы			*7243,27*	*380*
			Сметная прибыль			*14376,16*	*754*
27	44	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00666	90768,98	605
			Накладные расходы			*26272,22*	*175*
			Сметная прибыль			*6723,63*	*45*
28	45	23-010201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	311,99	1404
			Накладные расходы			*11,64*	*52*
			Сметная прибыль			*23,11*	*104*
29	46	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02112	308820,25	6522
			Накладные расходы			*100946,98*	*2132*
			Сметная прибыль			*22875,57*	*483*
30	47	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112	173409,75	3662
			Накладные расходы			*6471,89*	*137*
			Сметная прибыль			*12845,17*	*271*
31	48	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0456	200155,83	9127
			Накладные расходы			*60789,20*	*2772*
			Сметная прибыль			*14826,36*	*676*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	49	21-130201-0209 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М30 до М36 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0456	431284,02	19667
			Накладные расходы			*16096,12*	*734*
			Сметная прибыль			*31946,96*	*1457*
33	50	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,3	972,49	23632
			Накладные расходы			*142,26*	*3457*
			Сметная прибыль			*72,04*	*1750*
34	51	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,4495	211484,25	518031
			Накладные расходы			*68593,08*	*168019*
			Сметная прибыль			*15665,50*	*38373*
35	52	23-010201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,2	12092,54	304732
			Накладные расходы			*451,31*	*11373*
			Сметная прибыль			*895,74*	*22573*
36	53	21-050101-0125 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 25 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,3402504	205693,51	69987
			Накладные расходы			*7676,77*	*2612*
			Сметная прибыль			*15236,56*	*5184*
37	54	21-050101-0119 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0699696	203028,82	14206
			Накладные расходы			*7577,32*	*530*
			Сметная прибыль			*15039,17*	*1052*
38	55	23-010201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38,7	2689,45	104082
			Накладные расходы			*100,37*	*3884*
			Сметная прибыль			*199,22*	*7710*
39	56	21-050206-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	22,05	1147,05	25292
			Накладные расходы			*42,81*	*944*
			Сметная прибыль			*84,97*	*1874*
40	57	21-050204-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 6,5У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,040248	192370,05	7743

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7179,52*	*289*
			Сметная прибыль			*14249,63*	*574*
41	58	21-050101-0121 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1399392	204463,65	28612
			Накладные расходы			*7630,87*	*1068*
			Сметная прибыль			*15145,46*	*2119*
42	59	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0260064	204053,70	5307
			Накладные расходы			*7615,57*	*198*
			Сметная прибыль			*15115,09*	*393*
43	60	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0182664	205488,53	3754
			Накладные расходы			*7669,12*	*140*
			Сметная прибыль			*15221,37*	*278*
44	61	11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Консольная опора. Монтаж	т конструкций	2,4495	49114,36	120306
			Накладные расходы			*14200,53*	*34784*
			Сметная прибыль			*3638,10*	*8912*
45	62	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	66,1365	514,67	34039
			Накладные расходы			*179,96*	*11902*
			Сметная прибыль			*38,12*	*2521*
46	63	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	66,1365	93,13	6159
			Накладные расходы			*21,01*	*1389*
			Сметная прибыль			*6,90*	*456*
47	64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	66,1365	170,19	11256
			Накладные расходы			*28,03*	*1854*
			Сметная прибыль			*12,61*	*834*
			ИТОГО:				**2263108**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**384167**
			Сметная прибыль				**167638**
			Итого с временными		**1,04 %**	**23536,00**	**2286644**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**38896,00**	**2325540**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**2395234**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**2395196**
			Итого по акту с НДС		12%	287424	2682620

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Торегали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**
(наименование)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №211 от 13.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция				
1	**45**	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром 25 мм. Прокладка в фундаменте**	**м**	**12,5**	**279,39**	**3492**
			Накладные расходы			***61,50***	***769***
			Сметная прибыль			***20,70***	***259***
2	**46**	**23-010501-1302 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12,75**	**94,86**	**1209**
			Накладные расходы			***3,54***	***45***
			Сметная прибыль			***7,03***	***90***
			Раздел: Установка опор наружного освещения с однорожковым светильником (13 шт)				
3	**49**	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,6875**	**2200,43**	**12515**
			Накладные расходы			***808,45***	***4598***
			Сметная прибыль			***163,00***	***927***
4	**50**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3,25**	**192,11**	**624**
			Накладные расходы			***70,58***	***229***
			Сметная прибыль			***14,23***	***46***
5	**51**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,52**	**7288,56**	**3790**
			Накладные расходы			***933,06***	***485***

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*539,89*	*281*
6	52	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,25	28817,72	93658
			Накладные расходы			*3252,18*	*10570*
			Сметная прибыль			*2134,65*	*6938*
7	53	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона (ЗФ-3). Установка	т	0,2795	90768,98	25370
			Накладные расходы			*26272,22*	*7343*
			Сметная прибыль			*6723,63*	*1879*
8	54	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки освещения с кронштейном. Монтаж	т конструкций	2,14799	29161,10	62638
			Накладные расходы			*6027,75*	*12948*
			Сметная прибыль			*2160,08*	*4640*
9	56	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	13	6007,34	78095
			Накладные расходы			*1125,21*	*14628*
			Сметная прибыль			*444,99*	*5785*
			Раздел: Установка опор наружного освещения с двухрожковым светильником (1 шт)				
10	60	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4375	2200,43	963
			Накладные расходы			*808,45*	*354*
			Сметная прибыль			*163,00*	*71*
11	61	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	0,25	192,11	48
			Накладные расходы			*70,58*	*18*
			Сметная прибыль			*14,23*	*4*
12	62	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,04	7288,56	292
			Накладные расходы			*933,06*	*37*
			Сметная прибыль			*539,89*	*22*
13	63	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,25	28817,72	7204
			Накладные расходы			*3252,18*	*813*
			Сметная прибыль			*2134,65*	*534*
14	64	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона (ЗФ-3). Установка	т	0,0215	90768,98	1952
			Накладные расходы			*26272,22*	*565*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6723,63*	*145*
15	65	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки освещения с трубным фундаментом и кронштейном. Монтаж	т конструкций	0,18193	29161,10	5305
			Накладные расходы			*6027,75*	*1097*
			Сметная прибыль			*2160,08*	*393*
16	67	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	2	6007,34	12015
			Накладные расходы			*1125,21*	*2250*
			Сметная прибыль			*444,99*	*890*
17	72	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	42	1778,64	74703
			Накладные расходы			*329,03*	*13819*
			Сметная прибыль			*131,75*	*5534*
18	73	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	14	389,60	5454
			Накладные расходы			*66,56*	*932*
			Сметная прибыль			*28,86*	*404*
			ИТОГО:				389327
			В том числе :				
			Накладные расходы				71499
			Сметная прибыль				28839
			Итого с временными		1,04 %	4049,00	393376
			Итого с зимними удорожаниями		1,701 %	6691,00	400067
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				412057
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				412050
			Итого по акту с НДС		12%	49446	461496

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Торегали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(наименование)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект **Установка и перенос светофорных объектов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №211 от 13.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж				
1	1	**13-080202-1703 РСНБ РК 2015**	**Светофор сигнальный двухлинзовый. Демонтаж оборудования**	**шт.**	7	**4971,33**	**34799**
			Накладные расходы			***1178,34***	***8248***
			Сметная прибыль			***368,25***	***2578***
			Раздел: Монтаж				
2	2	**13-080202-1703 РСНБ РК 2015**	**Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования**	**шт.**	34	**12449,30**	**423276**
			Накладные расходы			***2946,62***	***100185***
			Сметная прибыль			***922,17***	***31354***
3	3	**ПРАЙС**	**Светофор дорожный транспортный Т.1.II диам.300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени**	**шт**	16	**126626,30**	**2026021**
			Накладные расходы			***4725,87***	***75614***
			Сметная прибыль			***9379,73***	***150076***
4	4	**ПРАЙС**	**Светофор пешеходный П.1.II диам.300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени**	**шт**	18	**63303,40**	**1139461**
			Накладные расходы			***2362,57***	***42526***
			Сметная прибыль			***4689,14***	***84405***

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	6129,38	6129
			Накладные расходы			*1070,10*	*1070*
			Сметная прибыль			*454,03*	*454*
6	6	ПРАЙС	Контроллер дорожный КДУ Uпит 220В, с 2-мя МУЛ	шт	1	286811,50	286812
			Накладные расходы			*10704,20*	*10704*
			Сметная прибыль			*21245,30*	*21245*
7	7	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	95,4	297,48	28379
			Накладные расходы			*62,88*	*5999*
			Сметная прибыль			*22,04*	*2102*
8	8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,862	2837,62	8121
			Накладные расходы			*1042,56*	*2984*
			Сметная прибыль			*210,19*	*602*
9	9	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	530	447,43	237135
			Накладные расходы			*81,51*	*43202*
			Сметная прибыль			*33,14*	*17566*
10	10	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	31,8	1859,98	59147
			Накладные расходы			*69,42*	*2207*
			Сметная прибыль			*137,78*	*4381*
11	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,6	1356,84	86295
			Накладные расходы			*498,51*	*31705*
			Сметная прибыль			*100,51*	*6392*
12	12	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	530	192,11	101817
			Накладные расходы			*70,58*	*37408*
			Сметная прибыль			*14,23*	*7542*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	54,06	219,45	11863
			Накладные расходы			*8,19*	*443*
			Сметная прибыль			*16,26*	*879*
14	14	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	54,06	239,26	12935
			Накладные расходы			*8,93*	*483*
			Сметная прибыль			*17,72*	*958*
			Раздел: Установка опор для пешеходных светофоров (18 шт)				
15	27	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,056	2200,43	15526
			Накладные расходы			*808,45*	*5704*
			Сметная прибыль			*163,00*	*1150*
16	28	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,296	29153,90	37783
			Накладные расходы			*3105,31*	*4024*
			Сметная прибыль			*2159,55*	*2799*
17	29	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,304	1356,84	3126
			Накладные расходы			*498,51*	*1149*
			Сметная прибыль			*100,51*	*232*
18	30	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,296	851,59	1104
			Накладные расходы			*312,88*	*405*
			Сметная прибыль			*63,08*	*82*
19	31	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,2032	239,26	527
			Накладные расходы			*8,93*	*20*
			Сметная прибыль			*17,72*	*39*
20	32	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	18	29161,10	524900
			Накладные расходы			*6027,75*	*108499*
			Сметная прибыль			*2160,08*	*38881*
21	33	ПРАЙС	Опора трубчатая высотой 2 м ОТ-2-0,8 с учетом доставки до г.Актобе	шт	18	47755,09	859592
			Накладные расходы			*1782,29*	*32081*
			Сметная прибыль			*3537,41*	*63673*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**5904749**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**514663**
			Сметная прибыль				**437389**
			Итого с временными		**1,04 %**	**61409,00**	**5966158**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**101484,00**	**6067642**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**6249484**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**6249384**
			Итого по акту с НДС		**12%**	**749926**	**6999310**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Торегали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(наименование)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №211 от 13.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 8 за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство колодцев ККС 2-10 (6 шт)				
1	**1**	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**241,6**	**237,98**	**57496**
			Накладные расходы			***50,31***	***12154***
			Сметная прибыль			***17,63***	***4259***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,248**	**2837,62**	**20567**
			Накладные расходы			***1042,56***	***7556***
			Сметная прибыль			***210,19***	***1523***
3	**3**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**234,539082**	**1356,84**	**318233**
			Накладные расходы			***498,51***	***116921***
			Сметная прибыль			***100,51***	***23573***

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	755	192,11	145041
			Накладные расходы			*70,58*	*53289*
			Сметная прибыль			*14,23*	*10744*
5	5	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,060918	851,59	6013
			Накладные расходы			*312,88*	*2209*
			Сметная прибыль			*63,08*	*445*
6	6	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	12,0035606	239,26	2872
			Накладные расходы			*8,93*	*107*
			Сметная прибыль			*17,72*	*213*
7	7	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,688	211437,83	145469
			Накладные расходы			*79331,83*	*54580*
			Сметная прибыль			*15662,06*	*10775*
8	8	23-010501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	688	1199,35	825154
			Накладные расходы			*44,76*	*30796*
			Сметная прибыль			*88,84*	*61123*
9	19	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км ленты	0,755	24315,95	18359
			Накладные расходы			*4481,08*	*3383*
			Сметная прибыль			*1801,18*	*1360*
10	20	21-130809-0101 РСНБ РК 2015	Лента "ЛСО-40" сигнальная "Оптика" с надписью "Не копать! Оптический кабель"	м	36	88,32	3179
			Накладные расходы			*3,30*	*119*
			Сметная прибыль			*6,54*	*236*
11	21	21-130809-0101 РСНБ РК 2015	Лента "ЛСС-40" сигнальная "Связь" с надписью "Не копать, ниже кабель"	м	719	88,32	63501
			Накладные расходы			*3,30*	*2370*
			Сметная прибыль			*6,54*	*4704*
12	22	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	36,72	2364,69	86831
			Накладные расходы			*868,80*	*31902*
			Сметная прибыль			*175,16*	*6432*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	23	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	20,4	192,11	3919
			Накладные расходы			*70,58*	*1440*
			Сметная прибыль			*14,23*	*290*
14	24	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,1	232,88	1188
			Накладные расходы			*72,25*	*368*
			Сметная прибыль			*17,25*	*88*
15	25	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,392	851,59	11404
			Накладные расходы			*312,88*	*4190*
			Сметная прибыль			*63,08*	*845*
16	26	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	22,7664	239,26	5447
			Накладные расходы			*8,93*	*203*
			Сметная прибыль			*17,72*	*403*
17	27	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,328	1356,84	31652
			Накладные расходы			*498,51*	*11629*
			Сметная прибыль			*100,51*	*2345*
18	28	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,832	232,88	1358
			Накладные расходы			*72,25*	*421*
			Сметная прибыль			*17,25*	*101*
19	29	11-340201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	6	38490,11	230941
			Накладные расходы			*5996,18*	*35977*
			Сметная прибыль			*2851,12*	*17107*
20	33	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,1152	972,49	43874
			Накладные расходы			*142,26*	*6418*
			Сметная прибыль			*72,04*	*3250*
			ИТОГО:				**2022500**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**376034**
			Сметная прибыль				**149815**
			Итого с временными		**1,04 %**	**21034,00**	**2043534**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**34761,00**	**2078295**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**2140580**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**2140545**
			Итого по акту с НДС		**12%**	**256865**	**2397411**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Торегали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе"
Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №275 от 16.11.2018 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах					
	Сметная стоимость (без НДС)	в том числе			НДС 12 %	Всего
		строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
2	3	4	5	6	7	8
Всего по объекту с начала строительства	484 016 400,67	484 016 400,67			58 081 968,08	542 098 368,75
Выполнено в текущем месяце	8 928 571,43	8 928 571,43			1 071 428,57	10 000 000,00
					Итого к оплате	**10 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Төреғали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(наименование)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №275 от 16.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за ноябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда по типу III, укладка геотекстиля				
1	**16**	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в подстилающем слое**	**м2 поверхности**	**26700**	**65,63**	**1752215**
			Накладные расходы			***19,28***	***514867***
			Сметная прибыль			***4,86***	***129794***
2	**17**	**21-080102-1105 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м**	**м2**	**16429,68**	**280,73**	**4612342**
			Накладные расходы			***10,48***	***172139***
			Сметная прибыль			***20,79***	***341655***
			ИТОГО:				**6364557**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**687006**
			Сметная прибыль				**471449**
			Итого с временными		**1,04 %**	**66191,00**	**6430748**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**109387,00**	**6540135**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**6736136**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**6736029**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по акту с НДС		**12%**	**808323**	**7544352**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Төреғали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(наименование)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №275 от 16.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за ноябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пешеходный тротуар по типу I (S=11530 м2)				
1	**1**	**12-180101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные толщиной в ср.5 см. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**30**	**4513,52**	**135406**
			Накладные расходы			***1451,51***	***43545***
			Сметная прибыль			***334,33***	***10030***
2	**2**	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**71,1**	**164,30**	**11682**
			Накладные расходы			***6,13***	***436***
			Сметная прибыль			***12,17***	***865***
3	**3**	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**71,1**	**239,26**	**17012**
			Накладные расходы			***8,93***	***635***
			Сметная прибыль			***17,72***	***1260***
4	**4**	**12-180101-1202 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные толщиной в ср.10 см. Разборка**	**м3 конструкции**	**60**	**507,94**	**30477**
			Накладные расходы			***124,66***	***7479***
			Сметная прибыль			***37,63***	***2258***

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	т	96	164,30	15773
			Накладные расходы			*6,13*	*589*
			Сметная прибыль			*12,17*	*1168*
6	6	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	96	239,26	22969
			Накладные расходы			*8,93*	*857*
			Сметная прибыль			*17,72*	*1701*
7	7	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной в ср.10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	15,636	1487,37	23256
			Накладные расходы			*238,04*	*3722*
			Сметная прибыль			*110,18*	*1723*
8	7.7	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	-190,89828	1885,60	-359957
			Накладные расходы			*70,37*	*-13434*
			Сметная прибыль			*139,67*	*-26663*
9	8	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	139	273,98	38083
			Накладные расходы			*56,65*	*7874*
			Сметная прибыль			*20,29*	*2821*
10	8.10	21-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	-20,865	3228,14	-67355
			Накладные расходы			*120,48*	*-2514*
			Сметная прибыль			*239,12*	*-4989*
11	8.11	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	-262,899	2798,84	-735812
			Накладные расходы			*104,46*	*-27462*
			Сметная прибыль			*207,32*	*-54505*
12	9	11-271001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь цементно-песчаная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	6,95	812,80	5649
			Накладные расходы			*151,18*	*1051*
			Сметная прибыль			*60,21*	*418*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»