Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"
070600, РК, ВКО, Жарминский район, с. Калбатау, ул Достык 98, БИН 050140008710 ИИК KZ59070103KSN1823000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Беки"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Калинина, 74. РНН 181600048588, ИИК KZ738560000000072205 АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к кафе в с. Салкынтобе Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Договор № 38 от 15.08.2014г.

Справка №2
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2014 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	5	6	7
Акт №2 Наружные сети водоснабжения и канализации	2 585 840	1 134 796		552 551	242 486	
НДС 12%	310 301			66 306		
Итого	**2 896 141**			**618 857**		
Удержание резерва 5%	144 807			30 943		
Всего к оплате	**2 751 334**			**587 914**		

Заказчик:
И.о. руководителя
_____ Телеміс Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____ Сагадиев А.С.

Технадзор:
_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к кафе в с. Салкынтобе Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Договор № 38 от 15.08.2014г.

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь 2014г.

(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Траншея								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	101,2	18,51	17,5	1873	1771	532	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	102	446	97	0,0153	2
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	11,24	200,88	–	2258	–	2552	1,416	16
		м3 грунта		200,88	–	2258	–	113	–	–
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	11,24	122,18	–	1373	–	1551	0,885	10

	м3 грунта								
			122,18	–	1373	–	113	–	–
4 Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	100,09	6,01	6,01	602	602	159	–	–
	м3 грунта								
			–	1,64	–	164	97	0,00537	1
1.3 Выгреб									
5 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	51,1	18,51	17,5	946	894	269	0,00703	–
	м3 грунта								
			1,01	4,41	52	225	97	0,0153	1
6 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5,11	200,88	–	1026	–	1159	1,416	7
	м3 грунта								
			200,88	–	1026	–	113	–	–
7 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,24	122,18	–	29	–	33	0,885	–
	м3 грунта								
			122,18	–	29	–	113	–	–
8 Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2,38	6,01	6,01	14	14	4	–	–
	м3 грунта								
			–	1,64	–	4	97	0,00537	–
Раздел 2 Бытовая канализация									
2.1 Трубопровод									
9 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,46	1791,2	152,52	824	70	126	1,02	–
	м3 основания								
			153,68	57,15	71	26	130	0,279	–
10 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 160*9,1 мм	23	150,08	1,43	3452	33	3030	0,56	13

		м трубопровода								
				102,38	0,54	2355	12	128	0,0026	–
11	99-18-1пл	Труба Корсис диаметром 160	23	421		9683				
		м²								
	2.2 Выгреб									
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,206	8552,17	66,01	10314	80	279	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	236	30	105	0,1218	–
13	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2,0 м в мокрых грунтах	7,03222	20902,2	1686,97	146989	11863	22845	11,16	78
		м3 конструкций колодцев								
				1867,05	631,8	13130	4443	130	3,085	22
		Всего прямые затраты				**179383**	**15327**			**127**
						20632	**5350**			**26**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				143424				
		Накладные расходы, тенге				32539				
		- заработная плата, тенге				4881				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12715				
		Всего				**224637**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				6964				
		- сметная заработная плата, тенге				982				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				7643				
		- сметная заработная плата, тенге				3516				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2316				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				926				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**242486**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**541717**
Налог (2 %)	10834
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**552551**
НДС (12 %)	66306
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**618857**

Заказчик:
И.о. руководителя
_____Төлеміс Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____Сагадиев А.С.

Технадзор: