Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 года

Подрядчик: РСПУ Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Субподрядчик: ТОО "АрМаНур"
Договор №10 от 11.06.2015г.
Наименование и адрес объекта строительства: "Строительство административного здания, склада ангарного типа, КПП филиала ОДСП "Арал" в пос. Тасбугет г.Кызылорда"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
`1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство административного здания, склада ангарного типа, КПП филиала ОДСП "Арал" в пос. Тасбугет г.Кызылорда"	216 782 270	216 782 270							80 905 738
	В том числе НДС	23 226 672	23 226 672							8 668 472
	Всего к оплате:	**216 782 270**	**216 782 270**							**80 905 738**

Подрядчик:
РСПУ Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК

Начальник _____ **Абдраимов А.О.**

м.п.

Субподрядчик:
ТОО "АрМаНур"

Директор _____ **Байганова А.М**

м.п.

Форма 4

Подрядчик: РСПУ Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК

Субподрядчик: ТОО "АрМаНур"

Стройка Строительство административного здания филиала ОДСП "Арал" в пос.Тасбугет

Договор №10 от 11.06.2015г.

А К Т № 5 от 24.12.2015 года
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы административной здании										
				лестница						
				Л2 -1шт						
12	Е0107-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	710,75	369,67	1422	739	1171	1,75	4
		шт		290,25	127,90	581	256	140	0,52	1
13	Е0107-21-3	Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1.5	1133,77	567,53	1701	851	1427	2,92	4
		шт		483,75	195,94	726	294	140	0,79	1
14	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	5,33	2750,00		14658				
		м2								
15	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	7,04	3420,00		24077				
		м2								
16	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	3	384,51	24,15	1154	72	759	1,03	3
		шт		171,90	8,83	516	26	140	0,04	
17	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,06	19400,00		1164				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	26,51	205,12	12,56	5438	333	6857	1,08	29
		м		180,00	4,75	4772	126	140	0,02	1
19	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	26,51	1190,00		31547				
		м								
20	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0235	147100,00		3457				
		т								
21	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,5	10631,96	112,36	5316	56	559	6,34	3
		м3		1021,50	42,44	511	21	105	0,21	
22	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,0355	63500,00		2254				
		т								
23	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,5	1338,19	49,10	3345	123	302	0,53	1
		м2		79,66	18,40	199	46	123	0,09	
				Лестница Л-1						
24	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,93654	13711,47	5475,87	26553	10604	11491	28,90	56
		т		5040,00	1552,87	9760	3007	90	5,46	11
25	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,97	154400,00		149768				
		т								
26	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	44,7	205,12	12,56	9169	561	11562	1,08	48
		м		180,00	4,75	8046	212	140	0,02	1
27	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	44,7	1190,00		53193				
		м								
28	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,25	1338,19	49,10	1673	61	151	0,53	1
		м2		79,66	18,40	100	23	123	0,09	
29	Е0106-1-16	Устройство фундамента ФМ-1	0,28	8029,74	196,62	2248	55	102	1,79	1
		м3		272,25	74,27	76	21	105	0,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0066	154400,00		1019				
		т								
31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02	68800,00		1376				
		т								
32	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00104	52400,00		54				
		т								
33	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	4	1439,28	373,54	5757	1494	3365	2,66	11
		шт		465,75	135,07	1863	540	140	0,61	2
34	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14,2444	3080,00		43873				
		м2								
35	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	20	193,20	3,94	3864	79	2176	0,55	11
		м2		102,11	1,49	2042	30	105	0,01	
				Кровля						
36	Е0110-14-1	Установка стропил	6,68	23741,72	334,28	158595	2233	28244	22,10	148
		м3		3397,50	126,00	22695	842	120	0,62	4
37	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	8,96	22951,16	316,57	205642	2836	38780	22,50	202
		м3		3487,50	119,25	31248	1068	120	0,58	5
38	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	28	24,75	0,90	693	25	194	0,03	1
		м		5,42	0,34	152	10	120		
39	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	82,8	799,25	7,54	66178	624	21612	1,43	118
		м2		214,65	2,86	17773	237	120	0,01	1
40	Е0134-60-18	Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	110,5	1400,71	1,20	154779	133	38426	1,95	215
		м2		315,68	0,45	34883	50	110		
41	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	110,5	627,37	4,64	69324	513	7931	0,36	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,05	1,76	6415	194	120	0,01	1
42	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	4,69	21342,05	311,18	100094	1459	13701	13,20	62
		м3		2317,50	117,00	10869	549	120	0,57	3
43	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	151	592,74	3,73	89503	563	7286	0,23	35
		м		39,15	1,40	5912	211	119	0,01	1
44	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	907,7207	759,32	8,20	689250	7443	298164	1,71	1552
		м2		272,95	3,08	247762	2796	119	0,02	18
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы административной здании.								
				Кровля						
7	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	16	8426,26	137,88	134820	2206	10598	2,58	41
		1воронка		465,75	51,75	7452	828	128	0,25	4
8	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	
9	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-9	1,08	3960,00		4277				
		м2								
10	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	2	3440,00		6880				
		комплект								
11	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,08	382,25	1,65	413	2	38	0,22	
		м2		33,30	0,63	36	1	105		
				Проемы						
20	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	57,7089	435,90	2,02	25155	117	3915	0,39	23
		м		64,13	0,48	3701	28	105		
21	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	6,51	330,85	32,08	2154	209	2222	1,49	10
		м2		272,25	12,13	1772	79	120	0,06	
22	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	2	25100,00		50200				
		шт								
23	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	1	37400,00		37400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
24	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00		2980				
		комплект								
25	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00		3920				
		комплект								
26	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	91,14	400,18	102,53	36472	9345	20487	0,90	82
		м2		151,65	35,67	13821	3251	120	0,14	13
27	С12063-14	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	72,03	6600,00		475398				
		м2								
28	С12063-14	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,82	6600,00		58212				
		м2								
29	С12063-14	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	8,19	6600,00		54054				
		м2								
30	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500,00		4500				
		комплект								
31	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	45	1380,00		62100				
		комплект								
32	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	48	583,00		27984				
		шт								
				Витражи						
33	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,6	12700,00		45720				
		м2								
				Отделочные работы						
34	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	49,5	17,43	0,12	863	6	716	0,09	5
		м2		13,73	0,05	680	2	105		
				Наружные работы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	291,4	258,32	92,82	75276	27048	39537	0,59	172
		м2		100,80	34,88	29373	10164	100	0,17	50
				Крыльцо						
				КР-1						
37	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	26	520,80	23,26	13541	605	8625	1,57	41
		м2		261,00	8,71	6786	226	123	0,04	1
38	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	26	127,03	9,83	3303	256	3802	0,69	18
		м2		115,20	3,69	2995	96	123	0,02	
39	Е0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/	26	162,32	1,34	4220	35	1772	0,31	8
		м2		54,90	0,50	1427	13	123		
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация административной здании.								
				Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный Блок-А						
40	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	
41	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5190,00		5190				
		шт								
42	С130809-11 Изм. и доп вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272,00		544				
		шт.								
43	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	888,00		888				
		шт								
44	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	507,00		1014				
		шт								
45	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	408,00		408				
		шт								
46	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	13362,57	1,57	13363	2	69	0,30	
		1кран		54,00		54		128		
47	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13	148,40	0,07	1929	1	1474	0,65	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,02	1404		105		
				Водомерный узел В1						
48	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2946	13,10	13
		1узел		2193,75	108,00	2194	108	128	0,53	1
49	С130801-19	Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера 50 мм	1	10500,00		10500				
		компл								
50	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190,00		10380				
		шт								
51	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	3	693,07	10,34	2079	31	310	0,43	1
		м		76,95	3,87	231	12	128	0,02	
52	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	0,5	471,67	4,19	236	2	39	0,34	
		м		59,85	1,58	30	1	128	0,01	
53	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	10	362,67	4,19	3627	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	
54	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2,5	364,67	4,19	912	10	197	0,34	1
		м		59,85	1,58	150	4	128	0,01	
55	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	21	329,67	4,19	6923	88	1651	0,34	7
		м		59,85	1,58	1257	33	128	0,01	
56	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	37	10,99		407		506	0,05	2
		м		10,69		396		128		
57	С131102-2	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные СТВГ-1-65	1	13300,00		13300				
		шт								
58	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00		811				
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	500,00		500				
		шт								
60	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	1	331,00		331				
		шт								
61	С130804-50	Переход, Dy 110х90 мм	0,2	1220,00		244				
		10шт								
62	С130902-20	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с906бр для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	35100,00		35100				
		шт								
63	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00		724				
		шт								
64	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	507,00		507				
		шт								
65	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5	148,40	0,07	742		567	0,65	3
		м2		108,00	0,02	540		105		
66	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	1,5	693,07	10,34	1040	16	155	0,43	1
		м		76,95	3,87	115	6	128	0,02	
67	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	4	362,67	4,19	1451	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	
68	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	3	364,67	4,19	1094	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	
69	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	19	329,67	4,19	6264	80	1494	0,34	6
		м		59,85	1,58	1137	30	128	0,01	
70	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	27,5	10,99		302		376	0,05	1
		м		10,69		294		128		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362,00		362				
		шт								
72	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,5	148,40	0,07	519		397	0,65	2
		м2		108,00	0,02	378		105		
73	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	3	965,42	12,21	2896	37	374	0,56	2
		м		92,93	4,57	279	14	128	0,02	
74	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	0,5	471,67	4,19	236	2	39	0,34	
		м		59,85	1,58	30	1	128	0,01	
75	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3,5	10,99		38		48	0,05	
		м		10,69		37		128		
76	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	23,5	439,78	12,19	10335	286	8936	1,64	39
		м		292,50	4,57	6874	107	128	0,02	1
77	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	10	336,95	7,90	3369	79	3004	1,29	13
		м		231,75	2,95	2318	30	128	0,01	
78	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	507,00		507				
		шт								
79	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00		724				
		шт								
80	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,7	148,40	0,07	104		79	0,65	
		м2		108,00	0,02	76		105		
				выше 3.3						
81	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	1,5	965,42	12,21	1448	18	187	0,56	1
		м		92,93	4,57	139	7	128	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1,5	10,99		16		21	0,05	
		м		10,69		16		128		
83	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	22	439,78	12,19	9675	268	8365	1,64	36
		м		292,50	4,57	6435	101	128	0,02	
84	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	4	336,95	7,90	1348	32	1202	1,29	5
		м		231,75	2,95	927	12	128	0,01	
85	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	507,00		507				
		шт								
86	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,3	148,40	0,07	45		34	0,65	
		м2		108,00	0,02	32		105		
				Трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения,циркуляционный						
87	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	78	10,99		857		1067	0,05	4
		м		10,69		834		128		
88	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	78	170,04	5,31	13263	414	8688	0,60	47
		м		109,35	2,03	8529	158	100	0,01	1
89	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	1,5	17600,00		26400				
		м3								
90	Е0126-19-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	78	223,59	16,79	17440	1310	9723	0,63	49
		м		118,35	6,30	9231	491	100	0,03	2
91	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	5,7	3260,00		18582				
		10м2								
				Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный Блок Б						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	17	10,99		187		233	0,05	1
		м		10,69		182		128		
93	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4,5	11,13		50		62	0,05	
		м		10,69		48		128		
РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция административной зданий										
				БЛОК А ниже						
94	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	42,45	-1711,44	-35,77	-72651	-1519	-6798	-0,70	-30
		1кВт		-111,70	-13,40	-4742	-569	128	-0,07	-3
95	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	5	-801,76	-15,99	-4009	-80	-781	-0,66	-3
		м		-116,10	-5,99	-581	-30	128	-0,03	
96	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	35	-266,48	-3,96	-9327	-139	-2405	-0,30	-10
		м		-52,20	-1,49	-1827	-52	128	-0,01	
97	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	84	-264,48	-3,96	-22216	-333	-5773	-0,30	-25
		м		-52,20	-1,49	-4385	-125	128	-0,01	-1
98	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	24	-343,48	-3,96	-8244	-95	-1649	-0,30	-7
		м		-52,20	-1,49	-1253	-36	128	-0,01	
99	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	93	-422,48	-3,96	-39291	-368	-6391	-0,30	-28
		м		-52,20	-1,49	-4855	-139	128	-0,01	-1
100	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	84	-472,48	-3,96	-39688	-333	-5773	-0,30	-25
		м		-52,20	-1,49	-4385	-125	128	-0,01	-1
101	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	110,26	148,40	0,07	16362	8	12506	0,65	71
		м2		108,00	0,02	11908	2	105		
102	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	320	10,99		3517		4379	0,05	16
		м		10,69		3421		128		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	5	11,13		56		68	0,05	
		м		10,69		53		128		
104	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,42	43,60	0,10	18		4	0,06	
		м2		11,62	0,04	5		90		
105	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,42	20,36	0,02	9		2	0,02	
		м2		4,16		2		90		
				БЛОК Б						
106	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	18,9	-1711,44	-35,77	-32346	-676	-3027	-0,70	-13
		1кВт		-111,70	-13,40	-2111	-253	128	-0,07	-1
107	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	-473,47	-39,24	-4735	-392	-3456	-1,47	-15
		1шт		-254,25	-15,75	-2543	-157	128	-0,07	-1
108	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	10	-62,81		-628		-297	-0,12	-1
		комплект		-23,18		-232		128		
109	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	15	-266,48	-3,96	-3997	-59	-1031	-0,30	-4
		м		-52,20	-1,49	-783	-22	128	-0,01	
110	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	58	-264,48	-3,96	-15340	-230	-3986	-0,30	-17
		м		-52,20	-1,49	-3028	-86	128	-0,01	
111	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	42	-343,48	-3,96	-14426	-166	-2886	-0,30	-12
		м		-52,20	-1,49	-2192	-63	128	-0,01	
112	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	22	-422,48	-3,96	-9295	-87	-1512	-0,30	-7
		м		-52,20	-1,49	-1148	-33	128	-0,01	
113	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	46,06	148,40	0,07	6835	3	5224	0,65	30
		м2		108,00	0,02	4974	1	105		
114	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	137	10,99		1506		1875	0,05	7
		м		10,69		1465		128		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	E0113-16-6 K=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2	43,60	0,10	9		2	0,06	
		м2		11,62	0,04	2		90		
116	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,2	20,36	0,02	4		1	0,02	
		м2		4,16		1		90		
				БЛОК А Выше						
117	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	16,11	-1711,44	-35,77	-27571	-576	-2580	-0,70	-11
		1кВт		-111,70	-13,40	-1800	-216	128	-0,07	-1
118	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	12	-266,48	-3,96	-3198	-48	-825	-0,30	-4
		м		-52,20	-1,49	-626	-18	128	-0,01	
119	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	21	-264,48	-3,96	-5554	-83	-1443	-0,30	-6
		м		-52,20	-1,49	-1096	-31	128	-0,01	
120	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	154,23	148,40	0,07	22887	11	17493	0,65	100
		м2		108,00	0,02	16657	3	105		
121	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	165	10,99		1813		2258	0,05	8
		м		10,69		1764		128		
				БЛОК Б Выше						
122	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	6,48	-1711,44	-35,77	-11090	-232	-1038	-0,70	-5
		1кВт		-111,70	-13,40	-724	-87	128	-0,07	
123	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	-62,81		-251		-119	-0,12	
		комплект		-23,18		-93		128		
124	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	5,2	-266,48	-3,96	-1386	-21	-357	-0,30	-2
		м		-52,20	-1,49	-271	-8	128	-0,01	
125	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	10	-264,48	-3,96	-2645	-40	-687	-0,30	-3
		м		-52,20	-1,49	-522	-15	128	-0,01	
126	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	66,29	148,40	0,07	9837	5	7519	0,65	43
		м2		108,00	0,02	7159	1	105		