Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	10	22-050104-0201 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные СТ РК 1168-2006	кг	442,27715	37,72	16684
			Накладные расходы			*1,41*	*623*
			Сметная прибыль			*2,79*	*1236*
14	11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,3181755	1859,98	11752
			Накладные расходы			*69,42*	*439*
			Сметная прибыль			*137,78*	*870*
15	12	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	139	622,69	86553
			Накладные расходы			*222,43*	*30918*
			Сметная прибыль			*46,12*	*6411*
16	13	21-040509-0111 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	139	2971,21	412998
			Накладные расходы			*110,89*	*15414*
			Сметная прибыль			*220,09*	*30592*
			Раздел: Установка бортовых камней БР 100.20.8 (L=6000 м.п.)				
17	14	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	375	2111,11	791668
			Накладные расходы			*448,39*	*168147*
			Сметная прибыль			*156,38*	*58642*
18	15	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	-8,4	35385,41	-297237
			Накладные расходы			*1320,63*	*-11093*
			Сметная прибыль			*2621,14*	*-22018*
			Раздел: Установка бортовых камней БР 100.20.8 (L=230 м.п.)				
19	27	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	-3,68	35385,41	-130218
			Накладные расходы			*1320,63*	*-4860*
			Сметная прибыль			*2621,14*	*-9646*
			ИТОГО:				**29381**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**222365**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**2176**
			Итого с временными		**1,04 %**	**306,00**	**29687**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**505,00**	**30192**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**31097**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**31096**
			Итого по акту с НДС		**12%**	**3732**	**34828**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Төреғали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(наименование)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №275 от 16.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за ноябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Велосипедная дорожка (S=182 м2)				
1	**1**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной в ср.15 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**27,3**	**3787,79**	**103407**
			Накладные расходы			***323,90***	***8842***
			Сметная прибыль			***280,58***	***7660***
2	**2**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**182**	**851,38**	**154951**
			Накладные расходы			***78,20***	***14232***
			Сметная прибыль			***63,07***	***11478***
3	**3**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**182**	**1595,41**	**290365**
			Накладные расходы			***142,62***	***25957***
			Сметная прибыль			***118,18***	***21508***

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	182	1031,41	187717
			Накладные расходы			*91,71*	*16692*
			Сметная прибыль			*76,40*	*13905*
			Раздел: Металлическое ограждение Н=1,0 м, Н=0,95 м корректировка (L=3546 м.п.)(1773 сек.)				
5	5	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	192,879	2200,43	424418
			Накладные расходы			*808,45*	*155934*
			Сметная прибыль			*163,00*	*31438*
6	6	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	38,46	28049,89	1078799
			Накладные расходы			*3223,52*	*123977*
			Сметная прибыль			*2077,77*	*79911*
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	61,536	1356,84	83495
			Накладные расходы			*498,51*	*30677*
			Сметная прибыль			*100,51*	*6185*
8	8	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	61,536	851,59	52403
			Накладные расходы			*312,88*	*19253*
			Сметная прибыль			*63,08*	*3882*
9	9	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	104,6112	239,26	25030
			Накладные расходы			*8,93*	*934*
			Сметная прибыль			*17,72*	*1854*
10	10	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные. Монтаж	т конструкций	-15,6656	151956,91	-2380496
			Накладные расходы			*53634,88*	*-840223*
			Сметная прибыль			*11256,07*	*-176333*
11	11	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	-15,6656	342627,86	-5367471
			Накладные расходы			*12787,35*	*-200321*
			Сметная прибыль			*25379,84*	*-397590*
12	12	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	-422,9712	514,67	-217692
			Накладные расходы			*179,96*	*-76118*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***38,12***	***-16125***
13	**13**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**-422,9712**	**93,13**	**-39392**
			Накладные расходы			***21,01***	***-8886***
			Сметная прибыль			***6,90***	***-2918***
14	**14**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**-422,9712**	**170,19**	**-71986**
			Накладные расходы			***28,03***	***-11857***
			Сметная прибыль			***12,61***	***-5332***
			ИТОГО:				**-5676454**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**-740907**
			Сметная прибыль				**-420477**
			Итого с временными		**1,04 %**	**-59034,00**	**-5735488**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**-97560,00**	**-5833048**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**-6007859**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**-6007763**
			Итого по акту с НДС		**12%**	**-720932**	**-6728695**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Төреғали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(наименование)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект **Перенос линий электропередач**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №275 от 16.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за ноябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пересечения существующих КЛ-10кВ				
1	**20**	**11-161201-0102 РСНБ РК 2015**	**Концы труб. Заделка диаметром труб 159 мм**	**конец**	**4**	**6632,18**	**26529**
			Накладные расходы			***1571,70***	***6287***
			Сметная прибыль			***491,27***	***1965***
			Раздел: Перенос существующих КЛ-10кВ "РП-11-ТП "СНПС"				
2	**2**	**11-010101-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**12,24**	**297,48**	**3641**
			Накладные расходы			***62,88***	***770***
			Сметная прибыль			***22,04***	***270***
3	**3**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,3672**	**2837,62**	**1042**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1042,56*	*383*
			Сметная прибыль			*210,19*	*77*
4	**4**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,08**	**3794,41**	**15481**
			Накладные расходы			*694,13*	*2832*
			Сметная прибыль			*281,07*	*1147*
5	**5**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,16**	**1356,84**	**11072**
			Накладные расходы			*498,51*	*4068*
			Сметная прибыль			*100,51*	*820*
6	**6**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**68**	**192,11**	**13063**
			Накладные расходы			*70,58*	*4800*
			Сметная прибыль			*14,23*	*968*
7	**7**	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**6,936**	**219,45**	**1522**
			Накладные расходы			*8,19*	*57*
			Сметная прибыль			*16,26*	*113*
8	**8**	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**6,936**	**239,26**	**1660**
			Накладные расходы			*8,93*	*62*
			Сметная прибыль			*17,72*	*123*
9	**33**	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,041**	**1324399,14**	**54300**
			Накладные расходы			*415968,96*	*17055*
			Сметная прибыль			*98103,64*	*4022*
10	**34**	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**41,164**	**3609,46**	**148580**
			Накладные расходы			*134,71*	*5545*
			Сметная прибыль			*267,37*	*11006*
11	**35**	**11-220601-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,041**	**2444293,02**	**100216**
			Накладные расходы			*262502,27*	*10763*
			Сметная прибыль			*181058,74*	*7423*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**36**	**11-161201-0102 РСНБ РК 2015**	**Концы труб. Заделка диаметром труб 159 мм**	**конец**	**6**	**6632,18**	**39793**
			Накладные расходы			***1571,70***	***9430***
			Сметная прибыль			***491,27***	***2948***
13	**9**	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,1**	**211437,83**	**21144**
			Накладные расходы			***79331,83***	***7933***
			Сметная прибыль			***15662,06***	***1566***
14	**10**	**23-010501-1514 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**100**	**2872,30**	**287230**
			Накладные расходы			***107,20***	***10720***
			Сметная прибыль			***212,76***	***21276***
15	**38**	**13-080201-0906 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**30**	**1178,24**	**35347**
			Накладные расходы			***255,59***	***7668***
			Сметная прибыль			***87,28***	***2618***
16	**40**	**13-080201-2709 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**16221,97**	**97332**
			Накладные расходы			***4663,10***	***27979***
			Сметная прибыль			***1201,63***	***7210***
17	**41**	**23-061703-1006 РСНБ РК 2015**	**Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**6**	**29616,55**	**177699**
			Накладные расходы			***1105,33***	***6632***
			Сметная прибыль			***2193,82***	***13163***
			ИТОГО:				**1035651**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**122982**
			Сметная прибыль				**76715**
			Итого с временными		**1,04 %**	**10771,00**	**1046422**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**17800,00**	**1064222**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**1096116**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**1096098**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по акту с НДС		**12%**	**131532**	**1227630**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Төреғали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(наименование)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №275 от 16.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за ноябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция				
1	**25**	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**18,9**	**297,48**	**5622**
			Накладные расходы			***62,88***	***1188***
			Сметная прибыль			***22,04***	***416***
2	**26**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,567**	**2837,62**	**1609**
			Накладные расходы			***1042,56***	***591***
			Сметная прибыль			***210,19***	***119***
3	**27**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**105**	**447,43**	**46980**
			Накладные расходы			***81,51***	***8559***
			Сметная прибыль			***33,14***	***3480***

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**28**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**6,3**	**1859,98**	**11718**
			Накладные расходы			*69,42*	*437*
			Сметная прибыль			*137,78*	*868*
5	**29**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,6**	**1356,84**	**17096**
			Накладные расходы			*498,51*	*6281*
			Сметная прибыль			*100,51*	*1266*
6	**30**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**105**	**192,11**	**20171**
			Накладные расходы			*70,58*	*7411*
			Сметная прибыль			*14,23*	*1494*
7	**31**	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,3**	**851,59**	**5365**
			Накладные расходы			*312,88*	*1971*
			Сметная прибыль			*63,08*	*397*
8	**32**	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**10,71**	**239,26**	**2563**
			Накладные расходы			*8,93*	*96*
			Сметная прибыль			*17,72*	*190*
9	**33**	**13-080201-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**780**	**326,76**	**254874**
			Накладные расходы			*71,44*	*55723*
			Сметная прибыль			*24,20*	*18880*
10	**35**	**23-060137-0707 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,7956**	**924234,22**	**735321**
			Накладные расходы			*34493,71*	*27443*
			Сметная прибыль			*68461,79*	*54468*
11	**38**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий для заземления брони кабеля**	**м кабеля**	**111**	**299,51**	**33245**
			Накладные расходы			*65,30*	*7248*
			Сметная прибыль			*22,19*	*2463*
12	**39**	**23-061002-0107 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,1132**	**336241,44**	**38069**
			Накладные расходы			*12549,00*	*1421*
			Сметная прибыль			*24906,77*	*2820*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**40**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**150**	**279,02**	**41853**
			Накладные расходы			*60,15*	*9023*
			Сметная прибыль			*20,67*	*3100*
14	**41**	**23-060128-0603 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,765**	**63013,21**	**48205**
			Накладные расходы			*2351,74*	*1799*
			Сметная прибыль			*4667,64*	*3571*
15	**42**	**11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,0079**	**489862,71**	**3870**
			Накладные расходы			*177688,90*	*1404*
			Сметная прибыль			*36286,13*	*287*
16	**43**	**23-011201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**7,9632**	**735,61**	**5858**
			Накладные расходы			*27,45*	*219*
			Сметная прибыль			*54,49*	*434*
17	**44**	**11-161201-0101 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра. Заделка диаметром труб 100 мм**	**конец**	**67**	**3802,13**	**254743**
			Накладные расходы			*1151,86*	*77175*
			Сметная прибыль			*281,64*	*18870*
18	**1**	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,515**	**211437,83**	**108890**
			Накладные расходы			*79331,83*	*40856*
			Сметная прибыль			*15662,06*	*8066*
19	**2**	**23-010501-1514 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**240**	**2872,30**	**689352**
			Накладные расходы			*107,20*	*25728*
			Сметная прибыль			*212,76*	*51063*
20	**3**	**23-010501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**275**	**1450,12**	**398782**
			Накладные расходы			*54,12*	*14883*
			Сметная прибыль			*107,42*	*29539*
21	**47**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее**	**км ленты**	**0,105**	**24315,95**	**2553**
			Накладные расходы			*4481,08*	*471*
			Сметная прибыль			*1801,18*	*189*
22	**48**	**21-130809-0101 РСНБ РК 2015**	**Лента "ЛСЭ-150" сигнальная красная с надписью "Осторожно-кабель!"**	**м**	**105**	**88,32**	**9273**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3,30*	*346*
			Сметная прибыль			*6,54*	*687*
			Раздел: Установка опор наружного освещения с однорожковым светильником (73 шт)				
23	**57**	**СПРАЙС лист ТОО "ДинарЭлектромаш" п.8**	**Светильник светодиодный IP65 STREET-60**	**шт**	**-73**	**30144,47**	**-2200547**
			Накладные расходы			*1125,03*	*-82127*
			Сметная прибыль			*2232,92*	*-163003*
24	**57**	**ССЧЕТ-ФАКТУРА №36 от 20.07.2018, ТОО "МСК-Строй Сервис"**	**Светильник уличный, светодиодный Magnum Street 100 (110 Вт)**	**шт**	**73**	**53655,21**	**3916831**
			Накладные расходы			*2002,49*	*146182*
			Сметная прибыль			*3974,46*	*290136*
25	**58**	**24-040207-2501 РСНБ РК 2015**	**Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0,73**	**4513,41**	**3295**
			Накладные расходы			*168,45*	*123*
			Сметная прибыль			*334,33*	*244*
26	**59**	**23-070204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**73**	**411,07**	**30008**
			Накладные расходы			*15,34*	*1120*
			Сметная прибыль			*30,45*	*2223*
27	**4**	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**6129,38**	**6129**
			Накладные расходы			*1070,10*	*1070*
			Сметная прибыль			*454,03*	*454*
28	**5**	**23-070201-0901 РСНБ РК 2015**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**7183,69**	**7184**
			Накладные расходы			*268,11*	*268*
			Сметная прибыль			*532,13*	*532*
			Раздел: Установка опор наружного освещения с двухрожковым светильником (1 шт)				
29	**68**	**СПРАЙС лист ТОО "ДинарЭлектромаш" п.8**	**Светильник светодиодный IP65 STREET-60**	**шт**	**-2**	**30144,47**	**-60289**
			Накладные расходы			*1125,03*	*-2250*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2232,92*	*-4466*
30	68	ССЧЕТ-ФАКТУРА №36 от 20.07.2018, ТОО "МСК-Строй Сервис"	Светильник уличный, светодиодный Magnum Street 100 (110 Вт)	шт	2	53655,21	107310
			Накладные расходы			*2002,49*	*4005*
			Сметная прибыль			*3974,46*	*7949*
31	69	24-040207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	4513,41	45
			Накладные расходы			*168,45*	*2*
			Сметная прибыль			*334,33*	*3*
32	70	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	411,07	411
			Накладные расходы			*15,34*	*15*
			Сметная прибыль			*30,45*	*30*
33	71	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	148	1570,49	232432
			Накладные расходы			*433,73*	*64193*
			Сметная прибыль			*116,33*	*17217*
			Раздел: Оборудование в ТП-125				
34	76	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	6129,38	6129
			Накладные расходы			*1070,10*	*1070*
			Сметная прибыль			*454,03*	*454*
35	77	23-070201-0907 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	14682,84	14683
			Накладные расходы			*547,98*	*548*
			Сметная прибыль			*1087,62*	*1088*
36	78	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1313,30	1313
			Накладные расходы			*386,25*	*386*
			Сметная прибыль			*97,28*	*97*
37	79	23-070501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	13939,22	13939
			Накладные расходы			*520,23*	*520*
			Сметная прибыль			*1032,53*	*1033*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	**82**	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6**	**4190,75**	**25144**
			Накладные расходы			***889,86***	***5339***
			Сметная прибыль			***310,43***	***1863***
39	**83**	**23-070204-0911 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6**	**2242,67**	**13456**
			Накладные расходы			***83,70***	***502***
			Сметная прибыль			***166,12***	***997***
			ИТОГО:				**4853488**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**431238**
			Сметная прибыль				**359518**
			Итого с временными		**1,04 %**	**50476,00**	**4903964**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**83416,00**	**4987380**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**5136847**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**5136765**
			Итого по акту с НДС		**12%**	**616412**	**5753177**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Төреғали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(наименование)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект **Установка и перенос светофорных объектов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №275 от 16.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за ноябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтаж				
1	**15**	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,245**	**211437,83**	**51802**
			Накладные расходы			*79331,83*	*19436*
			Сметная прибыль			*15662,06*	*3837*
2	**16**	**23-010501-1112 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**245**	**1199,35**	**293841**
			Накладные расходы			*44,76*	*10967*
			Сметная прибыль			*88,84*	*21766*
3	**17**	**11-161201-0101 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра. Заделка диаметром труб 100 мм**	**конец**	**26**	**3802,13**	**98855**
			Накладные расходы			*1151,86*	*29948*
			Сметная прибыль			*281,64*	*7323*
4	**18**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**790**	**300,57**	**237450**
			Накладные расходы			*65,34*	*51617*
			Сметная прибыль			*22,26*	*17589*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	19	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	705	279,02	196709
			Накладные расходы			*60,15*	*42408*
			Сметная прибыль			*20,67*	*14571*
6	20	23-060217-0402 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 10х1 ГОСТ 1508-78	км	0,459	576669,09	264691
			Накладные расходы			*21522,09*	*9879*
			Сметная прибыль			*42716,23*	*19607*
7	21	23-060217-0302 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,9384	426920,09	400622
			Накладные расходы			*15933,25*	*14952*
			Сметная прибыль			*31623,71*	*29676*
8	22	23-060133-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1275	814621,34	103864
			Накладные расходы			*30402,80*	*3876*
			Сметная прибыль			*60342,32*	*7694*
9	23	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Проволока. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	300,57	36068
			Накладные расходы			*65,34*	*7841*
			Сметная прибыль			*22,26*	*2672*
10	24	21-050307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,36	331,31	6083
			Накладные расходы			*12,36*	*227*
			Сметная прибыль			*24,54*	*451*
11	25	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км ленты	0,4	24315,95	9726
			Накладные расходы			*4481,08*	*1792*
			Сметная прибыль			*1801,18*	*720*
12	26	21-130809-0101 РСНБ РК 2015	Лента "ЛСЭ-250" сигнальная красная с надписью "Осторожно-кабель!"	м	400	88,32	35327
			Накладные расходы			*3,30*	*1318*
			Сметная прибыль			*6,54*	*2617*
			ИТОГО:				1735040
			В том числе :				
			Накладные расходы				194262
			Сметная прибыль				128521
			Итого с временными		1,04 %	18044,00	1753084
			Итого с зимними удорожаниями		1,701 %	29820,00	1782904

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**1836336**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**1836307**
			Итого по акту с НДС		**12%**	**220357**	**2056663**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Төреғали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(наименование)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №278 от 22.08.2017 г.; дополнительное соглашение №275 от 16.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 за ноябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,067**	**211437,83**	**14166**
			Накладные расходы			***79331,83***	***5315***
			Сметная прибыль			***15662,06***	***1049***
2	10	23-010501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**67**	**1199,35**	**80357**
			Накладные расходы			***44,76***	***2999***
			Сметная прибыль			***88,84***	***5952***
			ИТОГО:				**94523**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8314**
			Сметная прибыль				**7002**
			Итого с временными		**1,04 %**	**983,00**	**95506**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**1625,00**	**97131**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 гг., К=1,0299691				**100042**
			Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,999984				**100040**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по акту с НДС		**12%**	**12005**	**112045**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Төреғали Р. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская обл.,Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Санкибай батыра ,1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050140008334
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080340017316
Договор (контракт)	Договор № 278 от 22.08.2017 г доп.сог.№313 от 11.10.2017 г	

Номер документа	Дата составления
68	02.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметовой от пр.312 стрелковой дивизии до пр.Абилкайыр хана в г. Актобе			работа	1	83 256 528,77	83 256 528,77
				Итого	1	x	83 256 528,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каракулова Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Горегляд Р.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.11.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметовой от пр.312 стрелковой дивизии до пр.Абилкайыр хана в г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		278	22.08.2017, доп.согл. № 313 от 11.10.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2016г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ноябрь	74336186,40	74336186,40	74336186,40	74336186,40					8 920 342,37	83 256 528,77

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского" транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" Торегали Р.Ж.

(ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "Жол Алга Системс" Каракулова Р.К.

(ф.и.о., подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметовой от пр.312 стрелковой дивизии до пр.Абилкайыр хана в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Инженерно-геодезические изыскания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 278 от 22.08.2017г.; доп. согл. №313 от 11.10.2017г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за ноябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**СЦИ**	**Инженерно-геодезические изыскания автомобильных дорог 1 и 2 технических категорий, II категории сложности -полевые работы**	**1 км**	**0,3**	**348484,00**	**104545**
			ИТОГО:				**104545**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**1,04 %**		**104545**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**		**104545**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0299691				**107678,12**
			Итого с коэф.договорной цены, к=0,999984				**107676,40**
			Итого с НДС		**12 %**	**12921,17**	**120597,56**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Актобе"

_____ **Төреғали Р. Ж.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел ПТ и АД"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р.К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметовой от пр.312 стрелковой дивизии до пр.Абилкайыр хана в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 278 от 22.08.2017, доп.согл. № 313 от 11.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ №2 за ноябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж бетонной плитки на откосах				
1	**1**	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытия. Разборка**	**шт. сборных конструкций**	**938**	**3180,05**	**2982884**
			Накладные расходы			***1005,90***	***943532***
			Сметная прибыль			***235,56***	***220954***
2	**2**	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**28,8**	**420,88**	**12121**
			Накладные расходы			***15,71***	***452***
			Сметная прибыль			***31,18***	***898***
3	**3**	**41-010105-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**28,8**	**372,65**	**10732**
			Накладные расходы			***13,91***	***401***
			Сметная прибыль			***27,60***	***795***
4	**4**	**41-310101-0702 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**28,8**	**420,88**	**12121**
			Накладные расходы			***15,71***	***452***
			Сметная прибыль			***31,18***	***898***
5	**5**	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Основание бетонное. Разборка**	**м3**	**12**	**18638,67**	**223664**
			Накладные расходы			***5241,51***	***62898***
			Сметная прибыль			***1380,64***	***16568***

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**28,8**	**82,15**	**2366**
			Накладные расходы			***3,07***	***88***
			Сметная прибыль			***6,09***	***175***
7	**7**	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**28,8**	**239,26**	**6891**
			Накладные расходы			***8,93***	***257***
			Сметная прибыль			***17,72***	***510***
			ИТОГО:				**3250780**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1008081**
			Сметная прибыль				**240799**
			Итого с временными		**1,04 %**	**33808,00**	**3284588**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**55871,00**	**3340459**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 года, к = 1,0299691				**3440569,715**
			Итого с коэф.договорной цены, к=0,999984				**3440514,67**
			Итого с НДС		**12 %**	**412861,76**	**3853376,43**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Актобе"

_____ **Төреғали Р. Ж.**

Заведующий сектором ГУ "Отдел ПТ и АД"

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:

Директор ТОО "КазСтройНадзор"

_____ **Бурумбаев А. М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р.К.**